Приложение 1
к приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по ивестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №234
форма

«Строительство родильного дома
на 100 коек с женской
консультацией на 100 посещений
в смену в с. Узынагаш Жамбылского
района Алматинской области»

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"01" июня 2020 г.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области» Руководитель Жолжанов Д.Б., Алматинская область, г.Талдыкорган,ул.Шевченко №131.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «28» мая 2020 г., ТОО "ЛИДЕР-НК", Директор Куанышбаев Марат Есбергенович, Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с.о.,с. Куркелес, Астана, 100.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от «28» мая 2020 г. АО "Алатау" по развитию Алматинской области" ответственный за технический надзор Клюев А. *аттестат об аккредитации KZ47VJE00014095 от 20.11.2015 г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора. № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от «28» мая 2020 г. ТОО «АҚ ЖОЛ» ответственный за авторский надзор Шурманов Д.Н. *в соответствии с приказом от 09.12.2017 за №15*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке эксплуатационного объекта: "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю акт на право постоянного землепользования №3000032 от 11.06.2018 года, выданный Жамбылским районным отделением Алматинского областного филиала РГП «НПЦзем», кадастровый номер 03-045-109-5303;.

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления начале осуществления определенного действия по Уведомление о начале строительно монтажных работ, «Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области», 040000, Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" 05.01.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АҚ ЖОЛ» №2025

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом: Филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0147/17 от 08.08.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: январь 2018 года;

(месяц, год)

окончание работ: май 2020 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц 26/ двадцать шесть /месяца;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24/двадцать четыре /месяца;
фактически, месяц: 29/ двадцать девять /месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Главный корпус	Прачечная	Кислородная	Гараж	Проходная
1	Количество наземных этажей	Эт.	1,2,3	1	1	1	1
2	Площадь застройки	$м^2$	4996,7	556,4	109,8	377,0	41,0
3	Общая площадь	$м^2$	13145,3	413,4	75,2	348,5	36,0
4	Полезная площадь	$м^2$	11562,6	331,9	-	-	27,37
5	Расчетная площадь	$м^2$	10253,3	274,4	-	-	31,0
6	Строительный объем здания,	$м^3$	69201,0	2488,6	275,9	1892,5	136,8
	в т.ч. выше отм. 0,000 $м^3$	$м^3$	57578,8	1535,6	-	-	-
	ниже отм. 0,000 $м^3$	$м^3$	11622,2	953,0	-	-	-

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения	Насосная станция пожаротушения
1	Площадь застройки	$м^2$	55,2	28,8
2	Общая площадь	$м^2$	43	40,6
3	Строительный обьем здания,	$м^3$	344,5	259,2
	В т.ч. подземной части	$м^3$	159,5	168,2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

4.1 Архитектурные решения

Объемно-планировочные решения роддома определились исходя из функциональных, технологических, конструктивных и композиционных требований.

Комплекс роддома состоит из главного корпуса, прачечной, крытой автостоянки, кислородной, 2 проходных, инженерных сооружений (ТП, котельная, насосные).

Главный корпус

Здание главного корпуса – одно-, двух-, трехэтажное, сложной формы в плане, состоящее из восьми блоков (1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 4а), разделенных антисейсмическими швами на всю высоту здания, включая фундаменты, с общими размерами в осях «1-28», «А-Ш» - 127,6х59,7 м.

Объемно-пространственное решение главного корпуса выполнено по полиблочной схеме, состоит из 1,2 и 3 этажных блоков, объединенных атриумом и переходами. Все блоки имеют техническое подполье. Основные взаимосвязи подразделений по горизонтали и вертикали осуществляются с помощью коммуникационного ядра - главного композиционного центра здания (блоки 2; 4а).

На надземных этажах главного корпуса размещаются:

1 этаж – вестибюльная группа помещений женской консультации, клинико-диагностическая лаборатория, ЦСО, приемное отделение, отделение патологии беременности на 25 коек, отделение патологии беременности (обсервация), послеродовое физиологическое отделение на 15 коек, гинекологическое отделение на 8 коек, служба приготовления пищи (пищеблок);

2 этаж – женская консультация на 100 посещений в смену, отделение патологии беременности на 25 коек, послеродовое физиологическое отделение на 15 коек, отделение патологии беременности (обсервация) на 20 коек;

3 этаж – отделение физиотерапии, родовое отделение патологии (обсервация), родовое отделение на 4 индивидуальные родовые палаты, административно-бытовые помещения.

В техподполье расположены помещения техподполья и помещения венткамер (5 шт.), компрессорная, вакуум насосная, тепловой пункт, электрощитовая, комната хранения светильников.

В основе структурных решений главного корпуса заложен принцип создания оптимальных санитарно-гигиенических режимов и условий пребывания больных, труда и отдыха обслуживающего персонала, которые предполагают следующее:

автономия всех отделений;
функциональная взаимосвязь подразделений больницы;
естественная освещенность помещений палат, лечебных кабинетов;

сокращение графиков движения больных, персонала, пищи, белья, мусора;
компактность;
создание комфортных условий для пациентов и персонала.

Блок 1 (центральный блок) - трехэтажный, с техэтажом, чердаком, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «14-20», «А-С» - 39,0х37,8 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, подвала -2,4 м, техэтажа - 3,02 м в чистоте; высота чердака переменная.

*Блок 1б (*примыкающий к блоку 1 с правой стороны) - трехэтажный, с техэтажом, чердаком, техподпольем, Г-образной формы в плане, с размерами в осях «21-28», «А-Д/2» - 44,4х19,0 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, подвала -2,4 м, техэтажа - 3,02 м в чистоте; высота чердака переменная.

Блок 1а (примыкающий к блоку 1 с правой стороны) - двухэтажный, с техэтажом, чердаком, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «21-24», «Д-М» - 19,8х12,0 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, подвала -2,4 м, техэтажа - 3,02 м в чистоте; высота чердака переменная.

Блок 1в (примыкающий к блоку 1 с правой стороны) - трехэтажный, с техэтажом, чердаком, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «21-25», «Н-С» - 26,4х12,0 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, техподполья - 2,4 м, техэтажа - 3,02 м в чистоте; высота чердака переменная.

Блок 2 (примыкающий к блоку 1 с левой стороны) - одноэтажный, с атриумом, чердаком, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «11-13», «Б-К» - 12,0х15,6 м, высотой 1 этажа - 3,3 м, техподполья - 2,4 м, атриума - 3,02 м в чистоте; высота чердака переменная.

Блок 3 (примыкающий к блоку 1 с левой стороны)- трехэтажный, с частичным техэтажом, чердаком, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «1-10», «А-К» - 28,0х21,6 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, техподполья - 2,4 м, техэтажа - 3,02 м в чистоте; высота чердака переменная.

Блок 4 (примыкающий к блоку 1 с левой стороны)- трехэтажный, с частичным атриумом, чердаком, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «2-13», «Р-Ш» - 38,4х25,2 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, техподполья - 2,4 м; высота чердака переменная.

Блок 4а (примыкающий к блоку 1 с левой стороны)- трехэтажный, с техэтажом, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «8-13», «Л-П» - 18,6х10,5 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, техподполья - 2,4 м, техэтажа - 3,02 м в чистоте.

В техподполье расположены помещения техподполья и помещения венткамер (5 шт.), компрессорная, вакуум насосная, тепловой пункт, электрощитовая, комната хранения светильников.

Планировка этажей главного корпуса выполнена в основном по двух коридорной системе, с размещением между ними вспомогательных помещений.

Вертикальные связи осуществляются посредством пассажирских, больничных и грузовых лифтов, а также лестниц.

Лифт №1 – пассажирский, общего назначения, грузоподъемностью 630 кг, инвалидный, без машинного помещения (3 шт.).

Лифт №2 – пассажирский, общего назначения, грузоподъемностью 1000 кг, (7 шт.), расположен при вестибюле главного входа, со звуковым сопровождением.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством наружных окон. Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов.

Планировочные решения главного корпуса предусматривают шумозонирование с обособлением потенциальных источников шума – вентиляционных камер, технических помещений, лифтов и наружных входов.

Эвакуационные лестницы, коридоры палатных отделений и главные коридоры обеспечены естественным освещением.

Эвакуация людей осуществляется:
из технического подполья – наружу непосредственно по лестницам в приямках;
из помещений первого этажа – по коридорам с выходами наружу через тамбуры, лестничные клетки и вестибюли;

со второго и третьего этажей – по коридорам, ведущим в рассредоточенные эвакуационные двухмаршевые лестничные клетки Л1 (9шт.), обеспеченные выходами на прилегающую к корпусу территорию.

Крыша здания решена в виде технического чердака частично со скатной кровлей и частично с плоской совмещенной кровлей технических помещений, атриумами (блок 1) световыми фонарями (блок 4) и внутренними и наружными водостоками.

Покрытие совмещенной кровли - 1 слой Унифлекса ТКП по двум слоям биполя марки ТПП с пылевидной подсыпкой.

Покрытие скатной кровли из металлочерепицы по деревянной стропильной конструкции с утеплителем перекрытий техэтажа из минераловатных плит толщиной 200 мм. Подшивка карнизных свесов металлосайдингом.

Наружная отделка:
Стены – облицовка керамогранитными плитками со скрытым креплением; улучшенная фасадная штукатурка по сетке с покраской фактурными фасадными

красками на основе акрилата. Утеплитель наружных стен минераловатные плиты толщиной 70 мм.

Цоколь, крыльца, пандусы, приямки, входы в подвал и боковые поверхности крылец – облицовка керамогранитом;

Окна и витражи – металлопластиковые и алюминиевые стеклопакеты, с заполнением энергосберегающим остеклением.

Двери – внутренние металлопластиковые, деревянные; наружные металлические (алюминиевые)

Козырьки входов (железобетонные плиты), карнизы – облицовка керамогранитом, по алюминиевому профилю, низ облицовывается фасадными металлическими панелями. Крыльца, пандусы – облицовка керамическими плитами с шероховатой поверхностью, ограждения металлические.

Ограждение балконов световых фонарей, защитное ограждение витражей из нержавеющий стали.

Внутренняя отделка:

полы – цементно-песчаные, линолеум на тепло-звукоизоляционной основе, антистатический, гомогенный линолеум, кислотостойкий линолеум, керамическая плитка, бетонные;

стены и перегородки – левкас, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической глазурованной плиткой, окраска интерьерной масляной краской на высоту 2,1 м, декоративная отделка; облицовка стен операционных и реанимационного зала – специальные антибактериальные панели.

потолки – подшивные и подвесные из ГКЛ, левкас, затирка, водоэмульсионная окраска, окраска эмалевой, масляной краской на органической основе (акрилат), облицовка потолков операционных и реанимационного зала - специальные антибактериальные панели (ламинарные), известковая побелка в технических помещениях.

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий выполнен на основании проектных решений с использованием эффективных теплоизоляционных материалов с соблюдением нормативных требований, согласно СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий».

Требования по обеспечению доступности для маломобильных посетителей

Во всех зданиях комплекса ширина коридоров позволяет обеспечить досягаемость и безопасность в места обслуживания.

Двери без порогов, ширина дверей в местах пребывания посетителей позволяет беспрепятственный проезд на инвалидных колясках. Во всех зданиях комплекса предусмотрены туалеты для инвалидов с дверным проемом 0,9 м.

Лифты с внутренними габаритами и проемами, позволяющими проезд на инвалидных колясках: 1140х1440х2100(h) мм и 1080х2100х2100(h) мм.

При входах в здания предусмотрены с земли входные пандусы с поручнями. Конструкции пандусов обеспечивают безопасность движения. Уклоны пандусов 8%.

В элементах здания предусмотрена комфортность в виде открытых пространств перед местами обслуживания посетителей – ожидальные, вестибюли и холлы.

Прачечная на 320 кг сухого белья в смену

Одноэтажное здание, с техподпольем (на отметке минус 2,4 м) и частичным подвалом (на отметке минус 3,0 м), прямоугольное в плане, с размерами в осях «1-6», «А-В» - 30,0х12,0 м.

Высота помещений прачечной от пола до потолка – 3,62 м.

Прачечная содержит производственные помещения для стирки и дезинфекции белья, кладовые, бытовые и технические помещения, взаимное расположение которых определено технологическими требованиями. В техподполье, подвале расположены: венткамера, водомерный узел, тепловой пункт, помещения техподполья.

Наружная отделка:

Стены – фасадная штукатурка по сетке, окраска фасадными акриловыми красками, утеплитель наружных стен – минераловатные плиты толщиной100 мм.

Цоколь, крыльца – облицовка керамогранитной плиткой.

Окна – металлопластиковые стеклопакеты, с заполнением энергосберегающим остеклением, витражи тамбурные – алюминиевые, внутренние – металлопластиковые. Двери – алюминиевые, металлопластиковые, деревянные.

Козырек входной группы – железобетонная монолитная плита, с покрытием, кровельным ковром на мастике с организованным водоотводом; облицовка парапета, потолка – металлосайдингом; крыльцо – облицовка керамогранитом с шероховатой поверхностью. Над входами в подвал и приямками устанавливаются козырьки с покрытием металлочерепицей по деревянным конструкциям и металлическим стойкам.

Крыша – чердачная, двускатная, с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям, с наружным неорганизованным водостоком. Утеплитель чердачного перекрытия – жесткие минераловатные плиты толщиной 200 мм.

Внутренняя отделка:

полы – цементно-песчаные, линолеум, керамическая плитка, бетонные;

стены и перегородки – штукатурка, левкас, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической глазурованной плиткой на высоту 2,1 м, известковая побелка в помещениях техподполья и подвала;

потолки – затирка, водоэмульсионная окраска, известковая побелка.

Крытая стоянка-гараж

Одноэтажное здание без подвала, прямоугольное в плане, с размерами в осях «1-6», «А-В» - 30,0х12,0 м. Высота помещения от пола до низа несущих конструкций - 5,0 м.

Гараж предназначен для размещения 5-8 автомашин.

В здании расположены встроенный отапливаемый блок с размерами 6,05х5,975 м с помещением инструментальной, комнаты персонала с санузлом и подсобкой с высотой помещений от пола до потолка - 2,7 м.

Наружная отделка

Крыша двускатная, с покрытием кровли из профнастила по металлическим фермам, с организованным водостоком. Зашивка фронтонов и боковых поверхностей фермы плитами ЦСП с последующей покраской.

Стены – фасадная штукатурка по сетке, окраска фасадными акриловыми красками, частично на высоту 2,6 м облицовочная рельефная плитка.

Наружная отделка стен отапливаемого блока - фасадная штукатурка по сетке, с утеплением минераловатными плитами толщиной 100 мм. Крыша совмещенная, с цементно-песчаной стяжкой.

Цоколь, крыльца – штукатурка с последующим краской.

Двери – деревянные, утепленные, обшитые пластиком и металлическим листом; ворота гаражные, распашные, деревянные с калиткой.

Окна металлопластиковые.

Внутренняя отделка:

полы – линолеум, керамическая плитка, цементно-песчаные;

стены, перегородки –штукатурка с водоэмульсионной покраской, облицовка керамической плиткой в отапливаемом блоке, простая штукатурка, известковая побелка в гараже;

потолки - затирка, водоэмульсионная покраска, известковая окраска.

Кислородная

Одноэтажное здание, прямоугольное в плане, с размерами в осях «А-Б», «1-4» - 6,0х13,5 м.

Высота помещений от пола до потолка – 3,3 м.

Кислородная состоит из двух отсеков: для кислородных балонных установок и клеток для баллонов.

Наружная отделка:

Стены – фасадная штукатурка по сетке, окраска фасадными акриловыми красками, утеплитель наружных стен – минераловатные плиты толщиной 100 мм.

Цоколь, крыльцо – штукатурка с расшивкой под кирпич.

Двери – металлические.

Крыша с железобетонным козырьком над навесом – совмещенная, односкатная, с покрытием кровли из одного слоя Унифлекса ЭКП по двум слоям биполя марки ТПП с пылевидной посыпкой.

Внутренняя отделка:

полы – цементно-песчаные;

стены, перегородки, потолки – простая штукатурка, известковая побелка.

Проходная

Одноэтажное, квадратное в плане здание, с размерами в осях «1-2», «А-Б» - 6,0х6,0 м. Высота помещения от пола до потолка – 2,82 м.

В здании расположены: рабочая комната, санузел, тамбур.

Наружная отделка:

Стены – декоративный сплиттерный блок светло-серого цвета, утеплитель внутренних стен - минераловатные плиты толщиной 100 мм с облицовкой гипсокартоном по металлическому каркасу.

Цоколь, крыльца – штукатурка с последующим краской.

Окна металлопластиковые, двери – металлопластиковые, деревянные.

Крыша – чердачная, шатровая, с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянным стропильным конструкциям, с наружным организованным водостоком. Утеплитель чердачного перекрытия – минераловатные плиты толщиной 150 мм.

Внутренняя отделка:

полы – линолеум, керамическая плитка;

стены, перегородки – облицовкой гипсокартоном по металлическому каркасу, шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской;

потолки – затирка, окраска водоэмульсионной краской.

Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения

Полузаглубленное здание, прямоугольное в плане, с размерами в осях 1-2», «А-Б» - 7,5х6,0 м, состоящее из машинного зала с металлической лестницей в подземную часть здания.

Высота помещения от пола до потолка – 5,67 м, отметка пола – (минус) 2,67 м.

Наружная отделка:

Стены – фасадная штукатурка по сетке, окраска фасадными акриловыми красками, утеплитель наружных стен – теплоизоляционная плита из экструдированного ячеистого полистирола, толщиной 50 мм.

Цоколь, крыльцо – Штукатурка с покраской.

Окна – металлопластиковые, дверь – металлическая.

Крыша – совмещенная, скатная, с покрытием кровли из одного слоя Унифлекса ЭКП по двум слоям биполя марки ТПП с пылевидной посыпкой.

Козырек – железобетонная плита, покрытие крыльца керамической плиткой.

Внутренняя отделка:

полы – керамическая плитка;
стены, перегородки – простая штукатурка, окраска силикатной краской, окраска синтетической эмалью на высоту 1,5 м;
потолки – затирка, клеевая окраска.

Насосная станция пожаротушения

Здание с надземной и подземной частью, квадратной формы в плане, с размерами в осях 1-2», «А-Б» - 4,5х4,5 м, состоящее из помещения насосной и машинного зала с металлической лестницей в подземную часть здания.

Высота помещения от пола до потолка надземной части – 3,0 м, подземной части - 5,44 м.

Наружная отделка:

Стены – фасадная штукатурка по сетке, окраска фасадными акриловыми красками, утеплитель наружных стен – теплоизоляционная плита из экструдированного ячеистого полистирола, толщиной 50 мм.

Цоколь, крыльцо – Штукатурка покраской.

Окна – металлопластиковые, дверь – металлическая.

Крыша – совмещенная, скатная, с покрытием кровли из одного слоя Унифлекса ТКП по двум слоям биполя марки ТПП с пылевидной посыпкой.

Козырек – железобетонная плита, покрытие крыльца керамической плиткой.

Внутренняя отделка:

полы – керамическая плитка;
стены, перегородки – простая штукатурка, окраска силикатной краской, окраска синтетической эмалью на высоту 1,5 м;
потолки – затирка, клеевая окраска.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта здания и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 5170,572 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2453,109 млн. тенге, оборудование 1870,448 млн. тенге и прочие затраты 847,015 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 4 928,375 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 3107,709 млн. тенге, оборудование 1870,448 млн. тенге и прочие затраты _____ млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации, а также с изменениями согласно протоколам), и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:"Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 200 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области "
наименование объекта комплекса

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»_____**Д.Б.Жолжанов**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
Директор Департамента АО "Алатау" по развитию Алматинской области"_____**С.В. Бочаров**
фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя, эксперта М.П

Авторский надзор:
Директор ТОО «АҚ ЖОЛ»_____**К.К. Сырлыбаев**
фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя, эксперта М.П

Подрядчик:
Директор ТОО «Лидер НК»_____**М.Е. Куанышбаев**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Монолитные железобетонные стаканного типа
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Из газоблока
	2) перегородки		Кирпичные и гипсокартонные
3	Перекрытия	чердачное	Монолитные железобетонные плита толщиной 0,2м
		междуэтажное	Монолитные железобетонные плита толщиной 0,2м
4	Крыша		Блок 3,4,1,1б,1в из металлочерепицы со устройством деревянных конструкции Блок 3,4,4а,1,1в,1б,1а,2 из мягкой кровли
5	Полы	1-го этажа	Плитка керамическая, керамогранит, линолеум
		последующих этажей	Плитка керамическая, керамогранит, линолеум
6	Проемы	окна	Металлопластиковые однокамерными стеклопакетами, с энергосберегающим стеклопакетом, витражи наружные, алюминиевый профиль, внутренние витражи алюминиевые.
		двери	Алюминиевые витражи и двери. Металлопластиковые двери
7	Отделочные работы	внутренние	Штукатурка, левкас, водоэмульсионная покраска, акриловая покраска, керамическая плитка.

				Внутренние перегородки из влагостойкого гипсокартона с утеплением одно- и двухслойная, левкас, водоэмульсионная покраска, акриловая покраска, керамическая плитка. Операционные помещения из стеновая и потолочная панель из гальванизированной стали, линолеум антистатический, линолеум гомогенный ПВХ.
		наружные		Улучшенная штукатурка по сетке с последующей покраской, фасадная часть облицовка из керамогранита, утепление наружных стен из минераловатные плиты толщина 70 мм. Цоколь здания и крыльца керамогранит с металлическим каркасом, основная входная группа из гранита.
8	Горячее водоснабжение			От блочно-модульной котельной
9	Водопровод			Скважина №5183 (основная) и №5184 (резервная)
10	Канализация			Центральная
11	Электроосвещение			Электроснабжение проектируемого объекта осуществляется путем отпайки ближайшей опоры (ВЛ 10 кВ №7-29А) основной источник питания ячейка 10 кВ №10 от ПС 29А)
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		От ТЭЦ
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	

28		от районной котельной	на газе	
29			на твердом топливе	
30	Разные работы			

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	4,1
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	2
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		

16

	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	46
10	Кабели:		
	1) марки АСБЛ-10 3х240мм2 напряжением 10кВ	км	4,1
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные 10 кВ	шт	14
12	Муфты концевые 10 кВ	шт	8
13	Контуры заземления	шт	8
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

«Строительство родильного дома
на 100 коек с женской
консультацией на 100 посещений
в смену в с. Узынагаш Жамбылского
района Алматинской области»

Декларация о соответствии

«28» мая 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): *ТОО "ЛИДЕР-НК, Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с.о.,с. Куркелес,Астана, 100*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Директора Куанышбаев Марат Есбергенович*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *ГУ «*Управление строительства Алматинской области» - Жолжанов Д.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

ТОО «Сигрост» 17-*ГСЛ №001329 от 20.02.2009 г.*

ТОО «Казстройэксперт» *ГСЛ №010322 от 12.12.2002 г.*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация: ТОО «АҚ ЖОЛ» *№2025*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *:* Филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0147/17 от 08.08.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Главный корпус	Прачечная	Кислородная	Гараж	Проходная
1	Количество наземных этажей	Эт.	1,2,3	1	1	1	1

2	Площадь застройки	$м^2$	4996,7	556,4	109,8	377,0	41,0
3	Общая площадь	$м^2$	13145,3	413,4	75,2	348,5	36,0
4	Полезная площадь	$м^2$	11562,6	331,9	-	-	27,37
5	Расчетная площадь	$м^2$	10253,3	274,4	-	-	31,0
6	Строительный объем здания,	$м^3$	69201,0	2488,6	275,9	1892,5	136,8
	в т.ч. выше отм. 0,000 $м^3$	$м^3$	57578,8	1535,6	-	-	-
	ниже отм. 0,000 $м^3$	$м^3$	11622,2	953,0	-	-	-

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения	Насосная станция пожаротушения
1	Площадь застройки	$м^2$	55,2	28,8
2	Общая площадь	$м^2$	43	40,6
3	Строительный обьем здания,	$м^3$	344,5	259,2
	В т.ч. подземной части	$м^3$	159,5	168,2

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

5.1 **Архитектурные решения**

Объемно-планировочные решения роддома определились исходя из функциональных, технологических, конструктивных и композиционных требований.

Комплекс роддома состоит из главного корпуса, прачечной, крытой автостоянки, кислородной, 2 проходных, инженерных сооружений (ТП, котельная, насосные).

Главный корпус

Здание главного корпуса – одно-, двух-, трехэтажное, сложной формы в плане, состоящее из восьми блоков (1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 4а), разделенных антисейсмическими швами на всю высоту здания, включая фундаменты, с общими размерами в осях «1-28», «А-Ш» - 127,6х59,7 м.

Объемно-пространственное решение главного корпуса выполнено по полиблочной схеме, состоит из 1,2 и 3 этажных блоков, объединенных атриумом и переходами. Все блоки имеют техническое подполье. Основные взаимосвязи подразделений по горизонтали и вертикали осуществляются с помощью коммуникационного ядра - главного композиционного центра здания (блоки 2; 4а).

На надземных этажах главного корпуса размещаются:

1 этаж – вестибюльная группа помещений женской консультации, клинико-диагностическая лаборатория, ЦСО, приемное отделение, отделение патологии беременности на 25 коек, отделение патологии беременности (обсервация), послеродовое физиологическое отделение на 15 коек, гинекологическое отделение на 8 коек, служба приготовления пищи (пищеблок);

2 этаж – женская консультация на 100 посещений в смену, отделение патологии беременности на 25 коек, послеродовое физиологическое отделение на 15 коек, отделение патологии беременности (обсервация) на 20 коек;

3 этаж – отделение физиотерапии, родовое отделение патологии (обсервация), родовое отделение на 4 индивидуальные родовые палаты, административно-бытовые помещения.

В техподполье расположены помещения техподполья и помещения венткамер (5 шт.), компрессорная, вакуум насосная, тепловой пункт, электрощитовая, комната хранения светильников.

В основе структурных решений главного корпуса заложен принцип создания оптимальных санитарно-гигиенических режимов и условий пребывания больных, труда и отдыха обслуживающего персонала, которые предполагают следующее:

автономия всех отделений;

функциональная взаимосвязь подразделений больницы;

естественная освещенность помещений палат, лечебных кабинетов;

сокращение графиков движения больных, персонала, пищи, белья, мусора;

компактность;

создание комфортных условий для пациентов и персонала.

Блок 1 (центральный блок) - трехэтажный, с техэтажом, чердаком, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «14-20», «А-С» - 39,0х37,8 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, подвала -2,4 м, техэтажа - 3,02 м в чистоте; высота чердака переменная.

*Блок 1б (*примыкающий к блоку 1 с правой стороны) - трехэтажный, с техэтажом, чердаком, техподпольем, Г-образной формы в плане, с размерами в осях «21-28», «А-Д/2» - 44,4х19,0 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, подвала -2,4 м, техэтажа - 3,02 м в чистоте; высота чердака переменная.

Блок 1а (примыкающий к блоку 1 с правой стороны) - двухэтажный, с техэтажом, чердаком, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «21-24», «Д-М» - 19,8х12,0 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, подвала -2,4 м, техэтажа - 3,02 м в чистоте; высота чердака переменная.

Блок 1в (примыкающий к блоку 1 с правой стороны) - трехэтажный, с техэтажом, чердаком, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «21-25», «Н-С» - 26,4х12,0 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, техподполья - 2,4 м, техэтажа - 3,02 м в чистоте; высота чердака переменная.

Блок 2 (примыкающий к блоку 1 с левой стороны) - одноэтажный, с атриумом, чердаком, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «11-13», «Б-К» - 12,0х15,6 м, высотой 1 этажа - 3,3 м, техподполья - 2,4 м, атриума - 3,02 м в чистоте; высота чердака переменная.

Блок 3 (примыкающий к блоку 1 с левой стороны)- трехэтажный, с частичным техэтажом, чердаком, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «1-10», «А-К» - 28,0х21,6 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, техподполья - 2,4 м, техэтажа - 3,02 м в чистоте; высота чердака переменная.

Блок 4 (примыкающий к блоку 1 с левой стороны)- трехэтажный, с частичным атриумом, чердаком, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «2-13», «Р-Ш» - 38,4х25,2 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, техподполья - 2,4 м; высота чердака переменная.

Блок 4а (примыкающий к блоку 1 с левой стороны)- трехэтажный, с техэтажом, техподпольем, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «8-13», «Л-П» - 18,6х10,5 м, высотой 1, 2, 3 этажей - 3,3 м, техподполья - 2,4 м, техэтажа - 3,02 м в чистоте.

В техподполье расположены помещения техподполья и помещения венткамер (5 шт.), компрессорная, вакуум насосная, тепловой пункт, электрощитовая, комната хранения светильников.

Планировка этажей главного корпуса выполнена в основном по двух коридорной системе, с размещением между ними вспомогательных помещений.

Вертикальные связи осуществляются посредством пассажирских, больничных и грузовых лифтов, а также лестниц.

Лифт №1 – пассажирский, общего назначения, грузоподъемностью 630 кг, инвалидный, без машинного помещения (3 шт.).

Лифт №2 – пассажирский, общего назначения, грузоподъемностью 1000 кг, (3 шт.), расположен при вестибюле главного входа, со звуковым сопровождением.

Лифт №3 – больничный, грузоподъемностью 630 кг, (3 шт.).

Естественное освещение помещений осуществляется посредством наружных окон. Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов.

Планировочные решения главного корпуса предусматривают шумозонирование с обособлением потенциальных источников шума – вентиляционных камер, технических помещений, лифтов и наружных входов.

Эвакуационные лестницы, коридоры палатных отделений и главные коридоры обеспечены естественным освещением.

Эвакуация людей осуществляется:

из технического подполья – наружу непосредственно по лестницам в приямках;

из помещений первого этажа – по коридорам с выходами наружу через тамбуры, лестничные клетки и вестибюли;

со второго и третьего этажей – по коридорам, ведущим в рассредоточенные эвакуационные двухмаршевые лестничные клетки Л1 (9шт.), обеспеченные выходами на прилегающую к корпусу территорию.

Крыша здания решена в виде технического чердака частично со скатной кровлей и частично с плоской совмещенной кровлей технических помещений, атриумами (блок 1) световыми фонарями (блок 4) и внутренними и наружными водостоками.

Покрытие совмещенной кровли - 1 слой Унифлекса ТКП по двум слоям биполя марки ТПП с пылевидной подсыпкой.

Покрытие скатной кровли из металлочерепицы по деревянной стропильной конструкции с утеплителем перекрытий техэтажа из минераловатных плит толщиной 200 мм. Подшивка карнизных свесов металлосайдингом.

Наружная отделка:

Стены – облицовка керамогранитными плитками со скрытым креплением; улучшенная фасадная штукатурка по сетке с покраской фактурными фасадными красками на основе акрилата. Утеплитель наружных стен минераловатные плиты толщиной 70 мм.

Цоколь, крыльца, пандусы, приямки, входы в подвал и боковые поверхности крылец – облицовка сплиттерными плитками;

Окна и витражи – металлопластиковые и алюминиевые стеклопакеты, с заполнением энергосберегающим остеклением.

Двери – внутренние металлопластиковые, деревянные; наружные металлические (алюминиевые)

Козырьки входов (железобетонные плиты), карнизы – облицовка керамогранитом, по алюминиевому профилю, низ облицовывается фасадными металлическими панелями. Крыльца, пандусы – облицовка керамическими плитами с шероховатой поверхностью, ограждения металлические.

Ограждение балконов световых фонарей, защитное ограждение витражей из поликарбонатного стекла толщиной 24 мм.

Внутренняя отделка:

полы – цементно-песчаные, линолеум на тепло-звукоизоляционной основе, антистатический, гомогенный линолеум, кислотостойкий линолеум, керамическая плитка, бетонные;

стены и перегородки – левкас, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической глазурованной плиткой, окраска интерьерной масляной краской на высоту 2,1 м, декоративная отделка; облицовка стен операционных и реанимационного зала – специальные антибактериальные панели.

потолки – подшивные и подвесные из ГКЛ, левкас, затирка, водоэмульсионная окраска, окраска эмалевой, масляной краской на органической основе (акрилат), облицовка потолков операционных и реанимационного зала - специальные антибактериальные панели (ламинарные), известковая побелка в технических помещениях.

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий выполнен на основании проектных решений с использованием эффективных теплоизоляционных материалов с соблюдением нормативных требований, согласно СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий».

Требования по обеспечению доступности для маломобильных посетителей

Во всех зданиях комплекса ширина коридоров позволяет обеспечить досягаемость и безопасность в места обслуживания.

Двери без порогов, ширина дверей в местах пребывания посетителей позволяет беспрепятственный проезд на инвалидных колясках. Во всех зданиях комплекса предусмотрены туалеты для инвалидов с дверным проемом 0,9 м.

Лифты с внутренними габаритами и проемами, позволяющими проезд на инвалидных колясках: 1140x1440x2100(h) мм и 1080x2100x2100(h) мм.

При входах в здания предусмотрены с земли входные пандусы с поручнями. Конструкции пандусов обеспечивают безопасность движения. Уклоны пандусов 8%.

В элементах здания предусмотрена комфортность в виде открытых пространств перед местами обслуживания посетителей – ожидальные, вестибюли и холлы.

Прачечная на 320 кг сухого белья в смену

Одноэтажное здание, с техподпольем (на отметке минус 2,4 м) и частичным подвалом (на отметке минус 3,0 м), прямоугольное в плане, с размерами в осях «1-6», «А-В» - 30,0x12,0 м.

Высота помещений прачечной от пола до потолка – 3,62 м.

Прачечная содержит производственные помещения для стирки и дезинфекции белья, кладовые, бытовые и технические помещения, взаимное расположение которых определено технологическими требованиями. В техподполье, подвале расположены: венткамера, водомерный узел, тепловой пункт, помещения техподполья.

Наружная отделка:

Стены – фасадная штукатурка по сетке, окраска фасадными акриловыми красками, утеплитель наружных стен – минераловатные плиты толщиной100 мм.

Цоколь, крыльца – облицовка декоративной плиткой.

Окна – металлопластиковые стеклопакеты, с заполнением энергосберегающим остеклением, витражи тамбурные – алюминиевые, внутренние – металлопластиковые. Двери – алюминиевые, металлопластиковые, деревянные.

Козырек входной группы – железобетонная монолитная плита, с покрытием, кровельным ковром на мастике с организованным водоотводом; облицовка парапета, потолка – металлосайдингом; крыльцо – облицовка керамогранитом с шероховатой поверхностью. Над входами в подвал и приямками устанавливаются козырьки с покрытием металлочерепицей по деревянным конструкциям и металлическим стойкам.

Крыша – чердачная, двускатная, с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям, с наружным неорганизованным водостоком. Утеплитель чердачного перекрытия – жесткие минераловатные плиты толщиной 200 мм.

Внутренняя отделка:

полы – цементно-песчаные, линолеум, керамическая плитка, бетонные;

стены и перегородки – штукатурка, левкас, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической глазурованной плиткой на высоту 2,1 м, известковая побелка в помещениях техподполья и подвала;

потолки – затирка, водоэмульсионная окраска, известковая побелка.

Крытая стоянка-гараж

Одноэтажное здание без подвала, прямоугольное в плане, с размерами в осях «1-6», «А-В» - 30,0x12,0 м. Высота помещения от пола до низа несущих конструкций - 5,0 м.

Гараж предназначен для размещения 5-8 автомашин.

В здании расположены встроенный отапливаемый блок с размерами 6,05x5,975 м с помещением инструментальной, комнаты персонала с санузлом и подсобкой с высотой помещений от пола до потолка - 2,7 м.

Наружная отделка

Крыша двускатная, с покрытием кровли из профнастила по металлическим фермам, с организованным водостоком. Зашивка фронтонов и боковых поверхностей фермы плитами ЦСП с последующей покраской.

Стены – фасадная штукатурка по сетке, окраска фасадными акриловыми красками, частично на высоту 2,6 м облицовочная рельефная плитка.

Наружная отделка стен отапливаемого блока - фасадная штукатурка по сетке, с утеплением минераловатными плитами толщиной 100 мм. Крыша совмещенная, с цементно-песчаной стяжкой.

Цоколь, крыльца – облицовка сплиттерной плиткой.

Двери – деревянные, утепленные, обшитые пластиком и металлическим листом; ворота гаражные, распашные, деревянные с калиткой.

Окна металлопластиковые.

Внутренняя отделка:

полы – линолеум, керамическая плитка, цементно-песчаные;

стены, перегородки –штукатурка с водоэмульсионной покраской, облицовка керамической плиткой в отапливаемом блоке, простая штукатурка, известковая побелка в гараже;

потолки - затирка, водоэмульсионная покраска, известковая окраска.

Кислородная

Одноэтажное здание, прямоугольное в плане, с размерами в осях «А-Б», «1-4» - 6,0х13,5 м.

Высота помещений от пола до потолка – 3,3 м.

Кислородная состоит из двух отсеков: для кислородных балонных установок и клеток для баллонов.

Наружная отделка:

Стены – фасадная штукатурка по сетке, окраска фасадными акриловыми красками, утеплитель наружных стен – минераловатные плиты толщиной 100 мм.

Цоколь, крыльцо – штукатурка с расшивкой под кирпич.

Двери – металлические.

Крыша с железобетонным козырьком над навесом – совмещенная, односкатная, с покрытием кровли из одного слоя Унифлекса ЭКП по двум слоям биполя марки ТПП с пылевидной посыпкой.

Внутренняя отделка:

полы – цементно-песчаные;

стены, перегородки, потолки – простая штукатурка, известковая побелка.

Проходная

Одноэтажное, квадратное в плане здание, с размерами в осях «1-2», «А-Б» - 6,0х6,0 м. Высота помещения от пола до потолка – 2,82 м.

В здании расположены: рабочая комната, санузел, тамбур.

Наружная отделка:

Стены – декоративный сплиттерный блок светло-серого цвета, утеплитель внутренних стен - минераловатные плиты толщиной 100 мм с облицовкой гипсокартоном по металлическому каркасу.

Цоколь, крыльца – облицовка сплиттерной плиткой.

Окна металлопластиковые, двери – металлопластиковые, деревянные.

Крыша – чердачная, шатровая, с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянным стропильным конструкциям, с наружным организованным водостоком. Утеплитель чердачного перекрытия – минераловатные плиты толщиной 150 мм.

Внутренняя отделка:

полы – линолеум, керамическая плитка;

стены, перегородки – облицовкой гипсокартоном по металлическому каркасу, шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской;

потолки – затирка, окраска водоэмульсионной краской.

Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения

Полузаглубленное здание, прямоугольное в плане, с размерами в осях 1-2», «А-Б» - 7,5х6,0 м, состоящее из машинного зала с металлической лестницей в подземную часть здания.

Высота помещения от пола до потолка – 5,67 м, отметка пола – (минус) 2,67 м.

Наружная отделка:

Стены – фасадная штукатурка по сетке, окраска фасадными акриловыми красками, утеплитель наружных стен – теплоизоляционная плита из экструдированного ячеистого полистирола, толщиной 50 мм.

Цоколь, крыльцо – облицовка клинкерной плиткой.

Окна – металлопластиковые, дверь – металлическая.

Крыша – совмещенная, скатная, с покрытием кровли из одного слоя Унифлекса ТКП по двум слоям биполя марки ТПП с пылевидной посыпкой.

Козырёк – железобетонная плита, покрытие крыльца керамической плиткой.

Внутренняя отделка:

полы – керамическая плитка;

стены, перегородки – простая штукатурка, окраска силикатной краской, окраска синтетической эмалью на высоту 1,5 м;

потолки – затирка, клеевая окраска.

Насосная станция пожаротушения

Здание с надземной и подземной частью, квадратной формы в плане, с размерами в осях 1-2», «А-Б» - 4,5х4,5 м, состоящее из помещения насосной и машинного зала с металлической лестницей в подземную часть здания.

Высота помещения от пола до потолка надземной части – 3,0 м, подземной части -5,44 м.

Наружная отделка:

Стены – фасадная штукатурка по сетке, окраска фасадными акриловыми красками, утеплитель наружных стен – теплоизоляционная плита из экструдированного ячеистого полистирола, толщиной 50 мм.

Цоколь, крыльцо – облицовка клинкерной плиткой.

Окна – металлопластиковые, дверь – металлическая.

Крыша – совмещенная, скатная, с покрытием кровли из одного слоя Унифлекса ТКП по двум слоям биполя марки ТПП с пылевидной посыпкой.

Козырек – железобетонная плита, покрытие крыльца керамической плиткой.

Внутренняя отделка:

полы – керамическая плитка;

стены, перегородки – простая штукатурка, окраска силикатной краской, окраска синтетической эмалью на высоту 1,5 м;

потолки – затирка, клеевая окраска.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах», СНиП РК 3.02-06-2002 «Крыши и кровли», СНиП РК 3.02-01-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП П-25-80 «Деревянные конструкции».

8 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 05 *январь 2018;*

месяц, год

окончание работ: 31 *март 2020;*

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24;

фактически, месяц: *26;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Испольнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий выполнена.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ТОО «Тауекел газ кубыры» Азимбаев Б.Б.

Директор ГКП на ПХВ «Жамбыл су кубыры» Кожамкулов К.А.

Начальник Жамбылского РЭС Абике А.А.

Директор филиала «Казахтелеком» Жамбылского района Аульбеков А.Б.

наименование организации,фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и потверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что потверждается органами социальной защиты населения.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "ЛИДЕР-НК",Куанышбаев М.Е.

подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

«Строительство родильного дома
на 100 коек с женской
консультацией на 100 посещений
в смену в с. Узынагаш Жамбылского
района Алматинской области»

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» мая 2020 г.

Технический надзор: *АО "Алатау" по развитию Алматинской области" ответственный за технический надзор Клюев А. Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен , Абылайхана , 213 , 1 , 87272254483.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, эксперта, юридический адрес

в лице эксперта: *Клюев А. Аттестат об аккредитации KZ47VJE00014095 от 20.11.2015 г.,*

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора №484/12/17 от 15.12.2017 г.

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: *ГУ «Управление строительства Алматинской области» Руководитель Жолжанов Д.Б.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) : ТОО "ЛИДЕР-НК, Лицензия 17-ГСЛ № 000625 от 11.01.2007 г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: *директора Куанышбаева М.Е.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями:

ТОО «Сигрост»-17-ГСЛ №001329 от 20.02.2009 г.

ТОО «Казстройэксперт» *ГСЛ №010322 от 12.12.2002 г.*

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *январь 2018 года;*

месяц, год

окончание работ: *май 2020 года;*

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *24;*

фактически, месяц: *29*

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 5170,572 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2453,109 млн. тенге,оборудование 1870,448 млн. тенге и прочие затраты 847,015 млн. тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего 4 978,156 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2453,109 млн. тенге,оборудование 1870,448 млн. тенге и прочие затраты 654,600 млн. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) :
ТОО «АҚ ЖОЛ» №2025.

наименование проектной организации,

Номер проекта утвержденного(й): *Филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0147/17 от 08.08.2017 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

АО "Алатау" по развитию Алматинской области"
Директор Департамента: Бочаров С.В.

наименование организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

28.05.2020 г.
подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по техническому надзору:
Клюев А.

фамилия, имя, отчество (при наличии)
эксперта (экспертов) № аттестатов,

28.05.2020 г.
подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

«Строительство родильного дома
на 100 коек с женской
консультацией на 100 посещений
в смену в с. Узынагаш Жамбылского
района Алматинской области»

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» мая 2020 г.

Авторский надзор: *ТОО «АҚ ЖОЛ», Шурманов Д.Н.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: *договора №474/12/17 от 11.12.2017 г.*
№ договора и дата
«Услуги авторского надзору по объекту строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области»

по объекту: *«Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области»*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является: *ГУ «Управление строительства Алматинской области» - Жолжанов Д.Б.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) *подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "ЛИДЕР-НК,* Лицензия 17-ГСЛ №000625 от 11.01.2007 г
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: *директора* Куанышбаева М.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б)субподрядными организациями
ТОО «Сигрост» 17-ГСЛ №001329 от 20.02.2009 г.
ТОО «Казстройэксперт» *ГСЛ №010322 от 12.12.2002 г.*
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *январь 2018;*
месяц, год
окончание работ: *май 2020;*
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *24;*
фактически, месяц: *29;*

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором, в процессе строительства устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом, без изменения сметной стоимости проектно-сметной документации: ТОО «АҚ ЖОЛ», *№2025.*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): Филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0147/17 от 08.08.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Директор ТОО «АҚ ЖОЛ»
Сырлыбаев К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов),
№ аттестатов, подпись, дата

28.05.2020г.
подпись, дата

М.П.

ТОО «АҚ ЖОЛ»
Эксперт(ы) по авторскому надзору:
Шурманов Д.Н. *в соответствии с приказом от 09.12.2017 за №15*
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов),
№ аттестатов, подпись, дата

28.05.2020.
подпись, дата

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК" БИН 040440003927

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			471	11.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимост выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	20 328 424,75	18 150 379,24							2 178 045,51	20 328 424,75
Удержано аванса 0%	-	-							-	-
Всего к оплате										20 328 424,75

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области" М.П. _____ **Нусипбаев М.О.**
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер НК" М.П. _____ **Куанышбаев М.Е.**
(подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК" БИН 040440003927

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Апрель 2018 года

	код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				471	02.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	135 073 453,49	120 601 297,76							11 255 152,13	105 048 086,52
Всего к оплате	135 073 453,49	120 601 297,76							11 255 152,13	105 048 086,52

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Такенов Б.Д.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-040440003927-20180423-45037554	1.1.	Номер учетной системы	9
2.	Дата выписки	23.04.2018	3.	Дата совершения оборота	23.04.2018
4.	Исправленный	☐	5.	Дополнительный	☐
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
			5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 040440003927	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1	серия 58001	9.2.	номер 0013429
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1 количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ269481SKZT52030166
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка ШФ №15 АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140013977	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГУ "Управления строительство Алматинской области"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131		
18.1.	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1 количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ93070102K5N0901000	23.	Назначение платежа ЗФ.Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	040440003927	26.1	ИИН/БИН	060140013977
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"	26.2	Наименование	ГУ "Управления строительство Алматинской области"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Договор (контракт)

27.1	☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер	471	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	11.12.2017	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	(выбор т.ч. автодорожный, ж.д. авиа, водный, трубопровод и т.д.)			
30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер		
		30.2	дата		
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки KKX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32.	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	2
		32.2	дата	18.04.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3(1)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"				1	93 792 934.39	93 792 934.39	0	0	93 792 934.39	12%	11 255 15 2,13	105 048 086.52			1	
				Всего по счету				93 792 934.39			93 792 934.39		11 255 15 2,13	105 048 086.52				

Раздел I. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	5WH2Kf4hZgcu3cyTcKoM1vwfuJ0YkjzX7OGPrw2sqtzZlvPPP2sNkjLNnsnMgz KZJS/2DdlmX5N7c1Q6jfqA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Тастанбекова Акар Мамбетовна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК" БИН 040440003927

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Май 2018 года

	код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				471	02.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затраты не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	160 967 041,07	143 720 572,38							2 774 312,96	25 893 587,58
Всего к оплате	160 967 041,07	143 720 572,38							2 774 312,96	25 893 587,58

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Такенов Б.Д.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440003927-20180522-63342540
2. Дата выписки 22.05.2018 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 17
3. Дата совершения оборота 21.05.2018
5. Дополнительный ☐ — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440003927 — 6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 ☐ Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 58001 — 9.2. номер 0013429
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ2694815KZT22030168
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка ШФ №15 АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140013977 — 16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 ☐ Доля участия
ГУ "Управления строительство Алматинской области"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- F ☐ Нерезидент
- I ☐ Розничная реализация

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров (работ, услуг)
23. Назначение платежа За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
26. ИИН/БИН 040440003927
27. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"
28. Адрес отправки Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140013977
26.2 Наименование ГУ "Управления строительство Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 471
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 11.12.2017
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 3
32.2 дата 21.05.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"				1	23 119 274,62	23 119 274,62	0	0	23 119 274,63	12%	2 774 312,96	25 893 587,58			1	
				Всего по счету				23 119 274,62			23 119 274,63		2 774 312,96	25 893 587,58				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. лица, выписывающее ЭСФ

kyl9axrf+1Yw2BJ8Fbmb2QWKDEyqZ6u5lVVFd9g5rDB3yUXEmwCqCAWx5g/loFFR
lvpV2iUZ2qgK6qPZIE1EuQ==

Тастанбекова Ажар Мамбетовна

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-040440003927-20180620-33412615	1.1.	Номер учетной системы	29
2.	Дата выписки	20.06.2018	3.	Дата совершения оборота	20.06.2018
4.	Исправленный	☐	5.	Дополнительный	☐
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 040440003927	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 58001	9.2.	номер 0013429
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	
B	☐	Комиссионер	
C	☐	Экспедитор	
D	☐	Лизингодатель	
E	☐	Участник СРП	10.1. количество
F	☐	Участник договора о совместной деятельности	
G	☐	Экспортер	
H	☐	Международный перевозчик	
I	☐	Доверитель	

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 17	13.	ИИК KZ269481SKZT22030168
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка ШФ №15 АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140013977	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГУ "Управления строительство Алматинской области "		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	
B	☐	Комиссионер	
C	☐	Лизингополучатель	
D	☐	Участник договора совместной деятельности	20.1. количество
E	☑	Государственное учреждение	
F	☐	Нерезидент	
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамк	
H	☐	Доверитель	
I	☐	Розничная реализация	
J	☐	Физическое лицо	

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ93070102KSN0901000	23.	Назначение платежа За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
	ИИН/БИН 040440003927	26.1	ИИН/БИН 060140013977
	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"	26.2	Наименование ГУ "Управления строительство Алматинской области "
	Адрес отправки Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☐	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	
27.2	☑	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 4
		32.2	дата 20.06.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 код валюты KZT | 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"				1	86 097 329,82	86 097 329,82	0	0	86 097 329,82	12%	10 331 679,58	96 429 009,4			1	
				Всего по счету				86 097 329,82			86 097 329,82		10 331 679,58	96 429 009,4				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	9OHCMxTy0bCf0MM7Po0K8E1mNNc5ixknLjD5hqlaWXP6ZGOgkDCiJrKHOfMWQH7l EznNLn20TasdPgPAyG00w==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Тастанбекова Акар Мамбетовна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК" БИН 040440003927

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Июнь 2018 года

	код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				471	02.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	257 396 050,47	229 817 902,21							10 331 679,58	96 429 009,40
Всего к оплате	257 396 050,47	229 817 902,21							10 331 679,58	**96 429 009,40**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Такенов Б.Д.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК" БИН 040440003927

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Июль 2018 года

	код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				471	02.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затраты не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	343 333 832,5	306 548 064,7							9 207 619,5	85 937 782,0
Всего к оплате	343 333 832,5	306 548 064,7							9 207 619,5	85 937 782,0

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Такенов Б.Д.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-040440003927-20180720-34499089	1.1.	Номер учетной системы	34
2.	Дата выписки 20.07.2018	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	18.07.2018
4.	Исправляемый ☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 040440003927	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 58001	9.2.	номер 0013429
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	
B	☐	Комиссионер	
C	☐	Экспедитор	
D	☐	Лизингодатель	
E	☐	Участник СРП	10.1. количество
F	☐	Участник договора о совместной деятельности	
G	☐	Экспортер	
H	☐	Международный перевозчик	
I	☐	Доверитель	

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 17	13.	ИИК KZ269481 5KZT22030168
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка ЦФ №15 АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140013977	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГУ "Управления строительство Алматинской области "		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131		
18.1.	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	
B	☐	Комиссионер	
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество
D	☐	Участник договора совместной деятельности	
E	v	Государственное учреждение	
F	☐	Нерезидент	
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамк	
H	☐	Доверитель	
I	☐	Розничная реализация	
J	☐	Физическое лицо	

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ893070102KSN0901000	23.	Назначение платежа За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
22	товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 040440003927	26.1	ИИН/БИН 060140013977
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"	26.2	Наименование ГУ "Управления строительство Алматинской области "
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	471	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	11.12.2017	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	5
		32.2	дата	18.07.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (Тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"				1	76 730 162,5	76 730 162,5	0	0	76 730 162,5	12%	9 207 619,5	85 937 782			1	
				Всего по счету				76 730 162,5			76 730 162,5		9 207 619,5	85 937 782				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	f6fqv3w12MfewkX9PoKYMPJzwo6+KiKwrF8QJGcZACKrKJ3NKDIRP+KOT12iOW7o J8oJpYFWSkKreguMQuVlA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуру)	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Тастанбекова Акар Мамбетовна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК" БИН 040440003927

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Август 2018 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			471	02.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затраты не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	435 155 697,5	388 531 872,7							9 838 057,0	91 821 865,0
Всего к оплате	435 155 697,5	388 531 872,7							9 838 057,0	**91 821 865,0**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Такенов Б.Д.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-040440003927-20180809-38924585	1.1.	Номер учетной системы	38
2.	Дата выписки 09.08.2018	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	07.08.2018
4.	Исправленный	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 040440003927	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"	7.1	Доля участия
8.	Адрес места нахождения: Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 58001	9.2.	номер 0013429
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- 10.1. количество:
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 17	13.	ИИК KZ28948615KZT22030188
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка ШФ №15 АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140013977	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель: ГУ "Управления строительство Алматинской области"	17.1	Доля участия
18.	Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131		
18.1.	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- 20.1. количество:
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ93070102KSN0901000	23.	Назначение платежа: За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
	ИИН/БИН	040440003927	26.1	ИИН/БИН	060140013977
	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"	26.2	Наименование	ГУ "Управления строительство Алматинской области"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[ ] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер	30. Поставка товаров осуществляется по доверенности	30.1 номер
27.2	[v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата		30.2 дата
28.	Условия оплаты по договору: безналичный расчет			31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	
29.	Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный, трубопровод и т.д.)			31.1 Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 6
		32.2	дата 07.08.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты: KZT; 33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"				1	81 983 808,04	81 983 808,04	0	0	81 983 808,04	12%	9 838 056,96	91 821 865			1	
				Всего по счету				81 983 808,04			81 983 808,04		9 838 056,96	91 821 865				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	wuSNZ9i+OJIl3YpkelSFwANjC2bFjdt8ya7dXq5u0p3o5ksak95VW7fT2oXqQ75kq7CzMv3OJ1LCKHVKyszA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Тастанбекова Акар Мамбетовна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Лидер-НК" БИН 040440003927
Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Август 2018 года

	код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				471	02.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затраты не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	518 648 701,5	156 531 133,0							8 945 679,0	83 493 004,0
Всего к оплате	518 648 701,5	156 531 133,0							8 945 679,0	83 493 004,0

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Такенов Б.Д.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"
_____ Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"
_____ Куанышбаев М.Е.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440003927-20180829-52119232
2. Дата выписки 29.08.2018 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 43
3. Дата совершения оборота 24.08.2018
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440003927 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 58001 — 9.2. номер 0013429
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ2694815KZT22030168
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка ШФ №15 АО "Евразийский Банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140013977 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 [ ] Доля участия
ГУ "Управления строительство Алматинской области "
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [V] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Грузоотправитель
ИИН/БИН 040440003927
Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140013977
26.2 Наименование ГУ "Управления строительство Алматинской области "
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 471
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 11.12.2017
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 7
32.2 дата 24.08.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"				1	74 547 325	74 547 325	0	0	74 547 325	12%	8 945 679	83 493 004			1	
				Всего по счету				74 547 325			74 547 325		8 945 679	83 493 004				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

dK5/jwT/kFjhgjCajn3a3LIT2SjBM7h9TmnWUVYI2ADvVnKI2QA/QS4hhsmxjjmT
hLG+dQZz3tBjSEBTguEoaA==

Тастанбекова Ажар Мамбетовна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК" БИН 040440003927

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь 2018 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			471	02.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	800 524 245,5	281 875 544							-	281 875 544
Всего к оплате	800 524 245,5	281 875 544,0							-	281 875 544,0

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Такенов Б.Д.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-040440003927-20180925-40775579			
2.	Дата выписки	25.09.2018	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	
4.	Исправленный		4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
1.1.	Номер учетной системы		48		
3.	Дата совершения оборота		12.09.2018		
5.	Дополнительный		5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 040440003927	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1	серия 58001	9.2	номер 0013429
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лизингодатель
- E — Участник СРП
- 10.1 количество
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Экспортер
- H — Международный перевозчик
- I — Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ22684815KZ122030168
14.	БИК ELIRKZKA	15.	Наименование банка ЦФ №15 АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140013977	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГУ "Управления строительства Алматинской области"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131		
18.1.	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Лизингополучатель
- D — Участник договора совместной деятельности
- 20.1 количество
- E — Государственное учреждение
- F — Нерезидент
- G — Участник СРП или сделки, заключенном в рамк
- H — Доверитель
- I — Розничная реализация
- J — Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ93070102KSN0901000	23.	Назначение платежа: За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 040440003927	26.1	ИИН/БИН 060140013977
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"	26.2	Наименование ГУ "Управления строительства Алматинской области"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	V	Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер	471
27.2		Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	11.12.2017
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	(авиатранспорт, автодорожный, жд транспорт, водный, трубопровод и т.д.)			
30.	Поставка товаров осуществляется по доверенности		30.1	номер	
			30.2	дата	
31.	Группа назначенных поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1 номер	5
		32.2 дата	12.09.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"				1	281 875 544	281 875 544	0	0	281 875 544	Без НДС	0	281 875 544			1	
				Всего по счету				281 875 544			281 875 544		0	281 875 544				

Раздел I. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП **юридического лица** (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального **предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**

9qax1i63MiPzSdfN2dMKOHETKa+ZkzvK3qO+JmMlO97psdy9kVqf1i6RRp7FJ2
5qEG1ruaG9CnA6rtvgC1GQ==

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Тастанбекова Акар Маратовна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК" БИН 040440003927

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь 2018 года

	код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				471	02.03.2018г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затраты не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	1 020 089 970,5	477 916 369,9							23 524 899,1	219 565 724,98
Всего к оплате	1 020 089 970,5	477 916 369,9							23 524 899,1	**219 565 725,0**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Такенов Б.Д.**

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ **Клюев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

_____ **Куанышбаев М.Е.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-040440003927-20180928-3939611	1.1.	Номер учетной системы	54
2.	Дата выписки	28.09.2018	3.	Дата совершения оборота	27.09.2018
2.1	Дата выписки на бумажном носителе				
4.	Исправленный	☐	5.	Дополнительный	☐
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 040440003927	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица		
6.1	БИН реорганизованного лица				
7.	Поставщик	7.1	Доля участия		
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"				
8.	Адрес места нахождения				
	Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2				
9.	Свидетельство плательщика НДС				
9.1.	серия 58001	9.2.	номер 0013429		
11.	Дополнительные сведения				

10. Категория поставщика

A ☐	Комитент	B ☐	Комиссионер
C ☐	Экспедитор	D ☐	Лизингодатель
E ☐	Участник СРП	10.1. количество	
F ☐	Участник договора о совместной деятельности		
G ☐	Экспортер	H ☐	Международный перевозчик
I ☐	Доверитель		

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 17	13.	ИИК KZ269481SKZT220301B8
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка ШФ №15 АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140013977	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица		
16.1	БИН реорганизованного лица				
17.	Получатель	17.1	Доля участия		
	ГУ "Управления строительство Алматинской области "				
18.	Адрес места нахождения				
	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131				
18.1.	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			
19.	Дополнительные сведения				

20. Категория получателя

A ☐	Комитент	B ☐	Комиссионер
C ☐	Лизингополучатель	20.1. количество	
D ☐	Участник договора совместной деятельности		
E ☑	Государственное учреждение	F ☐	Нерезидент
G ☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамк		
H ☐	Доверитель	I ☐	Розничная реализация
		J ☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ930070102KSN0901000	23.	Назначение платежа	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
22.	Код товара, работ, услуг		24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	040440003927	26.1	ИИН/БИН	060140013977
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"	26.2	Наименование	ГУ "Управления строительство Алматинской области "
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	471	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	11.12.2017	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления	99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)			
30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности		30.1	номер	
			30.2	дата	
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки	XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	9	
		32.2	дата	27.09.2018	

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	8	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"				1	196 040 825,89	196 040 825,89	0	0	196 040 825,89	12%	23 524 899,11	219 565 725			1	
				Всего по счету				196 040 825,89			196 040 825,89		23 524 899,11	219 565 725				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	xzQbVsbA17gf8LigX4/De4yLf9blXLWS7NgZtYt1PsqHMgkHWdQMR9ZecevRxmlN FpZ5U/4R+WIFuMX9kbAuIw==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Тастанбекова Ажар Мамбетовна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК" БИН 040440003927

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. Доп.№ 2 от 10.08.2018 г., Доп. №3 от 29.11.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2018 года

	код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				471	11.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	1 145 237 111,1	111 738 518,4							13 408 622,2	125 147 140,6
Всего к оплате	1 145 237 111,1	111 738 518,4							13 408 622,2	**125 147 140,6**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Такенов Б.Д.**

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ **Клюев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

_____ **Куанышбаев М.Е.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-040440003927-20181205-36285118	1.1. Номер учетной системы	63
2. Дата выписки	05.12.2018	2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота: 05.12.2018
4. Исправленный		4.1. Дата выписки	5. Дополнительный
4.2. Номер учетной системы		4.3. Регистрационный номер	5.1. Дата выписки
			5.2. Номер учетной системы
			5.3. Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440003927 — 6.0. БИН структурного подразделения юридического лица

6.1. ИИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1. Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 58001 — 9.2. номер 0013429

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- 10.1. количество
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе	17.	13. ИИК	KZ8694815KZT46110017
14. БИК	EURIKZKA	15. Наименование банка	ТФ №22 АО Евразийский банк

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140013977 — 16.0. БИН структурного подразделения юридического лица

16.1. БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1. Доля участия

ГУ "Управления строительство Алматинской области"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131

18.1. Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Перевозчик
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК	KZ93070102KSN0901000	23. Назначение платежа	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
22. Код товара, работ, услуг		24. БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. [illegible]равитель		26. Грузополучатель	
25.1. [illegible]	040440003927	26.1. ИИН/БИН	060140013977
25.2. Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"	26.2. Наименование	ГУ "Управления строительство Алматинской области"
25.3. Адрес отправки	Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2	26.3. Адрес доставки	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
		26.4. Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3. номер 147	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1. номер
27.2. [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4. дата 11.12.2017		30.2. дата
28. Условия оплаты по договору	безналичный расчет	31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	
29. Способ отправления	99 (выбор т/с, автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)	31.1. Условия поставки	XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг		32.1. номер	10
		32.2. дата	05.12.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1. код валюты: KZT — 33.2. курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый на облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"				1	111 738 518,39	111 738 518,39	0	0	111 738 518,39	12%	13 408 622,21	125 147 140,6			1	
				Всего по счету				111 738 518,39			111 738 518,39		13 408 622,21	125 147 140,6				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	pcPJs5Mj2KuqlJRfiBOb+2Y2ymxG3JRBtmhqcZjEaRc5BWei1cQhlAVVcH2njy105CRKJ9T+mVzTlnoiJNlJvw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Тестанбекова Ажар Мамбетовна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК" БИН 040440003927

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. Доп.№ 2 от 10.08.2018 г., Доп. №3 от 29.11.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь 2018 года

	код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				471	11.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затраты не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	1 270 961 561,4	223 992 491,9							13 470 476,8	125 724 450,3
Всего к оплате	1 270 961 561,4	223 992 491,9							13 470 476,8	**125 724 450,3**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"
Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"
Куанышбаев М.Е.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-040440003927-20181214-43691119		1.1.	Номер учетной системы	65	
2.	Дата выписки	14.12.2018	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	14.12.2018	
4.	Исправленный	☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 040440003927	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 58001	9.2	номер 0013429
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- 10.1 количество
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ288481952720030168
14.	БИК KKMFKZKA	15.	Наименование банка ТФ АО "ДБ" АО Евразийский банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 080140013977	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГУ "Управления строительства Алматинской области"		
18.	Адрес места нахождений		
	Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131		
18.1.	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- 20.1 количество
- E V Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки заключенной в рамк
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21	ИИК KZ93070102KSN0901000	23.	Назначение платежа За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZZA

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Отправитель	26.	Грузополучатель
25.1	БИН/ИИН 040440003927	26.1	ИИН/БИН 080140013977
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"	26.2	Наименование ГУ "Управлений строительство Алматинской области"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	471	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	11.12.2017	
28.	Условия оплаты по договору	Безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	(наибор по автодорожный, жд, авиа, водный, трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер
		32.2	дата 14.12.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации облагаемый, не облагаемый оборот	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"				1	112 253 973,46	112 253 973,46	0	0	112 253 973,46	12%	13 470 476,82	125 724 450,3			1	
		Итого по счету						112 253 973,46			112 253 973,46		13 470 476,82	125 724 450,3				

Раздел I. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

vlCOkbQ+l5hMTsmbMJeHgN4NMKBcS6+qx7mB7WvlgOeZdKRQALM6UWUGdPoMPVD
lSAdZhMu7adcb7DuSYcbQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Тастанбекова Акыл Муратовна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК" БИН 040440003927

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Март 2018 года

	код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				471	02.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затраты не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	30 025 366,97	26 808 363,37							3 603 044,04	30 025 366,97
Всего к оплате	30 025 366,97	26 808 363,37							3 603 044,04	**30 025 366,97**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Такенов Б.Д.**

Инженер:
Директор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ **Клюев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

_____ **Куанышбаев М.Е.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-040440003927-20180330-43180716
2. Дата выписки: 30.03.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе:
4. Исправленный:
4.1 Дата выписки:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
1.1. Номер учетной системы: 4
3. Дата совершения оборота: 30.03.2018
5. Дополнительный:
5.1 Дата выписки:
5.2 Номер учетной системы:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 040440003927
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия: 58001 9.2. номер: 0013429
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лизингодатель
- E — Участник СРП
- 10.1. количество:
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Экспортер
- H — Международный перевозчик
- I — Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
14. БИК: EURIKZKA
13. ИИК: KZ269481BKZT220301B8
15. Наименование банка: ШФ №15 АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140013977
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: ГУ "Управление строительство Алматинской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
18.1. Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A — Кадитант
- B — Комиссионер
- C — Лизингополучатель
- D — Участник договора совместной деятельности
- E — Государственное учреждение
- F — Нерезидент
- G — Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H — Доверитель
- I — Розничная реализация

20.1 количество:

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ93070102KSN0901000
22. Код товаров (работ, услуг):
23. Назначение платежа: За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 040440003927
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"
Адрес отправки: Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140013977
26.2 Наименование: ГУ "Управления строительство Алматинской области"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27. [V] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: 471
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата: 11.12.2017
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 (вибор п/с, автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер:
30.2 дата:
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг:
32.1 номер: 1
32.2 дата: 30.03.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"			тенге	1	26 808 363,37	26 808 363,37	0	0	26 808 363,37	12%	3 217 003,6	30 025 366,97			1	
				Всего по счету				26 808 363,37			26 808 363,37		3 217 003,6	30 025 366,97				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
XJ6XFaPU2rbeNW59MdvYrSLIHvJwvtlU+pJYzweDVm8MVxGhbbumB1R7C2DbO3N
i+NEtJusGRPQ1KuBoWA1tA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф. и. О. лица, выписывающее ЭСФ:
Тастанбекова Ажар Мамбетовна

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК" БИН 040440003927

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 года

код заказчика		код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			471	11.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимост выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
			стр-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затраты не входящих в состав СМР, в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	20 328 424,75	18 150 379,24							2 178 045,51	20 328 424,75
Удержано аванса 0%	-	-							-	-
Всего к оплате										20 328 424,75

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области" М.П. _____ **Нусипбаев М.О.**
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер НК" М.П. _____ **Кудышбаев М.Е.**
(подпись)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-040440003927-20171228-57959882	1.1.	Номер учетной системы 79
2.	Дата выписки 28.12.2017 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота 26.12.2017
4.	Исправленный 4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки
4.2	Номер 4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440003927 6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1 ☐ Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2

9. Свидетельство плательщика НДС 9.1 серия 58001 9.2 номер 0013429

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1 количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ2894815KZ122030168
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка ШФ №15 АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140013977 16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 ☐ Доля участия

ГУ "Управления строительство Алматинской области"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Т. Шевченко, дом №131

18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент			
B	☐	Комиссионер			
C	☐	Лизингополучатель	20.1 количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21.	ИИК KZ93070102KSN0901000	23.	Назначение платежа Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
22.	Код товаров (работ, услуг)	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
26.1	ИИН/БИН 040440003927	26.1	ИИН/БИН 060140013977
26.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"	26.2	Наименование ГУ "Управления строительство Алматинской области"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2	26.3	Адрес доставки
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 471

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 11.12.2017

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 76

32.2 дата 26.12.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-КЗ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"			тенге	1	18 150 379,24	18 150 379,24	0	0	18 150 379,24	12%	2 178 045,51	20 328 424,75			1	
				Всего по счету				18 150 379,24			18 150 379,24		2 178 045,51	20 328 424,75				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Sa2XFG8LQD8nFyCkDf5AqY8sYVEqD7NdpAN9nkpHpvm8lMjKf9XKQ7wdHCAJ7+4B LQd8RYoTg/mLwGQ4cEkcuQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. лица, выписывающее ЭСФ

Тастанбекова Ажар Мамбетовна

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

АКТ
выполненных работ за Август 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Диафрагмы жесткости										
416	E0106-17-4 6-17-4 √	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25	249,975	8542,34	341,75	2135372	85429	460277	9,80	2450
		м3		1624,50	129,11	406084	32274	105	0,63	158
417	C12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 √	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	7,0901985	66000,00	--	467953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
418	C12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	3,962585	53999,00	--	213976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
419	C12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	14,2339945	52241,00	--	743598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,19713	51575,00	--	61742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
421	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,462241	52154,00	--	76262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
422	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,130666	52154,00	--	163277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели								
		Ригель Рм1-2к /3 шт/								
428	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	16,92	10723,32	3768,94	181439	63770	54375	12,53	212
		м3		2040,75	1019,84	34529	17256	105	3,90	66
429	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,59892	66000,00	--	39529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
430	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,86224	52235,00	--	45039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
431	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,05392	52154,00	--	54966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм1-3-2к /1 шт/								
448	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	8,46	10723,32	3768,94	90719	31885	27187	12,53	106
		м3		2040,75	1019,84	17265	8628	105	3,90	33
449	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3549	66000,00	--	23423	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
450	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,13688	52154,00	--	7139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
451	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,43112	52235,00	--	22520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
452	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,52696	52154,00	--	27483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм2-2-к /2 шт/								
490	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	10,7	10723,32	3768,94	114740	40328	34386	12,53	134
		м3		2040,75	1019,84	21836	10912	105	3,90	42
491	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,35232	66000,00	--	23253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
492	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
493	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,17196	52154,00	--	8968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
494	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,54078	52235,00	--	28248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
495	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,65556	52154,00	--	34190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ригель Рм2-2-2к /1 шт/								
500	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	5,78	10723,32	3768,94	61981	21784	18575	12,53	72
		м3		2040,75	1019,84	11796	5895	105	3,90	23
501	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,24846	66000,00	--	16398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
502	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,09413	52154,00	--	4909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
503	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,29666	52235,00	--	15496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
504	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,36596	52154,00	--	19086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм2-3к /3 шт/								
505	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	16,23	10723,32	3768,94	174039	61170	52157	12,53	203
		м3		2040,75	1019,84	33121	16552	105	3,90	63
506	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6057	66000,00	--	39976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
507	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,86925	52235,00	--	45405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
508	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,06785	52154,00	--	55693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм2-2-3к /1 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
509	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	5,41	10723,32	3768,94	58013	20390	17386	12,53	68
		м3		2040,75	1019,84	11040	5517	105	3,90	21
510	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3226	66000,00	--	21292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
511	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,09192	52154,00	--	4794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
512	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,28975	52235,00	--	15135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
513	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,35595	52154,00	--	18564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм3-к /3 шт/								
519	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	12,81	10723,32	3768,94	137366	48280	41167	12,53	161
		м3		2040,75	1019,84	26142	13064	105	3,90	50
520	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,47124	66000,00	--	31102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
521	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,64344	52235,00	--	33610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
522	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,80871	52154,00	--	42177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм4 /8 шт/								
523	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	3,96	10723,32	3768,94	42464	14925	12726	12,53	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2040,75	1019,84	8081	4039	105	3,90	15
524	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,16572	66000,00	--	10938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
525	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
526	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,21538	52235,00	--	11250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
527	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,26642	52154,00	--	13895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм5 /8 шт/								
528	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,02	10723,32	3768,94	43108	15151	12919	12,53	50
		м3		2040,75	1019,84	8204	4100	105	3,90	16
529	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,14838	66000,00	--	9793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
530	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
531	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,21538	52235,00	--	11250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,26026	52154,00	--	13574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм6 /7+13 шт/								
538	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	2,44	10723,32	3768,94	26165	9196	7841	12,53	31
		м3		2040,75	1019,84	4979	2488	105	3,90	10
539	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08964	66000,00	--	5916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
540	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
541	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,13832	52235,00	--	7225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
542	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,1694	52154,00	--	8835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм7-к /1 шт/								
553	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,64	10723,32	3768,94	49756	17488	14911	12,53	58
		м3		2040,75	1019,84	9469	4732	105	3,90	18
554	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,17082	66000,00	--	11274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
555	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00728	54600,00	--	397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
556	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,12853	52235,00	--	6714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
557	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,19873	52154,00	--	10365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм7-2 /4 шт/								
567	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,3	10723,32	3768,94	46110	16206	13819	12,53	54
		м3		2040,75	1019,84	8775	4385	105	3,90	17
568	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,15102	66000,00	--	9967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
569	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
570	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,14852	52235,00	--	7758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
571	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,1841	52154,00	--	9602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм7-2к /2 шт/								
558	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	9,96	10723,32	3768,94	106804	37539	32008	12,53	125
		м3		2040,75	1019,84	20326	10158	105	3,90	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
559	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,40764	66000,00	--	26904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
560	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,29272	52235,00	--	15290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
561	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,4705	52154,00	--	24538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм8-2к /1 шт/								
577	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,88	10723,32	3768,94	52330	18392	15682	12,53	61
		м3		2040,75	1019,84	9959	4977	105	3,90	19
578	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,19587	66000,00	--	12927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
579	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,43112	52235,00	--	22520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
580	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,46228	52154,00	--	24110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм8-1-2к /1 шт/								
587	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,88	10723,32	3768,94	52330	18392	15682	12,53	61
		м3		2040,75	1019,84	9959	4977	105	3,90	19
588	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2322	66000,00	--	15325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
589	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,13688	52154,00	--	7139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
590	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,43112	52235,00	--	22520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
591	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,46228	52154,00	--	24110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм11-к /3 шт/								
618	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	17,85	10723,32	3768,94	191411	67276	57363	12,53	224
		м3		2040,75	1019,84	36427	18204	105	3,90	70
619	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,63783	66000,00	--	42097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
620	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02184	54600,00	--	1192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
621	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,92556	52235,00	--	48347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
622	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,1256	52154,00	--	58705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм11-2-к /2 шт/								
623	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	11,9	10723,32	3768,94	127608	44850	38242	12,53	149
		м3		2040,75	1019,84	24285	12136	105	3,90	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
624	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,49872	66000,00	--	32916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
625	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
626	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,19584	52154,00	--	10214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
627	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,61704	52235,00	--	32231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
628	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,7504	52154,00	--	39136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм12 /6 шт/								
629	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	8,7	10723,32	3768,94	93293	32790	27959	12,53	109
		м3		2040,75	1019,84	17755	8873	105	3,90	34
630	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,32568	66000,00	--	21495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
631	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,43893	52235,00	--	22928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
632	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,54768	52154,00	--	28564	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм13 /2 шт/								
633	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	1,98	10723,32	3768,94	21232	7462	6363	12,53	25
		м3		2040,75	1019,84	4041	2019	105	3,90	8
634	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08228	66000,00	--	5430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
635	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00728	54600,00	--	397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
636	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,10482	52235,00	--	5475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
637	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,13328	52154,00	--	6951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм14 /4 шт/								
638	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	6,34	10723,32	3768,94	67986	23895	20374	12,53	79
		м3		2040,75	1019,84	12938	6466	105	3,90	25
639	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,22344	66000,00	--	14747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
640	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
641	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,32424	52235,00	--	16937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
642	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,40208	52154,00	--	20970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм15 /2 шт/								
643	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	2,55	10723,32	3768,94	27344	9611	8195	12,53	32
		м3		2040,75	1019,84	5204	2601	105	3,90	10
644	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,084	66000,00	--	5544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
645	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00728	54600,00	--	397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
646	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1301	52235,00	--	6796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
647	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,15796	52154,00	--	8238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм16 /2 шт/								
648	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	1	10723,32	3768,94	10723	3769	3214	12,53	13
		м3		2040,75	1019,84	2041	1020	105	3,90	4
649	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03242	66000,00	--	2140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
650	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00728	54600,00	--	397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
651	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,04594	52235,00	--	2400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
652	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0512	52154,00	--	2670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм17 /4+11 шт/								
653	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,84	10723,32	3768,94	51901	18242	15554	12,53	61
		м3		2040,75	1019,84	9877	4936	105	3,90	19
654	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,16116	66000,00	--	10637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
655	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,05824	54600,00	--	3180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
656	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,26912	52235,00	--	14057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
657	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,336	52154,00	--	17524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм24 /4 шт/								
698	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	6,71	10723,32	3768,94	71953	25290	21563	12,53	84
		м3		2040,75	1019,84	13693	6843	105	3,90	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
699 √	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,23082	66000,00	--	15234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
700 √	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
701 √	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,34223	52235,00	--	17876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
702 √	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,46914	52154,00	--	24468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм25 /9 шт/								
703 √	Е0106-21-1 6-21-1	**Устройство ригелей из бетона кл.В25**	23,76	10723,32	3768,94	254786	89550	76356	12,53	298
		м3		2040,75	1019,84	48488	24231	105	3,90	93
704 √	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,79317	66000,00	--	52349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
705 √	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,04368	54600,00	--	2385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
706 √	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	1,4832	52235,00	--	77475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	1,45614	52154,00	--	75944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм25-1 /7 шт/								
713	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	7,81	10723,32	3768,94	83749	29435	25098	12,53	98
		м3		2040,75	1019,84	15938	7965	105	3,90	30
714	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,27306	66000,00	--	18022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
715	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
716	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,3768	52235,00	--	19682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
717	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,50642	52154,00	--	26412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм26 /4 шт/								
718	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	8,55	10723,32	3768,94	91684	32224	27476	12,53	107
		м3		2040,75	1019,84	17448	8720	105	3,90	33
719	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,29151	66000,00	--	19240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
721	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,43902	52235,00	--	22932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
722	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,52696	52154,00	--	27483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм26-1 /4 шт/								
723	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	8,55	10723,32	3768,94	91684	32224	27476	12,53	107
		м3		2040,75	1019,84	17448	8720	105	3,90	33
724	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,29151	66000,00	--	19240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
725	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
726	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,5352	52235,00	--	27956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
727	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,52696	52154,00	--	27483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм27 /3 шт/								
728	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	6,6	10723,32	3768,94	70774	24875	21210	12,53	83
		м3		2040,75	1019,84	13469	6731	105	3,90	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,22365	66000,00	--	14761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
730	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
731	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,417	52235,00	--	21782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
732	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,40754	52154,00	--	21255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм28 /18 шт/								
738	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	51,6	10723,32	3768,94	553323	194477	165823	12,53	647
		м3		2040,75	1019,84	105303	52624	105	3,90	201
739	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,53162	66000,00	--	101087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
740	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,08736	54600,00	--	4770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
741	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	2,934	52235,00	--	153257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,15672	52154,00	--	164636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм29-1 /9 шт/								
752	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	16,5	10723,32	3768,94	176935	62187	53025	12,53	207
		м3		2040,75	1019,84	33672	16827	105	3,90	64
753	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,74682	66000,00	--	49290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
754	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02184	54600,00	--	1192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
755	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,27195	52154,00	--	14183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
756	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,8574	52235,00	--	44786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
757	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,01241	52154,00	--	52801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм30 /13 шт/								
759	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08058	66000,00	--	5318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
761	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,12667	52235,00	--	6617	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
762	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,15176	52154,00	--	7915	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм30-к /3 шт/								
759	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,29718	66000,00	--	19614	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
760	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,04368	54600,00	--	2385	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
761	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,42708	52235,00	--	22309	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
762	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,53382	52154,00	--	27841	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм30-2-к /2 шт/								
785	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,23508	66000,00	--	15515	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
786	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
787	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,09016	52154,00	--	4702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
788	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,28496	52235,00	--	14885	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
789	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,35588	52154,00	--	18561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм31 /4 шт/								
791	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,30939	66000,00	--	20420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
792	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,00728	54600,00	--	397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
793	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,45878	52235,00	--	23964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
794	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,55464	52154,00	--	28927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм31-2 /6 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
800	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,73554	66000,00	--	48546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
801	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,021	54600,00	--	1147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
802	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,29146	52154,00	--	15201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
803	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,91756	52235,00	--	47929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
804	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,10928	52154,00	--	57853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм32-к /5 шт/								
811	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,52455	66000,00	--	34620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
812	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0364	54600,00	--	1987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
813	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,74145	52235,00	--	38730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
814	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,9205	52154,00	--	48008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм34-к /1 шт/								
848	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1584	66000,00	--	10454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
849	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00728	54600,00	--	397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
850	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,21251	52235,00	--	11100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
851	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,26726	52154,00	--	13939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм34-2-к /1 шт/								
853	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,18759	66000,00	--	12381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
854	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00728	54600,00	--	397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
855	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,06901	52154,00	--	3599	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
856	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,21251	52235,00	--	11100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
857	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,26726	52154,00	--	13939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм35-к /3 шт/								
863	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1624	66000,00	--	10718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
864	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00728	54600,00	--	397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
865	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,51483	52235,00	--	26892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм43 /4 шт/								
901	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0682	66000,00	--	4501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
902	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01392	54600,00	--	760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
903	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,05928	52235,00	--	3096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балки Б1 /8+1 шт/								
908	Е0106-18-2 6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В25	1,68	11520,85	407,30	19355	684	4479	14,40	24
		м3		2385,00	153,86	4007	258	105	0,75	1
909	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04366	66000,00	--	2882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
910	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01328	54600,00	--	725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
911	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1512	52154,00	--	7886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балки Б2 /43 шт/								
912	Е0106-18-2 6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В25	11,04	11520,85	407,30	127190	4497	29430	14,40	159
		м3		2385,00	153,86	26330	1699	105	0,75	8
913	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2832	66000,00	--	18691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
914	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,07968	54600,00	--	4351	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
915	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,9936	52154,00	--	51820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия								
		Перекрытия в осях 1-13								
932	Е0106-22-1 6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	415,8	9185,09	241,10	3819161	100249	599691	8,06	3351
		м3		1282,50	91,08	533264	37871	105	0,44	185
933	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	12,26181	66000,00	--	809279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
934	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0954	54600,00	--	5209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
935	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	31,50282	53999,00	--	1701121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
936	С12041-72 4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	7,9779	67700,00	--	540104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
939	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,31456	52154,00	--	68560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
940	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,59068	52235,00	--	83089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
941	Е0106-11-7 6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,4671264	93997,62	304,24	43909	142	16279	198,00	92
		1т		33075,00	114,75	15450	54	105	0,56	--
942	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	5,551	70437,87	304,24	391001	1689	57060	58,00	322
		1т		9675,00	114,75	53706	637	105	0,56	3
943	С12041-132 4-1-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	6,0181264	40200,00	--	241929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
944	СТ.Ч.П.2 СТТ.Ч.П.2 табл.3	**Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245**	6,0181264	1860,00	--	11194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 6-5-1								
		Насосная. Надземная часть								
		Стены /АС-3, АС-5/								
70	Е0108-10-3 8-10-3	**Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	38	4900,24	337,41	186209	12822	44492	5,34	203
		м3		866,25	126,00	32918	4788	118	0,62	24
71	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,08	41200,00	--	3296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-18-9 6-18-9	Устройство перемычек из бетона класса В20	0,63	11380,67	367,51	7170	232	1549	13,10	8
		м3		2202,75	138,83	1388	87	105	0,68	--
73	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0196	69000,00	--	1352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,03738	52241,00	--	1953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная мета 6-6-1								
		Насосная. Надземная часть								
		Стены /АС-3, АС-5/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0108-10-3 8-10-3	**Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	23,4	4900,24	337,41	114666	7895	27398	5,34	125
		м3		866,25	126,00	20270	2948	118	0,62	15
66	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,08	41200,00	--	3296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-18-9 6-18-9	**Устройство перемычек из бетона класса В20**	0,63	11380,67	367,51	7170	232	1549	13,10	8
		м3		2202,75	138,83	1388	87	105	0,68	--
68	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0196	69000,00	--	1352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,03738	52241,00	--	1953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия /АС-10, АС-11/								
70	Е0106-22-1 6-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В20**	11,3	8970,93	241,10	101371	2724	16298	8,06	91
		м3		1282,50	91,08	14492	1029	105	0,44	5
71	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,1344	66000,00	--	8870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,5607	52241,00	--	29292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,298	52154,00	--	15542	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0107-14-11 7-14-11	**Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м**	1	652,76	198,98	653	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
75	С143017-3 30-17-3	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3 /СБ 7А-1/**	0,12	13600,00	--	1632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С12021-250 2-1-250 Изм. и доп. вып. 25	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	0,00612	127889,00	--	783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	СТ.Ч.П.2 СТТ.Ч.П.2 табл.3	**Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245**	0,00612	1860,00	--	11	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-59 1-1-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,0004	149300,00	--	60	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-11-8 6-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН1/**	0,04664	70437,87	304,24	3285	14	479	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	451	5	105	0,56	--
80	С12041-132 4-1-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,04664	40200,00	--	1875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-11-8 6-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН2/**	0,01392	70437,87	304,24	980	4	143	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	135	2	105	0,56	--
82	С12041-132 4-1-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,01392	40200,00	--	560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	СТ.Ч.П.2 СТТ.Ч.П.2 табл.3	**Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245**	0,01392	1860,00	--	26	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-112 4-1-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0208	72000,00	--	1498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0106-14-15 6-14-15	**Устройство сердечников из бетона класса В20**	0,16	8589,92	299,62	1374	48	321	11,20	2
		м3		1795,50	113,18	287	18	105	0,55	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С12041-72 4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,011	67700,00	--	745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-10-1 6-10-1	Укладка цементно-песчаного раствора М100 по перекрытиям толщиной 100 мм	4	436,24	14,05	1745	56	153	0,20	1
		м2		31,05	5,31	124	21	105	0,03	--
88	Е0106-10-2 6-10-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины /- до 50 мм/	4	-206,11	-7,10	-824	-28	-53	-0,06	--
		м2		-9,80	-2,70	-39	-11	105	--	--
89	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,011775	41200,00	--	485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля насосной /АС-2, АС-6/								
90	Е0112-14-2 12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,9984	3977,78	245,72	3971	245	564	2,71	3
		м3		382,50	92,25	382	92	119	0,45	--
91	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М100	24,96	134,06	15,94	3346	398	1206	0,24	6
		м2		34,65	5,96	865	149	119	0,03	1
92	Е0112-17-2 12-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек /+ до 20 мм/	24,96	20,17	0,70	503	17	24	--	--
		м2		0,55	0,25	14	6	119	--	--
93	Е0112-15-1 12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	24,96	141,96	1,19	3543	30	815	0,16	4
		м2		27,00	0,45	674	11	119	--	--
94	С11011-5614 1-1-5614 Изм. и доп.вып.18	Пленка армированная полимерная удельным весом 90 г/м2 ГОСТ 10354-82	27,456	24,00	--	659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0112-13-1 12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	24,96	148,03	4,93	3695	123	924	0,19	5
		м2		29,25	1,85	730	46	119	0,01	--
96	С11031-104 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,542528	8390,00	--	12942	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0112-15-1 12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	24,96	141,96	1,19	3543	30	815	0,16	4
		м2		27,00	0,45	674	11	119	--	--
98	Е0112-15-2 12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	24,96	115,08	1,15	2872	29	544	0,10	3
		м2		17,89	0,43	447	11	119	--	--
99	С11011-5614 1-1-5614 Изм. и доп.вып.18	Пленка армированная полимерная удельным весом 90 г/м2 ГОСТ 10354-82	54,912	24,00	--	1318	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М100	24,96	134,06	15,94	3346	398	1206	0,24	6
		м2		34,65	5,96	865	149	119	0,03	1
101	Е0112-17-2 12-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек /+ до 50 мм/	24,96	141,20	4,90	3524	122	166	0,03	1
		м2		3,85	1,75	96	44	119	0,01	--
102	Е0106-11-10 6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0552	5239,08	327,33	289	18	117	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	104	7	105	0,60	--
103	С12041-88 4-1-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0552	64100,00	--	3538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0112-1-4 12-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя	24,96	62,49	27,39	1560	684	1347	0,20	5
		м2		35,10	10,26	876	256	119	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С11011-1229 1-1-1229 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	28,704	135,00	--	3875	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	С11011-1224 1-1-1224 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	56,4096	163,00	--	9195	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0112-4-5 12-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	18,6	198,36	7,26	3689	135	1613	0,45	8
		м		71,79	1,10	1335	20	119	--	--
108	С11011-1229 1-1-1229 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	15,81	135,00	--	2134	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-1224 1-1-1224 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	12,09	163,00	--	1971	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0112-10-1 12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	21,4	161,83	1,24	3463	27	3914	0,97	21
		м2		153,23	0,47	3279	10	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С11011-866 1-1-866 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	138,2	72,00	--	9950	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
112	С11011-4289 1-1-4289 Изм. и доп. вып. 26	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,042	62667,00	--	2632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Полы /АС-2, АС-3, АС-5/								
		Тип 1								
113	Е0111-11-3 11-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм /бетон В15/**	20,3	174,23	13,43	3537	273	1440	0,37	7
		м2		52,65	5,04	1069	102	123	0,02	--
114	Е0111-11-4 11-11-4 К=11	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /+ до 75 мм - 50-100мм/**	20,3	243,69	7,37	4947	150	242	0,05	1
		м2		6,93	2,75	141	56	123	--	--
115	Е0111-11-1 11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	20,3	170,45	9,95	3460	202	1397	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1060	76	123	0,02	--
		Тип 2								
117	Е0111-11-1 11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	20,3	170,45	9,95	3460	202	1397	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1060	76	123	0,02	--
		Проемы								
119	Е0110-90-2 10-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	--
120	С12022-1прим. 2-2-1	**Двери металлические 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные**	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0110-18-2 10-18-2	**Установка замков**	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	--
		шт		71,55	0,41	72	--	120	--	--
122	С11011-815 1-1-815	**Замок**	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0110-91-3 10-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,44	472,81	19,00	681	27	387	1,30	2
		м2		217,73	6,18	314	9	120	0,03	–
124	С12061-182 6-1-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,44	5501,00	–	7921	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Внутренняя отделка /АС-1.3/								
		Потолки								
125	Е0115-69-4 15-69-4	Затирка потолков	40,6	56,11	0,35	2278	14	2222	0,30	12
		м2		51,98	0,14	2110	6	105	–	–
126	Е0115-151-1 15-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	40,6	14,44	0,18	586	7	396	0,06	2
		м2		9,23	0,07	375	3	105	–	–
		Стены								
127	Е0115-64-1 15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	50,5	88,49	1,19	4469	60	3221	0,37	19
		м2		60,30	0,45	3045	23	105	–	–
128	Е0115-69-2 15-69-2	Затирка стен	73,5	71,88	0,65	5283	48	3596	0,29	22
		м2		46,35	0,25	3407	18	105	–	–
129	Е0115-152-4 15-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	71,5	31,80	0,07	2274	5	1573	0,13	9
		м2		20,93	0,02	1496	1	105	–	–
130	Е0115-163-8 15-163-8	Простая окраска эмалью по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	52,5	76,52	1,42	4017	75	1704	0,19	10
		м2		30,38	0,54	1595	28	105	–	–
131	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,5	515,49	6,33	1289	16	827	1,79	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		312,75	2,39	782	6	105	0,01	--
132	Е0115-152-4 15-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	2,5	31,80	0,07	80	--	55	0,13	--
		м2		20,93	0,02	52	--	105	--	--
		Наружная отделка								
		Тип 1								
133	Е0115-70-1 15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	8,2	902,35	4,92	7399	40	1678	1,15	9
		м2		193,05	1,87	1583	15	105	0,01	--
134	Е0115-4-10 15-4-10	Облицовка плиткой при числе плит в 1 м2 более 6	8,2	2476,81	40,97	20310	336	19506	11,80	97
		м2		2250,00	15,48	18450	127	105	0,08	1
135	С11011-545 1-1-545	Плитки клинкерные	8,2	1630,00	--	13366	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0126-33-1 26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	1,92	14044,51	185,63	26965	356	6402	18,17	35
		м3		3264,75	69,75	6268	134	100	0,34	1
		Тип 2								
137	Е0115-39-7 15-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	64,2	132,99	1,02	8538	65	2565	0,24	15
		м2		37,89	0,16	2433	10	105	--	--
138	С11031-605 1-3-605 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	3,21	9874,00	--	31696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0115-70-1 15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	64,2	902,35	4,92	57931	316	13140	1,15	74
		м2		193,05	1,87	12394	120	105	0,01	1
140	Е0115-156-3 15-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	64,2	80,94	1,65	5196	106	1029	0,09	6
		м2		14,63	0,63	939	40	105	--	--
		Тип 3								
141	Е0115-65-1 15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,6	515,49	6,33	825	10	529	1,79	3
		м2		312,75	2,39	500	4	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0115-156-3 15-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	1,6	80,94	1,65	130	3	26	0,09	--
		м2		14,63	0,63	23	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19135272	1354579			11020
			Тенге			1794160	390116			1581
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19098158				
	Материалы -		Тенге			2358502				
	Всего заработная плата -		Тенге				2184276			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8711219				
	Местные материалы -		Тенге			4879698				
		Накладные расходы -	Тенге			2303570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				345535			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1284104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22685831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13753
		Сметная заработная плата -	Тенге				2529812			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37114				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2227				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39340				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22725172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13753
		Сметная заработная плата -	Тенге				2529812			

		ИТОГО		22 725 172			22 725 172			
		Временные здания и сооружения (1,8%)		409 053			409 053			
		ИТОГО		23 134 225	0	0	23 134 225			
		Дополнительные затраты на строительство								
		--в зимнее время (1,35%)		312 312			312 312			
		--единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				231 342	231 342			
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)				92 537	92 537			
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		23 446 537	0	323 879	23 770 416			
		Пересчет в ценах 2017 года К=2,92774194 18%		12 356 174	0	170 682	12 526 856			
		Пересчет в ценах 2018 года К=3,10322581 60%		43 655 940	0	603 042	44 258 982			
		Пересчет в ценах 2019 года К=3,25806451 22%		16 805 873	0	232 148	17 038 021			
		Итого		72 817 986	0	1 005 873	73 823 859			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%				1 476 477	1 476 477			
		ИТОГО		72 817 986	0	2 482 350	75 300 336			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%				297 882	9 036 040			
		Всего по Акту:				2 780 232	84 336 376			
		Итого к оплате со скидкой 1%		0	0	2 752 429	83 493 004			

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Такенов Б.Д.**

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ **Клюев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

_____ **Куанышбаев М.Е.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,41175	69000,00	--	28411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
304	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,244189	68200,00	--	16654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
305	С12041-5 4-1-5 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,027819	53577,00	--	1490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	276,924	245,44	3,82	67968	1058	12675	0,21	59
		м2		37,35	1,44	10343	399	118	0,01	2
307	Е0108-4-1 8-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	90,78	144,36	4,19	13105	380	6388	0,38	35
		м2		58,05	1,58	5270	143	118	0,01	1
		Сечения б-б, в-в								
308	Е0106-1-19 6-1-19	Устройство лестниц из бетона класса В20	3,3	5838,65	353,46	19268	1166	2630	3,64	12
		м3		625,50	133,52	2064	441	105	0,65	2
309	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,04977	68200,00	--	3394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
310	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,03173	41200,00	--	1307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
311	С12041-5 4-1-5 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,0058	53577,00	--	311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Приямок ПДм1 /5 шт./								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	0,5	3718,39	66,01	1859	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
313	Е0106-13-3 6-13-3	Устройство стен приямков из бетона класса В20	1,72	8120,11	360,48	13967	620	2847	8,99	15
		м3		1440,00	136,17	2477	234	105	0,67	1
314	Е0106-1-16 6-1-16	Устройство основания приямка из бетона класса В20	0,48	5123,66	196,62	2459	94	175	1,79	1
		м3		272,25	74,27	131	36	105	0,36	--
315	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0326	41200,00	--	1343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
316	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,2	245,44	3,82	3731	58	696	0,21	3
		м2		37,35	1,44	568	22	118	0,01	--
317	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	0,0473	70437,87	304,24	3332	14	486	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	458	5	105	0,56	--
318	С12041-132 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0473	40200,00	--	1901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0109-39-1 9-39-1	Монтаж крышки приямка	1,682	739,88	10,88	1244	18	1110	4,33	7
		м2		729,00	4,12	1226	7	90	0,02	--
320	С12021-237 2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость крышки металлической КРм1	0,14705	128055,00	--	18830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
321	СТ.Ч.П.2 СТТ.Ч.П.2 табл.3	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	0,14705	1860,00	--	274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0113-26-6 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза /с двух сторон за два раза/	6,728	16,58	0,02	112	--	25	0,02	--
		м2		4,16	--	28	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Стены подвала								
323	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	8	3718,39	66,01	29747	528	1854	1,35	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1400			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14 728 055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8339
		Сметная заработная плата -	Тенге				1468260			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4										
РАЗДЕЛ 1.Буровые работы										
1	Е0104-10-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Роторное бурение скважин спрямой промывкой в грунтах 3группы, глубтной до 200м станками с дизелными двигателем м, долотами диам. до400мм	20	2291,59	1902,71	45832	38054	15729	2,10	42
		м		357,75	398,44	7155	7969	104	1,68	34
2	Е0104-10-7 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 200м станками сдизельным двигателем, долотами диам. до400 мм	16	9394,77	7759,95	150316	124159	44350	8,60	138
		м		1515,38	1149,90	24246	18398	104	4,38	70
3	Е0104-10-3 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурурение скважин спрямой промывкой в грунтах 3группы, глубтной до 200м станками с дизелными двигателем м, долотами диам. до400мм	76	1839,50	1522,17	139802	115685	47816	1,68	128
		м		286,20	318,76	21751	24225	104	1,34	102
4	Е0104-10-10 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200м станками с дизельными двигателем, долотами диам.до 300 мм	158	22784,16	18729,74	3599898	2959300	995846	20,80	3286
		м		3717,90	2342,51	587428	370116	104	8,34	1317
5	Е0104-8-5 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубоной до 50м станками с дизельными двигателем, долотами диам.до 300 мм	20	3413,46	2815,07	68269	56301	20456	3,11	62
		м		546,48	436,99	10930	8740	104	1,69	34
6	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, диам.394 мм	0,308	78900,00	--	24301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, диам.295 мм	24,9	78900,00	--	1964610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1287				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1400			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14 728 055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8339
		Сметная заработная плата -	Тенге				1468260			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-7										
РАЗДЕЛ 1.Буровые работы										
1	Е0104-10-3 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Роторное бурение скважин спрямой промывкой в грунтах 3группы, глубтной до 200м станками с дизелными двигателем м, долотами диам. до400мм	20	2291,59	1902,71	45832	38054	15729	2,10	42
		м		357,75	398,44	7155	7969	104	1,68	34
2	Е0104-10-7 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 200м станками сдизельным двигателем, долотами диам. до400 мм	16	9394,77	7759,95	150316	124159	44350	8,60	138
		м		1515,38	1149,90	24246	18398	104	4,38	70
3	Е0104-10-3 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурурение скважин спрямой промывкой в грунтах 3группы, глубтной до 200м станками с дизелными двигателем м, долотами диам. до400мм	76	1839,50	1522,17	139802	115685	47816	1,68	128
		м		286,20	318,76	21751	24225	104	1,34	102
4	Е0104-10-10 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200м станками с дизельными двигателем, долотами диам.до 300 мм	158	22784,16	18729,74	3599898	2959300	995846	20,80	3286
		м		3717,90	2342,51	587428	370116	104	8,34	1317
5	Е0104-8-5 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубоной до 50м станками с дизельными двигателем, долотами диам.до 300 мм	20	3413,46	2815,07	68269	56301	20456	3,11	62
		м		546,48	436,99	10930	8740	104	1,69	34
6	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, диам.394 мм	0,308	78900,00	--	24301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, диам.295 мм	24,9	78900,00	--	1964610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0104-47-8 т.ч. п-1.16, п-3.52 К=1,2	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей /трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	40	1423,22	1121,98	56929	44879	18437	1,72	69
		м		299,70	143,50	11988	5740	104	0,52	21
9	С130806-312 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 377, толщина стенки 11,0 мм	41,2	11536,00	--	475283	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0104-47-6 т.ч. п-1.16, п-3.51 К=1,0	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	235	1133,07	890,78	266271	209333	86840	1,38	324
		м		240,75	114,57	56576	26924	104	0,42	98
11	С130806-307 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	242,05	4689,00	--	1134972	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0104-57-1 т.ч. п-1.16, п-3.91 К=0,8	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения / труб диам. до 200 мм	36	225,50	186,62	8118	6718	2556	0,23	8
		м		38,88	29,39	1400	1058	104	0,12	4
13	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	12	14800,00	--	177600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины	4	3120,87	131,07	12483	524	8557	11,40	46
		м3		2007,00	49,95	8028	200	104	0,24	1
15	Е0104-54-3 т.ч. п-1.16, п-3.74 К=0,98	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. до 200 мм/	2	138557,21	107907,71	277114	215815	102039	173,46	347
		шт		30649,50	18407,87	61299	36816	104	66,23	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0104-54-3 т.ч. п-1.16, п-3.76 К=1,01	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 251 до 300 мм/	2	142798,76	111211,01	285598	222422	105163	178,77	358
		шт		31587,75	18971,37	63176	37943	104	68,26	137
17	С11011-1157 Изм. и доп. вып. 29	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	18,8	5142,00	--	96670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	80	113,79	94,21	9103	7537	2770	0,11	9
		м		19,58	13,71	1566	1097	104	0,05	4
19	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	80	412,00	--	32960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-73 Изм. и доп. вып. 25	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, D 80 мм	16	2001,00	--	32016	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	80	66,00	--	5280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-5370 Изм. и доп. вып. 26	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	222,00	--	3552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	13,5	6450,00	--	87075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С121-130703-1405 МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г. от 10.02.17г п.7.6	Вода	178,2	9,56	--	1704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С11011-1008 Изм. и доп. вып. 29	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	0,84	5010,00	--	4208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0104-63-1	Устройство оголовка на шахтном колодце	2	978,43	139,22	1957	278	1814	4,43	9
		колодец		821,25	50,63	1643	101	104	0,23	--
27	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	4	14493,00	--	57972	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0104-60-1	Разглинизация водоносного горизонта	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155104	57,30	344
		сутки		11272,50	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
29	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155104	57,30	344
		сутки		11272,50	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
30	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	4	44725,96	36580,96	178904	146324	64861	42,00	168
		сутки		8145,00	7446,53	32580	29786	104	33,11	132
		РАЗДЕЛ 2.Прочие работы								
31	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	8	6928,48	98,32	55428	787	6152	4,41	35
		м3		695,25	37,15	5562	297	105	0,18	1
32	Ц0107-247-13	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-60	2	29180,00	12740,00	58360	25480	21789	52,00	104
		шт		9270,00	2835,03	18540	5670	90	16,44	33
33	С131001-7	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-90нрк, подача 40 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 17 кВт, 3000 об/мин	2	59200,00	--	118400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С143101-6	Электроэнергия	502	4,70	--	2359	--	--	--	--
		кВт/ч		--	--	--	--	--	--	--
		шкаф управления учтен во внутриплощадочных сетях электроснабжения								
35	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	20,16	412,00	--	8306	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0111-32-2	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров	2	2456,74	76,18	4913	152	2219	7,00	14
		комплект		1221,75	11,25	2444	23	90	0,07	--
37	СПрайс-лист "Электропромснаб "	Электроуровнемер	2	29954,97	--	59910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-412-3	Монтаж провода ВПП6	270	14,60	0,20	3942	54	3052	0,07	19
		м		11,80	0,10	3186	27	95	--	--
39	СПрайс-лист "Электрокомплект "	Провод ВПП6	275,4	70,72	--	19477	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-147-1	Монтаж провода сухого хода	90	23,20	2,10	2088	189	1436	0,10	9
		м		16,50	0,30	1485	27	95	--	--
41	С151603-1 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 4х0,75 ГОСТ 1508-78	0,0918	41702,00	--	3828	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	311,79	--	624	--	555	2,00	4
		шт		308,25	--	617	--	90	--	--
43	СПрайс-лист	Датчик сухого хода	2	849,24	--	1698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С Расчет	Проведение лабораторного химического анализа воды	2	12154,74	--	24309	--	--	--	--
		анал		--	--	--	--	--	--	--
45	С Расчет	Проведение лабораторного химического анализа воды	2	1935,15	--	3870	--	--	--	--
		анал		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Технологическая часть /2025-10.1ТХ/										
46	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм	0,001	192156,00	5446,00	192	5	165	1100,00	1
		т		182930,00	224,97	183	--	90	1,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,00726	96902,00	3153,00	704	23	601	550,00	4
		т		91800,00	225,00	666	2	90	1,30	--
48	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,10144	33857,00	2296,00	3434	233	2798	183,00	19
		т		30380,00	270,01	3082	27	90	1,57	--
49	С130806-56 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	1	56,00	--	56	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С130806-58 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	3	110,00	--	330	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	6	661,00	--	3966	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	660,00	--	6600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	1585,00	--	3170	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С130810-311 Изм. и доп. вып. 25	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	736,00	--	736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С130810-299 Изм. и доп. вып. 25м	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	645,00	--	1935	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С130810-68 Изм. и доп. вып. 25	Муфта стальная, D 25 мм	2	302,00	--	604	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Ц0112-802-3	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**	4	688,90	55,80	2756	223	2302	4,00	16
		шт		626,00	13,50	2504	54	90	0,08	--
58	С130902-728 Изм. и доп. вып. 24	**Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 5762-2002**	4	18015,00	--	72060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0112-790-4	**Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**	2	774,50	74,40	1549	149	1280	4,00	8
		шт		693,00	18,00	1386	36	90	0,10	--
60	С130903-1212 Изм. и доп. вып. 24	**Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91**	2	20394,00	--	40788	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0112-790-3	**Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм**	2	684,50	59,60	1369	119	1143	4,00	8
		шт		619,00	15,80	1238	32	90	0,09	--
62	С131206-2 Изм. и доп. вып. 27	**Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50**	2	15418,00	--	30836	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0111-30-2	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях**	2	311,79	--	624	--	555	2,00	4
		шт		308,25	--	617	--	90	--	--
64	С131205-3	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	2	811,00	--	1622	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0112-790-4	**Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**	2	774,50	74,40	1549	149	1280	4,00	8
		шт		693,00	18,00	1386	36	90	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С131206-301 Изм. и доп. вып. 25	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	2	20103,00	--	40206	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	514,10	5,40	1028	11	911	3,00	6
		шт		504,00	2,30	1008	5	90	0,01	--
68	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	461,00	--	922	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,007	17355,77	2191,29	121	15	80	73,60	1
		т		12555,00	101,25	88	1	90	0,49	--
70	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Опора	0,007	128055,00	--	896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-1-1	Заполнение огловок бетоном класса В15	1,88	4562,95	66,01	8578	124	436	1,35	3
		м3		195,75	24,93	368	47	105	0,12	--
72	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	3718,39	66,01	4090	73	255	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,12	--
73	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5	140,64	0,07	211	--	170	0,65	1
		м2		108,00	0,02	162	--	105	--	--
74	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	43,5848	23,36	22,08	1018	962	289	0,01	--
		м3		1,28	5,56	56	242	97	0,02	1
75	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,06	32,22	30,77	582	556	171	0,01	--
		м3		1,42	8,34	26	151	97	0,03	1
76	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,315136	467,10	--	2016	--	2278	2,98	13
		м3		467,10	--	2016	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,315136	32,22	30,77	139	133	41	0,01	--
		м3		1,42	8,34	6	36	97	0,03	--
78	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	39,156488	76,60	--	2999	--	--	--	--
		т		15,32	--	600	--	--	--	--
79	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22,375136	3,75	3,24	84	73	35	--	--
		м3		0,48	1,12	11	25	97	--	--
80	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,307544	134,10	--	175	--	198	0,97	1
		м3		134,10	--	175	--	113	--	--
81	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	42,277256	6,48	6,48	274	274	86	--	--
		м3		--	2,10	--	89	97	0,01	--
82	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,277256	21,55	4,52	911	191	698	0,11	5
		м3		17,03	--	720	--	97	--	--
83	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.2000 мм	5,54	7671,75	1879,87	42502	10414	14216	8,86	49
		м3		1435,50	538,43	7953	2983	130	2,06	11
84	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1,18	15036,00	--	17742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	1,2	9638,00	--	11566	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	3,56	9638,00	--	34311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1,1	15036,00	--	16540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ8020-90 КО6	8	398,00	--	3184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	С131104-13 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	6793,00	--	13586	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
90	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0,05348	110909,00	--	5931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,8056	245,44	3,82	9279	144	1730	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1412	54	118	0,01	--
92	Е0107-26-1	Соединительные элементы колодцев	0,08172	8261,82	364,32	675	30	919	52,70	4
		т		7897,50	137,25	645	11	140	0,67	--
93	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,08172	128055,00	--	10465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Для хранения на складе								
94	С131001-7	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-90нрк, подача 40 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 17 кВт, 3000 об/мин	1	59200,00	--	59200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
96	СПрайс-лист	Насосы центробезные погружные для загрязненных вод, типа Drain T MW-32-8	2	10661,07	--	21322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	4	597,70	55,80	2391	223	1978	3,00	12
		шт		536,00	13,50	2144	54	90	0,08	--
98	С130904-1167 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	2448,00	--	4896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130903-1207 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 40, типа Polix ГОСТ 11823-91	2	6579,00	--	13158	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0286	74051,00	2985,00	2118	85	1797	400,00	11
		т		69530,00	299,01	1989	9	90	1,73	--
101	С130806-62 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	10	171,00	--	1710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	100,00	--	800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5	140,64	0,07	211	--	170	0,65	1
		м2		108,00	0,02	162	--	105	--	--
104	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200,00	--	1200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11173494	5137123			6104
			Тенге			1096821	742143			2715
	Стоимость оборудования -		Тенге			1698				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			467500				
	Материалы -		Тенге			20009				
	Всего заработная плата -		Тенге				57668			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			368010				
		Накладные расходы -	Тенге			52138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7821			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31178				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			550816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				65489			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10524911				
	Материалы -		Тенге			95856				
	Всего заработная плата -		Тенге				1781207			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4068055				
	Местные материалы -		Тенге			204240				
	Транспортные расходы -		Тенге			2999				
		Накладные расходы -	Тенге			1855287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							928
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				278293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			742812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13123010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9410
		Сметная заработная плата -	Тенге				2059501			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11483				
	Материалы -		Тенге			18				
	Всего заработная плата -		Тенге				89			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11361				
		Накладные расходы -	Тенге			80				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				101			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			139722				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			139722				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8383				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			148105				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			28180				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28180				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			28180				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13 864 066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9773
		Сметная заработная плата -	Тенге				2125090			
№ п/п	**№ смет и расчетов**	**Наименование работ**		**Строительно монтажные работы**	**Оборудование**	**Прочие затраты**	**Всего**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО		**28 590 423,00**	**1 698,00**		**28 592 121,00**			
		Временные здания и сооружения (1,8%)		514 627,61			514 627,61			
		ИТОГО		**29 105 050,61**	**1 698,00**	**0,00**	**29 106 748,61**			
		Дополнительные затраты на строительство								
		--в зимнее время (1,35%)		392 918,18			392 918,18			
		--единовременное вознаграждение за								
		выслугу лет (1%)				291 050,51	291 050,51			
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)				116 420,20	116 420,20			
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**29 497 968,80**	**1 698,00**	**407 470,71**	**29 907 137,51**			
		Пересчет в ценах 2017 года К=2,92774194 18%		**15 545 239,27**	**894,84**	**214 734,43**	**15 760 868,54**			
		Пересчет в ценах 2018 года К=3,10322581 60%		**54 923 314,87**	**3 161,57**	**758 681,17**	**55 685 160,61**			
		Пересчет в ценах 2019 года К=3,25806451 22%		**21 143 382,76**	**1 217,08**	**292 064,49**	**21 436 664,33**			
		Итого		**91 611 936,90**	**5 273,48**	**1 265 483,09**	**92 882 693,47**			
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%				1 857 653,87	1 857 653,87			
		ИТОГО		**91 611 936,90**	**5 273,48**	**3 123 136,96**	**94 740 347,34**			
		Поправочный коэффициент К=0,9899999		**90 695 808.37**	**5 220,75**	**3 091 905,28**	**93 792 934,40**			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%				11 255 152,13	11 255 152,13			
		Всего по Акту:				14 347 057,41	**105 048 086,52**			

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

Инженер:
эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"
Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

АКТ
выполненных работ за Апрель 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1										
		Фундамент Фм1 /41 шт/								
29	E0106-1-6 6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25	128,33	6736,77	489,23	864530	62783	125863	4,75	610
		м3		749,25	184,82	96151	23718	105	0,90	116
30	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7749	66000,00	--	51143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	E0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	254,2	245,44	3,82	62391	971	11635	0,21	54
		м2		37,35	1,44	9494	366	118	0,01	2
		Фундамент Фм1-1 /28 шт/								
38	E0106-1-6 6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25	87,64	6736,77	489,23	590411	42876	85955	4,75	416
		м3		749,25	184,82	65664	16198	105	0,90	79
45	E0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	173,6	245,44	3,82	42608	663	7946	0,21	37
		м2		37,35	1,44	6484	250	118	0,01	1
		Фундамент Фм2 /47 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	E0106-1-5 6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона класса В25	115,62	6785,13	112,36	784496	12991	129163	6,34	733
		м3		1021,50	42,44	118106	4907	105	0,21	24
54	E0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	263,2	245,44	3,82	64600	1005	12047	0,21	56
		м2		37,35	1,44	9831	379	118	0,01	2
		Фундамент Фм2-1 /24 шт/								
56	E0106-1-5 6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона класса В25	59,04	6785,13	112,36	400594	6634	65956	6,34	374
		м3		1021,50	42,44	60309	2506	105	0,21	12
63	E0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	134,4	245,44	3,82	32987	513	6152	0,21	28
		м2		37,35	1,44	5020	194	118	0,01	1
		Фундамент Фм3 /1 шт/								
65	E0106-1-6 6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25	4,27	6736,77	489,23	28766	2089	4188	4,75	20
		м3		749,25	184,82	3199	789	105	0,90	4
74	E0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,5	245,44	3,82	2086	32	389	0,21	2
		м2		37,35	1,44	317	12	118	0,01	--
		Фундамент Фм3-1 /1 шт/								
76	E0106-1-6 6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25	4,27	6736,77	489,23	28766	2089	4188	4,75	20
		м3		749,25	184,82	3199	789	105	0,90	4
83	E0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,5	245,44	3,82	2086	32	389	0,21	2
		м2		37,35	1,44	317	12	118	0,01	--
		Фундамент Фм4 /2 шт/								
85	E0106-1-6 6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25	7,92	6736,77	489,23	53355	3875	7768	4,75	38
		м3		749,25	184,82	5934	1464	105	0,90	7
92	E0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,2	245,44	3,82	4222	66	787	0,21	4
		м2		37,35	1,44	642	25	118	0,01	--
		Фундамент Фм4-1 /2 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0106-1-6 6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25	7,92	6736,77	489,23	53355	3875	7768	4,75	38
		м3		749,25	184,82	5934	1464	105	0,90	7
103	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,8	245,44	3,82	4123	64	769	0,21	4
		м2		37,35	1,44	627	24	118	0,01	--
		Фундамент Фм5 /2 шт/								
105	Е0106-1-6 6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25	8,22	6736,77	489,23	55376	4021	8062	4,75	39
		м3		749,25	184,82	6159	1519	105	0,90	7
112	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,7	245,44	3,82	4099	64	764	0,21	4
		м2		37,35	1,44	624	24	118	0,01	--
		Фундамент Фм5а /1 шт/								
114	Е0106-1-6 6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25	4,11	6736,77	489,23	27688	2011	4031	4,75	20
		м3		749,25	184,82	3079	760	105	0,90	4
121	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,35	245,44	3,82	2049	32	382	0,21	2
		м2		37,35	1,44	312	12	118	0,01	--
		Фундамент Фм5а-1 /1 шт/								
123	Е0106-1-6 6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25	4,11	6736,77	489,23	27688	2011	4031	4,75	20
		м3		749,25	184,82	3079	760	105	0,90	4
132	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,5	245,44	3,82	2086	32	389	0,21	2
		м2		37,35	1,44	317	12	118	0,01	--
		Фундамент Фм5-1 /1 шт/								
134	Е0106-1-6 6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25	4,11	6736,77	489,23	27688	2011	4031	4,75	20
		м3		749,25	184,82	3079	760	105	0,90	4
143	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,5	245,44	3,82	2086	32	389	0,21	2
		м2		37,35	1,44	317	12	118	0,01	--
		Фундамент Фм6 /9 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0106-1-5 6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона класса В25	16,83	6785,13	112,36	114194	1891	18801	6,34	107
		м3		1021,50	42,44	17192	714	105	0,21	3
152	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	45	245,44	3,82	11045	172	2060	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1681	65	118	0,01	--
		Фундамент Фм6-1 /1 шт/								
154	Е0106-1-5 6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона класса В25	1,87	6785,13	112,36	12688	210	2089	6,34	12
		м3		1021,50	42,44	1910	79	105	0,21	--
161	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
		м2		37,35	1,44	187	7	118	0,01	--
		Фундамент Фм6-2 /1 шт/								
163	Е0106-1-5 6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона класса В25	1,87	6785,13	112,36	12688	210	2089	6,34	12
		м3		1021,50	42,44	1910	79	105	0,21	--
170	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
		м2		37,35	1,44	187	7	118	0,01	--
		Фундамент Фм7 /1 шт/								
172	Е0106-1-7 6-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 из бетона класса В25	5,22	6114,13	358,13	31916	1869	3615	3,35	17
		м3		524,25	135,29	2737	706	105	0,66	3
179	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,65	245,44	3,82	2614	41	487	0,21	2
		м2		37,35	1,44	398	15	118	0,01	--
		Фундамент Фм7а /1 шт/								
181	Е0106-1-7 6-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 из бетона класса В25	5,22	6114,13	358,13	31916	1869	3615	3,35	17
		м3		524,25	135,29	2737	706	105	0,66	3
188	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,65	245,44	3,82	2614	41	487	0,21	2
		м2		37,35	1,44	398	15	118	0,01	--
		Фундамент Фм8 /1 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0106-1-6 6-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25**	4,8	6736,77	489,23	32336	2348	4708	4,75	23
		м3		749,25	184,82	3596	887	105	0,90	4
191	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,03384	66000,00	--	2233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,0168	53999,00	--	907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,02088	52241,00	--	1091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,10709	52154,00	--	5585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-117 4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,086	62100,00	--	5341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,58631	52154,00	--	30578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0108-4-7 8-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	8,05	245,44	3,82	1976	31	368	0,21	2
		м2		37,35	1,44	301	12	118	0,01	--
		Фундамент Фм9 /1 шт/								
199	Е0106-1-6 6-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25**	4,8	6736,77	489,23	32336	2348	4708	4,75	23
		м3		749,25	184,82	3596	887	105	0,90	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03384	66000,00	--	2233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0168	53999,00	--	907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02088	52241,00	--	1091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,10709	52154,00	--	5585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С12041-117 4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,086	62100,00	--	5341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,58631	52154,00	--	30578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,05	245,44	3,82	1976	31	368	0,21	2
		м2		37,35	1,44	301	12	118	0,01	--
		Фундамент Фм9-1 /2 шт/								
208	Е0106-1-6 6-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25	9,6	6736,77	489,23	64673	4697	9415	4,75	46
		м3		749,25	184,82	7193	1774	105	0,90	9
209	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06768	66000,00	--	4467	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,0336	53999,00	--	1814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,04176	52241,00	--	2182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,21418	52154,00	--	11170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-117 4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,0792	62100,00	--	4918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	1,31742	52154,00	--	68709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0108-4-7 8-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	16,1	245,44	3,82	3952	62	737	0,21	3
		м2		37,35	1,44	601	23	118	0,01	--
		Фундамент Фм9а /3 шт/								
217	Е0106-1-6 6-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25**	14,4	6736,77	489,23	97009	7045	14123	4,75	68
		м3		749,25	184,82	10789	2661	105	0,90	13
218	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,10152	66000,00	--	6700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,0504	53999,00	--	2722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,06264	52241,00	--	3272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,32127	52154,00	--	16756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	С12041-117 4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,258	62100,00	--	16022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	1,75893	52154,00	--	91735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0108-4-7 8-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	24,15	245,44	3,82	5927	92	1105	0,21	5
		м2		37,35	1,44	902	35	118	0,01	--
		Фундамент Фм10 /2 шт/								
226	Е0106-1-6 6-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25**	6,96	6736,77	489,23	46888	3405	6826	4,75	33
		м3		749,25	184,82	5215	1286	105	0,90	6
227	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,06768	66000,00	--	4467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,0336	53999,00	--	1814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,04176	52241,00	--	2182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,19704	52154,00	--	10276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	С12041-117 4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,172	62100,00	--	10681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,0906	52154,00	--	56879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,5	245,44	3,82	3804	59	709	0,21	3
		м2		37,35	1,44	579	22	118	0,01	--
		Фундамент Фм11 /1 шт/								
235	Е0106-1-7 6-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м³ из бетона класса В25	5,76	6114,13	358,13	35217	2063	3989	3,35	19
		м3		524,25	135,29	3020	779	105	0,66	4
236	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05274	66000,00	--	3481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
237	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0252	53999,00	--	1361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
238	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03132	52241,00	--	1636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,15684	52154,00	--	8180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	С12041-117 4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,13248	62100,00	--	8227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
241	С12041-118 4-1-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7444	59900,00	--	44590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,2	245,44	3,82	2749	43	513	0,21	2
		м2		37,35	1,44	418	16	118	0,01	--
		Фундамент Фм12 /1 шт/								
244	Е0106-1-7 6-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 из бетона класса В25	6,09	6114,13	358,13	37235	2181	4217	3,35	20
		м3		524,25	135,29	3193	824	105	0,66	4
245	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0564	66000,00	--	3722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
246	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0252	53999,00	--	1361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02088	52241,00	--	1091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,17716	52154,00	--	9240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
249	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,02904	52235,00	--	1517	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
250	С12041-117 4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,0396	62100,00	--	2459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
251	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	1,08252	52154,00	--	56458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-118 4-1-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,0724	59900,00	--	4337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0108-4-7 8-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	11,4	245,44	3,82	2798	44	522	0,21	2
		м2		37,35	1,44	426	16	118	0,01	--
		Фундамент Фм13 /1 шт/								
255	Е0106-1-6 6-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25**	4,27	6736,77	489,23	28766	2089	4188	4,75	20
		м3		749,25	184,82	3199	789	105	0,90	4
256	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0378	66000,00	--	2495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
257	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,0168	53999,00	--	907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,01044	52241,00	--	545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,12148	52154,00	--	6336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,02904	52235,00	--	1517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	С12041-117 4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,04644	62100,00	--	2884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,66206	52154,00	--	34529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	С12041-118 4-1-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0724	59900,00	--	4337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,4	245,44	3,82	2062	32	384	0,21	2
		м2		37,35	1,44	314	12	118	0,01	--
		Фундамент под диафрагму ФДм1 /11 шт/								
266	Е0106-1-22 6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В20	40,81	6071,95	353,46	247796	14425	30789	3,60	147
		м3		585,00	133,52	23874	5449	105	0,65	27
267	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,858	52241,00	--	44823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,0471	52154,00	--	106764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	92,4	245,44	3,82	22679	353	4229	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3451	133	118	0,01	1
		Фундамент под диафрагму ФДм1-1 /11 шт/								
271	Е0106-1-22 6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В20	40,81	6071,95	353,46	247796	14425	30789	3,60	147
		м3		585,00	133,52	23874	5449	105	0,65	27
272	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,858	52241,00	--	44823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,12112	52154,00	--	58471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,2044	52235,00	--	115147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	92,4	245,44	3,82	22679	353	4229	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3451	133	118	0,01	1
		Фундамент под диафрагму ФДм2 /4 шт/								
277	Е0106-1-22 6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В20	16,52	6071,95	353,46	100309	5839	12463	3,60	59
		м3		585,00	133,52	9664	2206	105	0,65	11
278	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,348	52241,00	--	18180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
279	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,8376	52154,00	--	43684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,72	245,44	3,82	8522	133	1589	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1297	50	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент под диафрагму ФДм2-1 /7 шт/								
282	Е0106-1-22 6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В20	28,91	6071,95	353,46	175540	10219	21811	3,60	104
		м3		585,00	133,52	16912	3860	105	0,65	19
283	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,609	52241,00	--	31815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,79576	52154,00	--	41502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,5288	52235,00	--	79857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60,76	245,44	3,82	14913	232	2781	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2269	87	118	0,01	--
		Фундамент под диафрагму ФДм3 /1 шт/								
288	Е0106-1-22 6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В25	3,22	6286,12	353,46	20241	1138	2429	3,60	12
		м3		585,00	133,52	1884	430	105	0,65	2
289	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,072	52241,00	--	3761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
290	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,09408	52154,00	--	4907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
291	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2004	52235,00	--	10468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,4	245,44	3,82	2062	32	384	0,21	2
		м2		37,35	1,44	314	12	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент под диафрагму ФДм4 /1 шт/								
294	Е0106-1-22 6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В25	1,61	6286,12	353,46	10121	569	1215	3,60	6
		м3		585,00	133,52	942	215	105	0,65	1
295	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,036	52241,00	--	1881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
296	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0953	52154,00	--	4970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,2	245,44	3,82	1031	16	192	0,21	1
		м2		37,35	1,44	157	6	118	0,01	--
		Выпуски для диафрагм /КЖ-15/								
298	С12041-75 4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,06542	61200,00	--	310004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
299	С12041-77 4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,04528	56200,00	--	2545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Основание под перегородки /274,5+28,1/								
301	Е0106-1-22 6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В20 /фундаменты под перегородки/	41,651	6071,95	353,46	252903	14722	31423	3,60	150
		м3		585,00	133,52	24366	5561	105	0,65	27
302	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,395009	51575,00	--	71948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1039	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,65836	68200,00	--	113100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1040	С12041-75 4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,78232	61200,00	--	476278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1041	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	2,04875	53999,00	--	110630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 3-1-1 Прачечная на 320 кг. Сухого белья в смену								
		Стены и перегородки								
98	Е0108-22-3 8-22-3	Кладка стен из теплоблоков	89,355	1234,82	319,70	110337	28567	61207	3,07	274
		м3		461,25	119,25	41215	10656	118	0,58	52
100	Е0108-12-1 8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,75718	8679,65	422,15	23931	1164	27378	56,40	156
		т		8257,50	157,50	22767	434	118	0,77	2
104	Е0106-14-15 6-14-15	Устройство сердечников из бетона класса В20	3,8	8589,92	299,62	32642	1139	7616	11,20	43
		м3		1795,50	113,18	6823	430	105	0,55	2
108	Е0106-19-1 6-19-1	Устройство обвязки из бетона класса В20	4,1	7568,88	316,01	31032	1296	6403	8,25	34
		м3		1368,00	119,39	5609	489	105	0,58	2
		Кровля								
		Кровля скатная с вентилируемым чердаком тип 1. /АР-21/								
121	Е0112-15-1 12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	355	207,96	1,19	73824	422	11596	0,16	55
		м2		27,00	0,45	9585	160	119	--	1
122	Е0112-13-3 12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	355	189,45	4,72	67253	1676	30695	0,40	143
		м2		70,88	1,78	25162	632	119	0,01	3
123	С11031-593 1-3-593 Изм. и доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	54,8475	7848,00	--	430443	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	355	128,23	15,94	45522	5659	17156	0,24	86
		м2		34,65	5,96	12301	2116	119	0,03	10
125	Е0112-17-2 12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30 мм	355	54,68	2,10	19413	746	1014	0,01	5
		м2		1,65	0,75	586	266	119	--	2
126	Е0112-15-3 12-15-3	Подкладной рубероид насухо шириной 1м. по контуру стен чердака	84	103,08	0,99	8659	83	1197	0,07	6
		м2		11,59	0,38	974	32	119	--	--
127	Е0112-7-5 12-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	418,8	400,27	8,20	167634	3434	137566	1,71	716
		м2		272,95	3,08	114311	1290	119	0,02	6
128	С11011-427 1-1-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	463,1928	450,00	--	208437	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0112-20-3 12-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	27,1	395,34	6,19	10714	168	1467	0,27	7
		м		45,06	0,43	1221	12	119	--	--
130	С11011-3059 1-1-3059 Изм. и доп. вып. 25	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	27,1	296,00	--	8022	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0112-10-1 12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /фартук, расход стали толщиной 1мм 7,85 кг/м2/	19	732,34	1,24	13915	24	3475	0,97	18
		м2		153,23	0,47	2911	9	119	--	--
132	Е0110-3-5	Подшивка карнизов	8,925	392,27	7,54	3501	67	2330	1,43	13
		м2		214,65	2,86	1916	26	120	0,01	--
133	С11011-3041 1-1-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Панели фасадные, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	9,4605	592,00	--	5601	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0112-20-1 12-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство откосных планок кровель	85	424,37	351,59	36071	29885	11292	0,34	29
		м		56,37	55,27	4791	4698	119	0,18	15
135	С11011-3057	Планка откосная для кровли	85	322,00	--	27370	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Подшивка лобовой доски /АР-21/								
136	Е0110-3-5 10-3-5	Устройство зашивки лобовой доски	19,21	392,27	7,54	7536	145	5014	1,43	27
		м2		214,65	2,86	4123	55	120	0,01	--
137	С11011-3041 1-1-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Панели фасадные, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	20,3626	592,00	--	12055	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство деревянных конструкций кровли								
138	С11021-71 1-2-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта /обрешетка/	12,8	10942,00	--	140058	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0110-52-1 10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	418,8	20,48	0,91	8578	381	2523	0,03	12
		м2		4,68	0,34	1960	142	120	--	1
140	Е0110-54-3 10-54-3	Антисептирование пастами обрешетки	418,8	101,55	0,35	42529	147	5659	0,07	27
		м2		11,12	0,14	4657	59	120	--	--
141	Е0110-14-1 10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	4,61	22722,15	334,28	104749	1541	19492	22,10	102
		м3		3397,50	126,00	15662	581	120	0,62	3
142	Е0110-49-2 10-49-2	Укладка по фермам прогонов, балок из брусьев	0,5	20932,79	309,62	10466	155	1542	13,80	7
		м3		2452,50	117,00	1226	59	120	0,57	--
143	Е0110-5-1 10-5-1	Установка стоек, диаг. ног, подкосов, кобылок из брусьев	9,85	22656,35	316,57	223165	3118	42632	22,50	222
		м3		3487,50	119,25	34352	1175	120	0,58	6
144	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок,	14,96	573,75	28,11	8583	421	2411	0,78	12
		м3		123,75	10,58	1851	158	120	0,05	1
145	С12021-259 2-1-259 Изм. и доп. вып. 25	Изделия соединительные	0,156	134929,00	--	21049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С12041-132 4-1-132	Металлизация изделий	0,156	40200,00	--	6271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С12021-242	Метизы	0,29	134929,00	--	39129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие козырьков								
148	Е0112-17-1 12-17-1	**Устройство уклонообразующих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	49	128,23	15,94	6283	781	2368	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1698	292	119	0,03	1
149	Е0112-17-2к=20 12-17-2	**Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 35 мм. /10-60мм/**	49	72,91	2,80	3573	137	187	0,02	1
		м2		2,20	1,00	108	49	119	0,01	--
150	Е0112-2-7 12-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель плоских однослойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов**	49	78,64	3,28	3853	161	1224	0,12	6
		м2		20,22	0,78	991	38	119	--	--
151	С11011-1420 1-1-1420 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка Унифлекс ЭКП	56,35	132,00	--	7438	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0110-3-5 10-3-5	Подшивка карнизов /АР-5/	33,5	392,27	7,54	13141	253	8744	1,43	48
		м2		214,65	2,86	7191	96	120	0,01	--
153	С11011-3041 1-1-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	**Панели фасадные, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм**	35,51	592,00	--	21022	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховые окна СО-К /56 шт АР-13,21/								
154	Е0110-27-1 10-27-1	Устройство слуховых окон, площадь до 2 м2	30,24	675,60	8,60	20430	260	24122	3,74	113
		м2		661,50	3,24	20004	98	120	0,02	--
155	С11021-25 1-2-25 Изм. и доп. вып. 29	**Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта**	0,7056	16303,00	--	11503	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0126-38-4 26-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Устройство решеток на слуховые окна	30,24	23,15	0,36	700	11	568	0,11	3
		м2		18,77	--	568	--	100	--	--
157	С11011-758 1-1-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	30,24	385,00	--	11642	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0112-10-1 12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /АР-21/	21	661,07	1,24	13882	26	3841	0,97	20
		м2		153,23	0,47	3218	10	119	--	--
		Стремянка СК-1 /2 шт АР-13/								
159	Е0109-29-1 9-29-1	Монтаж металлических стремянок	0,0438	13686,56	5475,87	599	240	260	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	221	68	90	5,46	--
160	С12021-267 2-1-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,0438	110909,00	--	4858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0113-26-6 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,942	16,58	0,02	65	--	15	0,02	--
		м2		4,16	--	16	--	90	--	--
		Локальная смета 3-2-1 Кислородная								
		Кровля								
49	Е0112-14-1 12-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном /5-185 мм/	10,127	8763,51	207,16	88748	2098	7077	3,63	37
		м3		508,50	78,75	5150	798	119	0,38	4
50	Е0112-15-4 12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	106,6	72,27	0,42	7703	45	1913	0,09	10
		м2		14,92	0,16	1590	17	119	--	--
51	Е0112-1-4 12-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя	85,7	62,49	27,39	5355	2347	4626	0,20	17
		м2		35,10	10,26	3008	879	119	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С11011-1239 1-1-1239 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,0 ГОСТ 30547-97	98,555	135,00	--	13305	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-1224 1-1-1224 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	193,682	163,00	--	31570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0112-2-7 12-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских козырька из наплавляемых битумно-полимерных материалов	20,9	78,64	3,28	1644	68	522	0,12	3
		м2		20,22	0,78	423	16	119	--	--
55	С11011-1239 1-1-1239 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,0 ГОСТ 30547-97	24,035	135,00	--	3245	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0112-4-5 12-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	26,7	456,81	7,26	12197	194	2316	0,45	12
		м		71,79	1,10	1917	29	119	--	--
57	С11011-1239 1-1-1239 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,0 ГОСТ 30547-97	26,7	135,00	--	3605	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
		Тип 1								
63	Е0111-1-2 11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	26,7	46,34	2,62	1237	70	378	0,07	2
		м2		10,51	0,99	281	26	123	--	--
64	Е0111-2-9 11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В22,5	2,67	5544,30	--	14803	--	1862	3,66	10
		м3		567,00	--	1514	--	123	--	--
		Тип 2								
68	Е0111-1-2 11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	74,9	46,34	2,62	3471	196	1059	0,07	5
		м2		10,51	0,99	787	74	123	--	--
69	Е0111-2-9 11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В22,5	7,49	5544,30	--	41527	--	5224	3,66	27
		м3		567,00	--	4247	--	123	--	--
		6-8 Локальная смета Резервуар хозяственно-питьевой емк. 25м3/2 шт/								
		Гидроизоляционные и теплоизоляционные работы								
		Днище								
77	Е0141-1-3 41-1-3	Гидроизоляция холодной асфальтовой мастикой "Хамаст" в два слоя	44,18	197,70	48,92	8734	2161	7506	0,89	39
		м2		144,90	18,47	6402	816	104	0,09	4
78	Е0141-8-9 41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	0,72897	16648,77	1042,70	12136	760	1912	8,42	6
		т		2135,25	387,08	1557	282	104	1,59	1
79	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /раствор М100/	44,18	162,57	9,95	7182	440	3040	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2306	165	123	0,02	1
80	Е0113-52-3 13-52-3	Флюатирование бетонных поверхностей кислотой кремнефтористоводородной 27% концентрации	32	113,31	0,09	3626	3	714	0,12	4
		м2		24,75	0,05	792	2	90	--	--
81	Е0113-31-9 13-31-9	Отделка поверхностей гидроизоляцией Masterseal толщиной слоя 2 мм	32	83,29	0,94	2665	30	2382	0,47	15
		м2		82,35	0,36	2635	12	90	--	--
82	С11011-6687 1-1-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	64	454,00	--	29056	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /раствор М100/	32	162,57	9,95	5202	318	2202	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1670	120	123	0,02	1
84	Е0111-11-2К=4 11-11-2	Добавляется позиция: на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /+ до 20-60 мм/	32	80,88	2,68	2588	86	139	0,02	1
		м2		2,52	1,00	81	32	123	--	--
		Стены								
85	Е0141-1-4 41-1-4	Гидроизоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой "Хамаст" в три слоя по 5 мм	117	226,87	69,76	26544	8162	21851	0,93	109
		м2		153,23	26,35	17928	3083	104	0,13	15
86	Е0141-8-9 41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	2,8899	16648,77	1042,70	48113	3013	7581	8,42	24
		т		2135,25	387,08	6171	1119	104	1,59	5
87	Е0113-52-3 13-52-3	Флюатирование бетонных поверхностей кислотой кремнефтористоводородной 27% концентрации	86,4	113,31	0,09	9790	8	1928	0,12	11
		м2		24,75	0,05	2138	4	90	--	--
88	Е0113-31-9 13-31-9	Отделка поверхностей гидроизоляцией Masterseal толщиной слоя 2 мм	86,4	83,29	0,94	7196	81	6432	0,47	41
		м2		82,35	0,36	7115	31	90	--	--
89	С11011-6687 1-1-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	172,8	454,00	--	78451	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0113-39-5 13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	28,8	633,78	1,57	18253	45	3033	0,62	18
		м2		117,00	--	3370	--	90	--	--
		Покрытие								
91	Е0113-52-3 13-52-3	Флюатирование бетонных поверхностей кислотой кремнефтористоводородной 27% концентрации	30,56	113,31	0,09	3463	3	682	0,12	4
		м2		24,75	0,05	756	2	90	--	--
92	Е0113-31-9 13-31-9	Отделка поверхностей гидроизоляцией Masterseal толщиной слоя 2 мм	30,56	83,29	0,94	2545	29	2275	0,47	14
		м2		82,35	0,36	2517	11	90	--	--
93	С11011-6687 1-1-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	61,12	454,00	--	27748	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	39,06	134,06	15,94	5236	623	1888	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1353	233	119	0,03	1
95	Е0112-17-2К=18 12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /+ до 15-50 мм/	39,06	72,62	2,52	2836	98	134	0,02	1
		м2		1,98	0,90	77	35	119	0,01	--
96	Е0113-31-1 13-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой битумно-полимерной толщиной слоя 3 мм	39,06	209,37	17,67	8178	690	4322	0,58	23
		м2		116,33	6,62	4544	259	90	0,03	1
97	Е0113-31-2 13-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики битумно-полимерной /+ до 4 мм/	39,06	51,68	5,49	2019	214	1005	0,13	5
		м2		26,55	2,05	1037	80	90	0,01	--
98	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	39,06	134,06	15,94	5236	623	1888	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1353	233	119	0,03	1
99	Е0112-17-2К=5 12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /+ до 20 мм/	39,06	20,17	0,70	788	27	37	--	--
		м2		0,55	0,25	21	10	119	--	--
100	Е0141-1-4 41-1-4	Гидроизоляция плит покрытий мастикой асфальтовой "Хамаст" в три слоя по 5 мм	39,06	226,87	69,76	8862	2725	7295	0,93	36
		м2		153,23	26,35	5985	1029	104	0,13	5
101	Е0141-8-9 41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	0,964782	16648,77	1042,70	16062	1006	2531	8,42	8
		т		2135,25	387,08	2060	373	104	1,59	2
102	Е0126-33-2 26-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху	1,953	11154,54	184,07	21785	359	3278	9,27	18
		м3		1608,75	69,75	3142	136	100	0,34	1
		Камера лаза								
		Стены								
103	Е0113-31-1 13-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой битумно-полимерной толщиной слоя 3 мм	26,88	209,37	17,67	5628	475	2974	0,58	16
		м2		116,33	6,62	3127	178	90	0,03	1
104	Е0113-31-2 13-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики битумно-полимерной /+ до 4 мм/	26,88	51,68	5,49	1389	148	692	0,13	3
		м2		26,55	2,05	714	55	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0115-64-1 15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-песчаным раствором стен М100	26,88	83,75	1,19	2251	32	1715	0,37	10
		м2		60,30	0,45	1621	12	105	--	--
106	Е0126-33-1 26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	1,344	14044,51	185,63	18876	249	4482	18,17	24
		м3		3264,75	69,75	4388	94	100	0,34	--
107	Е0113-52-3 13-52-3	Флюатирование бетонных поверхностей кислотой кремнефтористоводородной 27% концентрации	24,96	113,31	0,09	2828	2	557	0,12	3
		м2		24,75	0,05	618	1	90	--	--
108	Е0113-31-9 13-31-9	Отделка поверхностей гидроизоляцией Masterseal толщиной слоя 2 мм	24,96	83,29	0,94	2079	23	1858	0,47	12
		м2		82,35	0,36	2055	9	90	--	--
109	С11011-6687 1-1-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	49,92	454,00	--	22664	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0113-39-5 13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	17,92	633,78	1,57	11357	28	1887	0,62	11
		м2		117,00	--	2097	--	90	--	--
		Покрытие								
111	Е0113-52-3 13-52-3	Флюатирование бетонных поверхностей кислотой кремнефтористоводородной 27% концентрации	6,8228	113,31	0,09	773	1	152	0,12	1
		м2		24,75	0,05	169	--	90	--	--
112	Е0113-31-9 13-31-9	Отделка поверхностей гидроизоляцией Masterseal толщиной слоя 2 мм	6,8228	83,29	0,94	568	6	508	0,47	3
		м2		82,35	0,36	562	2	90	--	--
113	С11011-6687 1-1-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	13,6456	454,00	--	6195	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0112-13-1 12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	10,9828	148,03	4,93	1626	54	406	0,19	2
		м2		29,25	1,85	321	20	119	0,01	--
115	С11031-104 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,5656142	8390,00	--	4746	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10,9828	134,06	15,94	1472	175	531	0,24	3
	м2			34,65	5,96	381	65	119	0,03	--
117	Е0112-17-2К=18 12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /+ до 15-50 мм/	10,9828	72,62	2,52	798	28	38	0,02	--
	м2			1,98	0,90	22	10	119	0,01	--
118	Е0141-1-4 41-1-4	Гидроизоляция плит покрытий мастикой асфальтовой "Хамаст" в три слоя по 5 мм	10,9828	226,87	69,76	2492	766	2051	0,93	10
	м2			153,23	26,35	1683	289	104	0,13	1
119	Е0141-8-9 41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	0,2712752	16648,77	1042,70	4516	283	712	8,42	2
	т			2135,25	387,08	579	105	104	1,59	--
120	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10,9828	134,06	15,94	1472	175	531	0,24	3
	м2			34,65	5,96	381	65	119	0,03	--
121	Е0112-17-2 12-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10,9828	20,17	0,70	222	8	10	--	--
	м2			0,55	0,25	6	3	119	--	--
		7-4 Локальная смета Ограждение								
1	Е0101-13-6 1-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /для ограждения из сплиттерных блоков/	91,2	46,51	44,35	4242	4045	1697	0,02	1
	м3			2,16	17,03	197	1553	97	0,07	6
2	Е0101-18-6 1-18-6	Погрузка вытесненного грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	31,92	78,35	72,93	2501	2328	1003	0,04	1
	м3			5,42	26,97	173	861	97	0,11	3
3	Е0101-164-3 1-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,736	467,10	--	1278	--	1444	2,98	8
	м3			467,10	--	1278	--	113	--	--
4	С010333-А10-1 С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	60,648	76,60	--	4646	--	--	--	--
	т			15,32	--	929	--	--	--	--
5	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	31,92	3,75	3,24	120	104	50	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	15	36	97	--	--
6	Е0101-166-3 1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	59,28	167,18	--	9910	--	11199	1,21	72
		м3		167,18	--	9910	--	113	--	--
7	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	14,40132	3718,39	66,01	53550	951	3337	1,35	19
		м3		195,75	24,93	2819	359	105	0,12	2
8	Е0106-1-5 6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	21,567	6279,66	112,36	135433	2423	24093	6,34	137
		м3		1021,50	42,44	22031	915	105	0,21	4
9	Е0106-1-22 6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	57,009	5780,65	353,46	329549	20150	43010	3,60	205
		м3		585,00	133,52	33350	7612	105	0,65	37
10	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2646	69000,00	--	18257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-4 4-1-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,207708	53577,00	--	11128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,081024	68200,00	--	210126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,2354	51575,00	--	63716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных элементов столбов ограждения СТ	36,558	8849,47	990,15	323519	36198	77493	10,40	380
		м3		1644,75	374,04	60129	13674	105	1,83	67
15	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,425757	69000,00	--	29377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,641325	51575,00	--	33076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение территории								
28	Е0108-22-1 8-22-1	**Кладка стен из сплиттерных блоков**	82,076599	1420,70	372,83	116606	30601	71040	3,72	305
		м3		594,00	139,50	48753	11450	118	0,68	56
29	С121-030302-0104 СТ121-030302-0104 МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	5003,88	65,43	--	327383	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С121-030302-0105 СТ121-030302-0105 МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 190 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	737,84	51,47	--	37974	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0115-15-1 15-15-1	Установка накрывочного элемента	66,8325	516,45	2,56	34516	171	29594	2,55	170
		м2		420,75	0,97	28120	65	105	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Teoda Service"	**Накрывочный элемент 2-скатный размером 250х190 /цветной/**	1407	56,64	--	79686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-22-1 8-22-1	**Устройство столбиков ограждения из сплиттерных блоков**	53,445328	1420,70	372,83	75930	19926	46259	3,72	199
		м3		594,00	139,50	31747	7456	118	0,68	36
34	С121-030302-0105 СТ121-030302-0105 МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 190 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	7168,64	51,47	--	368943	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0115-15-1 15-15-1	Установка накрывочного элемента	56,4975	516,45	2,56	29178	145	25017	2,55	144
		м2		420,75	0,97	23771	55	105	--	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Альгамбра"	Накрывочный элемент размером 450х450 /цветной/	279	718,72	--	200524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-15-1 15-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными сплиттерными плитками стен	27,4284	516,45	2,56	14165	70	12145	2,55	70
		м2		420,75	0,97	11540	27	105	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Teoda Service"	Облицовочная сплиттерная плитка размером 390х190 мм /цветная/	342,855	50,31	--	17249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0108-22-11 8-22-11	Заполнение пустот в сплиттерных блоках ограждения	194,67	302,02	106,27	58794	20688	54269	1,22	237
		м3		195,75	40,50	38107	7884	118	0,19	37
40	С143001-7 30-1-7 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	194,67	4089,00	--	796006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-12-1 8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	3,44642	8679,65	422,15	29914	1455	34222	56,40	194
		т		8257,50	157,50	28459	543	118	0,77	3
42	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,73163	51575,00	--	140884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,71479	41200,00	--	29449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	608	245,44	3,82	149228	2323	27829	0,21	129
		м2		37,35	1,44	22709	876	118	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27710860	3019918			20250
			Тенге			3262103	880297			3610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27645224				
	Материалы -		Тенге			3310176				
	Всего заработная плата -		Тенге				4142111			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9833520				
	Местные материалы -		Тенге			8216252				
	Транспортные расходы -		Тенге			4646				
		Накладные расходы -	Тенге			4423425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2212
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				663514			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1924119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33992769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26070
		Сметная заработная плата -	Тенге				4805625			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65636				
	Материалы -		Тенге			139				
	Всего заработная плата -		Тенге				289			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65036				
		Накладные расходы -	Тенге			260				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3954				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				328			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34062618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26072
		Сметная заработная плата -	Тенге				4805953			
		ИТОГО		**34 062 618**			**34 062 618**			
		Временные здания и сооружения (1,8%)		613 127			613 127			
		ИТОГО		**34 675 745**	**0**	**0**	**34 675 745**			
		Дополнительные затраты на строительство								
		--в зимнее время (1,35%)		468 123			468 123			
		--единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				346 757	346 757			
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)				138 703	138 703			
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**35 143 868**	**0**	**485 460**	**35 629 328**			
		Пересчет в ценах 2017 года К=2,92774194 18%		**18 520 592**	**0**	**255 835**	**18 776 426**			
		Пересчет в ценах 2018 года К=3,10322581 60%		**65 435 614**	**0**	**903 896**	**66 339 510**			
		Пересчет в ценах 2019 года К=3,25806451 22%		**25 190 217**	**0**	**347 966**	**25 538 183**			
		Итого		**109 146 423**	**0**	**1 507 696**	**110 654 119**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%				2 213 082	2 213 082			
		ИТОГО		109 146 423	0	3 720 778	112 867 202			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%				446 493	13 544 064			
		Всего по Акту:				4 167 272	126 411 266			
		Итого к оплате со скидкой 1%		0	0	4 125 599	125 147 140,6			

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Такенов Б.Д.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Лидер-НК"
Тех. надзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"
Договор 471 от 11.12.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Главный корпус

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундаменты								
31.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3444000	53999,00	--	18597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

32. 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,4280400	52241,00	--	22361	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
33. 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т3,6998400	52154,00	--	192961	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
34. 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т1,9040400	62100,00	--	118241	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
35. 4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная	т9,9358400	52154,00	--	1039734	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--
39.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,5292000	66000,00	--	34927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,2352000	53999,00	--	12701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т2,5267200	52154,00	--	131779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм	т0,8131200	52235,00	--	42473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

	СТ РК 2591-2014								
43. 4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т3,6147200	52154,00	--	710062	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
44. 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т2,0272000	59900,00	--	121429	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
48. 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,8883000	66000,00	--	58628	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
49. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,3948000	53999,00	--	21319	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
50. 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,4906800	52241,00	--	25634	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
51. 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т3,3708400	52154,00	--	175803	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
52. 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т2,1826800	62100,00	--	135544	--	--	--

♀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
53.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса		т8,8032900	52154,00	--	980667	--	--	--

	А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014		--	--	--	--	--	--
57. 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,4536000	66000,00	--	29938	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
58. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,2016000	53999,00	--	10886	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
59. 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т1,7212800	52154,00	--	89772	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
60. 4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т0,6969600	52235,00	--	36406	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
61. 4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т9,6016800	52154,00	--	500766	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
62. 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т1,7376000	59900,00	--	104082	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
66. 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0378000	66000,00	--	2495	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
67. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0168000	53999,00	--	907	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
68. 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0104400	52241,00	--	545	--	--	--
			--	--	--	--	--	--

69. 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,1214800	52154,00	--	6336	--	--	--
			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т0,0290400	52235,00	--	1517	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
71.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,0464400	62100,00	--	2884	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
72.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,6620600	52154,00	--	34529	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
73.	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т0,0724000	59900,00	--	4337	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
77.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0378000	66000,00	--	2495	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
78.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0168000	53999,00	--	907	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
79.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,1214800	52154,00	--	6336	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

80. 4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т0,0580800	52235,00	--	3034	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
81. 4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,6620600	52154,00	--	34529	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
82. 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т0,1448000	59900,00	--	8674	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
86. 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0756000	66000,00	--	4990	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
87. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т0,0336000	53999,00	--	1814	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--
88.	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		т0,0417600	52241,00	--	2182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014		т0,2478200	52154,00	--	12925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля		т0,1857600	62100,00	--	11536	--	--	--

	класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
91.	4-1-28 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т1,2441800	52154,00	--	64889	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
95.	4-1-95 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0756000	66000,00	--	4990	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
96.	4-1-23 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0336000	53999,00	--	1814	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
97.	4-1-24 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0208800	52241,00	--	1091	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
98.	4-1-26 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,2478200	52154,00	--	12925	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
99.	4-1-27 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т0,0580800	52235,00	--	3034	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
100.	4-1-117 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,0928800	62100,00	--	5768	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
101.	4-1-28 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм	т1,2458000	52154,00	--	64973	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

	СТ РК 2591-2014							
102. 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т0,1448000	59900,00	--	8674	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
106. 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0676800	66000,00	--	4467	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
107. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0336000	53999,00	--	1814	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
108. 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0417600	52241,00	--	2182	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
109. 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,2429600	52154,00	--	12671	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
110. 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,1720800	62100,00	--	10686	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
111. 4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т1,3241200	52154,00	--	69058	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
115. 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0338400	66000,00	--	2233	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
116. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0168000	53999,00	--	907	--	--	--
			--	--	--	--	--	--

117.	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0208800	52241,00	--	1091	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
118.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,1214800	52154,00	--	6336	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,0860400	62100,00	--	5343	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
120.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,6620600	52154,00	--	34529	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
124.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0338400	66000,00	--	2233	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
125.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0168000	53999,00	--	907	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
126.	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0104400	52241,00	--	545	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
127.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм	т0,1214800	52154,00	--	6336	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

	СТ РК 2591-2014								
128.	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т0,0290400	52235,00	--	1517	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
129.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,0396000	62100,00	--	2459	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
130.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,6620600	52154,00	--	34529	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
131.	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т0,0724000	59900,00	--	4337	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
135.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0338400	66000,00	--	2233	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
136.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК	т0,0168000	53999,00	--	907	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2591-2014								
137.	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0104400	52241,00	--	545	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
138.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т0,1214800	52154,00	--	6336	--	--	--	--

	А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014		--	--	--	--	--	--
139.	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т0,0290400	52235,00	--	1517	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
140.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,0396000	62100,00	--	2459	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
141.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,6620600	52154,00	--	34529	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
142.	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т0,0724000	59900,00	--	4337	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
146.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,1344600	66000,00	--	8874	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
147.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0756000	53999,00	--	4082	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
148.	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0939600	52241,00	--	4909	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
149.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т1,0092600	52154,00	--	52637	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
150.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,3564000	62100,00	--	22132	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т1,1097000	52154,00	--	57875	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
155.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0189000	66000,00	--	1247	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
156.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0084000	53999,00	--	454	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
157.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,0505800	52154,00	--	2638	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
158.	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т0,0290400	52235,00	--	1517	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
159.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,2731500	52154,00	--	14246	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
160.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,0724000	52154,00	--	3776	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
164.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0189000	66000,00	--	1247	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

165. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0084000	53999,00	--	454	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
166. 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0104400	52241,00	--	545	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
167. 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,0505800	52154,00	--	2638	--	--	--
			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,0464400	62100,00	--	2884	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
169.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,2731500	52154,00	--	14246	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
173.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0527400	66000,00	--	3481	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
174.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0252000	53999,00	--	1361	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
175.	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т0,0313200	52241,00	--	1636	--	--	--

	А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--
176.	4-1-26 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,1312100	52154,00	--	--	6843	--	--	--
177.	4-1-117 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,1324800	62100,00	--	--	8227	--	--	--
178.	4-1-28 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т1,1006300	52154,00	--	--	57402	--	--	--
182.	4-1-95 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0527400	66000,00	--	--	3481	--	--	--
183.	4-1-23 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0252000	53999,00	--	--	1361	--	--	--
184.	4-1-24 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0313200	52241,00	--	--	1636	--	--	--
185.	4-1-26 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т0,1312100	52154,00	--	--	6843	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--

186. 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,1324800	62100,00	--	8227	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
187. 4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,0373114	52154,00	--	1946	--	--	--
			--	--	--	--	--	--

5481727

Итого по разделу:
Фундаменты

Раздел:
Стены подвала

==========

Раздел:
Гидроизоляция подземных конструкций

==========

Раздел:
Колонны

==========

Раздел:
Диафрагмы жесткости

==========

Раздел:
Ригели

==========

Раздел:
Перекрытия

==========

Раздел:
Стены и перегородки

==========

Раздел:
Кровля /КЖ-142/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========

Раздел:
Лестницы /КЖ 100-103/

==========

Раздел:
Шахты лифта

==========

Раздел:
Конструкции металлические

==========

Раздел:
Прочие работы

==========

ИТОГО: 5481728 -- --

Накладные расходы :
==========

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	5481728

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	328904
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5810632
Итого с временными, 1,8 %	5915223
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5995079
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6018740
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6077889
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	17794489
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	355890
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18150379
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2178046
Итого с НДС	20328425

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11

Инженер:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Заказчик:
Заместитель Руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.О.Нусипбаев

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК"

М.Е.Куанышбаев