Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Акжол сельская зона Аксу Павлодарской области", с. Акжол сельская зона Аксу, Павлодарская область, Республика Казахстан

СПРАВКА № 1 от 28.08.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь-июль месяц 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование			код	Наименование	код
				01.04.20						
Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь-июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 года	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) № 1 от 28.08.2020 года		11 122 175,89							1 334 661,11	12 456 837,00
Итого по акту:	**12 456 837,00**	**11 122 175,89**							**1 334 661,11**	**12 456 837,00**
Всего к оплате	**12 456 837,00**									**12 456 837,00**

Место печати(при наличии)
Заказчик:
Директор ТОО фирма "Ау-Су Мелиорация" Левченко В. И. , БИН 990940001133
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати(при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "ИНЭК Казахстан" Серикпаева Д. К. , БИН 050540011309
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4, 8(7182)503385

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Строительство водопровода и водопроводных сооружений в селе Акжол сельская зона Аксу Павлодарской области", с. Акжол сельская зона Аксу, Павлодарская область, Республика Казахстан

(наименование, адрес)

Договор подряда от 01.04.2020 года

Акт выполненных работ № 1 от 28.08.2020 года

за июнь-июль месяцы 2020 года на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	295	25,58	25,58	7545	7545	–	2019	10329	
						–	9,51	–	2804	–	765		
2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	295	208,26	208,26	61438	61438	–	10394	77579	
						–	48,94	–	14436	–	5747		
3	3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2224,3	118,47	112,52	263514	250270	–	51877	340622	
						5,95	26,44	13244	58807	–	25231		

4	4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	839,8	149,45	141,93	125511	119195	–	24713	162242
					7,52	33,35	6316	28008	–	12018	
5	5 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1114,5	189,66	180,17	211376	200803	–	41584	273197
					9,49	42,34	10573	47183	–	20237	
6	6 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	133,8	2425,44	–	324524	–	–	233657	602835
					2425,44	–	324524	–	–	44654	
7	7 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	38,2	2910,52	–	111182	–	–	80051	206532
					2910,52	–	111182	–	–	15299	
8	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	338,8	715,08	–	242269	–	–	174434	450039
					715,08	–	242269	–	–	33336	
9	9 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2903	17,67	17,67	51296	51296	–	13725	70223
					–	6,57	–	19062	–	5202	
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2903	148,58	72	431316	209027	–	226437	710373
					76,57	31,76	222289	92207	–	52620	

Раздел 2 Открытый водоотлив

11	11 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	205,3	1092,52	1092,52	224294	224294	–	107379	358207
					–	726,44	–	149138	–	26534	
12	12 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	14,3	2425,45	–	34684	–	–	24972	64428
					2425,45	–	34684	–	–	4772	
13	13 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри зумпфа НР = 99 %	м3 основания	4,5	1171,56	224	5272	1008	–	4497	10551
					947,56	61,78	4264	278	–	782	
14	14 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,45	479773,33	106797,78	215898	48059	6730	176251	423521
					358020	37604,44	161109	16922	–	31372	
15	15 1110-0102-0601	Креплениен досками стенок зумфов НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	36	389,19	14,58	14011	525	–	12357	28477
					374,61	6,78	13486	244	–	2109	
16	16 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	43,2	2910,53	–	125735	–	–	90529	233565
					2910,53	–	125735	–	–	17301	
17	17 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	344	389,17	14,56	133876	5008	–	118079	272111
					374,62	6,78	128868	2331	–	20156	

18	18 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри водоотводной канавы НР = 99 %	м3 основания	34,4	1171,69	224,1	40306	7709	–	34373	80653
					947,59	61,72	32597	2123	–	5974	
19	19 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,45	278893,33	64082,22	125502	28837	–	105751	249753
					214811,11	22564,44	96665	10154	–	18500	
20	20 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,05	756140	230260	37807	11513	2426	27286	70300
					477360	73880	23868	3694	–	5207	
21	21 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,05	424560	138140	21228	6907	–	16373	40609
					286420	44340	14321	2217	–	3008	
	Раздел 3 Трубопроводы										
22	22 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,3	328543,48	102935,65	755650	236752	5322	571442	1433259
					223293,91	27668,7	513576	63638	–	106167	
23	23 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2	431235	145627	862470	291254	12008	632027	1614057
					279604	39601,5	559208	79203	–	119560	
	Раздел 4 Колодцы д 1500 мм= 27 шт, д 2000 мм=79 шт										
24	24 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,635	41859,69	8952,99	1240512	265322	501063	569862	1955204

	15998,89	3424,7	474127	101491	–	144830
Итого			**9 738 666**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 112 905			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 026 762			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			693 940			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			527 549			
- накладные расходы, тенге			3 350 069			
в т.ч. зарплата, тенге			301 506			
- сметная прибыль (8 %), тенге			721 381			
Всего			**9 738 666**			
Временные здания и сооружения (2,9 %)			282 421			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			363 765			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**207 697**			
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.			**10 592 549**			
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)			**11 122 175,89**			
НДС (12 %)			1 334 661,11			
Итого			**12 456 837,00**			

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309
(наименование организации, бизнес
Директор _____ **Серикпаева Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор _____ **Левченко В. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)