Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО "

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование стройки: Строительство тротуаров в п.Жалпактал Казталовского района ЗКО

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненых работ и затрат
за декабрь 2020 ГОДА

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№67	29.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за декабрь 2020 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту:Строительство тротуаров в п.Жалпактал Казталовского района ЗКО	**48 036 991,970**	**37 464 891,970**	**33 450 796,400**	**33 450 796,400**				**4 014 095,570**	

М.П. **Заказчик** _____ **руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО" Малахов М.С.**

М.П. **Подрядчик** _____ **директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев М.К.**

А К Т №2 от 28.12.2020 г.

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ

Западно-Казахстанская область, п.Казталовка, Казталовский район

Подрядчик: **ТОО "Жайык Сити"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО"**

Объект: **Строительство тротуаров в п.Жалпактал Казталовского района ЗКО**

Договор №: **Договор №67 от 22.07.2020 г.**

Выполнено за месяц: **декабрь 2020 года** **37 464 891,97** **тенге**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ТРОТУАРЫ ПО УЛИЦЕ САУЛЕТ										
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 584,4 м2										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	37,255		1107,66	990,15	41266	36888	–	12698	58281
		НР - 108%; СП - 8%				117,50	198,09	4378	7380		4317	
2	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	501,6		1798,38	118,60	902067	59492	732266	138064	1123342
		НР - 108%; СП - 8%				219,92	34,94	110309	17528		83211	
3	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	501,6		-270,00	-8,52	-135431	-4276	-126252	-6488	-153272
		НР - 108%; СП - 8%				-9,77	-2,20	-4903	-1105		-11353	
4	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	501,6		2031,71	118,60	1019107	59492	849306	138064	1249745
		НР - 108%; СП - 8%				219,92	34,94	110309	17528		92574	
5	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=7	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	501,6		-1085,80	-29,83	-544636	-14965	-512512	-22707	-612731
		НР - 108%; СП - 8%				-34,21	-7,71	-17159	-3866		-45387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,22	1107,66	990,15	32366	28932	–	9959	45711
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	3433	5788		3386	
7	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие цементно- песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,532	3405,74	864,34	59709	15154	260	47081	115334
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	44295	5791		8543	
8	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементно-песчаной смесью	м2 тротуара	584,4	358,08	33,87	209260	19794	1321	211225	454124
		НР - 108%; СП - 8%			321,95	12,72	188145	7434		33639	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ 959 м									
9	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,027	7354071,12	–	198560	–	194284	3250	217955
		НР - 76%; СП - 8%			158375,00	–	4276	–		16145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1782268	200511	1138673	531146	2498489
							443084	56479	–	185075	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1782268				
	Материалы		Тенге				1138673				
	Всего заработная плата		Тенге					499563			
		Накладные расходы	Тенге				531147				
		Сметная прибыль	Тенге				185073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2498489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
		Сметная заработная плата	Тенге					499563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2498489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
		Сметная заработная плата	Тенге					499563			
		РАЗДЕЛ 2.ТРОТУАРЫ ПО УЛИЦЕ БЕЙБИТШТЛИК									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 720 м2									
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,9	1107,66	990,15	50841	45448	–	15645	71805
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	5393	9092		5319	
11	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	618	1798,38	118,60	1111398	73297	902194	170103	1384022
		НР - 108%; СП - 8%			219,92	34,94	135907	21596		102520	
12	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	618	-270,00	-8,52	-166859	-5268	-155551	-7993	-188840
		НР - 108%; СП - 8%			-9,77	-2,20	-6040	-1361		-13988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	618	2031,71	118,60	1255599	73297	1046395	170103	1539758
		НР - 108%; СП - 8%			219,92	34,94	135907	21596		114056	
14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	618	-1085,80	-29,83	-671023	-18437	-631445	-27976	-754920
		НР - 108%; СП - 8%			-34,21	-7,71	-21141	-4763		-55920	
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36	1107,66	990,15	39876	35645	–	12270	56318
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	4230	7131		4172	
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	42,7915	4959,00	–	212203	–	212203	–	229179
		СП - 8%			–	–	–	–		16976	
17	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие цементно- песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21,6	3405,74	864,34	73564	18670	321	58005	142095
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	54573	7134		10526	
18	2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	4,32	28720,00	–	124070	–	124070	–	133996
		СП - 8%			–	–	–	–		9926	
19	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	21,96	4592,00	–	100840	–	100840	–	108908
		СП - 8%			–	–	–	–		8067	
20	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементно-песчаной смесью	м2 тротуара	720	358,08	33,87	257816	24386	1630	260236	559496
		НР - 108%; СП - 8%			321,95	12,72	231800	9159		41444	
21	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	720	6421,00	–	4623120	–	4623120	–	4992970
		СП - 8%			–	–	–	–		369850	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ 1206 м									
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1206	2317,33	27,51	2794703	33175	1999710	835827	3920972
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	761818	12096		290442	
23	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,296	45953,00	–	886709	–	886709	–	957646
		СП - 8%			–	–	–	–		70937	
24	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0342	7354071,12	–	251509	–	246093	4116	276076
		НР - 76%; СП - 8%			158375,00	–	5416	–		20450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10944367	280213	9356289	1490336	13429481
							1307865	81680	–	994777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10944367				
	Материалы		Тенге				3409345				
	Всего заработная плата		Тенге					1389546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124070				
	Местные материалы		Тенге				5822872				
		Накладные расходы	Тенге				1490337				
		Сметная прибыль	Тенге				994776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13429480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1532
		Сметная заработная плата	Тенге					1389546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13429480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1532
		Сметная заработная плата	Тенге					1389546			
		РАЗДЕЛ 3.ТРОТУАРЫ ПО УЛИЦЕ КАРАОЗЕН									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 926,4 м2									
25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	59,06	1107,66	990,15	65418	58478	–	20130	92392
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	6940	11699		6844	
26	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	72,0532	4959,00	–	357312	–	357312	–	385897
		СП - 8%			–	–	–	–		28585	
27	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	795,2	1798,38	118,60	1430071	94314	1160881	218877	1780864
		НР - 108%; СП - 8%			219,92	34,94	174876	27788		131916	
28	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	795,2	-270,00	-8,52	-214702	-6778	-200152	-10285	-242987
		НР - 108%; СП - 8%			-9,77	-2,20	-7772	-1751		-17999	
29	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	795,2	2031,71	118,60	1615618	94314	1346428	218877	1981255
		НР - 108%; СП - 8%			219,92	34,94	174876	27788		146760	
30	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=7	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	795,2	-1085,80	-29,83	-863427	-23724	-812500	-35998	-971379
		НР - 108%; СП - 8%			-34,21	-7,71	-27203	-6129		-71954	
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	46,32	1107,66	990,15	51307	45864	–	15788	72462
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	5443	9176		5368	
32	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	56,5104	4959,00	–	280235	–	280235	–	302654
		СП - 8%			–	–	–	–		22419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие цементно- песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	27,792	3405,74	864,34	94652	24022	412	74634	182829
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	70218	9180		13543	
34	2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	5,5584	28720,00	–	159637	–	159637	–	172408
		СП - 8%			–	–	–	–		12771	
35	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	28,2552	4592,00	–	129748	–	129748	–	140128
		СП - 8%			–	–	–	–		10380	
36	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементно-песчаной смесью	м2 тротуара	926,4	358,08	33,87	331723	31377	2096	334837	719885
		НР - 108%; СП - 8%			321,95	12,72	298250	11785		53325	
37	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	926,4	6421,00	–	5948414	–	5948414	–	6424288
		СП - 8%			–	–	–	–		475873	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ 1545 м									
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1545	2317,33	27,51	3580279	42500	2561818	1070773	5023136
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	975961	15496		372084	
39	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	24,72	45953,00	–	1135958	–	1135958	–	1226835
		СП - 8%			–	–	–	–		90877	
40	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0468	7354071,12	–	344171	–	336759	5633	377788
		НР - 76%; СП - 8%			158375,00	–	7412	–		27984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14446414	360366	12407046	1913266	17668455
							1679001	105030	–	1308776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14446414				
	Материалы		Тенге				4395742				
	Всего заработная плата		Тенге					1784031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159637				
	Местные материалы		Тенге				7851667				
		Накладные расходы	Тенге				1913266				
		Сметная прибыль	Тенге				1308774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17668454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1967
		Сметная заработная плата	Тенге					1784031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17668454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1967
		Сметная заработная плата	Тенге					1784031			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33596420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3429950				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					841090			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					243189			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22902008		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**3934748**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2488628**	
		Итого	Тенге								33596420,27
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								436753,46
		Всего	Тенге								34033173,73
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге								673856,84
		Всего	Тенге								34707030,57
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								694140,61
		Всего	Тенге								35401171,18
		Повышающий коэффициент 1,0498961	Тенге								37167551,56
		Понижающий коэффициент к= 0,9	Тенге								33450796,40
		Итого с понижающим коэфициентом	Тенге								33450796,40
		НДС,12%	Тенге								4014095,57
		ВСЕГО	Тенге								37464891,97

Заказчик
руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО" Малахов М.С.

"_____" _____ 2020 г.

Подрядчик
директор ТОО "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К.

"_____" _____ 2020 г.

Технический надзор
эксперт ТОО "Курылысмаркетинг"
Жолдыкараев Д.К.

"_____" _____ 2020 г.