Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО "

Подрядчик: ТОО "Жайык сити"

50

Наименование стройки: Строительство тротуаров в п.Жалпактал Казталовского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за сентябрь 2020 ГОДА

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№67	29.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за сентябрь 2020 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту:Строительство тротуаров в п.Жалпактал Казталовского района ЗКО	**10 572 100,000**	**10 572 100,000**	**9 439 375,000**	**9 439 375,000**				**1 132 725,000**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Малахов М.С.**

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ **Молдагалиев М.**

А К Т№1

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ
Западно-Казахстанская область, п.Казталовка, Казталовский район

Генподрядчик: **ТОО "Жайык сити"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО "**

Объект: **Строительство тротуаров в п.Жалпактал Казталовского района ЗКО**

Договор №: **Договор №67 от 22.07.2020 г.**

Выполнено за месяц: **21 СЕНТЯБРЯ 2020 года** **10 572 100,0** **тенге**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1.ТРОТУАРЫ ПО УЛИЦЕ САУЛЕТ										
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Снятие плодородного слоя земли мехнизированным способом при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**157,83**	**43,88**	**43,88**	**6926**	**6926**	**–**	**1720**	**9338**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**15,13**	**–**	**2389**		**692**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,82							
1.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,815045		3816,00		6926,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,815045		1316,00		2388,60			
2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение бульдозерами плодородного слоя земли при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**157,83**	**37,55**	**37,55**	**5926**	**5926**	**–**	**1472**	**7990**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**12,95**	**–**	**2044**		**592**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,55							
2.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,553047		3816,00		5926,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	1,553047		1316,00		2043,81			
3	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**526,1**	**1,34**	**1,34**	**703**	**703**	**–**	**174**	**947**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**0,46**	**–**	**242**		**70**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,1841							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,184135		3816,00		703,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,184135		1316,00		242,32			
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**164,64**		**248,68**	**240,04**	**40943**	**39520**	**42**	**8001**	**52859**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,39**	**59,11**	**1381**	**9731**		**3915**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,013	2,14	645,23		1381,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	6,19							
4.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	1,547616		4179,00		6467,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,547616		1572,00		2432,85			
4.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	4,642848		7119,00		33052,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	4,642848		1572,00		7298,56			
4.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,006586	6427,00				42,00		
5	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**272,916**		**251,00**	**--**	**68502**	**--**		**--**	**73982**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5480**	
6	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**185,44**		**37,55**	**37,55**	**6963**	**6963**	**--**	**1729**	**9388**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,95**	**--**	**2401**		**695**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,82							
6.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,82473		3816,00		6963,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	1,82473		1316,00		2401,34			
7	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**185,44**		**34,76**	**34,76**	**6447**	**6447**	**--**	**1601**	**8691**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,99**	**--**	**2223**		**644**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0091	1,69							
7.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	1,689358		3816,00		6447,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	1,689358		1316,00		2223,20			
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**185,44**		**132,84**	**63,18**	**24635**	**11717**	**--**	**13160**	**40818**
		НР - 72%; СП - 8%				**69,66**	**28,90**	**12918**	**5359**		**3024**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	20,03	645,01		12918,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	4,87							
8.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,8678		2351,00		11444,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	4,8678		1101,00		5359,45			
8.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	19,4712		14,00		273,00			
9	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**185,44**		**84,02**	**66,25**	**15580**	**12285**	**1836**	**2844**	**19898**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,87**	**13,43**	**1459**	**2491**		**1474**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	2,26	644,90		1459,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	2,26							
9.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	2,262368		5430,00		12285,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,262368		1101,00		2490,87			
9.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	18,544	99,00				1836,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**176624**	**90486**	**1878**	**30701**	**223911**
								15757	**26881**	**--**	**16586**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**176624**				
	Материалы		Тенге					**1878**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						42638			
	Транспортные расходы		Тенге					68502				
		Накладные расходы	Тенге					30700				
		Сметная прибыль	Тенге					16586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					223910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						42638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					223910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						42638			
		РАЗДЕЛ 2.ТРОТУАРЫ ПО УЛИЦЕ БЕЙБИТШТЛИК										
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										
10	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Снятие плодородного слоя земли мехнизированным способом при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**215,96**		**43,88**	**43,88**	**9477**	**9477**	**--**	**2353**	**12777**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,13**	**--**	**3268**		**946**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,48							
10.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,48354		3816,00		9477,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	2,48354		1316,00		3268,34			
11	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение бульдозерами плодородного слоя земли при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**215,96**		**37,55**	**37,55**	**8109**	**8109**	**--**	**2014**	**10933**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,95**	**--**	**2797**		**810**	
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,13							
11.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	2,125046		3816,00		8109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	2,125046		1316,00		2796,56			
12	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**398,8**		**1,34**	**1,34**	**533**	**533**	**--**	**132**	**718**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,46**	**--**	**184**		**53**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1396							
12.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,13958		3816,00		533,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,13958		1316,00		183,69			
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
13	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**120,65**		**248,68**	**240,04**	**30003**	**28961**	**30**	**5863**	**38736**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,39**	**59,11**	**1012**	**7131**		**2869**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,013	1,57	645,22		1012,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	4,54							
13.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	1,13411		4179,00		4739,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,13411		1572,00		1782,82			
13.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	3,40233		7119,00		24221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	3,40233		1572,00		5348,46			
13.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,004826	6427,00				31,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	Тенге за 1 тонну	229,235		251,00	–	57538	–		–	62141
		СП - 8%				–	–	–	–		4603	
15	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	120,65		37,55	37,55	4530	4530	–	1125	6108
		НР - 12%, СП - 8%				–	12,95	–	1562		452	
15.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,19							
15.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,187196		3816,00		4530,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	1,187196		1316,00		1562,35			
16	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	120,65		34,76	34,76	4194	4194	–	1041	5655
		НР - 12%, СП - 8%				–	11,99	–	1446		419	
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0091	1,1							
16.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	1,099121		3816,00		4194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	1,099121		1316,00		1446,44			
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	120,65		132,84	63,18	16028	7623	–	8562	26557
		НР - 12%, СП - 8%				69,66	28,90	8404	3487		1967	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	13,03	644,96		8404,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	3,17							
17.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,167063		2351,00		7446,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,167063		1101,00		3486,94			
17.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	12,66825		14,00		177,00			
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	120,65		84,02	66,25	10136	7993	1194	1850	12946
		НР - 12%, СП - 8%				7,87	13,43	949	1621		959	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	1,47	644,73		949,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	1,47							
18.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	1,47193		5430,00		7993,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,47193		1101,00		1620,59			
18.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	12,065	99,00				1194,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					140549	71420	1224	22940	176571
								10366	21496	–	13078	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					140549				
	Материалы		Тенге					1225				
	Всего заработная плата		Тенге						31862			
	Транспортные расходы		Тенге					57538				
		Накладные расходы	Тенге					22940				
		Сметная прибыль	Тенге					13079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					176568				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						31862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					176568				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						31862			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ТРОТУАРЫ ПО УЛИЦЕ КАРАОЗЕН										
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										
19	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Снятие плодородного слоя земли мехнизированным способом при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**277,8**		**43,88**	**43,88**	**12191**	**12191**	**–**	**3027**	**16435**
		НР - 72%, СП - 8%				**–**	**15,13**	**–**	**4204**		**1217**	
19.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,19							
19.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	3,1947		3816,00		12191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,1947		1316,00		4204,23			
20	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение бульдозерами плодородного слоя земли при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**277,8**		**37,55**	**37,55**	**10431**	**10431**	**–**	**2590**	**14063**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**12,95**	**–**	**3597**		**1042**	
20.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,73							
20.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	2,733552		3816,00		10431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	2,733552		1316,00		3597,35			
21	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**926**		**1,34**	**1,34**	**1237**	**1237**	**–**	**307**	**1667**
		НР - 72%, СП - 8%				**–**	**0,46**	**–**	**427**		**124**	
21.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,3241							
21.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,3241		3816,00		1237,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,3241		1316,00		426,52			
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
22	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**141,4**		**248,68**	**240,04**	**35163**	**33941**	**36**	**6871**	**45397**
		НР - 72%, СП - 8%				**8,39**	**59,11**	**1186**	**8358**		**3363**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,013	1,84	645,20		1186,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	5,32							
22.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	1,32916		4179,00		5555,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,32916		1572,00		2089,44			
22.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	3,98748		7119,00		28387,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	3,98748		1572,00		6268,32			
22.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,005656	6427,00				36,00		
23	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**268,66**		**251,00**	**–**	**67434**	**–**		**–**	**72828**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5395**	
24	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**141,4**		**37,55**	**37,55**	**5309**	**5309**	**–**	**1318**	**7158**
		НР - 72%, СП - 8%				**–**	**12,95**	**–**	**1831**		**530**	
24.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,39							
24.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,391376		3816,00		5309,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	1,391376		1316,00		1831,05			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**141,4**		**34,76**	**34,76**	**4916**	**4916**	--	**1221**	**6627**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**11,99**	--	**1695**		**491**	
25.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0091	1,29							
25.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	1,288154		3816,00		4916,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	1,288154		1316,00		1695,21			
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**141,4**		**132,84**	**63,18**	**18784**	**8934**	--	**10034**	**31124**
		НР - 72%, СП - 8%				**69,66**	**28,90**	**9850**	**4087**		**2305**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	15,27	645,00		9850,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	3,71							
26.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,71175		2351,00		8726,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,71175		1101,00		4086,64			
26.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14,847		14,00		208,00			
27	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**141,4**		**84,02**	**66,25**	**11880**	**9367**	**1400**	**2169**	**15172**
		НР - 72%, СП - 8%				**7,87**	**13,43**	**1113**	**1899**		**1124**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	1,73	645,19		1113,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	1,73							
27.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	1,72508		5430,00		9367,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,72508		1101,00		1899,31			
27.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	14,14	99,00				1400,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**167345**	**86327**	**1436**	**27537**	**210471**
								12148	**26098**	--	**15591**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**167345**				
	Материалы		Тенге					**1436**				
	Всего заработная плата		Тенге						**38246**			
	Транспортные расходы		Тенге					**67434**				
		Накладные расходы	Тенге					**27537**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15591**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**210473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						**38246**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**210473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						**38246**			

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1.ТРОТУАРЫ ПО УЛИЦЕ САУЛЕТ

ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 584,4 м2

2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**45,4511**	**4959,00**	--	**225392**	--	**225392**	--	**243423**
		СП - 8%			--	--	--	--		**18031**	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**35,6484**	**4959,00**	--	**176780**	--	**176780**	--	**190923**
		СП - 8%			--	--	--	--		**14142**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	**Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96**	т	3,5064		28720,00	–	100704	–	100704	–	108760
		СП - 8%				–	–	–	–		8056	
11	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	м3	17,8242		4592,00	–	81849	–	81849	–	88397
		СП - 8%				–	–	–	–		6548	
13	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	584,4		6421,00	–	3752432	–	3752432	–	4052627
		СП - 8%				–	–	–	–		300195	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ 959 м										
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	959		2317,33	27,51	2222322	26380	1590151	664642	3117921
		НР - 108%; СП - 8%				631,69	10,03	605791	9618		230957	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	669,38	905,00		605791,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	6,23							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	5,8499		4347,00		25430,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	5,8499		1572,00		9196,04			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,3836		2478,00		951,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,3836		1101,00		422,34			
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	56,581	27338,00				1546811,00		
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,5754	16607,00				9556,00		
	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,6303	18899,00				30811,00		
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	9,59	310,00				2973,00		
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	15,344		45953,00	–	705103	–	705103	–	761511
		СП - 8%				–	–	–	–		56408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7264582	26380	6632411	664642	8563562
								605791	9618	–	634337	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7264582				
	Материалы		Тенге					1590151				
	Всего заработная плата		Тенге						615409			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					100704				
	Местные материалы		Тенге					4941556				
		Накладные расходы	Тенге					664642				
		Сметная прибыль	Тенге					634338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8563562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									676
		Сметная заработная плата	Тенге						615409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8563562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									676
		Сметная заработная плата	Тенге						615409			
		РАЗДЕЛ 2.ТРОТУАРЫ ПО УЛИЦЕ БЕЙБИТШТЛИК										
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 720 м2										
35	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	55,998		4959,00	–	277694	–	277694	–	299910
		СП - 8%				–	–	–	–		22216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,1285	4959,00	–	5596	–	5596	–	6044
		СП - 8%			–	–	–	–		448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				283290	–	283290	–	305954
							–	–	–	22664	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				283290				
	Местные материалы		Тенге				283290				
		Сметная прибыль	Тенге				22663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				305954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				305954				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9480468,1**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				644062				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					274613			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84094			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6920239		
		- Перевозка грузов	Тенге				193474				
		- Накладные расходы	Тенге							745820	9 480 468,1
		- Сметная прибыль	Тенге							702256	
		Итого	Тенге								9480468,1
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								123246,1
		Всего	Тенге								9603714,2
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге								190153,5
		Всего	Тенге								9793867,7
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								195877,4
		Всего	Тенге								9989745,1
		Повышающий коэффициент 1,0498961	Тенге								10488194,4
		Понижающий коэффициент к= 0,9	Тенге								9439375,0
		Итого с понижающим коэфициентом	Тенге								9439375,0
		НДС,12%	Тенге								1132725,0
		ВСЕГО	Тенге								10572100,0

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Малахов М.С.**

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ **Молдагалиев М.**

Технический надзор: ТОО "Құрылысмаркетинг"

Эксперт _____ **Искакова З.**