Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Жана-Кала Павлодарского района Павлодарской области", с. Жана-Кала, Павлодарский район, Павлодарская область, Республика Казахстан

СПРАВКА № 1 от 30.09.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь-сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			10.03.20				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь-сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) № 1 от 30.09.2020 года		4 609 868,75							553 184,25	5 163 053,00
Итого по акту:	**5 163 053,00**	**4 609 868,75**							**553 184,25**	**5 163 053,00**
Всего к оплате	**5 163 053,00**									**5 163 053,00**

Место печати(при наличии)
Заказчик:
Директор ТОО фирма "Ау-Су Мелиорация" Левченко В. И. , БИН 990940001133
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати(при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "ИНЭК Казахстан" Серикпаева Д. К. , БИН 050540011309
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4, 8(7182)503385

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Жана-Кала Павлодарского района Павлодарской области", с. Жана-Кала, Павлодарский район, Павлодарская область, Республика Казахстан

(наименование, адрес)

Договор подряда от 10.03.2020 года

Акт выполненных работ № 1 от 30.09.2020 года

за июнь-сентябрь месяцы 2020 года на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	779,71	25,57	25,57	19941	19941	–	5335	27298	
						–	9,5	–	7410	–	2022		
2	2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	332,36	118,47	112,52	39375	37396	–	7752	50897	
						5,95	26,44	1979	8787	–	3770		
3	3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	209,8	149,45	141,93	31355	29777	–	6174	40531	
						7,52	33,35	1578	6997	–	3002		
4	4	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	314,7	189,66	180,17	59685	56700	–	11742	77141	
						9,49	42,34	2985	13323	–	5714		
5	5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	33,9	2425,43	–	82222	–	–	59200	152736	

					2425,43	–	82222	–	–	11314	
6	6 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	11,3	2910,53	–	32889	–	–	23680	61095
					2910,53	–	32889	–	–	4526	
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	109,4	715,08	–	78230	–	–	56326	145320
					715,08	–	78230	–	–	10764	
8	8 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	747,4	17,67	17,67	13207	13207	–	3534	18080
					–	6,57	–	4908	–	1339	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1323,6	148,58	72	196655	95304	–	103242	323889
					76,57	31,76	101351	42041	–	23992	
	Раздел 2 Открытый водоотлив										
10	10 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	483,9	1092,52	1092,52	528670	528670	–	253097	844308
					–	726,44	–	351524	–	62541	
11	11 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,9	2425,38	–	9459	–	–	6810	17571
					2425,38	–	9459	–	–	1302	
12	12 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри зумпфа НР = 99 %	м3 основания	1,956	1171,27	223,93	2291	438	–	1954	4585
					947,34	61,86	1853	121	–	340	
13	13 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,195	479779,49	106800	93557	20826	2917	76377	183529
					358020,51	37610,26	69814	7334	–	13595	

14	14 1110-0102-0601	Креплениен досками стенок зумфов НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,6	389,17	14,55	6071	227	–	5355	12340
					374,62	6,79	5844	106	–	914	
15	15 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	18,8	2910,53	–	54718	–	–	39397	101644
					2910,53	–	54718	–	–	7529	
16	16 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	94	389,17	14,55	36582	1368	–	32266	74356
					374,62	6,78	35214	637	–	5508	
17	17 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри водоотводной канавы НР = 99 %	м3 основания	9,4	1171,6	224,04	11013	2106	–	9392	22037
					947,55	61,7	8907	580	–	1632	
18	18 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,195	278892,31	64082,05	54384	12496	–	45824	108225
					214810,26	22558,97	41888	4399	–	8017	
19	19 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,026	756153,85	230307,69	19660	5988	1261	14189	36557
					477346,15	73884,62	12411	1921	–	2708	
20	20 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,026	424615,38	138192,31	11040	3593	–	8515	21119
					286423,08	44384,62	7447	1154	–	1564	
	Раздел 3 Трубопроводы										
21	21 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,344	271691,86	71918,6	93462	24740	224	74327	181212
					199122,09	19127,91	68498	6580	–	13423	

22	22 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	512,83	29	3077	174	127	2748	6291
					462,67	–	2776	–	–	466	
23	23 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,587	328545,14	102935,26	192856	60423	1359	145842	365794
					223294,72	27667,8	131074	16241	–	27096	
24	24 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	67	986,79	57,96	66115	3883	4103	57548	133556
					867,6	–	58129	–	–	9893	

Раздел 4 Колодцы д 1500 мм= 13 шт, д 2000 мм=49 шт

25	25 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,615	41859,74	8953,05	779219	166661	314738	357955	1228148
					15998,93	3424,71	297820	63751	–	90974	

Итого	**4 238 259**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 107 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 083 918
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	537 814
- материалы, изделия и конструкции, тенге	324 729
- накладные расходы, тенге	1 408 581
в т.ч. зарплата, тенге	126 773
- сметная прибыль (8 %), тенге	313 945
Всего	**4 238 259**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	122 910
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	158 310
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**90 390**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 609 868,75**
НДС (12 %)	553 184,25
Итого	**5 163 053,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер
Директор _____ **Серикпаева Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер
Директор _____ **Левченко В. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)