Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 22

за сентябрь 2020 года

на Общестроительные работы №2-1-1, Кор.смета №3 - Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /2-1-1/				
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОДВАЛА (АР-)				
1	1	12-050101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	4,000	5267,09	21068
			Накладные расходы			*926,00*	*3704*
			Сметная прибыль			*390,15*	*1561*
2	2	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1,000	521,92	522
			Накладные расходы			*126,98*	*127*
			Сметная прибыль			*38,66*	*39*
3	3	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,022	79234,11	1743
			Накладные расходы			*2549,36*	*56*
			Сметная прибыль			*5869,19*	*129*
			Раздел: ОКНА (АР-48)				
4	24	21-080102-1603 РСНБ РК 2015	Москитная сетка	м2	392,918	1064,58	418292
			Накладные расходы			*34,25*	*13459*
			Сметная прибыль			*78,86*	*30985*
5	25	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	269,900	1384,44	373661

			Накладные расходы			*157,71*	*42566*
			Сметная прибыль			*102,55*	*27679*
6	26	21-090205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	269,900	2484,18	670481
			Накладные расходы			*79,93*	*21573*
			Сметная прибыль			*184,01*	*49665*
7	27	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	258,000	66,28	17101
			Накладные расходы			*2,13*	*550*
			Сметная прибыль			*4,91*	*1267*
8	28	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами	м откоса	777,500	2674,70	2079578
			Накладные расходы			*262,10*	*203781*
			Сметная прибыль			*198,13*	*154043*
9	29	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	228,500	584,94	133659
			Накладные расходы			*218,11*	*49838*
			Сметная прибыль			*43,33*	*9901*
10	30	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (IzOvEr-OL-E)	м3	11,768	25164,66	296125
			Накладные расходы			*809,67*	*9528*
			Сметная прибыль			*1864,05*	*21935*
11	31	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство	м	166,200	932,18	154928
			Накладные расходы			*221,84*	*36870*
			Сметная прибыль			*69,05*	*11476*
12	32	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	49,860	3084,99	153817
			Накладные расходы			*99,26*	*4949*
			Сметная прибыль			*228,52*	*11394*
			Раздел: ДВЕРИ (АР-)				
13	34	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	128,730	2045,20	263278
			Накладные расходы			*601,13*	*77384*
			Сметная прибыль			*151,50*	*19502*
14	35	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,340	9366,09	78113
			Накладные расходы			*301,35*	*2513*
			Сметная прибыль			*693,78*	*5786*
15	36	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	112,500	8833,71	993793
			Накладные расходы			*284,23*	*31975*
			Сметная прибыль			*654,35*	*73614*
16	37	21-090102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,890	7800,78	61548
			Накладные расходы			*250,99*	*1980*
			Сметная прибыль			*577,84*	*4559*
			...ой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	68,000	4328,96	294369

			Накладные расходы			*139,28*	*9471*
			Сметная прибыль			*320,66*	*21805*
18	39	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	142,000	479,29	68060
			Накладные расходы			*15,42*	*2190*
			Сметная прибыль			*35,50*	*5041*
19	40	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	7,980	2644,96	21107
			Накладные расходы			*523,03*	*4174*
			Сметная прибыль			*195,92*	*1563*
20	41	21-090202-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,990	23326,23	93072
			Накладные расходы			*750,52*	*2995*
			Сметная прибыль			*1727,87*	*6894*
21	42	21-090202-1401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,990	27506,29	109750
			Накладные расходы			*885,02*	*3531*
			Сметная прибыль			*2037,50*	*8130*
22	43	21-090404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2,000	3123,17	6246
			Накладные расходы			*100,49*	*201*
			Сметная прибыль			*231,35*	*463*
23	44	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	14,280	2960,68	42279
			Накладные расходы			*1020,88*	*14578*
			Сметная прибыль			*219,31*	*3132*
24	45	21-090402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,450	22584,21	213421
			Накладные расходы			*726,65*	*6867*
			Сметная прибыль			*1672,90*	*15809*
25	46	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,730	39198,98	107013
			Накладные расходы			*1261,23*	*3443*
			Сметная прибыль			*2903,63*	*7927*
26	47	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,100	36196,56	76013
			Накладные расходы			*1164,63*	*2446*
			Сметная прибыль			*2681,23*	*5631*
27	48	21-090404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1,000	6544,69	6545
			Накладные расходы			*210,58*	*211*
			Сметная прибыль			*484,79*	*485*
28	49	21-090404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1,000	8022,39	8022
			Накладные расходы			*258,12*	*258*
			Сметная прибыль			*594,25*	*594*

29	50	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемо	110,800	3729,92	413275
			Накладные расходы			*1057,95*	*117221*
			Сметная прибыль			*276,29*	*30613*
30	51	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемо	110,800	1827,72	202512
			Накладные расходы			*317,53*	*35183*
			Сметная прибыль			*135,39*	*15001*
31	52	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	110,800	451,03	49974
			Накладные расходы			*130,56*	*14466*
			Сметная прибыль			*33,41*	*3702*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР-51)				
32	59	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемо	325,450	1461,09	475512
			Накладные расходы			*246,15*	*80109*
			Сметная прибыль			*108,23*	*35223*
33	60	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1616,280	451,03	728992
			Накладные расходы			*130,56*	*211018*
			Сметная прибыль			*33,41*	*53999*
34	61	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	110,270	694,55	76588
			Накладные расходы			*179,50*	*19793*
			Сметная прибыль			*51,45*	*5673*
35	69	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемо	443,860	1461,09	648520
			Накладные расходы			*246,15*	*109255*
			Сметная прибыль			*108,23*	*48039*
36	70	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1336,650	451,03	602870
			Накладные расходы			*130,56*	*174510*
			Сметная прибыль			*33,41*	*44657*
37	71	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	329,310	694,55	228721
			Накладные расходы			*179,50*	*59111*
			Сметная прибыль			*51,45*	*16942*
38	79	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	23,640	694,55	16419
			Накладные расходы			*179,50*	*4243*
			Сметная прибыль			*51,45*	*1216*
			Раздел: ПОЛЫ (АР-50)				
39	101	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1833,010	3130,53	5738288
			Накладные расходы			*302,59*	*554655*
			Сметная прибыль			*231,89*	*425058*
40	102	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	0,900	4883,12	4395

			Накладные расходы			*748,84*	*674*
			Сметная прибыль			*361,71*	*326*
41	106	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1348,000	362,05	488039
			Накладные расходы			*66,24*	*89293*
			Сметная прибыль			*26,82*	*36151*
42	107	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	125,000	689,35	86169
			Накладные расходы			*161,69*	*20212*
			Сметная прибыль			*51,06*	*6383*
43	108	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса бетонные (бетон класса В12,5). Устройство	м плинтусов	133,000	211,46	28124
			Накладные расходы			*69,07*	*9186*
			Сметная прибыль			*15,66*	*2083*
44	109	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	165,460	1010,26	167158
			Накладные расходы			*269,56*	*44602*
			Сметная прибыль			*74,83*	*12382*
			ЭСТРАДА (АР-43,44)				
45	112	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,433	84961,21	36805
			Накладные расходы			*14432,87*	*6252*
			Сметная прибыль			*6293,42*	*2726*
46	113	11-100114-0507 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	18,400	3070,58	56499
			Накладные расходы			*272,31*	*5010*
			Сметная прибыль			*227,45*	*4185*
47	114	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,400	373,30	6869
			Накладные расходы			*48,20*	*887*
			Сметная прибыль			*27,65*	*509*
48	115	11-100109-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы с подшивкой досками. Устройство обшивки	м2 горизонтальной	0,300	15705,43	4712
			Накладные расходы			*3418,45*	*1026*
			Сметная прибыль			*1163,37*	*349*
49	116	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,360	373,30	134
			Накладные расходы			*48,20*	*17*
			Сметная прибыль			*27,65*	*10*
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-8 А-Ж (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ) (АР-65)				
50	173	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6,000	24577,83	147467
			Накладные расходы			*4107,35*	*24644*
			Сметная прибыль			*1820,58*	*10923*
51	174	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,980	8141,58	40545
			Накладные расходы			*261,96*	*1305*
			Сметная прибыль			*603,08*	*3003*

52	175	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6,000	881,05	5286
			Накладные расходы			*28,35*	*170*
			Сметная прибыль			*65,26*	*392*
53	176	24-040201-0648 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	100 шт.	0,120	3808,38	457
			Накладные расходы			*122,53*	*15*
			Сметная прибыль			*282,10*	*34*
54	177	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24,000	479,29	11503
			Накладные расходы			*15,42*	*370*
			Сметная прибыль			*35,50*	*852*
55	184	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	285,000	1547,84	441134
			Накладные расходы			*82,58*	*23535*
			Сметная прибыль			*114,65*	*32677*
56	185	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	85,500	122,37	10463
			Накладные расходы			*21,84*	*1868*
			Сметная прибыль			*9,06*	*775*
57	186	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	85,500	165,84	14179
			Накладные расходы			*26,89*	*2299*
			Сметная прибыль			*12,28*	*1050*
58	187	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,103	88330,27	9107
			Накладные расходы			*23601,18*	*2433*
			Сметная прибыль			*6542,98*	*675*
59	188	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,103	335610,99	34601
			Накладные расходы			*10798,29*	*1113*
			Сметная прибыль			*24860,07*	*2563*
60	189	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	14,700	122,37	1799
			Накладные расходы			*21,84*	*321*
			Сметная прибыль			*9,06*	*133*
61	190	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	14,700	165,84	2438
			Накладные расходы			*26,89*	*395*
			Сметная прибыль			*12,28*	*181*
			Раздел: СТРЕМЯНКА СТ-1-2ШТ				
62	191	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,448	88330,27	39563
			Накладные расходы			*23601,18*	*10571*
			Сметная прибыль			*6542,98*	*2931*
63	192	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,448	335610,99	150320
			Накладные расходы			*10798,29*	*4837*

64	193	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,300	101,73	1251
			Накладные расходы			*20,70*	*255*
			Сметная прибыль			*7,54*	*93*
65	194	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	12,300	165,84	2040
			Накладные расходы			*26,89*	*331*
			Сметная прибыль			*12,28*	*151*
66	195	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (бетон класса В7,5)	м3 заделки	0,100	139972,59	13997
			Накладные расходы			*32150,19*	*3215*
			Сметная прибыль			*10368,34*	*1037*
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СТОЯК-2 ШТ				
67	209	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Обжимное кольцо. Установка	кг изделия	2,360	352,19	831
			Накладные расходы			*37,41*	*88*
			Сметная прибыль			*26,09*	*62*
68	210	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,079	40145,97	3151
			Накладные расходы			*10556,89*	*829*
			Сметная прибыль			*2973,78*	*233*
69	211	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0,097	20998,77	2044
			Накладные расходы			*675,64*	*66*
			Сметная прибыль			*1555,46*	*151*
70	212	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к канализационным стоякам	м	0,628	199,46	125
			Накладные расходы			*71,63*	*45*
			Сметная прибыль			*14,77*	*9*
71	213	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,388	2199,20	854
			Накладные расходы			*70,76*	*27*
			Сметная прибыль			*162,90*	*63*
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 3-4 Д-Ж (СПОРТЗАЛ) (АР-79,80,81)				
72	230	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	17,040	1803,27	30728
			Накладные расходы			*284,29*	*4844*
			Сметная прибыль			*133,58*	*2276*
73	231	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	40,950	3084,99	126330
			Накладные расходы			*99,26*	*4065*
			Сметная прибыль			*228,52*	*9358*
74	236	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов (дополнительные полосы ТПП). Устройство в два слоя	м2 кровли	15,239	1252,92	19094
			Накладные расходы			*110,65*	*1686*
			Сметная прибыль			*92,81*	*1414*

			Накладные расходы			*7594,03*	*744*
			Сметная прибыль			*17483,16*	*1713*
76	238	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (с полимерным покрытием). Устройство	м2 покрытия	75,000	1500,00	112500
			Накладные расходы			*525,24*	*39393*
			Сметная прибыль			*111,11*	*8333*
77	239	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	78,750	3084,99	242943
			Накладные расходы			*99,26*	*7817*
			Сметная прибыль			*228,52*	*17996*
			Раздел: ВХОДНАЯ ГРУППА				
78	253	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	34,000	165,84	5638
			Накладные расходы			*26,89*	*914*
			Сметная прибыль			*12,28*	*418*
79	254	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	12,900	4239,36	54688
			Накладные расходы			*220,12*	*2840*
			Сметная прибыль			*314,03*	*4051*
80	255	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12,900	256,44	3308
			Накладные расходы			*24,23*	*313*
			Сметная прибыль			*19,00*	*245*
81	256	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12,900	988,56	12752
			Накладные расходы			*326,40*	*4211*
			Сметная прибыль			*73,23*	*945*
82	257	21-100104-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,835	3312,56	49142
			Накладные расходы			*106,58*	*1581*
			Сметная прибыль			*245,37*	*3640*
83	258	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	3,400	765,46	2603
			Накладные расходы			*235,38*	*800*
			Сметная прибыль			*56,70*	*193*
84	259	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,502	3084,99	10804
			Накладные расходы			*99,26*	*348*
			Сметная прибыль			*228,52*	*800*
85	260	11-100107-0612 РСНБ РК 2015	Фронтон. Обивка металлосайдингом по дереву с одной стороны	м2	4,900	1099,83	5389
			Накладные расходы			*400,25*	*1961*
			Сметная прибыль			*81,47*	*399*
86	261	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка металлосайдингом	м2 потолков	11,500	1689,20	19426
			Накладные расходы			*178,72*	*2055*

87	262	ССтоимость по прайс листу ТОО "Строительные	Сайдинг МП СК-14х226	м2	17,220	3303,30	56883
			Накладные расходы			*106,28*	*1830*
			Сметная прибыль			*244,69*	*4214*
88	263	12-080101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали с полимерным покрытием. Устройство настенных желобов	м	4,400	436,70	1922
			Накладные расходы			*123,12*	*542*
			Сметная прибыль			*32,35*	*142*
89	264	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	2,884	3084,99	8897
			Накладные расходы			*99,26*	*286*
			Сметная прибыль			*228,52*	*659*
90	265	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	12,560	9626,05	120903
			Накладные расходы			*3485,72*	*43781*
			Сметная прибыль			*713,04*	*8956*
91	266	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,560	15407,67	193520
			Накладные расходы			*495,74*	*6227*
			Сметная прибыль			*1141,31*	*14335*
92	267	21-130510-0905 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 32 ГОСТ 24866-99	м2	1,800	6379,89	-14583
			Накладные расходы			*-260,66*	*-469*
			Сметная прибыль			*-600,11*	*-1080*
93	268	21-130816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,004	3001061,26	10804
			Накладные расходы			*96559,24*	*348*
			Сметная прибыль			*222300,83*	*800*
94	269	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	2,940	2010,40	5911
			Накладные расходы			*524,60*	*1542*
			Сметная прибыль			*148,92*	*438*
95	270	21-090202-1601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,940	28366,80	83398
			Накладные расходы			*912,70*	*2683*
			Сметная прибыль			*2101,24*	*6178*
96	271	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогрантом на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	9,100	6960,66	63342
			Накладные расходы			*1645,80*	*14977*
			Сметная прибыль			*515,60*	*4692*
97	272	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе М 150 толщ. 15 мм. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	24,100	4780,75	115216
			Накладные расходы			*669,40*	*16133*
			Сметная прибыль			*354,13*	*8535*
98	273	11-110101-3609	Покрытия ковровые (антискользящее покрытие). Устройство насухо	м2 покрытия	11,400	271,84	3099

			Сметная прибыль			*20,14*	*230*
99	274	22-060207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	11,400	7649,53	87205
			Накладные расходы			*246,12*	*2806*
			Сметная прибыль			*566,63*	*6460*
100	275	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	1,100	892,69	982
			Накладные расходы			*292,00*	*321*
			Сметная прибыль			*66,13*	*73*
101	276	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	1,100	6778,62	7456
			Накладные расходы			*218,10*	*240*
			Сметная прибыль			*502,12*	*552*
102	277	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	1,600	4711,25	7538
			Накладные расходы			*151,58*	*243*
			Сметная прибыль			*348,98*	*558*
103	278	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	2,700	1623,28	4383
			Накладные расходы			*52,23*	*141*
			Сметная прибыль			*120,24*	*325*
104	279	23-020101-3001 РСНБ РК 2015	Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001	шт.	6,000	1145,95	6876
			Накладные расходы			*36,87*	*221*
			Сметная прибыль			*84,88*	*509*
105	280	23-020103-3501 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	6,000	1029,48	6177
			Накладные расходы			*33,12*	*199*
			Сметная прибыль			*76,26*	*458*
106	281	23-020101-3204 РСНБ РК 2015	Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001	шт.	2,000	4927,03	9854
			Накладные расходы			*158,53*	*317*
			Сметная прибыль			*364,97*	*730*
107	282	23-020101-2802 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2,000	1825,06	3650
			Накладные расходы			*58,72*	*117*
			Сметная прибыль			*135,19*	*270*
108	283	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2,000	35,48	71
			Накладные расходы			*1,14*	*2*
			Сметная прибыль			*2,63*	*5*
109	284	23-020101-3503 РСНБ РК 2015	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	2,000	3008,48	6017
			Накладные расходы			*96,80*	*194*
			Сметная прибыль			*222,85*	*446*
110	285	23-020103-3514	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным	шт.	2,000	4097,48	8195

			Сметная прибыль			*303,52*	*607*
111	286	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	2,100	892,69	1875
			Накладные расходы			*292,00*	*613*
			Сметная прибыль			*66,13*	*139*
112	287	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2,100	6778,62	14235
			Накладные расходы			*218,10*	*458*
			Сметная прибыль			*502,12*	*1054*
113	288	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2,400	4711,25	11307
			Накладные расходы			*151,58*	*364*
			Сметная прибыль			*348,98*	*838*
114	289	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	6,000	1623,28	9740
			Накладные расходы			*52,23*	*313*
			Сметная прибыль			*120,24*	*721*
115	290	23-020101-3001 РСНБ РК 2015	Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001	шт.	9,000	1145,95	10314
			Накладные расходы			*36,87*	*332*
			Сметная прибыль			*84,88*	*764*
116	291	23-020103-3501 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	6,000	1029,48	6177
			Накладные расходы			*33,12*	*199*
			Сметная прибыль			*76,26*	*458*
117	292	23-020101-3204 РСНБ РК 2015	Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001	шт.	3,000	4927,03	14781
			Накладные расходы			*158,53*	*476*
			Сметная прибыль			*364,97*	*1095*
118	293	23-020101-2802 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2,000	1825,06	3650
			Накладные расходы			*58,72*	*117*
			Сметная прибыль			*135,19*	*270*
119	294	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	3,000	35,48	106
			Накладные расходы			*1,14*	*3*
			Сметная прибыль			*2,63*	*8*
120	295	23-020101-3503 РСНБ РК 2015	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	3,000	3008,48	9025
			Накладные расходы			*96,80*	*290*
			Сметная прибыль			*222,85*	*669*
121	296	23-020103-3514 РСНБ РК 2015	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	3,000	4097,48	12292
			Накладные расходы			*131,84*	*396*
			Сметная прибыль			*303,52*	*911*
122	297	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	0,700	892,69	625
			Накладные расходы			*292,00*	*204*

			Сметная прибыль			*66,13*	*46*
123	298	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	0,700	6778,62	4745
			Накладные расходы			*218,10*	*153*
			Сметная прибыль			*502,12*	*351*
124	299	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	1,600	4711,25	7538
			Накладные расходы			*151,58*	*243*
			Сметная прибыль			*348,98*	*558*
125	300	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	1,900	1623,28	3084
			Накладные расходы			*52,23*	*99*
			Сметная прибыль			*120,24*	*228*
126	301	23-020101-3001 РСНБ РК 2015	Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001	шт.	6,000	1145,95	6876
			Накладные расходы			*36,87*	*221*
			Сметная прибыль			*84,88*	*509*
127	302	23-020103-3501 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	6,000	1029,48	6177
			Накладные расходы			*33,12*	*199*
			Сметная прибыль			*76,26*	*458*
128	303	23-020101-3204 РСНБ РК 2015	Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001	шт.	2,000	4927,03	9854
			Накладные расходы			*158,53*	*317*
			Сметная прибыль			*364,97*	*730*
129	304	23-020101-2802 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2,000	1825,06	3650
			Накладные расходы			*58,72*	*117*
			Сметная прибыль			*135,19*	*270*
130	305	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2,000	35,48	71
			Накладные расходы			*1,14*	*2*
			Сметная прибыль			*2,63*	*5*
131	306	23-020101-3503 РСНБ РК 2015	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	2,000	3008,48	6017
			Накладные расходы			*96,80*	*194*
			Сметная прибыль			*222,85*	*446*
132	307	23-020103-3514 РСНБ РК 2015	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2,000	4097,48	8195
			Накладные расходы			*131,84*	*264*
			Сметная прибыль			*303,52*	*607*
133	308	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	0,780	892,69	696
			Накладные расходы			*292,00*	*228*
			Сметная прибыль			*66,13*	*52*
134	309	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	0,780	6778,62	5287
			Накладные расходы			*218,10*	*170*
			Сметная прибыль			*502,12*	*392*

135	310	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2,400	4711,25	11307
			Накладные расходы			*151,58*	*364*
			Сметная прибыль			*348,98*	*838*
136	311	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	2,100	1623,28	3409
			Накладные расходы			*52,23*	*110*
			Сметная прибыль			*120,24*	*253*
137	312	23-020101-3001 РСНБ РК 2015	Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001	шт.	6,000	1145,95	6876
			Накладные расходы			*36,87*	*221*
			Сметная прибыль			*84,88*	*509*
138	313	23-020103-3501 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	6,000	1029,48	6177
			Накладные расходы			*33,12*	*199*
			Сметная прибыль			*76,26*	*458*
139	314	23-020101-3204 РСНБ РК 2015	Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001	шт.	2,000	4927,03	9854
			Накладные расходы			*158,53*	*317*
			Сметная прибыль			*364,97*	*730*
140	315	23-020101-2802 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2,000	1825,06	3650
			Накладные расходы			*58,72*	*117*
			Сметная прибыль			*135,19*	*270*
141	316	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2,000	35,48	71
			Накладные расходы			*1,14*	*2*
			Сметная прибыль			*2,63*	*5*
142	317	23-020101-3503 РСНБ РК 2015	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	2,000	3008,48	6017
			Накладные расходы			*96,80*	*194*
			Сметная прибыль			*222,85*	*446*
143	318	23-020103-3514 РСНБ РК 2015	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2,000	4097,48	8195
			Накладные расходы			*131,84*	*264*
			Сметная прибыль			*303,52*	*607*
144	319	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	12,200	892,69	10891
			Накладные расходы			*292,00*	*3562*
			Сметная прибыль			*66,13*	*807*
145	320	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	12,200	6778,62	82699
			Накладные расходы			*218,10*	*2661*
			Сметная прибыль			*502,12*	*6126*
146	321	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	12,800	4711,25	60304
			Накладные расходы			*151,58*	*1940*
			Сметная прибыль			*348,98*	*4467*

147	322	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	23,600	1623,28	38309
			Накладные расходы			*52,23*	*1233*
			Сметная прибыль			*120,24*	*2838*
148	323	23-020101-3001 РСНБ РК 2015	Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001	шт.	32,000	1145,95	36670
			Накладные расходы			*36,87*	*1180*
			Сметная прибыль			*84,88*	*2716*
149	324	23-020103-3501 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	8,000	1029,48	8236
			Накладные расходы			*33,12*	*265*
			Сметная прибыль			*76,26*	*610*
150	325	23-020101-3204 РСНБ РК 2015	Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001	шт.	16,000	4927,03	78833
			Накладные расходы			*158,53*	*2536*
			Сметная прибыль			*364,97*	*5839*
151	326	23-020101-2802 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	8,000	1825,06	14600
			Накладные расходы			*58,72*	*470*
			Сметная прибыль			*135,19*	*1082*
152	327	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16,000	35,48	568
			Накладные расходы			*1,14*	*18*
			Сметная прибыль			*2,63*	*42*
153	328	23-020101-3503 РСНБ РК 2015	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	16,000	3008,48	48136
			Накладные расходы			*96,80*	*1549*
			Сметная прибыль			*222,85*	*3566*
154	329	23-020103-3514 РСНБ РК 2015	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	16,000	4097,48	65560
			Накладные расходы			*131,84*	*2109*
			Сметная прибыль			*303,52*	*4856*
155	330	23-020101-3204 РСНБ РК 2015	Держатель поручня боковой для пандуса диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	16,000	4927,03	78833
			Накладные расходы			*158,53*	*2536*
			Сметная прибыль			*364,97*	*5839*
			Раздел: КРЫЛЬЦО №1 ПО ОСИ Г - 1 ШТ и ПО ОСИ Д - 1ШТ				
156	354	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогрантом на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	8,400	6960,66	58470
			Накладные расходы			*1645,80*	*13825*
			Сметная прибыль			*515,60*	*4331*
157	355	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе М 150 толщ. 15 мм. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,200	4780,75	63106
			Накладные расходы			*669,40*	*8836*
			Сметная прибыль			*354,13*	*4675*
158	356	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	м2 оштукатуриваемо	6,600	1410,62	9310
			Накладные расходы			*385,57*	*2545*

			Сметная прибыль			*104,49*	*690*
159	357	12-020101-0601 РСНБ РК 2015	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	1,000	4368,21	4368
			Накладные расходы			*831,23*	*831*
			Сметная прибыль			*323,57*	*324*
160	366	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	12,900	156,47	2018
			Накладные расходы			*23,76*	*306*
			Сметная прибыль			*11,59*	*150*
161	367	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	10,800	1849,03	19970
			Накладные расходы			*143,21*	*1547*
			Сметная прибыль			*136,97*	*1479*
162	368	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10,800	256,44	2770
			Накладные расходы			*24,23*	*262*
			Сметная прибыль			*19,00*	*205*
163	369	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,800	988,56	10676
			Накладные расходы			*326,40*	*3525*
			Сметная прибыль			*73,23*	*791*
164	370	21-100104-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,420	3312,56	41142
			Накладные расходы			*106,58*	*1324*
			Сметная прибыль			*245,37*	*3048*
165	371	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	5,600	765,46	4287
			Накладные расходы			*235,38*	*1318*
			Сметная прибыль			*56,70*	*318*
166	372	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,502	3084,99	10804
			Накладные расходы			*99,26*	*348*
			Сметная прибыль			*228,52*	*800*
167	373	11-100107-0612 РСНБ РК 2015	Фронтон. Обивка металлосайдингом по дереву с одной стороны	м2	3,200	1099,83	3519
			Накладные расходы			*400,25*	*1281*
			Сметная прибыль			*81,47*	*261*
168	374	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка металлосайдингом	м2 потолков	9,200	1689,20	15541
			Накладные расходы			*178,72*	*1644*
			Сметная прибыль			*125,13*	*1151*
169	375	ССтоимость по прайс листу ТОО "Строительные	Сайдинг МП СК-14х226	м2	13,020	3303,30	43009
			Накладные расходы			*106,28*	*1384*
			Сметная прибыль			*244,69*	*3186*
170	376	12-080101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали с полимерным покрытием. Устройство настенных желобов	м	5,400	436,70	2358
			Накладные расходы			*123,12*	*665*

			Сметная прибыль			*32,35*	*175*
171	377	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	2,678	3084,99	8262
			Накладные расходы			*99,26*	*266*
			Сметная прибыль			*228,52*	*612*
172	378	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	2,200	892,69	1964
			Накладные расходы			*292,00*	*642*
			Сметная прибыль			*66,13*	*145*
173	379	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2,200	6778,62	14913
			Накладные расходы			*218,10*	*480*
			Сметная прибыль			*502,12*	*1105*
174	380	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	3,200	4711,25	15076
			Накладные расходы			*151,58*	*485*
			Сметная прибыль			*348,98*	*1117*
175	381	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	5,400	1623,28	8766
			Накладные расходы			*52,23*	*282*
			Сметная прибыль			*120,24*	*649*
176	382	23-020101-3001 РСНБ РК 2015	Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001	шт.	12,000	1145,95	13751
			Накладные расходы			*36,87*	*442*
			Сметная прибыль			*84,88*	*1019*
177	383	23-020103-3501 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	12,000	1029,48	12354
			Накладные расходы			*33,12*	*397*
			Сметная прибыль			*76,26*	*915*
178	384	23-020101-3204 РСНБ РК 2015	Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001	шт.	4,000	4927,03	19708
			Накладные расходы			*158,53*	*634*
			Сметная прибыль			*364,97*	*1460*
179	385	23-020101-2802 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4,000	1825,06	7300
			Накладные расходы			*58,72*	*235*
			Сметная прибыль			*135,19*	*541*
180	386	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4,000	35,48	142
			Накладные расходы			*1,14*	*5*
			Сметная прибыль			*2,63*	*11*
181	387	23-020101-3503 РСНБ РК 2015	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	4,000	3008,48	12034
			Накладные расходы			*96,80*	*387*
			Сметная прибыль			*222,85*	*891*
182	388	23-020103-3514 РСНБ РК 2015	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	4,000	4097,48	16390
			Накладные расходы			*131,84*	*527*

			Сметная прибыль			*303,52*	*1214*
183	389	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	7,800	892,69	6963
			Накладные расходы			*292,00*	*2278*
			Сметная прибыль			*66,13*	*516*
184	390	23-010302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,800	6778,62	52873
			Накладные расходы			*218,10*	*1701*
			Сметная прибыль			*502,12*	*3917*
185	391	23-010302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	11,200	4711,25	52766
			Накладные расходы			*151,58*	*1698*
			Сметная прибыль			*348,98*	*3909*
186	392	23-010302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	23,400	1623,28	37985
			Накладные расходы			*52,23*	*1222*
			Сметная прибыль			*120,24*	*2814*
187	393	23-020101-3001 РСНБ РК 2015	Держатель ригеля - бочка для диам. 38 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 30753-2001	шт.	42,000	1145,95	48130
			Накладные расходы			*36,87*	*1549*
			Сметная прибыль			*84,88*	*3565*
188	394	23-020103-3501 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	24,000	1029,48	24708
			Накладные расходы			*33,12*	*795*
			Сметная прибыль			*76,26*	*1830*
189	395	23-020101-3204 РСНБ РК 2015	Кронштейн штырь универсальный диам 40 мм х 57 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, ГОСТ 17376-2001	шт.	14,000	4927,03	68978
			Накладные расходы			*158,53*	*2219*
			Сметная прибыль			*364,97*	*5110*
190	396	23-020101-2802 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	8,000	1825,06	14600
			Накладные расходы			*58,72*	*470*
			Сметная прибыль			*135,19*	*1082*
191	397	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Штырь в основу М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	14,000	35,48	497
			Накладные расходы			*1,14*	*16*
			Сметная прибыль			*2,63*	*37*
192	398	23-020101-3503 РСНБ РК 2015	Фланец втулка диам. 40 мм из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001	шт.	14,000	3008,48	42119
			Накладные расходы			*96,80*	*1355*
			Сметная прибыль			*222,85*	*3120*
193	399	23-020103-3514 РСНБ РК 2015	Декоративная крышка из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	14,000	4097,48	57365
			Накладные расходы			*131,84*	*1846*
			Сметная прибыль			*303,52*	*4249*
			Раздел: КРЫЛЬЦО №2 - 1ШТ				
194	401	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,200	988,56	7118
			Накладные расходы			*326,40*	*2350*

			Сметная прибыль			*73,23*	*527*
195	402	21-100104-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,280	3312,56	27428
			Накладные расходы			*106,58*	*882*
			Сметная прибыль			*245,37*	*2032*
196	403	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	3,180	765,46	2434
			Накладные расходы			*235,38*	*748*
			Сметная прибыль			*56,70*	*180*
197	404	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,854	3084,99	5720
			Накладные расходы			*99,26*	*184*
			Сметная прибыль			*228,52*	*424*
198	405	12-080101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали с полимерным покрытием. Устройство настенных желобов	м	4,000	436,70	1747
			Накладные расходы			*123,12*	*492*
			Сметная прибыль			*32,35*	*129*
199	406	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,648	3084,99	5084
			Накладные расходы			*99,26*	*164*
			Сметная прибыль			*228,52*	*377*
			Раздел: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АР-)				
200	433	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	100,000	1763,30	176330
			Накладные расходы			*426,90*	*42690*
			Сметная прибыль			*130,61*	*13061*
201	434	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,800	55663,59	211522
			Накладные расходы			*1790,98*	*6806*
			Сметная прибыль			*4123,23*	*15668*
202	435	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов (класс бетона В7,5). Устройство	м3	0,256	32665,44	8362
			Накладные расходы			*4737,05*	*1213*
			Сметная прибыль			*2419,66*	*619*
203	436	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,015	25732,64	374
			Накладные расходы			*8044,50*	*117*
			Сметная прибыль			*1906,12*	*28*
204	437	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	220986,34	3211
			Накладные расходы			*7110,24*	*103*
			Сметная прибыль			*16369,36*	*238*
205	438	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство засыпки песком	м3	30,700	6405,10	196637
			Накладные расходы			*1198,62*	*36798*
			Сметная прибыль			*474,45*	*14566*
			Раздел: ВОДОСБРОСНОЙ ПРИЯМОК-1ШТ (АР-)				

206	439	12-010101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2	м3 грунта	1,530	8788,81	13447
			Накладные расходы			*3002,41*	*4594*
			Сметная прибыль			*651,02*	*996*
207	440	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,240	6910,09	1658
			Накладные расходы			*879,42*	*211*
			Сметная прибыль			*511,86*	*123*
208	441	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон сульфатостойкий класса В 12,5)	м3	0,900	44511,34	40060
			Накладные расходы			*7963,87*	*7167*
			Сметная прибыль			*3297,14*	*2967*
209	442	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,078	25732,64	2015
			Накладные расходы			*8044,50*	*630*
			Сметная прибыль			*1906,12*	*149*
210	443	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	220986,34	17301
			Накладные расходы			*7110,24*	*557*
			Сметная прибыль			*16369,36*	*1282*
211	444	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,240	971,12	3146
			Накладные расходы			*136,58*	*443*
			Сметная прибыль			*71,94*	*233*
212	445	11-140101-1301 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами	м2 щитов	0,810	4426,37	3585
			Накладные расходы			*363,92*	*295*
			Сметная прибыль			*327,88*	*266*
			Раздел: ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ЭЗ-1 (АР-90)				
213	510	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Защитные экраны. Установка	изделие	14,000	1340,30	18764
			Накладные расходы			*350,48*	*4907*
			Сметная прибыль			*99,28*	*1390*
214	511	21-070602-0101 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные реечные (защитный экран)	м2	21,000	9328,64	195901
			Накладные расходы			*300,15*	*6303*
			Сметная прибыль			*691,01*	*14511*
215	512	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Защитный экран. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	21,000	249,82	5246
			Накладные расходы			*21,90*	*460*
			Сметная прибыль			*18,51*	*389*
216	513	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Защитный экран. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	42,000	991,64	41649
			Накладные расходы			*266,41*	*11189*
			Сметная прибыль			*73,45*	*3085*
			Раздел: ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-1)				
217	514	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1407,785	864,87	1217556

			Накладные расходы			*222,24*	*312869*
			Сметная прибыль			*64,06*	*90189*
218	515	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	781,700	1916,82	1498382
			Накладные расходы			*663,28*	*518486*
			Сметная прибыль			*141,99*	*110991*
219	516	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм и 50 мм	м2	781,700	534,78	418041
			Накладные расходы			*131,04*	*102437*
			Сметная прибыль			*39,61*	*30966*
220	517	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	781,700	539,77	421938
			Накладные расходы			*187,67*	*146699*
			Сметная прибыль			*39,98*	*31255*
221	518	ССтоимость по прайс листу ТОО	Сайдинг МП СК-14х226	м2	820,785	3303,30	2711297
			Накладные расходы			*106,28*	*87236*
			Сметная прибыль			*244,69*	*200837*
222	519	21-100404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	859,870	90,79	78064
			Накладные расходы			*2,92*	*2512*
			Сметная прибыль			*6,72*	*5783*
223	520	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (IzOvEr-OL-E)	м3	80,515	25164,66	2026135
			Накладные расходы			*809,67*	*65191*
			Сметная прибыль			*1864,05*	*150084*
			ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ				
			Раздел: ОКНА (АР-)				
224	522	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	4,800	2489,66	11950
			Накладные расходы			*808,22*	*3879*
			Сметная прибыль			*184,42*	*885*
225	523	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1)	м2	2,400	2798,36	6716
			Накладные расходы			*564,78*	*1355*
			Сметная прибыль			*207,29*	*497*
226	524	21-090201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,400	23744,56	56987
			Накладные расходы			*763,98*	*1834*
			Сметная прибыль			*1758,86*	*4221*
227	525	21-130510-0903 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	2,400	5460,48	-16641
			Накладные расходы			*-223,10*	*-535*
			Сметная прибыль			*-513,62*	*-1233*
228	526	21-130510-1003 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	2,400	8094,58	19427
			Накладные расходы			*260,44*	*625*

			Сметная прибыль			*599,60*	*1439*
229	527	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	3,400	1384,44	4707
			Накладные расходы			*157,71*	*536*
			Сметная прибыль			*102,55*	*349*
230	528	21-090205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	3,400	2283,90	7765
			Накладные расходы			*73,48*	*250*
			Сметная прибыль			*169,18*	*575*
231	529	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	4,000	66,28	265
			Накладные расходы			*2,13*	*9*
			Сметная прибыль			*4,91*	*20*
232	530	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемо	4,700	3729,92	17531
			Накладные расходы			*1057,95*	*4972*
			Сметная прибыль			*276,29*	*1299*
233	531	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,700	143,08	672
			Накладные расходы			*46,65*	*219*
			Сметная прибыль			*10,60*	*50*
234	532	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство	м	3,400	932,18	3169
			Накладные расходы			*221,84*	*754*
			Сметная прибыль			*69,05*	*235*
235	533	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,020	3084,99	3147
			Накладные расходы			*99,26*	*101*
			Сметная прибыль			*228,52*	*233*
			Раздел: ДВЕРИ (АР-)				
236	534	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	4,620	1255,49	5800
			Накладные расходы			*401,22*	*1854*
			Сметная прибыль			*93,00*	*430*
237	535	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,730	2960,68	8083
			Накладные расходы			*1020,88*	*2787*
			Сметная прибыль			*219,31*	*599*
238	537	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,730	39198,98	107013
			Накладные расходы			*1261,23*	*3443*
			Сметная прибыль			*2903,63*	*7927*
239	538	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемо	3,300	3729,92	12309
			Накладные расходы			*1057,95*	*3491*
			Сметная прибыль			*276,29*	*912*
240	539	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,300	143,08	472

			Накладные расходы			*46,65*	*154*
			Сметная прибыль			*10,60*	*35*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР-)				
241	540	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности потолка и стен. Очистка щетками	м2	144,040	508,65	73266
			Накладные расходы			*176,16*	*25374*
			Сметная прибыль			*37,68*	*5427*
242	541	11-150203-0202 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемо	39,840	1470,85	58599
			Накладные расходы			*418,90*	*16689*
			Сметная прибыль			*108,95*	*4341*
243	542	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемо	104,200	1425,93	148582
			Накладные расходы			*402,27*	*41917*
			Сметная прибыль			*105,62*	*11006*
244	543	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	144,040	143,08	20610
			Накладные расходы			*46,65*	*6719*
			Сметная прибыль			*10,60*	*1527*
			Раздел: ПОЛЫ (АР-)				
245	544	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	39,840	292,68	11660
			Накладные расходы			*50,47*	*2011*
			Сметная прибыль			*21,68*	*864*
246	545	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего	3,187	24251,41	77294
			Накладные расходы			*2631,54*	*8387*
			Сметная прибыль			*1796,40*	*5725*
247	546	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	39,840	1576,79	62819
			Накладные расходы			*347,04*	*13826*
			Сметная прибыль			*116,80*	*4653*
248	547	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	39,840	1009,27	40209
			Накладные расходы			*211,06*	*8409*
			Сметная прибыль			*74,76*	*2978*
249	548	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (мозаичные толщ.20 мм). Устройство	м2 покрытия	39,840	1568,92	62506
			Накладные расходы			*245,88*	*9796*
			Сметная прибыль			*116,22*	*4630*
250	549	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. вычитать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-79,680	164,99	-13147
			Накладные расходы			*-11,52*	*-918*
			Сметная прибыль			*-12,22*	*-974*
			Раздел: КРОВЛЯ (АР-)				
251	550	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	65,000	354,59	23048
			Накладные расходы			*128,61*	*8360*

			Сметная прибыль			*26,27*	*1707*
252	551	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	65,000	210,00	13650
			Накладные расходы			*72,01*	*4681*
			Сметная прибыль			*15,56*	*1011*
253	552	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	65,000	363,42	23622
			Накладные расходы			*128,27*	*8338*
			Сметная прибыль			*26,92*	*1750*
254	553	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	65,000	96,15	6249
			Накладные расходы			*32,39*	*2106*
			Сметная прибыль			*7,12*	*463*
255	554	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12,000	31232,22	374787
			Накладные расходы			*3170,35*	*38044*
			Сметная прибыль			*2313,50*	*27762*
256	555	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,045	364298,87	16434
			Накладные расходы			*37820,44*	*1706*
			Сметная прибыль			*26985,10*	*1217*
257	556	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031	276318,31	8665
			Накладные расходы			*8890,55*	*279*
			Сметная прибыль			*20468,02*	*642*
258	557	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,006	235095,29	1314
			Накладные расходы			*7564,20*	*42*
			Сметная прибыль			*17414,47*	*97*
259	558	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	220986,34	1803
			Накладные расходы			*7110,24*	*58*
			Сметная прибыль			*16369,36*	*134*
260	559	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, мауэрлат, кобылка, стойки, подкосы, затяжки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,768	94022,90	72210
			Накладные расходы			*14462,80*	*11107*
			Сметная прибыль			*6964,66*	*5349*
261	560	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,768	7311,77	5615
			Накладные расходы			*656,73*	*504*
			Сметная прибыль			*541,61*	*416*
262	561	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	52,500	1462,83	76799
			Накладные расходы			*130,78*	*6866*
			Сметная прибыль			*108,36*	*5689*
263	562	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	12,500	1595,31	19941
			Накладные расходы			*176,12*	*2202*

264	563	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	65,000	256,44	16669
			Накладные расходы			*24,23*	*1575*
			Сметная прибыль			*19,00*	*1235*
265	564	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	65,000	988,56	64256
			Накладные расходы			*326,40*	*21216*
			Сметная прибыль			*73,23*	*4760*
266	565	21-100104-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	74,750	3312,56	247614
			Накладные расходы			*106,58*	*7967*
			Сметная прибыль			*245,37*	*18342*
267	566	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за	12,000	3478,43	41741
			Накладные расходы			*859,15*	*10310*
			Сметная прибыль			*257,66*	*3092*
268	567	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обшивка карниза. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12,000	256,44	3077
			Накладные расходы			*24,23*	*291*
			Сметная прибыль			*19,00*	*228*
269	568	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной с полимерным покрытием по дереву	м2 потолков	16,000	1689,20	27027
			Накладные расходы			*178,72*	*2860*
			Сметная прибыль			*125,13*	*2002*
270	569	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,480	3084,99	50841
			Накладные расходы			*99,26*	*1636*
			Сметная прибыль			*228,52*	*3766*
271	570	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м2 покрытия	42,000	3296,37	138448
			Накладные расходы			*583,04*	*24488*
			Сметная прибыль			*244,18*	*10255*
272	571	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	43,260	3084,99	133457
			Накладные расходы			*99,26*	*4294*
			Сметная прибыль			*228,52*	*9886*
			ЧЕРДАК				
273	572	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная (рубероид). Устройство в один слой с учетом подъемов и примыканий (с учетом защитной полосы по периметру)	м2 изолируемой поверхности	42,000	373,30	15679
			Накладные расходы			*48,20*	*2024*
			Сметная прибыль			*27,65*	*1161*
274	573	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой (ISOBOX Руф толщ. 150 мм)	м2 утепляемого покрытия	42,000	735,59	30895
			Накладные расходы			*249,08*	*10461*
			Сметная прибыль			*54,49*	*2289*
275	574	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 (ИЗОБОКС РУФ)	м3	6,489	27353,43	177496
			Накладные расходы			*880,40*	*5711*

			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**33 110 763**
			Временные здания и сооружения 1,2%				397 329
			Итого				33 508 092
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				35 516 510
			НДС - 12%				4 261 981
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				39 778 491
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**36 548 530**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**
ИИН 790323301156;
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор ТОО "КостанайАгропромпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**