Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода в с. Красиловка Щербактинского района Павлодарской области", с. Красиловка, Щербактинский район, Павлодарская область, Республика Казахстан

СПРАВКА № 1 от 29.09.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь-сентябрь месяц 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование			код	Наименование	код
			26/2019	18.11.19						
Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь-сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) № 1 от 29.09.2020 года		10 237 538,39							1 228 504,61	11 466 043,00
Итого по акту:	**11 466 043,00**	**10 237 538,39**							**1 228 504,61**	**11 466 043,00**
Всего к оплате	**11 466 043,00**									**11 466 043,00**

Место печати(при наличии)
Заказчик:
Директор ТОО фирма "Ау-Су Мелиорация" Левченко В. И. , БИН 990940001133
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати(при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "ИНЭК Казахстан" Серикпаева Д. К. , БИН 050540011309
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4, 8(7182)503385

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Строительство водопровода в с. Красиловка Щербактинского района Павлодарской области", с. Красиловка, Щербактинский район, Павлодарская область, Республика Казахстан

(наименование, адрес)

Договор подряда № 26/2019 от 18.11.2019 года

Акт выполненных работ № 1 от 29.09.2020 года
за июнь-сентябрь месяцы 2020 года на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307										
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ктрр1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	4898,15	132,39	125,99	648477	617100	–	122889	833075
					6,41	28,44	31377	139302	–	61709	
2	1101-0101-0307										
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	м3 грунта	837,075	145,63	138,58	121902	116006	–	23100	156602
					7,04	31,28	5896	26187	–	11600	

3	1101-0101-0307									
	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м3 грунта	56,143	158,86	151,19	8919	8488	–	1690	11458
				7,68	34,13	431	1916	–	849	
4	1101-0205-0107									
	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	35,883	2060,36	–	73932	–	–	53231	137336
				2060,36	–	73932	–	–	10173	
5	1101-0205-0107									
	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрр2=1,2;	м3 грунта	143,5	2266,39	–	325227	–	–	234163	604141
				2266,39	–	325227	–	–	44751	
6	1101-0205-0501									
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	189,655	640,74	–	121520	–	–	87494	225735
				640,74	–	121520	–	–	16721	
7	1101-0104-0201									
	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	5627,87	47,63	47,63	268031	268031	–	55235	349127
				–	13,63	–	76715	–	25861	
8	1101-0201-0501									
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5627,87	131,32	62,74	739038	353079	–	393192	1222808
				68,58	28,45	385959	160141	–	90578	
9	1101-0107-1304									
	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	30,5	31,61	31,61	964	964	–	225	1284

				–	10,23	–	312	–	95	
10 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,142	1514,97	861,53	7790	4430	23	4688	13476
				648,97	331,39	3337	1704	–	998	
11 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,142	2163,75	1452,16	11126	7467	23	6262	18779
				707,12	602,29	3636	3097	–	1391	

Раздел 2 Водопонижение

12 1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	262	198,67	198,67	52052	52052	–	10394	67442
				–	55,1	–	14436	–	4996	
13 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрр2=1,2;	м3 грунта	8	1861,63	–	14893	–	–	10723	27665
				1861,63	–	14893	–	–	2049	
14 1106-1401-0403	Заполнение зумпфа и канавы щебнем НР = 91 %	м3 загрузки	270	2128,58	848,15	574717	229000	–	376036	1026813
				1280,43	250,03	345717	67509	–	76060	
15 1114-0101-1101	Короб деревянный открытый прямоугольный. Устройство НР = 99 % кмат1=0,3;	м3 древесины в конструкции	1,034	11127,66	2538,68	11506	2625	–	9935	23156
				8588,97	1116,05	8881	1154	–	1715	

16	1114-0101-1101	Короб деревянный открытый прямоугольный. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	1,034	8903,29	2031,91	9206	2101	–	7949	18527
					6871,37	893,62	7105	924	–	1372	
17	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,77	418149,35	97119,48	321975	74782	–	270410	639776
					321029,87	33698,7	247193	25948	–	47391	
18	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,77	250890,91	58272,73	193186	44870	–	162246	383867
					192618,18	20219,48	148316	15569	–	28435	
	Раздел 3 Водопровод хозяйственно-питьевой L=14449.9										
19	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	42	2370,81	160,31	99574	6733	23510	71278	184520
					1650,74	63,5	69331	2667	–	13668	
20	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1045,33	24,67	3136	74	525	2544	6134
					845,67	11	2537	33	–	454	
21	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	17	1749,65	73,82	29744	1255	5617	23191	57170
					1345,41	32,53	22872	553	–	4235	
22	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2568	172	2568	172	474	1978	4910
					1922	76	1922	76	–	364	
23	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	7	1662,86	49,29	11640	345	–	11333	24811
					1613,57	21,71	11295	152	–	1838	

24 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	70	897,47	58,31	62823	4082	4309	53888	126048
				777,6	–	54432	–	–	9337	
25 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	40	1367,03	107,23	54681	4289	3736	46619	109404
				1166,4	10,85	46656	434	–	8104	
26 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	66	1212,42	800,08	80020	52805	–	40374	130026
				412,35	205,56	27215	13567	–	9632	
27 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,45	243650,34	64573,1	353293	93631	785	280897	684925
				178535,86	17142,76	258877	24857	–	50735	
28 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,243	294621,4	92493,83	71593	22476	466	54130	135781
				200209,88	24798,35	48651	6026	–	10058	
29 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,54	386355,56	130950	208632	70713	2672	152868	390420
				250457,41	35490,74	135247	19165	–	28920	

Раздел 4 Водопроводные колодцы 1500 мм и 2000 мм (91шт)

30 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,023	32162,64	8101,21	418854	105502	204545	147111	611242
				8354,99	3055,36	108807	39790	–	45277	

31 1122-1301-0102									
Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,902	52124,11	8202,26	568257	89421	322449	187952	816706
			14344,8	3069,44	156387	33463	–	60497	
Итого					**9 043 164**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 667 649				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 232 493				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					675 697				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					569 134				
Накладные расходы, тенге					2 904 025				
Сметная прибыль (8 %), тенге					669 863				
Всего					**9 043 164**				
Временные здания и сооружения (2 %)					180 863				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					334 832				
Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**191 177**				
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**9 750 036**				
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)					**10 237 538,39**				
НДС (12 %)					1 228 504,61				
Итого					**11 466 043,00**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Серикпаева Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Левченко В. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)