ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20201214-45638913
1.1. Номер учетной системы 39
2. Дата выписки 14.12.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.12.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 041240004366
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Набережная, д. 65
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Первомайской школы
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 136
27.4. Дата 29.04.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в с.Первомайское			Одна услуга			6440307.39			6440307.39	12%	772836.89	7213144.28			1	
							Всего по счету:	6440307.39		0.00	6440307.39		772836.89	7213144.28				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

g+joFoaF5MH+7C8ne1xe4zOOK6setq9xxFVGwQV/xOm
uWZALIHxG5MV5sNVsCqZBy6pTDlimY4poYdYwDwE0
бg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образованияакимата Федоровского района»

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»

Наименование строительства:«Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа»
отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское»

АКТ

выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 136	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа» отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское	283 677 569,28	6 440 307							772 837,28	7 213 144,28

Заказчик:

Зам.руководителя
ГУ «Отдел образования акимата
Федоровского района»

Федорова

_____ **Федорова О.Ф.**

Подрядчик:

Вр.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

_____**Громченко О.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 33

за октябрь 2020 года

на Общестроительные работы №2-1-1, Корректировочная смета №3/2-1-1/

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы №2-1-1				
			Корректировка к Акту №22				
			Раздел: СТРЕМЯНКА СТ-1-2ШТ				
1	1	11-201301-0101	Обжимное кольцо. Установка	кг изделия	-2,360	352,19	-831
			Накладные расходы			*-37,41*	*-88*
			Сметная прибыль			*-26,09*	*-62*
2	2	11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными	м3 изоляции	-0,080	40145,97	-3151
			Накладные расходы			*-10556,89*	*-829*
			Сметная прибыль			*-2973,78*	*-233*
3	3	11-201301-0101	Обжимное кольцо. Установка	кг изделия	2,360	364,51	860
			Накладные расходы			*41,75*	*99*
			Сметная прибыль			*27,00*	*64*
4	4	11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными	м3 изоляции	0,079	44740,49	3512
			Накладные расходы			*12120,39*	*951*
			Сметная прибыль			*3314,11*	*260*
			Корректировочная смета №3 /2-1-1/				
			Раздел: ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-1)-цоколь				
1	515	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	105,774	1916,82	202751
			Накладные расходы			*663,28*	*70158*

			Сметная прибыль			*141,99*	*15019*
2	516	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм и 50 мм	м2	105,774	534,78	56566
			Накладные расходы			*131,04*	*13861*
			Сметная прибыль			*39,61*	*4190*
3	517	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	105,774	539,77	57094
			Накладные расходы			*187,67*	*19850*
			Сметная прибыль			*39,98*	*4229*
4	1	21-050108-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	116,352	1368,77	159259
			Накладные расходы			*44,04*	*5124*
			Сметная прибыль			*101,39*	*11797*
5	521	21-110202-0206 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011	м3	5,553	38189,95	212076
			Накладные расходы			*1228,76*	*6824*
			Сметная прибыль			*2828,89*	*15709*
			ИТОГО:				**688133**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**115950**
			Сметная прибыль				**50973**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**688 133**
			Временные здания и сооружения 1,2%				8 258
			Итого				696 391
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				738 131
			НДС - 12%				88 576
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				826 707
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**759 579,28**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**
ИИН 790323301156;
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор ТОО "КостанайАгропрмпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 34

за октябрь 2020 года

на Корректировочная смета №3 /2-1-2/

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Корректировочная смета №3 /смета 2-1-2/				
			Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
1	2	23-040902-1802 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	11857,19	71143
			Накладные расходы			*381,51*	*2289*
			Сметная прибыль			*878,31*	*5270*
2	3	23-040902-1813 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	9766,82	19534
			Накладные расходы			*314,25*	*628*
			Сметная прибыль			*723,47*	*1447*
3	4	23-040902-1812 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	7111,46	56892
			Накладные расходы			*228,81*	*1830*
			Сметная прибыль			*526,77*	*4214*
4	5	23-040902-1811 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	6067,75	12136
			Накладные расходы			*195,23*	*390*
			Сметная прибыль			*449,46*	*899*
5	6	23-041001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной DN 65	шт.	2,000	6482,38	12965
			Накладные расходы			*208,57*	*417*
			Сметная прибыль			*480,18*	*960*
6	7	23-041013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, корпус из серого чугуна DN 65	шт.	2,000	27349,41	54699
			Накладные расходы			*879,97*	*1760*
			Сметная прибыль			*2025,88*	*4052*
7	8	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15	шт.	14,000	1402,81	19639

			Накладные расходы			*45,14*	*632*
			Сметная прибыль			*103,91*	*1455*
			Раздел: Отопление				
8	9	23-040905-2302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	21,000	2328,42	48897
			Накладные расходы			*74,92*	*1573*
			Сметная прибыль			*172,48*	*3622*
9	10	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка /биметаллические/	квт	3,510	1369,48	4807
			Накладные расходы			*399,30*	*1402*
			Сметная прибыль			*101,44*	*356*
10	11	23-051001-0306 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	26,000	2738,27	71195
			Накладные расходы			*88,10*	*2291*
			Сметная прибыль			*202,83*	*5274*
11	12	23-041013-1401 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10,000	2861,28	28613
			Накладные расходы			*92,06*	*921*
			Сметная прибыль			*211,95*	*2119*
			ИТОГО:				**400518**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14134**
			Сметная прибыль				**29668**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**400 518**
			Временные здания и сооружения 1,2%				4 806
			Итого				405 324
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				429 619
			НДС - 12%				51 554
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				481 173
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**442 102**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**
ИИН 790323301156;
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор ТОО "КостанайАгропрмпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 35

за октябрь 2020 года

на Санитарно-технические работы поВК №2-1-3, Корректировочная смета №3 /2-1-3/

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Санитарно-технические работы поВК №2-1-3				
			Корректировка к Акту №25				
			Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ				
1	96	51-040106-0106	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт,	шт.	1,000	24762,12	-31444
			Накладные расходы			*-1011,71*	*-1012*
			Сметная прибыль			*-2329,18*	*-2329*
2	95	51-040106-0101	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт,	шт.	1,000	26340,67	26341
			Накладные расходы			*847,51*	*848*
			Сметная прибыль			*1951,16*	*1951*
			Корректировочная смета №3 /2-1-3/				
			Раздел: Оборудование				
2	13	СТОО "Мир Сантехники"	Емкость прямоугольная 1500 л (1500х1849х750)	шт	2,000	169530,30	339061
			Накладные расходы			*5454,64*	*10909*
			Сметная прибыль			*12557,80*	*25116*
3	14	23-040902-3110 РСНБ РК 2015	Кран шаровый 1 1/4", М-М на воду, Dn32 /длинная ручка/, SIRENA	шт	2,000	5002,83	10006
			Накладные расходы			*160,97*	*322*
			Сметная прибыль			*370,58*	*741*
3	15	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,052	52754,90	2738
			Накладные расходы			*12768,84*	*663*
			Сметная прибыль			*3907,77*	*203*

5	16	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,052	369181,14	19161
			Накладные расходы			*11878,41*	*616*
			Сметная прибыль			*27346,75*	*1419*
6	17	ТОО ТТОО "ЭнКо"	Редуктор давления /после себя/ тип R153P, GiACOMini /Италия/	шт	1,000	24804,17	24804
			Накладные расходы			*798,08*	*798*
			Сметная прибыль			*1837,35*	*1837*
7	18	23-040902-3110 РСНБ РК 2015	Кран шаровый 1 1/4", М-М на воду, Dn32 /длинная ручка/, SIRENA	шт.	4,000	5002,83	20011
			Накладные расходы			*160,97*	*644*
			Сметная прибыль			*370,58*	*1482*
8	19	ТОО ТТОО "ЭнКо"	Насосная станция повышения давления с частотным регулированием DEITA EnKO 1KS-111. ЭнКо /Республика Казахстан/ /1раб.1рез.Q 2,5М3/Н,Qобщее	комплект	2,000	686510,80	1373022
			Накладные расходы			*22088,51*	*44177*
			Сметная прибыль			*50852,65*	*101705*
9	20	ТОО ТТОО "ЭнКо"	Насосная станция пожаротушения EnKO 2KS-112. ЭнКо /Республика Казахстан/ /1раб.1рез.Q 27М3/Н,Qобщее	комплект	1,000	1768945,28	1768945
			Накладные расходы			*56915,87*	*56916*
			Сметная прибыль			*131032,98*	*131033*
			ИТОГО:				**3552644**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**114881**
			Сметная прибыль				**263159**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**749 069**
			Оборудование				**2 803 575**
			Временные здания и сооружения 1,2%				8 989
			Итого с оборудованием				3 561 633
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				3 775 111
			НДС - 12%				453 013
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				4 228 124
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**3 884 806**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**
ИИН 790323301156:
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор ТОО "КостанайАгропрмпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 36

за октябрь 2020 года

на Корректировочная смета №3 /6-1/

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМК 5,5М3 /смета 6-1/				
			Раздел: Оборудование				
1	21	11-090202-0201 РСНБ РК 2015	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж	т конструкций	0,960	134754,88	129365
			Накладные расходы			*30267,89*	*29057*
			Сметная прибыль			*9981,84*	*9583*
2	22	Ком предложение ТОО "Дормаш"	Емкость вертикальная, объем 5,5 М3	шт	3,000	578940,48	1736821
			Накладные расходы			*18627,43*	*55882*
			Сметная прибыль			*42884,48*	*128653*
3	23	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	375628,66	13523
			Накладные расходы			*123842,34*	*4458*
			Сметная прибыль			*27824,35*	*1002*
4	24	23-010603-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	36,000	1223,24	44037
			Накладные расходы			*39,36*	*1417*
			Сметная прибыль			*90,61*	*3262*
5	25	23-020402-1201 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6,000	479,57	2877
			Накладные расходы			*15,43*	*93*
			Сметная прибыль			*35,52*	*213*

			ИТОГО:				**1926623**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**90907**
			Сметная прибыль				**142713**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**1 926 623**
			Временные здания и сооружения 1,2%				23 119
			Итого				1 949 742
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				2 066 607
			НДС - 12%				247 993
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				2 314 600
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**2 126 657**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ Кундыбаев Е.К.
ИИН 790323301156;
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ Федорова О.Ф.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт авторского надзора _____ Кухтин В.А.
ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор ТОО "КостанайАгропрмпроект" _____ Шилохвостов Д.С.