Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» декабря 2020 года

Заказчик **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации -для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «10» декабря 2020 г. ТОО «Есик Жолдары», в лице директора Круль Павла Александровича, Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Валиханова, 5**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «10» декабря 2020 г. ТОО «СейсмоСтройЗащита», в лице Директора Мусина Вячеслава Анатольевича, экспертов технического надзора: Ведутенко Игоря Викторовича – аттестат №KZ84VJE00013429 от 07.10.2015г., Ибрагимова Еркина Шамиловича – аттестат №KZ05VJE00013687 от 25.10.2015., Оналбекова Бауыржана Аралбаевича – аттестат №KZ58VJE00033200 от 12.12.2017г., Сиразиева Рамеля Талгатовича - аттестат №KZ28VJE00028599 от 11.07.2017г., Сембаев Бакыт Абдуакасович – атттестат №KZ04VJE00013705 от 26.10.2015г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «10» декабря 2020 г. ТОО «Солтустик Курылыс Сервис», в лице директора Шарипова Кайрата Туралаевича, эксперта авторского надзора Цоя Ростислава Вячеславовича, приказ №06 от 09.04.2020г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство дорог в мкр. Трудовик, уровень ответственности II (нормальный), относится к технически сложным объектам**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **27.07.2017г. №3/308 Постановление Акимата города Алматы;**

Документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе

договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20___ года № _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ №KZ22REA00133557 от 07.06.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алатау-Саулет», Строительство дорог в микрорайоне Трудовик, номер проекта №300-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №52-ПИР от 23.11.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 г.**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 20 ;

фактически, месяц 17;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Строительство дорог в мкр. Трудовик, имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		улицы в жилой застройке: проезды основные, второстепенные, внутриквартальные	улицы в жилой застройке: проезды основные, второстепенные, внутриквартальные
Протяженность дороги	м	18 213	19 115
Число полос движения	шт	1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	2,75-3,5	2,75-3,5
Ширина дорожной одежды	м	5,5-7,0	3,5-6
Ширина проезжей части	м	5,5-7,0	3,5-6
Ширина обочины	м	0,5-1,0	0,5-1,0
Ширина тротуара	м	1-1,5	1-2,0
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
Покрытие проезжей части (асфальтобетон)	м2	67 203	84 514
Покрытие съездов во дворы (асфальтобетон)	м2	7 912	14 957
Площадь тротуара	м2	3 266	2 950
Бортовые бетонные камни	м	5 959	7 465
Железобетонные трубы диам. 0,5 м	м	527	450
Смотровые блоки	шт	11	11
Арычные лотки	м	7 306	1385
Фильтрационный колодец	шт	19	5
Наружное освещение: железобетонная стойка СВ-95-3	шт	469	425
Светильник	шт	784	634
Воздушные ЛЭП	км	23,632	19,918
Кабель марки АВБбШв	км	1,72	0,625
Протяженность газопровода	м	2306	2391,7

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство дорог осуществлялось в Алатауском районе города Алматы, в микрорайоне «Трудовик». Плановое положение улиц местами различной шириной покрытия определены границами сложившейся (существующей) градостроительной застройкой района. При строительстве принят капитальный тип дорожной одежды с асфальтобетонным типом покрытия. В местах съездов во дворы жилой застройки предусмотрены съезды к домам. Пересечения и примыкания устроены в виде простых перекрестков и съездов. Для организации пешеходного движения предусмотрено устройство тротуаров. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусматриваются установка дорожных знаков, а также устройство осевой горизонтальной разметки. Водоотвод с проезжей части предусмотрен продольными и поперечными уклонами, по арычным лоткам типа Б-3, трубам ЗКЦ d=500мм. Освещение выполнено светодиодными светильниками наружного освещения 100W, установленные на опорах. Распределительные сети выполняются самонесущими изолированными проводами СИП-4. Прокладка проектируемых газопроводов среднего и низкого давления предусмотрена надземным и подземным способом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): **1 438 560,942** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 320 109,320** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **34 257,453** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию __1 419 016,3271__ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ __1 340 497,40384__ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _12 462,59616_____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ___**«Строительство дорог в мкр. Трудовик»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель _____ Адилов Е.М..
(подпись, печать) (ФИО)

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры _____ Бостанов А.К.
(подпись, печать) (ФИО)

Технический надзор
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Директор _____ Мусин В.А.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Солтустик Курылыс Сервис»

Директор _____ Шарипов К.Т.
(подпись, печать) (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Есик Жолдары»

Директор _____ Круль П.А..
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)
Строительство дорог в мкр.Трудовик

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	километр (далее - км)	19,918
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	$м^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	425
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	2,26
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	634
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники светодиодные	шт	634
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	0,625 АВБбШв
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	7
12	Муфты концевые	шт	21
13	Контуры заземления	шт	14
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик __Абжахан Е.С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор __Цой Р.В. приказ №06 от 09.04.2019г. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)
Строительство дорог в мкр. Трудовик

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	19 115		
2	Ширина проезжей части	м	3,5-6		
3	Ширина тротуаров	м	1,0-2,0		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-----		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-----		
6	Ширина обочины	м	0,5-1 м		
7	Угол откоса	градус	-----		
8	Высота насыпи	м	-----		
9	Дополнительные транспортные пути		-----		
10	Количество полос	шт	1-2		
11	Дорожные знаки	шт	324		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт	-----		
14	Дорожное покрытие	м2	84 514		
15	Электроосвещение	шт	634		

Заказчик Абжахан Е.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Цой Р.В. приказ №06 от 09.04.2019г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	2391,7	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	2142,2	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	2142,2	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	338	
	Протяженность подземной прокладки:	м	249,3	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик __Абжахан Е.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор __Цой Р.В. приказ №06 от 09.04.2019г._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"10" декабря 2020 года

Технический надзор **ТОО «СейсмоСтройЗащита», Директор Мусин Вячеслав Анатольевич, Республика Казахстан, г.Алматы, 2-мкр., 55 Б**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице, **ответственного эксперта Ведутенко Игоря Викторовича – аттестат №KZ84VJE00013429 от 07.10.2015г., Ибрагимова Еркина Шамиловича – аттестат №KZ05VJE00013687 от 25.10.2015., Оналбекова Бауыржана Аралбаевича – аттестат №KZ58VJE00033200 от 12.12.2017г., Сиразиева Рамеля Талгатовича - аттестат №KZ28VJE00028599 от 11.07.2017г., Сембаев Бакыт Абдуакасович – атттестат №KZ04VJE00013705 от 26.10.2015г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №105 от 14.05.2019г.**
№ договора и дата

по объекту: **Строительство дорог в мкр. Трудовик, Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», в лице руководителя Адилова Ерлана Маматовича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Есик Жолдары», лицензия ГСЛ №007137 от 02.10.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Круль Павла Александровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
1. ТОО «BCS Construction», лицензия №12020106 от 30.09.2020г.
3) наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Прокошина Петра Валерьевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.ТОО «Специализированное Управление «Гордорстрой №2», лицензия ГСЛ №003144 от 16.02.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Башланова Александра Олеговича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», лицензия ГСЛ №07460 от 22.07.2005г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **генерального директора Соколова Игоря Сергеевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4. ТОО «Inno Tech», лицензия №14018611 от 08.12.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Куракбаева Аслана Аскаровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019г.**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _20_ месяц;
фактически _17_ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 438 560,942** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 320 109,320** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **34 257,453** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 419 016,3271** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 340 497,40384** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **12 462,59616** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Алатау-Саулет», Строительство дорог в микрорайоне Трудовик, номер проекта №300-2017**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №52-ПИР от 23.11.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация
ТОО «СейсмоСтройЗащита», Директор Мусин Вячеслав Анатольевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Ведутенко Игорь Викторович – аттестат №KZ84VJE00013429 от 07.10.2015г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Ибрагимов Еркин Шамилович – аттестат №KZ05VJE00013687 от 25.10.2015.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Оналбеков Бауыржан Аралбаевич – аттестат №KZ58VJE00033200 от 12.12.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Сиразиев Рамель Талгатович – аттестат №KZ28VJE00028599 от 11.07.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Сембаев Бакыт Абдуакасович – аттестат №KZ04VJE00013705 от 26.10.2015г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"10" декабря 2020 года

Авторский надзор **ТОО «Солтустик Курылыс Сервис», директор Шарипов Кайрат Туралаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **эксперта авторского надзора Цоя Ростислава Вячеславовича, приказ №06 от 09.04.2019г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора №69 от 09.04.2019г.**
№ договора и дата

по объекту: **Строительство дорог в мкр. Трудовик, Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», в лице руководителя Адилова Ерлана Маматовича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Есик Жолдары», лицензия ГСЛ № 007137 от 02.10.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Круль Павла Александровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

1) субподрядными организациями
1. ТОО «BCS Construction», лицензия №12020106 от 30.09.2020г.
2) наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Прокошина Петра Валерьевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. ТОО «Специализированное Управление «Гордорстрой №2», лицензия ГСЛ №003144 от 16.02.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Башланова Александра Олеговича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», лицензия ГСЛ №07460 от 22.07.2005г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **генерального директора Соколова Игоря Сергеевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4. ТОО «Inno Tech», лицензия №14018611 от 08.12.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Куракбаева Аслана Аскаровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 г.**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 20 месяц;
фактически 17 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Алатау-Саулет», Строительство дорог в мкр.Трудовик, номер проекта №300-2017**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №52-ПИР от 23.11.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Солтустик Курылыс Сервис», директор Шарипов Кайрат Туралаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт по авторскому надзору **Цой Ростислав Вячеславович, приказ №06 от 09.04.2019г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.