Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"10" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Валиханова, 5**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Круль Павла Александровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство дорог в мкр. Трудовик, Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», в лице руководителя Адилова Ерлана Маматовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «BCS Construction», ТОО «Специализированное Управление «Гордорстрой №2», ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», ТОО «InnoTech»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алатау-Саулет», Строительство дорог в микрорайоне Трудовик, номер проекта №300-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №52-ПИР от 23.11.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство дорог в мкр. Трудовик, имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		улицы в жилой застройке: проезды основные, второстепенные, внутриквартальные	улицы в жилой застройке: проезды основные, второстепенные, внутриквартальные
Протяженность дороги	м	18 213	19 115
Число полос движения	шт	1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	2,75-3,5	2,75-3,5
Ширина дорожной одежды	м	5,5-7,0	3,5-6
Ширина проезжей части	м	5,5-7,0	3,5-6
Ширина обочины	м	0,5-1,0	0,5-1,0
Ширина тротуара	м	1-1,5	1-2,0
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
Покрытие проезжей части (асфальтобетон)	м2	67 203	84 514
Покрытие съездов во дворы (асфальтобетон)	м2	7 912	14 957
Площадь тротуара	м2	3 266	2 950
Бортовые бетонные камни	м	5 959	7 465
Железобетонные трубы диам. 0,5 м	м	527	450
Смотровые блоки	шт	11	11
Арычные лотки	м	7 306	1385
Фильтрационный колодец	шт	19	5
Наружное освещение: железобетонная стойка СВ-95-3	шт	469	425
Светильник	шт	784	634
Воздушные ЛЭП	км	23,632	19,918
Кабель марки АВБбШв	км	1,72	0,625
Протяженность газопровода	м	2306	2391,7

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство дорог осуществлялось в Алатауском районе города Алматы, в микрорайоне «Трудовик». Плановое положение улиц местами различной шириной покрытия определены границами сложившейся (существующей) градостроительной застройкой района. При строительстве принят капитальный тип дорожной одежды с асфальтобетонным типом покрытия. В местах съездов во дворы жилой застройки предусмотрены съезды к домам.

Пересечения и примыкания устроены в виде простых перекрестков и съездов. Для организации пешеходного движения предусмотрено устройство тротуаров. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусматриваются установка дорожных знаков, а также устройство осевой горизонтальной разметки. Водоотвод с проезжей части предусмотрен продольными и поперечными уклонами, по арычным лоткам типа Б-3, трубам ЗКЦ d=500мм. Освещение выполнено светодиодными светильниками наружного освещения 100W, установленные на опорах. Распределительные сети выполняются самонесущими изолированными проводами СИП-4. Прокладка проектируемых газопроводов среднего и низкого давления предусмотрена надземным и подземным способом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019г.**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 20 ;
фактически, месяц 17 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПВХ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық», Руководитель Жармагамбетов А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «ИнтерГаз Центральная Азия» УМГ «Алматы», первый заместитель директора Толстобров А.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния г.Алматы», Зам. рук УСБ г.Алматы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

А. Мукажанова

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство дорог в мкр. Трудовик**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Есик Жолдары», директор - Круль П.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «BCS Construction», директор – Прокошин П.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Специализированное Управление «Гордорстрой №2», директор - Башланов А.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»», генеральный директор – Абдыгапаров Э.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «InnoTech», директор - Куракбаев А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.