Заказчик: КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кзылординской области
Наименование объекта: "Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кзылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 25 июля 2019 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 28 2019-05-13								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	152 048 776,32		29 937 028,40	122 111 747,92			26 729 489,65	3 207 538,76	29 937 028,40
Всего к оплате:							**26 729 489,65**	**3 207 538,76**	**29 937 028,40**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Жанакорганского района"
Кзылординская область
Руководитель
Сейлов Е.М. _____
М.П.

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Кызылорда"
РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС
МВД РК
Мален Н.А. _____
М.П.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Инженер по техническому надзору
Асанов Б.А. _____

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной
ответственностью
" Алия - Сервис "
Директор
Молгалиева В.Б. _____
М.П.

ЗАКАЗЧИК: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алия-Сервис"**

Форма № 2В

Наименование стройки **Строительства (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области**
Наименование объекта **Внутриквартальные сети газопровода - мкр.Майбекет**
Договор о государственных закупках работ № 28 2019-05-13

А К Т
выполненных работ на 25 июля 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШАРОВОГО КРАНА ДУ110 В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ									
1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Краны стальные шаровые диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2511,20	123,25	2511	123	321	2100	4980
		НР - 99%; СП - 8%			2066,54	54,40	2067	54		369	
2	2302-0302-8922 РСНБ РК 2015	**Шаровый кран полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	130343,00	--	130343	--	130343	--	140770
		СП - 8%			--	--	--	--		10427	
3	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	6602,63	1878,77	6603	1879	1839	3489	10899
		НР - 99%; СП - 8%			2885,22	638,74	2885	639		807	
4	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	1	665,00	--	665	--	665	--	718
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
5	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,07	22499,78	1129,25	1575	79	1434	70	1777
		НР - 91%; СП - 8%			882,70	221,52	62	16		132	
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0015	292654,85	91764,53	439	138	--	335	836
		НР - 99%; СП - 8%			200790,00	24880,08	301	37		62	
7	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,515	2070,00	--	3136	--	3136	--	3387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
8	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3	1214,77	800,77	3644	2402	--	1842	5925
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	1242	619		439	
9	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	3474,00	--	6948	--	6948	--	7504
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
10	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1931,00	--	1931	--	1931	--	2085
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШАРОВОГО КРАНА ДУ90 В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ									
11	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Краны стальные шаровые диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	16	2511,20	123,25	40179	1972	5142	33596	79677
		НР - 99%; СП - 8%			2066,54	54,40	33065	870		5902	
12	2302-0302-2625 РСНБ РК 2015	**Шаровый кран полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	16	106911,00	--	1710576	--	1710576	--	1847422
		СП - 8%			--	--	--	--		136846	
13	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	16	6602,63	1878,77	105642	30060	29418	55820	174379
		НР - 99%; СП - 8%			2885,22	638,74	46164	10220		12917	
14	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	16	665,00	--	10640	--	10640	--	11491
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
15	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	1,12	22499,78	1129,25	25200	1265	22946	1125	28431
		НР - 91%; СП - 8%			882,70	221,52	989	248		2106	
16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,024	292654,85	91764,53	7024	2202	3	5362	13376
		НР - 99%; СП - 8%			200790,00	24880,08	4819	597		991	
17	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	24,24	2070,00	--	50177	--	50177	--	54191
		СП - 8%			--	--	--	--		4014	
18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	48	1214,77	800,77	58309	38437	--	29473	94805
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	19872	9899		7023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	2844,00	--	91008	--	91008	--	98289
		СП - 8%			--	--	--	--		7281	
20	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1931,00	--	30896	--	30896	--	33368
		СП - 8%			--	--	--	--		2472	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШАРОВОГО КРАНА ДУ63 В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ									
21	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краны стальные шаровые диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2511,20	123,25	17578	863	2249	14698	34859
		НР - 99%; СП - 8%			2066,54	54,40	14466	381		2582	
22	2302-0302-2622 РСНБ РК 2015	Шаровый кран полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	75536,00	--	528752	--	528752	--	571052
		СП - 8%			--	--	--	--		42300	
23	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	6602,63	1878,77	46218	13151	12870	24421	76291
		НР - 99%; СП - 8%			2885,22	638,74	20197	4471		5651	
24	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	7	665,00	--	4655	--	4655	--	5027
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
25	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,49	22499,78	1129,25	11025	553	10039	492	12439
		НР - 91%; СП - 8%			882,70	221,52	433	109		921	
26	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0105	292654,85	91764,53	3073	964	1	2346	5852
		НР - 99%; СП - 8%			200790,00	24880,08	2108	261		433	
27	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,605	2070,00	--	21952	--	21952	--	23709
		СП - 8%			--	--	--	--		1756	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21	1214,77	800,77	25510	16816	--	12895	41477
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	8694	4331		3072	
29	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1198,00	--	16772	--	16772	--	18114
		СП - 8%			--	--	--	--		1342	
30	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1931,00	--	13517	--	13517	--	14598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
31	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,073	491108,69	188998,65	35851	13797	57	25592	66358
		НР - 99%; СП - 8%			301328,00	52783,24	21997	3853		4915	
32	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	73,73	5889,00	--	434196	--	434196	--	468932
		СП - 8%			--	--	--	--		34736	
33	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	футляр	7	8052,82	849,02	56370	5943	34939	15440	77554
		НР - 99%; СП - 8%			2212,62	15,34	15488	107		5745	
34	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0219	292654,85	91764,53	6409	2010	2	4893	12206
		НР - 99%; СП - 8%			200790,00	24880,08	4397	545		904	
35	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	22,119	1420,00	--	31409	--	31409	--	33922
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2,143	292654,85	91764,53	627159	196651	215	478775	1194409
		НР - 99%; СП - 8%			200790,00	24880,08	430293	53318		88475	
37	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	253,51	1420,00	--	359984	--	359984	--	388783
		СП - 8%			--	--	--	--		28799	
38	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1910,92	953,00	--	1821107	--	1821107	--	1966795
		СП - 8%			--	--	--	--		145689	
39	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	2,183	257864,08	72548,92	562917	158374	110	442337	1085675
		НР - 99%; СП - 8%			185265,00	19409,80	404433	42372		80420	
40	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2204,83	471,00	--	1038475	--	1038475	--	1121553
		СП - 8%			--	--	--	--		83078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,23	243176,86	64085,38	55931	14740	8	44687	108667
		НР - 99%; СП - 8%			179055,00	17199,52	41183	3956		8049	
42	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	232,3	193,00	--	44834	--	44834	--	48421
		СП - 8%			--	--	--	--		3587	
43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1014	1214,77	800,77	1231772	811976	--	622622	2002745
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	419796	209115		148352	
44	2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	5527,00	--	5527	--	5527	--	5969
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
45	2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	17	1915,00	--	32555	--	32555	--	35159
		СП - 8%			--	--	--	--		2604	
46	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	24	1928,00	--	46272	--	46272	--	49974
		СП - 8%			--	--	--	--		3702	
47	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	117	1310,00	--	153270	--	153270	--	165532
		СП - 8%			--	--	--	--		12262	
48	2302-0303-5436 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	3495,00	--	3495	--	3495	--	3775
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
49	2302-0303-5426 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1318,00	--	2636	--	2636	--	2847
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
50	2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	1144,00	--	3432	--	3432	--	3707
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
51	2302-0303-2405 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	1192,00	--	11920	--	11920	--	12874
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
52	2302-0303-5419 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	1014,00	--	6084	--	6084	--	6571
		СП - 8%			--	--	--	--		487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	1928,00	--	25064	--	25064	--	27069
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
54	2302-0304-2011 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2407,00	--	2407	--	2407	--	2600
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
55	2302-0303-5426 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1318,00	--	1318	--	1318	--	1423
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
56	2302-0303-5419 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	1014,00	--	13182	--	13182	--	14237
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
57	2302-0302-8709 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1931,00	--	1931	--	1931	--	2085
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
58	2302-0304-2407 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1838,00	--	33084	--	33084	--	35731
		СП - 8%			--	--	--	--		2647	
59	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6714,00	--	13428	--	13428	--	14502
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
60	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	3474,00	--	59058	--	59058	--	63783
		СП - 8%			--	--	--	--		4725	
61	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	141	2844,00	--	401004	--	401004	--	433084
		СП - 8%			--	--	--	--		32080	
62	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	168	1198,00	--	201264	--	201264	--	217365
		СП - 8%			--	--	--	--		16101	
63	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	458	761,00	--	348538	--	348538	--	376421
		СП - 8%			--	--	--	--		27883	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ГРУНТА Д32 С ПЕРЕХОДОМ ПЭ/СТ SDR11 ГАЗ Д32/25									
64	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	393578,92	75209,43	3542	677	138	2931	6991
		НР - 99%; СП - 8%			303022,00	25909,88	2727	233		518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	1262,00	--	11403	--	11403	--	12316
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
66	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Патрубок полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,5	471,00	--	1178	--	1178	--	1272
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
67	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14	127,00	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
68	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	50	1214,77	800,77	60738	40038	--	30701	98755
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	20700	10311		7315	
69	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	3232,00	--	32320	--	32320	--	34906
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
70	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1310,00	--	13100	--	13100	--	14148
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
71	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	761,00	--	15220	--	15220	--	16438
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
72	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	208,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
73	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	1856,12	85,55	18561	856	3005	14513	35720
		НР - 98%; СП - 8%			1470,00	10,88	14700	109		2646	
74	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран стальной шаровый проходной фланцевый 11с67п Д25 Ру1,6 МПа	шт	10	10200,00	--	102000	--	102000	--	110160
		СП - 8%			--	--	--	--		8160	
75	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	264,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,012717	251663,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02717	190757,00	--	5183	--	5183	--	5597
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
78	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,005	1251699,00	--	6258	--	6258	--	6759
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
79	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00296	404706,00	--	1198	--	1198	--	1294
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
80	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3	1071,27	953,81	3214	2861	5	985	4534
		НР - 108%; СП - 8%			116,06	187,86	348	564		336	
81	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	м3	0,3	2537,00	--	761	--	761	--	822
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
82	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	0,4	781,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
83	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	20	1364,00	--	27280	--	27280	--	29462
		СП - 8%			--	--	--	--		2182	
84	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	1,5	20194,58	1129,25	30292	1694	27274	1507	34343
		НР - 91%; СП - 8%			882,70	221,52	1324	332		2544	
85	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	10	174,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
86	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,000066	311190,00	--	21	--	21	--	22
		СП - 8%			--	--	--	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,445867	81,98 36,43	2,21 0,22	282 126	8 1	148	87 30	399
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,445867	82,64 21,30	1,56 0,22	285 73	5 1	207	51 27	363
		КОВЕР									
89	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	7	6602,63 2885,22	1878,77 638,74	46218 20197	13151 4471	12870	24421 5651	76291
90	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	7	665,00 --	-- --	4655 --	-- --	4655	-- 372	5027
91	2302-0103-2904 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	7	937,00 --	-- --	6559 --	-- --	6559	-- 525	7084
92	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,014	375260,51 301829,00	61215,69 20481,92	5254 4226	857 287	171	4467 778	10499
93	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	14,056	426,00 --	-- --	5988 --	-- --	5988	-- 479	6467
94	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	4,708	25763,87 7251,30	18512,57 3565,78	121296 34139	87157 16788	--	36667 12637	170601
95	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Пластмассовая сигнальная лента *СП - 8%*	м	4708	207,00 --	-- --	974556 --	-- --	974556	-- 77964	1052520
		ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК									
96	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,3335	139915,16 99008,00	35619,30 10781,92	186577 132027	47498 14378	7052	101019 23008	310604
97	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	84	4036,14 2912,00	690,43 216,43	339036 244608	57996 18180	36432	283811 49828	672674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	84	3978,00	--	334152	--	334152	--	360884
		СП - 8%			--	--	--	--		26732	
99	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	155,4	935,00	--	145299	--	145299	--	156923
		СП - 8%			--	--	--	--		11624	
100	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,168	1544548,00	--	259484	--	259484	--	280243
		СП - 8%			--	--	--	--		20759	
101	1202-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Фундаменты кирпичные столбчатые. Устройство**	м3	0,1638	23853,96	24,65	3907	4	2035	1346	5674
		НР - 72%; СП - 8%			11406,10	10,88	1868	2		420	
102	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	4,2	27617,29	1657,49	115993	6961	92177	16553	143149
		НР - 91%; СП - 8%			4013,10	317,79	16855	1335		10604	
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	38,6715	82,64	1,56	3196	61	2311	574	4072
		НР - 69%; СП - 8%			21,30	0,22	824	8		302	
104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	38,6715	81,98	2,21	3170	85	1676	978	4480
		НР - 69%; СП - 8%			36,43	0,22	1409	8		332	
105	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	106	1214,77	800,77	128765	84881	--	65087	209360
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	43884	21860		15508	
106	2302-0304-3615 РСНБ РК 2015	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	20	4724,00	--	94480	--	94480	--	102038
		СП - 8%			--	--	--	--		7558	
107	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	86	4822,00	--	414692	--	414692	--	447867
		СП - 8%			--	--	--	--		33175	
108	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	3925,6	152,84	147,33	599998	578341	--	131335	789840
		НР - 72%; СП - 8%			5,52	40,95	21657	160753		58507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	117,72	1624,39	--	191223	--	--	137681	355217
		НР - 72%; СП - 8%			1624,39	--	191223	--		26312	
110	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	121,6	1353,66	--	164605	--	--	118516	305770
		НР - 72%; СП - 8%			1353,66	--	164605	--		22650	
111	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3441,99	13,23	13,23	45544	45544	--	12247	62414
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,94	--	17009		4623	
112	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	463,3	643,40	--	298085	--	--	214621	553723
		НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	298085	--		41016	
113	1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	20,31	269,55	259,11	5475	5263	--	830	6809
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,31	212	941		504	
114	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	10	971,52	33,32	9715	333	590	5363	16285
		НР - 61%; СП - 8%			879,20	--	8792	--		1206	
115	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	81	703,25	23,52	56963	1905	4190	31029	95032
		НР - 61%; СП - 8%			628,00	--	50868	--		7039	
116	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	121	561,99	19,60	68001	2372	4839	37082	113490
		НР - 61%; СП - 8%			502,40	--	60790	--		8407	
117	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	93	418,87	14,70	38955	1367	2546	21376	65157
		НР - 61%; СП - 8%			376,80	--	35042	--		4826	
		ВСКРЫТИЕ И ВЫВОЗ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания песчано-гравийной смеси. Разборка**	м3 конструкции	26,928	320,11	230,96	8620	6219	--	3905	13527
		НР - 108%; СП - 8%			89,15	45,13	2401	1215		1002	
119	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	43,0848	417,00	--	17966	--		--	19404
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	
120	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	43,0848	139,00	--	5989	--		--	6468
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15695009	2300530	10501862	3122093	20322473
							2868660	614804	--	1505368	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				294931				
	Материалы		Тенге				12164				
	Всего заработная плата		Тенге					206420			
		Накладные расходы	Тенге				131518				
		Сметная прибыль	Тенге				34116				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				460564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					206420			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6645357				
	Материалы		Тенге				297038				
	Всего заработная плата		Тенге					3115831			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1611645				
	Местные материалы		Тенге				21376				
	Транспортные расходы		Тенге				23955				
		Накладные расходы	Тенге				2875044				
		Сметная прибыль	Тенге				761632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10282033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3292
		Сметная заработная плата	Тенге					3115831			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				186577				
	Материалы		Тенге				7051				
	Всего заработная плата		Тенге					146405			
		Накладные расходы	Тенге				101019				
		Сметная прибыль	Тенге				23008				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				310604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					146405			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8568144				
	Материалы		Тенге				3006				
	Всего заработная плата		Тенге					14809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8549583				
		Накладные расходы	Тенге				14513				
		Сметная прибыль	Тенге				686613				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9269269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					14809			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20322471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3604
		Сметная заработная плата	Тенге					3483464			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20322473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2868660				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2300530			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					614804			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10501862		
		- Перевозка грузов	Тенге				23955				
		- Накладные расходы	Тенге							3122093	
		- Сметная прибыль	Тенге							1505368	

Временные здания и сооружения 1,3%	**264 192,15**
ИТОГО	**20 586 665,15**
Зимнее удорожание работ 2,07%	**426 143,97**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**198 664,21**
ИТОГО	**21 211 473,33**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**424 229,47**
Итого	**21 635 702,79**
Итого в текущих ценах на 2019год к=1,0498961	**22 715 238,90**
Итого с коэффициентом понижения К=0,9	**20 443 715,01**
НДС-12%	**2 453 245,80**
ВСЕГО	**22 896 960,81**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
Руководитель
Сейлов Е.М.
МП

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
Инженер по техническому надзору
Асанов Б.А.
МП

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ НУ КУИС МВД РК
Маден Н.А.
МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор
Молтанцева В.В.
МП

ЗАКАЗЧИК: **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алия-Сервис"**

Форма № 2В

Наименование стройки Строительства (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области
Наименование объекта Внутриквартальные сети газопровода - мкр.Саяжай - ГНД
Договор о государственных закупках работ № 28 2019-05-13

А К Т
выполненных работ на 25 июля 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны стальные шаровые диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	83	1333,43	73,95	110675	6138	14128	92187	219090
		НР - 99%; СП - 8%			1089,26	32,64	90409	2709		16229	
2	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран стальной шаровый проходной фланцевый 11с67п Д25 Ру1,6 МПа**	шт	83	10200,00	--	846600	--	846600	--	914328
		СП - 8%			--	--	--	--		67728	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШАРОВОГО КРАНА ДУ90 В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ									
3	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Краны стальные шаровые диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2511,20	123,25	5022	247	642	4199	9960
		НР - 99%; СП - 8%			2066,54	54,40	4133	109		738	
4	2302-0302-2625 РСНБ РК 2015	**Шаровый кран полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	106911,00	--	213822	--	213822	--	230928
		СП - 8%			--	--	--	--		17106	
5	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	2	6602,63	1878,77	13205	3758	3677	6977	21797
		НР - 99%; СП - 8%			2885,22	638,74	5770	1277		1615	
6	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	2	665,00	--	1330	--	1330	--	1436
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
7	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,14	22499,78	1129,25	3150	158	2868	141	3554
		НР - 91%; СП - 8%			882,70	221,52	124	31		263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	292654,85 200790,00	91764,53 24880,08	878 602	275 75	1	670 124	1672
9	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	3,03	2070,00 --	-- --	6272 --	-- --	6272	-- 502	6774
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1214,77 414,00	800,77 206,23	7289 2484	4805 1237	--	3684 878	11851
11	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	2844,00 --	-- --	11376 --	-- --	11376	-- 910	12286
12	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1931,00 --	-- --	3862 --	-- --	3862	-- 309	4171
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШАРОВОГО КРАНА ДУ63 В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ									
13	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краны стальные шаровые диаметром 65 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	11	2511,20 2066,54	123,25 54,40	27623 22732	1356 598	3535	23097 4058	54778
14	2302-0302-2622 РСНБ РК 2015	Шаровый кран полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	11	75536,00 --	-- --	830896 --	-- --	830896	-- 66472	897368
15	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	11	6602,63 2885,22	1878,77 638,74	72629 31737	20666 7026	20226	38376 8880	119885
16	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм x 200 мм x 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	11	665,00 --	-- --	7315 --	-- --	7315	-- 585	7900
17	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,77	22499,78 882,70	1129,25 221,52	17325 680	870 171	15775	774 1448	19546
18	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0165	292654,85 200790,00	91764,53 24880,08	4829 3313	1514 411	2	3686 681	9196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	16,665	2070,00	--	34497	--	34497	--	37256
		СП - 8%			--	--	--	--		2760	
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	33	1214,77	800,77	40087	26425	--	20263	65178
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	13662	6806		4828	
21	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	22	1198,00	--	26356	--	26356	--	28464
		СП - 8%			--	--	--	--		2108	
22	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	11	1931,00	--	21241	--	21241	--	22940
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
23	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,016	491108,69	188998,65	7858	3024	13	5609	14544
		НР - 99%; СП - 8%			301328,00	52783,24	4821	845		1077	
24	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	16,16	5889,00	--	95166	--	95166	--	102780
		СП - 8%			--	--	--	--		7613	
25	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	футляр	4	8024,26	846,01	32097	3384	19894	8791	44160
		НР - 99%; СП - 8%			2204,78	15,29	8819	61		3271	
26	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0153	292654,85	91764,53	4478	1404	2	3418	8528
		НР - 99%; СП - 8%			200790,00	24880,08	3072	381		632	
27	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	4,848	1420,00	--	6884	--	6884	--	7435
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
28	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	10,605	953,00	--	10107	--	10107	--	10915
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
29	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,035	459739,82	167809,78	16091	5873	28	11698	30011
		НР - 99%; СП - 8%			291148,00	46442,84	10190	1625		2223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,35	3762,00	--	132987	--	132987	--	143626
		СП - 8%			--	--	--	--		10639	
31	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4	6425,12	677,41	25700	2710	15928	7039	35359
		НР - 99%; СП - 8%			1765,39	12,24	7062	49		2619	
32	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	14	2505,18	2005,10	35073	28071	81	14483	53520
		НР - 99%; СП - 8%			494,38	550,61	6921	7709		3964	
33	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,14	8690,00	--	122877	--	122877	--	132707
		СП - 8%			--	--	--	--		9830	
34	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	8024,26	846,01	8024	846	4973	2198	11040
		НР - 99%; СП - 8%			2204,78	15,29	2205	15		818	
35	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,645	292654,85	91764,53	188762	59188	64	144102	359493
		НР - 99%; СП - 8%			200790,00	24880,08	129510	16048		26629	
36	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	651,45	953,00	--	620832	--	620832	--	670498
		СП - 8%			--	--	--	--		49667	
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	33	1214,77	800,77	40087	26425	--	20263	65178
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	13662	6806		4828	
38	2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1915,00	--	5745	--	5745	--	6205
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
39	2302-0303-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1192,00	--	2384	--	2384	--	2575
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
40	2302-0302-8709 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1931,00	--	5793	--	5793	--	6256
		СП - 8%			--	--	--	--		463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	2844,00	--	71100	--	71100	--	76788
		СП - 8%			--	--	--	--		5688	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВА ГАЗОПРОВОДА Д-63ММ ИЗ ГРУНТА С ПЕРЕХОДОМ ПЭ/СТ									
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,082787	875424,89	450105,43	72474	37263	1557	43327	125064
		НР - 99%; СП - 8%			406510,00	122125,72	33654	10110		9264	
43	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,082787	373654,00	--	30934	--	30934	--	33408
		СП - 8%			--	--	--	--		2475	
44	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	40	232,89	3,04	9316	122	2187	4850	15298
		НР - 69%; СП - 8%			175,17	0,54	7007	22		1133	
45	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00148	404706,00	--	599	--	599	--	647
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
46	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	4309,36	862,86	2155	431	1398	457	2821
		НР - 93%; СП - 8%			651,30	332,48	326	166		209	
47	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,2	781,00	--	156	--	156	--	169
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
48	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10	1364,00	--	13640	--	13640	--	14731
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
49	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0386115	62309,71	12741,77	2406	492	84	1347	4053
		НР - 69%; СП - 8%			47394,60	3146,16	1830	121		300	
50	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0386115	496892,00	--	19186	--	19186	--	20721
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	
51	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0065	437951,00	97344,44	2847	633	120	2290	5548
		НР - 99%; СП - 8%			322110,00	33811,84	2094	220		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	1817,00	--	11811	--	11811	--	12755
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
53	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1214,77	800,77	6074	4004	--	3070	9875
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	2070	1031		732	
54	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,25	2070,00	--	2588	--	2588	--	2795
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
55	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,65	1077,54	7,06	7166	47	1012	6058	14281
		НР - 99%; СП - 8%			918,27	1,85	6107	12		1058	
56	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,65	689,00	--	4582	--	4582	--	4948
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
57	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1214,77	800,77	12148	8008	--	6140	19751
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	4140	2062		1463	
58	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3555,00	--	17775	--	17775	--	19197
		СП - 8%			--	--	--	--		1422	
59	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1928,00	--	9640	--	9640	--	10411
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
60	1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 63 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0065	616533,52	17631,76	4007	115	3084	802	5194
		НР - 99%; СП - 8%			124236,00	344,80	808	2		385	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ГРУНТА Д32 С ПЕРЕХОДОМ ПЭ/СТ SDR11 ГАЗ Д32/25									
61	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0045	393578,92	75209,43	1771	338	69	1465	3495
		НР - 99%; СП - 8%			303022,00	25909,88	1364	117		259	
62	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	1262,00	--	5702	--	5702	--	6158
		СП - 8%			--	--	--	--		456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Патрубок полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,25	471,00	--	589	--	589	--	636
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
64	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7	127,00	--	889	--	889	--	960
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	25	1214,77	800,77	30369	20019	--	15351	49377
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	10350	5156		3658	
66	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3232,00	--	16160	--	16160	--	17453
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
67	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1310,00	--	6550	--	6550	--	7074
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
68	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	761,00	--	7610	--	7610	--	8219
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
69	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	208,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
70	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1856,12	85,55	9281	428	1503	7256	17860
		НР - 98%; СП - 8%			1470,00	10,88	7350	54		1323	
71	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран стальной шаровый проходной фланцевый 11с67п Д25 Ру1,6 МПа	шт	5	10200,00	--	51000	--	51000	--	55080
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	
72	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	264,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
73	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,645	25763,87	18512,57	16618	11941	--	5023	23372
		НР - 72%; СП - 8%			7251,30	3565,78	4677	2300		1731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Пластмассовая сигнальная лента	м	645	207,00	--	133515	--	133515	--	144196
					--	--	--	--		10681	
		СП - 8%									
75	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	2988,72	152,84	147,33	456803	440315	--	99991	601338
					5,52	40,95	16488	122388		44544	
		НР - 72%; СП - 8%									
76	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	64,045	1624,39	--	104034	--	--	74905	193254
					1624,39	--	104034	--		14315	
		НР - 72%; СП - 8%									
77	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1916,445	13,23	13,23	25358	25358	--	6819	34751
					--	4,94	--	9471		2574	
		НР - 72%; СП - 8%									
78	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	209,74	643,40	--	134946	--	--	97161	250675
					643,40	--	134946	--		18569	
		НР - 72%; СП - 8%									
79	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	11	703,25	23,52	7736	259	569	4214	12906
					628,00	--	6908	--		956	
		НР - 61%; СП - 8%									
		ВСКРЫТИЕ И ВЫВОЗ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ И ПГС									
80	1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	28,6	288,70	273,62	8257	7826	--	1838	10902
					15,08	74,16	431	2121		808	
		НР - 72%; СП - 8%									
81	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчано-гравийной смеси. Разборка	м3 конструкции	7,128	320,11	230,96	2282	1646	--	1034	3581
					89,15	45,13	635	322		265	
		НР - 108%; СП - 8%									
82	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16,8388	417,00	--	7022	--		--	7584
					--	--	--	--		562	
		СП - 8%									
83	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16,8388	139,00	--	2341	--		--	2528
					--	--	--	--		187	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4997826**	**756380**	**3524960**	**795053**	**6256308**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**707125**	**209663**	--	**463433**	
		Материалы	Тенге				**24353**				
		Всего заработная плата	Тенге				**569**				
		Накладные расходы	Тенге					**13885**			
		Сметная прибыль	Тенге				**9237**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2687**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**36278**				**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13885**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1697489**				
		Материалы	Тенге				**109079**				
		Всего заработная плата	Тенге					**886519**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**147910**				
		Местные материалы	Тенге				**8645**				
		Транспортные расходы	Тенге				**9362**				
		Накладные расходы	Тенге				**772363**				
		Сметная прибыль	Тенге				**197588**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2667440**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**958**
		Сметная заработная плата	Тенге					**886519**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**61841**				
		Материалы	Тенге				**2271**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8980**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**50119**				
		Накладные расходы	Тенге				**6196**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5443**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**73480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8980**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3214143**				
		Материалы	Тенге				**1503**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7404**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3204862**				
		Накладные расходы	Тенге				**7256**				
		Сметная прибыль	Тенге				**257712**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3479111**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7404**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6256309**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**985**
		Сметная заработная плата	Тенге					**916788**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6256308**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**707125**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**756380**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**209663**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3524960**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**9363**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10						
		- Накладные расходы	Тенге							795053	
		- Сметная прибыль	Тенге							463433	
		Временные здания и сооружения 1,3%									**81 332,00**
		ИТОГО									**6 337 640,00**
		Зимнее удорожание работ 2,07%									**131 189,15**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**53 006,09**
		ИТОГО									**6 521 835,24**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**130 436,70**
		Итого									**6 652 271,95**
		Итого в текущих ценах на 2019год к=1,0498961									**6 984 194,04**
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9									**6 285 774,64**
		НДС-12%									**754 292,96**
		ВСЕГО									**7 040 067,59**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
Руководитель
Сейлов Е.М.
МП

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
Инженер по техническому надзору
Асанов Б.А.
МП

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Кызылорда"
РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС
МВД РК
Маден Н.А.
МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор
Молгалиева В.Б.
МП