ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: "Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кзылординской области
Наименование объекта:"Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кзылординской области

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за "_30_" сентября месяц 2019г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупок №28 2019-05-13 Доп.согл № 1 от 02.09.2019								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закпыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	152 048 776,32		41 789 040,58	110 259 735,74			11 852 012,18	1 422 241,46	13 274 253,64
Всего к оплате:							11 852 012,18	1 422 241,46	13 274 253,64

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Жанакорганского района"
Кзылординская область
Руководитель
Сейлов Е.М. _____

М.П.

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Кызылорда"
РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС
МВД РК

Айтжанов А.М. _____

М.П.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Исполнитель по техническому надзору
Асанов Б.А _____

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Алия - Сервис"

Директор
Молгалиев В.А. _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: "Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кзылординской области
Наименование объекта:Внутриквартальные сети газопровода ул.Коргантогай

АКТ
выполненных работ за "_30_" сентября 2019г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШАРОВОГО КРАНА ДУ63 В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ									
1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Краны стальные шаровые диаметром 65 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2511,20	123,25	5022	247	642	4199	9960
		НР - 99%; СП - 8%			2066,54	54,40	4133	109		738	
2	2302-0302-2622 РСНБ РК 2015	**Шаровый кран полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	75536,00	--	151072	--	151072	--	163158
		СП - 8%			--	--	--	--		12086	
3	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	6602,63	1878,77	6603	1879	1839	3489	10899
		НР - 99%; СП - 8%			2885,22	638,74	2885	639		807	
4	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	6	1214,77	800,77	7289	4805	--	3684	11851
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	2484	1237		878	
5	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1198,00	--	4792	--	4792	--	5175
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
6	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1931,00	--	3862	--	3862	--	4171
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,4316	257864,08	72548,92	111294	31312	22	87454	214648
		НР - 99%; СП - 8%			185265,00	19409,80	79960	8377		15900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	435,916	471,00	--	205316	--	205316	--	221742
		СП - 8%			--	--	--	--		16425	
9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	35	1214,77	800,77	42517	28027	--	21491	69128
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	14490	7218		5121	
10	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1310,00	--	5240	--	5240	--	5659
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
11	2302-0303-2603 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1227,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
12	2302-0304-1613 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3880,00	--	3880	--	3880	--	4190
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
13	2302-0304-2407 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1838,00	--	3676	--	3676	--	3970
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
14	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1198,00	--	17970	--	17970	--	19408
		СП - 8%			--	--	--	--		1438	
15	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	761,00	--	9132	--	9132	--	9863
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
16	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1364,00	--	2728	--	2728	--	2946
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
17	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0013	437951,00	97344,44	569	127	23	458	1110
		НР - 99%; СП - 8%			322110,00	33811,84	419	44		82	
18	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	1817,00	--	2362	--	2362	--	2551
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1214,77	800,77	1215	801	--	614	1975
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	414	206		146	
20	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,25	2070,00	--	518	--	518	--	559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
21	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1,33	1077,54	7,06	1433	9	203	1212	2856
		НР - 99%; СП - 8%			918,27	1,85	1221	2		212	
22	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,33	689,00	--	916	--	916	--	990
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ГРУНТА Д32 С ПЕРЕХОДОМ ПЭ/СТ SDR11 ГАЗ Д32/25									
23	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	393578,92	75209,43	787	150	31	651	1554
		НР - 99%; СП - 8%			303022,00	25909,88	606	52		115	
24	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	1262,00	--	2534	--	2534	--	2737
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1214,77	800,77	4859	3203	--	2456	7900
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	1656	825		585	
26	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран стальной шаровый проходной фланцевый 11с67п Д25 Ру1,6 МПа**	шт	4	10200,00	--	40800	--	40800	--	44064
		СП - 8%			--	--	--	--		3264	
27	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,7	264,00	--	185	--	185	--	200
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
28	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,5	1069,87	953,81	535	477	--	164	755
		НР - 108%; СП - 8%			116,06	187,86	58	94		56	
29	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	м3	0,21	2537,00	--	533	--	533	--	575
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
30	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	4	1364,00	--	5456	--	5456	--	5892
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
31	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,4316	25763,87	18512,57	11120	7990	--	3361	15640
		НР - 72%; СП - 8%			7251,30	3565,78	3130	1539		1158	
32	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	**Пластмассовая сигнальная лента**	м	431,6	207,00	--	89341	--	89341	--	96488
		СП - 8%			--	--	--	--		7147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1214,77	800,77	4859	3203	--	2456	7900
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	1656	825		585	
34	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	4822,00	--	19288	--	19288	--	20831
		СП - 8%			--	--	--	--		1543	
35	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	361,35	152,84	147,33	55230	53236	--	12089	72704
		НР - 72%; СП - 8%			5,52	40,95	1994	14797		5386	
36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,84	1624,39	--	17608	--	--	12678	32709
		НР - 72%; СП - 8%			1624,39	--	17608	--		2423	
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7,72	1353,66	--	10450	--	--	7524	19412
		НР - 72%; СП - 8%			1353,66	--	10450	--		1438	
38	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	318,4	13,23	13,23	4213	4213	--	1133	5774
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,94	--	1573		428	
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	41,59	643,40	--	26759	--	--	19266	49707
		НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	26759	--		3682	
40	1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	1,36	269,55	259,11	367	352	--	56	456
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,31	14	63		34	
41	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	431,6	454,50	--	196163	--	5730	186624	413410
		НР - 98%; СП - 8%			441,23	--	190433	--		30623	
		ВСКРЫТИЕ И ВЫВОЗ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ И ПГС									
42	1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезамис шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм**	м2 покрытия	22	288,70	273,62	6351	6020	--	1414	8386
		НР - 72%; СП - 8%			15,08	74,16	332	1631		621	
43	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания песчано-гравийной смеси. Разборка**	м3 конструкции	6,336	320,11	230,96	2028	1463	--	919	3183
		НР - 108%; СП - 8%			89,15	45,13	565	286		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	14,3176	417,00	--	5970	--		--	6448
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
45	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояниеперевозки 5 км**	т	14,3176	139,00	--	1990	--		--	2149
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1096060	147513	579318	373392	1587008
							361267	39519	--	117556	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11120				
	Всего заработная плата		Тенге					4669			
		Накладные расходы	Тенге				3361				
		Сметная прибыль	Тенге				1158				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4669			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				416007				
	Материалы		Тенге				2760				
	Всего заработная плата		Тенге					205684			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97525				
	Местные материалы		Тенге				533				
	Транспортные расходы		Тенге				7961				
		Накладные расходы	Тенге				183408				
		Сметная прибыль	Тенге				47953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				647368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					205684			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				668934				
	Материалы		Тенге				5731				
	Всего заработная плата		Тенге					190433			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				472770				
		Накладные расходы	Тенге				186624				
		Сметная прибыль	Тенге				68445				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				924002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					190433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1587009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					400785			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1587008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				361267				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					147513			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39519			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						579318		
		- Перевозка грузов	Тенге				7960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							373392	
		- Сметная прибыль	Тенге							117556	
		Временные здания и сооружения 1,3%									**20 631,10**
		ИТОГО									**1 607 639,10**
		Зимнее удорожание работ 2,07%									**33 278,13**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и									**21 816,53**
		ИТОГО									**1 662 733,76**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**33 254,68**
		Итого									**1 695 988,44**
		Итого в текущих ценах на 2019 год к=1,0498961									**1 780 611,65**
		Итого с коэффициентом понижения к=0,9									**1 602 550,48**
		НДС-12%									**192 306,06**
		ВСЕГО									**1 794 856,54**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Жанакорганского района"
Кзылординская область
Руководитель
Сейлов Е.М. _____
М.П.

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Кызылорда"
РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС
МВД РК
Айтжанов А.М. _____
М.П.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Исполнитель по техническому надзору
Асанов Б.А _____
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Алия - Сервис"
Директор
Молгалиев В.Б. _____
М.П.