ф-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: "Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кзылординской области
Наименование объекта:"Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кзылординской области

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за "_25_" октября месяц 2019г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупок №28 2019-05-13. Доп.соглашение №1 от 2019-09-02								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закпыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	152 048 776,32		69 350 398,95	82 698 377,37			23 338 497,24	2 800 619,67	26 139 116,91
Всего к оплате:							23 338 497,24	2 800 619,67	26 139 116,91

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Жанакорганского района"
Кзылординская область
Руководитель
Сейлов Е.М. _____
М.П.

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Кызылорда"
РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС
МВД РК
Айтжанов А.М. _____
М.П.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Исполнитель по техническому надзору
Асанов Б.А _____
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Алия - Сервис"
Директор
Молгалиева В.А. _____
М.П.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: "Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кзылординской области
Наименование объекта:Внутриквартальные сети газопровода ул.Кожанов, ГРПШ Санаторий - ГСД

АКТ
выполненных работ за "_25_" октября 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШАРОВОГО КРАНА ДУ63 В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ									
1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Краны стальные шаровые диаметром 65 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2511,20	123,25	2511	123	321	2100	4980
		НР - 99%; СП - 8%			2066,54	54,40	2067	54		369	
2	2302-0302-2622 РСНБ РК 2015	**Шаровый кран полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	75536,00	--	75536	--	75536	--	81579
		СП - 8%			--	--	--	--		6043	
3	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	4	6602,63	1878,77	26411	7515	7355	13955	43595
		НР - 99%; СП - 8%			2885,22	638,74	11541	2555		3229	
4	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	4	665,00	--	2660	--	2660	--	2873
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
5	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,07	22499,78	1129,25	1575	79	1434	70	1777
		НР - 91%; СП - 8%			882,70	221,52	62	16		132	
6	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1214,77	800,77	2430	1602	--	1228	3950
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	828	412		293	
7	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1198,00	--	2396	--	2396	--	2588
		СП - 8%			--	--	--	--		192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	28	2505,18 494,38	2005,10 550,61	70145 13843	56143 15417	159	28967 7929	107041
9	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180х 16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	29,088	5556,00 --	-- --	161613 --	-- --	161613	-- 12929	174542
10	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	6427,99 1765,39	677,41 12,24	6428 1765	677 12	3986	1760 655	8843
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,065	257864,08 185265,00	72548,92 19409,80	16761 12042	4716 1262	3	13171 2395	32327
12	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	65,65	689,00 --	-- --	45233 --	-- --	45233	-- 3619	48851
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	13	1214,77 414,00	800,77 206,23	15792 5382	10410 2681	--	7982 1902	25676
14	2302-0303-4158 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 225х125х225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	19199,00 --	-- --	19199 --	-- --	19199	-- 1536	20735
15	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	7	1198,00 --	-- --	8386 --	-- --	8386	-- 671	9057
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,065	25763,87 7251,30	18512,57 3565,78	1675 471	1203 232	--	506 174	2355
17	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Пластмассовая сигнальная лента *СП - 8%*	м	65	207,00 --	-- --	13455 --	-- --	13455	-- 1076	14531
18	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30,76	152,84 5,52	147,33 40,95	4701 170	4532 1260	--	1029 458	6189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,93	1624,39	--	1511	--	--	1088	2806
		НР - 72%; СП - 8%			1624,39	--	1511	--		208	
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,3	1353,66	--	406	--	--	292	754
		НР - 72%; СП - 8%			1353,66	--	406	--		56	
21	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	27,49	13,23	13,23	364	364	--	98	498
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,94	--	136		37	
22	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3,14	643,40	--	2020	--	--	1455	3753
		НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	2020	--		278	
23	1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	0,12	269,55	259,11	32	31	--	5	40
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,31	1	6		3	
24	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	7	561,99	19,60	3934	137	280	2145	6566
		НР - 61%; СП - 8%			502,40	--	3517	--		486	
25	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	65	454,50	--	29543	--	863	28106	62261
		НР - 98%; СП - 8%			441,23	--	28680	--		4612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				514716	87532	342879	103957	668167
							84305	24042	--	49495	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5609				
	Материалы		Тенге				280				
	Всего заработная плата		Тенге					4220			
		Накладные расходы	Тенге				2651				
		Сметная прибыль	Тенге				661				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4220			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167202				
	Материалы		Тенге				13258				
	Всего заработная плата		Тенге					75448			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13455				
	Местные материалы		Тенге				2660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				73199				
		Сметная прибыль	Тенге				19232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				259634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					75448			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				341905				
	Материалы		Тенге				863				
	Всего заработная плата		Тенге					28680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				312363				
		Накладные расходы	Тенге				28106				
		Сметная прибыль	Тенге				29601				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				399612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				668167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					108347			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								668167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				84305				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87532			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24042			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						342879		
		- Накладные расходы	Тенге							103957	
		- Сметная прибыль	Тенге							49495	
		Временные здания и сооружения 1,3%									8 686,17
		ИТОГО									676 853,17
		Зимнее удорожание работ 2,07%									14 010,86
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного									5 959,83
		ИТОГО									696 823,86
		Непредвиденные работы и затраты 2%									13 936,48
		Итого									710 760,34
		Итого в текущих ценах на 2019 год к=1,0498961									746 224,51
		Итого с коэффициентом понижения к=0,9									671 602,06
		НДС-12%									80 592,25
		ВСЕГО									752 194,30

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Жанакорганского района"
Кзылординская область
Руководитель
Сейлов Е.М. _____
М.П.

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Кызылорда"
РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС
МВД РК
Айтжанов А.М. _____
М.П.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Исполнитель по техническому надзору
Асанов Б.А _____
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Алия - Сервис"
Директор
Молгалиева В.Б. _____
М.П.