ф-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: "Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кзылординской области
Наименование объекта:"Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кзылординской области

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за "_5_" ноября месяц 2019г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупок №28 2019-05-13. Доп.соглашение №1 от 2019-09-02								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	152 048 776,32		84 471 040,72	67 577 735,60			13 500 573,01	1 620 068,76	15 120 641,77
Всего к оплате:							13 500 573,01	1 620 068,76	15 120 641,77

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Жанакорганского района"
Кзылординская область
Руководитель
Сейлов Е.М. _____

М.П.

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Кызылорда"
РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС
МВД РК

Антаканов А.М. _____

М.П.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Исполнитель по техническому надзору
Асанов Б.А. _____

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Алия - Сервис"

Директор
Молгалиева К.А. _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: "Строительство (подводка) внутриквартальных сетей газопровода в поселке Жанакорган Жанакорганского района Кзылординской области
Наименование объекта:Внутриквартальные сети газопровода - ул.Амангельды

АКТ
выполненных работ за "_5_" ноября 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**1**	**665,00**	**--**	**665**	**--**	**665**	**--**	**718**
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
2	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,07**	**22499,78**	**1129,25**	**1575**	**79**	**1434**	**70**	**1777**
		НР - 91%; СП - 8%			882,70	221,52	62	16		132	
3	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0015**	**292654,85**	**91764,53**	**439**	**138**	**--**	**335**	**836**
		НР - 99%; СП - 8%			200790,00	24880,08	301	37		62	
4	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,515**	**2070,00**	**--**	**3136**	**--**	**3136**	**--**	**3387**
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
5	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3**	**1214,77**	**800,77**	**3644**	**2402**	**--**	**1842**	**5925**
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	1242	619		439	
6	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**1198,00**	**--**	**2396**	**--**	**2396**	**--**	**2588**
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
7	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**1931,00**	**--**	**1931**	**--**	**1931**	**--**	**2085**
		СП - 8%			--	--	--	--		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0621	-243176,86	-64085,38	-15101	-3980	-2	-12066	-29340
		НР - 99%; СП - 8%			-179055,00	-17199,52	-11119	-1068		-2173	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВА ГАЗОПРОВОДА Д-63ММ ИЗ ГРУНТА С ПЕРЕХОДОМ ПЭ/СТ									
9	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,24	781,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1214,77	800,77	7289	4805	--	3684	11851
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	2484	1237		878	
11	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5	2070,00	--	3105	--	3105	--	3353
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
12	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,98	1077,54	7,06	8599	56	1215	7269	17137
		НР - 99%; СП - 8%			918,27	1,85	7328	15		1269	
13	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,98	689,00	--	5498	--	5498	--	5938
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1214,77	800,77	7289	4805	--	3684	11851
		НР - 99%; СП - 8%			414,00	206,23	2484	1237		878	
15	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3555,00	--	10665	--	10665	--	11518
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
16	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1928,00	--	5784	--	5784	--	6247
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ГРУНТА Д32 С ПЕРЕХОДОМ ПЭ/СТ SDR11 ГАЗ Д32/25									
17	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,95	127,00	--	121	--	121	--	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
18	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	м3	0,39	2537,00	--	989	--	989	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
19	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	1,04	781,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
20	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	1	174,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				49197	8305	38110	4818	58338
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2781	2093	--	4322	
		Материалы	Тенге				16387				
		Всего заработная плата	Тенге				2647				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4874			
		Местные материалы	Тенге				1000				
		Накладные расходы	Тенге				1654				
		Сметная прибыль	Тенге				4819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22903				5
		Сметная заработная плата	Тенге					4874			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				32810				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32810				
		Сметная прибыль	Тенге				2625				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				35435				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58338				5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4874			
		Сметная заработная плата	Тенге								58338
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2781				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8305			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2093			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						38110		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4818	
		- Накладные расходы	Тенге							4322	
		- Сметная прибыль	Тенге								758,39
		Временные здания и сооружения 1,3%									**59 096,39**
		ИТОГО									**1 223,30**
		Зимнее удорожание работ 2,07%									**538,49**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного									**60 858,18**
		ИТОГО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**1 217,16**
		Итого									**62 075,34**
		Итого в текущих ценах на 2019 год к=1,0498961									**65 172,66**
		Итого с коэффициентом понижения к=0,9									**58 655,39**
		НДС-12%									**7 038,65**
		ВСЕГО									**65 694,04**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Жанакорганского района"
Кзылординская область
Руководитель
Сейлов Е.М. _____

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Кызылорда"
РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС
МВД РК

Айтжанов А.М. _____

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Исполнитель по техническому надзору
Асанов Б.А _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Алия - Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б. _____