Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Атыпауский обл ф-л РГП на ПХВ " Респ. ветеринарная лаборатория " КВКиН МСХ РК** — **010241002149**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22** — **140240006727**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №010241002149/200101/00 от 09.04.2020г

Номер документа	Дата составления
61	23.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подключение к центр.газоснабжению Жылыойской рай ветлаб по адресу Атырауская обл Жылыойский рай. г.Кулсары ул.Промзона 50			Работа	1	10 296 026,50	10 296 026,50	1 103 145,70
				Итого	1	x	10 296 026,50	1 103 145,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2020

М.П.

–Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Атырауский областной филиал РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" КВКиН МСХ РК
Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"
Наименование строительства и его адрес: Подключение к центральному газоснабжению Жылыойской районной ветеринарной лаборатории по адресу: Атырауская область,
Жылыойский р-н,г. Кульсары, ул. Промзона, дом 60

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020г.
от 16 ноября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№01024100214 9/200101/00 от 9.04.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подключение к центральному газоснабжению Жылыойской районной ветеринарной лаборатории по адресу: Атырауская область, Жылыойский р-н,г. Кульсары, ул. Промзона, дом 60	10296026,5	9192880,8								1103145,7	10296026,5

Заказчик: Директор Атырауского областного филиала РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" КВКиН МСХ РК: _____ (подпись) А.С. Даулетьярова

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити": _____ (подпись) М.К. Молдагалиев

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Заказчик: Атырауский областной филиал РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория" КВКиН МСХ РК

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Объект: Подключение к центральному газоснабжению Жылыойской районной ветеринарной лаборатории по адресу: Атырауская область, Жылыойский р-н,г. Кульсары, ул. Промзона, дом 60

Договор о подряде № 010241002149/200101/00 от 9.04.20г.

АКТ №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за 16.11.2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3		2334,62	88,94	7004	267	894	5769	13794
		НР - 98%; СП - 8%				1947,75	14,41	5843	43		1022	
2	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		9712,00	--	19424	--	19424	--	20978
		СП - 8%				--	--	--	--		1554	
3	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		11535,00	--	11535	--	11535	--	12458
		СП - 8%				--	--	--	--		923	
4	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	17		881,58	40,63	14987	691	486	13796	31085
		НР - 98%; СП - 8%				812,36	15,71	13810	267		2303	
5	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	5		331,00	--	1655	--	1655	--	1787
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
6	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	12		377,00	--	4524	--	4524	--	4886
		СП - 8%				--	--	--	--		362	
7	2302-0501-1702 РСНБ РК 2015	**Крепления для горизонтального газопровода СТ РК 1893-2009**	шт.	3		2645,00	--	7935	--	7935	--	8570
		СП - 8%				--	--	--	--		635	
8	1146-0302-0308 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	1		2203,69	894,38	2204	894	--	1444	3939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			1309,31	409,53	1309	410		292	
9	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2933,72	40,63	1467	20	1041	406	2022
		НР - 98%; СП - 8%			812,36	15,71	406	8		150	
10	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	2	498,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
11	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	1	1254,00	--	1254	--	--	941	2370
		НР - 75%; СП - 8%			1254,00	--	1254	--		176	
12	2307-0502-1222 РСНБ РК 2015	Сигнализатор загазованности в комплекте /применительно/ предельного уровня модели СУ 115Р-2,5, длина 2,5 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5	шт.	1	130128,00	--	130128	--	130128	--	140538
		СП - 8%			--	--	--	--		10410	
13	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (газовый). Установка	счетчик (водомер)	1	620,22	28,39	620	28	20	575	1291
		НР - 98%; СП - 8%			572,36	14,41	572	14		96	
14	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G6, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	10440,00	--	10440	--	10440	--	11275
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
15	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	17	599,37	--	10189	--	248	9742	21526
		НР - 98%; СП - 8%			584,75	--	9941	--		1594	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9	192,82	4,86	559	14	265	194	814
		НР - 69%; СП - 8%			96,52	0,58	280	2		60	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9	74,63	3,45	216	10	42	114	357
		НР - 69%; СП - 8%			56,45	0,58	164	2		26	
18	1339-0301-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, сталь перлитная, толщина стенки до 12 мм. Испытания механические на изгиб	образец	2	1593,33	170,43	3187	341	--	1927	5523
		НР - 61%; СП - 8%			1422,90	156,78	2846	314		409	

РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (надземный газопровод)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	22249,68 4491,00	2614,94 1015,00	22250 4491	2615 1015	15144	3964 2097	28311
20	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	регулятор	1	9560,01 6022,90	236,28 57,64	9560 6023	236 58	3301	5959 1242	16760
21	5104-0206-0210 РСНБ РК 2015	Газорегуляторный пункт шкафной ШРП с РДНК 400М /применительно/	шт.	1	389571,00 --	-- --	389571 --	-- --	389571	-- --	389571
		Фундамент под ШРП									
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,5	1794,10 1794,10	-- --	2691 2691	-- --	--	1938 370	4999
23	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,76	39555,05 4664,96	1031,01 391,96	30062 3545	784 298	25733	3497 2685	36244
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,6	896,87 300,83	19,84 2,88	2332 782	52 7	1498	734 245	3312
		Ограждение									
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,54	1794,10 1794,10	-- --	969 969	-- --	--	698 133	1800
26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,54	39555,05 4664,96	1031,01 391,96	21360 2519	557 212	18284	2485 1908	25752
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7,2	896,87 300,83	19,84 2,88	6457 2166	143 21	4148	2034 679	9170
28	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,229411	65667,22 62825,40	589,67 273,79	15065 14413	135 63	517	9988 2004	27057
29	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,190406	498021,00 --	-- --	94826 --	-- --	94826	-- 7586	102412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2105-0308-0216 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	13,45	414,00 --	-- --	5568 --	-- --	5568	-- 445	6014
		Заземление ГРПШ									
31	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3358,97 977,20	160,58 49,00	6718 1954	321 98	4443	1478 656	8851
32	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2496,18 977,20	110,59 28,00	4992 1954	221 56	2817	1447 515	6955
33	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	1056364,63 588885,00	457946,50 132728,41	6338 3533	2748 796	57	4286 850	11475
34	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6,06	1040,00 --	-- --	6302 --	-- --	6302	-- 504	6807
35	1109-0501-0501 РСНБ РК 2015	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм *НР - 69%; СП - 8%*	м шва	1	8622,73 4879,83	554,84 201,74	8623 4880	555 202	3188	3506 970	13099
36	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	6	599,37 584,75	-- --	3596 3508	-- --	88	3438 563	7597
37	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1	237,95 96,52	4,86 0,58	238 97	5 1	136	67 24	329
38	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1	704,50 36,31	4,02 0,86	705 36	4 1	665	26 58	789
39	1124-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом *НР - 99%; СП - 8%*	отключение	1	6238,77 3999,93	1369,99 --	6239 4000	1370 --	869	3960 816	11015
40	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	10304,06 7874,22	1166,39 --	10304 7874	1166 --	1264	7795 1448	19547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,004**	**1419783,33**	**522401,85**	**5679**	**2090**	**1435**	**2773**	**9128**
		НР - 99%; СП - 8%			**538469,40**	**161769,21**	**2154**	**647**		**676**	
42	**2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8**	**471,00**	**--**	**3768**	**--**	**3768**	**--**	**4069**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**301**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**664213**	**13001**	**383684**	**94981**	**1035352**
							67591	**3474**	**389571**	**47834**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**389571**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**389571**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**33960**				
		Материалы	Тенге				**22403**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9569**			
		Накладные расходы	Тенге				**6890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3268**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**44117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9569**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**98942**				
		Материалы	Тенге				**54089**				
		Всего заработная плата	Тенге					**32349**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5568**				
		Накладные расходы	Тенге				**30293**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10339**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**139573**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32349**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**118514**				
		Материалы	Тенге				**3705**				
		Всего заработная плата	Тенге					**19557**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**94826**				
		Накладные расходы	Тенге				**13494**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10561**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**142569**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19557**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**23227**				
		Материалы	Тенге				**3389**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9589**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10070**				
		Накладные расходы	Тенге				**9397**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2610**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**35234**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9589**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**751064**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					71064			
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)									
43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	613,44	1794,10 1794,10	-- --	1100573 1100573	-- --	--	792412 151439	2044424
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	102,24	936,04 936,04	-- --	95700 95700	-- --	--	68904 13168	177773
45	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	51,12	8814,93 1129,14	162,89 50,44	450619 57722	8327 2578	384570	59697 40825	551141
46	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт излишки. Погрузка *СП - 8%*	т	89,46	291,00 --	-- --	26033 --	-- --		-- 2083	28115
47	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *СП - 8%*	т	89,46	626,00 --	-- --	56002 --	-- --		-- 4480	60482
48	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,639	1093178,61 622856,00	459750,30 132728,41	698541 398005	293780 84813	6756	477990 94123	1270654
49	2301-0405-1201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4437-1-2014 *СП - 8%*	м	639	1161,00 --	-- --	741879 --	-- --	741879	-- 59350	801229
50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1484,88 548,55	936,33 273,31	2970 1097	1873 547	--	1627 368	4965
51	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	4412,00 --	-- --	8824 --	-- --	8824	-- 706	9530
52	1109-0501-0501 РСНБ РК 2015	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм *НР - 69%; СП - 8%*	м шва	3	8622,73 4879,83	554,84 201,74	25868 14639	1665 605	9564	10519 2911	39298
53	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	639	599,37 584,75	-- --	382998 373654	-- --	9344	366181 59934	809114

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	639	348,11 158,51	159,10 52,48	222445 101288	101666 33537	19491	97074 25561	345080
55	2404-0207-4405 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная с надписью ГАЗ/ применит/ стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	639	326,00 --	-- --	208314 --	-- --	208314	-- 16665	224979
56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1484,88 548,55	936,33 273,31	4455 1646	2809 820	--	2441 552	7447
57	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	846,00 --	-- --	2538 --	-- --	2538	-- 203	2741
58	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	636	643,58 446,72	32,25 8,75	409316 284114	20512 5565	104690	208569 49431	667315
59	2306-0904-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,636	28828,00 --	-- --	18335 --	-- --	18335	-- 1467	19801
60	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	650	601,85 437,25	71,72 22,05	391204 284213	46616 14331	60375	182111 45865	619181
61	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,65	20826,00 --	-- --	13537 --	-- --	13537	-- 1083	14620
62	1124-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале /футляр/ при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	1362504,40 781434,00	557454,85 152833,30	13625 7814	5575 1528	236	9249 1830	24704
63	2301-0405-1203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004 *СП - 8%*	м	10	3460,00 --	-- --	34600 --	-- --	34600	-- 2768	37368
		Опознавательные знаки на газопроводе									
64	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,063	1794,10 1794,10	-- --	113 113	-- --	--	81 16	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,063	41102,39 4664,96	1031,01 391,96	2589 294	65 25	2230	290 230	3110
66	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (опознавательные знаки). Изготовление *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,016769	370397,33 270824,00	89394,20 5043,50	6211 4541	1499 85	171	3192 752	10155
67	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,016769	498021,00 --	-- --	8351 --	-- --	8351	-- 668	9019
68	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,33	237,95 96,52	4,86 0,58	79 32	2 --	45	22 8	109
69	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,33	715,90 47,70	4,02 0,86	236 16	1 --	219	11 20	267
		Выход газопровода из земли									
70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2	1794,10 1794,10	-- --	3588 3588	-- --	--	2584 494	6665
71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2	936,04 936,04	-- --	1872 1872	-- --	--	1348 258	3478
72	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,2	5083,42 1065,03	70,87 26,12	16267 3408	227 84	12632	3422 1575	21264
73	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,2	1938,00 --	-- --	6202 --	-- --	6202	-- 496	6698
74	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 800/ду 159мм/ мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	2	6464,23 2079,00	641,20 14,41	12928 4158	1282 29	7488	4145 1366	18439
75	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,26	39555,05 4664,96	1031,01 391,96	10284 1213	268 102	8803	1196 918	12399
76	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	2	8814,93 1129,14	162,89 50,44	17630 2258	326 101	15046	2336 1597	21563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
77	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	2	2737,30 826,43	32,40 13,14	5475 1653	65 26	3757	1813 583	7871
78	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	0,02	75589,00 --	-- --	1512 --	-- --	1512	-- 121	1633
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5001713**	**486556**	**1689509**	**2297214**	**7882841**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2743611**	**144775**	--	**583914**	
		Материалы	Тенге				**1054836**				
		Всего заработная плата	Тенге				**184557**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**723047**			
		Накладные расходы	Тенге				**31872**				
		Сметная прибыль	Тенге				**487754**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**123407**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1665998**				**527**
		Сметная заработная плата	Тенге					**723047**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2713138**				
		Материалы	Тенге				**429152**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1768323**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**208314**				
		Местные материалы	Тенге				**1512**				
		Транспортные расходы	Тенге				**82035**				
		Накладные расходы	Тенге				**1426147**				
		Сметная прибыль	Тенге				**331143**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4470428**				**1436**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1768323**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**40431**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**9735**				
		Материалы	Тенге					**19871**			
		Всего заработная плата	Тенге				**8351**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13711**				
		Накладные расходы	Тенге				**4331**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58473**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								**11**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**19871**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**1193308**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**21977**				
		Материалы	Тенге					**377146**			
		Всего заработная плата	Тенге				**794043**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**369603**				
		Накладные расходы	Тенге				**125033**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1687944**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								**215**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**377146**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**7882842**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								**2189**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2888386**			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				14960				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				201966				24
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					40916			
		Сметная заработная плата	Тенге				979863				260
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					328162			9898059
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				3160631				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге					553670			
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					164466			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге						2331890		
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге				98468				
	- Перевозка грузов		Тенге						389571		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге							2659495	
	- Накладные расходы		Тенге							704330	
	- Сметная прибыль		Тенге								

Итого по смете:	9898059
В том числе СМР	9508488
В том числе оборудование	389571
Временные здания и сооружения 1,3%	123610
Итого:	9632098
Непредвиденные работы и затраты 2%	192642
Итого:	10214311
С договорным коэффициентом, К=0,9	9192880,80
Налог на добавленную стоимость - 12 %	1103146
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**10296026,50**

ЗАКАЗЧИК:
Директор Атырауского областного филиала РГП на ПХВ
"Республиканская ветеринарная лаборатория" КВКиН МСХ РК — А.С. Даулетьярова

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жайык Сити": — М.К.Молдагалиев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД": — Р.С. Даулеткалиев