Утвержден
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" декабря 2020г.

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Пиджимского сельского округа" Панфиловского района, Руководитель Оспанбаев Е.О**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «28» декабря 2020 года ТОО "Девятка", директор Шарипов М.О, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., пр. Назарбаева, 122**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «28» декабря 2020 года ТОО "ДорИнжПроект" , Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район , ШОЛОХОВА , 17/7, в лице эксперта Римера Р. А. KZ71VJE00051299 от 06.12.2019**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «28» декабря 2020 года ТОО "Т-Строй-Проект" , Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган , Г.Ли , 16, в лице директора Куспекова Т.Н**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство уличного освещения для улицы Саттарова с. Ават Панфиловского района Алматинской области строительно-монтажные работы II категории (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Алматинская область, Панфиловский район, с. Ават**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, что подтверждает

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок с "__"_____20___ года №_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком

праве собственности или выкупивших право временного возмездного пользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», KZ01REA00202417 04.12.2020

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации **ТОО "Т-Строй-Проект" , Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган , Г.Ли , 16,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Аппарат акима Пиджимского сельского округа" Панфиловского района, Руководитель Оспанбаев Е.О № 16/9-1**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2020г.**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства - **один месяц**;

фактически – **один месяц**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
5,13 КВт	км	1,927		1,927	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир		площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружное освещение

Рабочий проект разработан в соответствии с техническим условием №25-475/475 от 19.08.2019г., выданными АО "ТАТЭК". За точку подключения наружного освещения по трассе Жаркен-Хоргос и ул. Саттарова принята существующая РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №97104. Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками марки Победа LED-80 и Победа LED-100 на металлических опорах консольного типа, с подвеской провода марки СИП-4 4х16+1х16мм². (общей протяженностью 1927,0 м). Для заземления металлических опор проектом предусмотрено дополнительное заземление. В качестве вертикального заземлителя принята сталь круглая диаметром 16 мм, в качестве горизонтального заземлителя принята сталь круглая диаметром 10 мм. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения выполнено присоединение светильников к РЕ-проводник, в соответствии с ПУЭ РК. В качестве РЕ- проводника в проводе марки СИП-4 4х16х16мм² используется 5 жила сечением 16мм².

В существующих ТП-10/0,4 кВ со стороны РУ-0,4кВ устанавливаются щиты учета и управления наружным освещением, оснащенные коммутационной аппаратурой и трехфазным электронным счетчиком прямого включения типа СА4-Э720 TX PLC IP. Управление наружным освещением осуществляется от программируемого реле времени типа PCZ-524, установленного в щите учета и управления наружным освещением.

Основные показатели:

Категория электроснабжения – 3

Напряжение питания – 380/220В

Расчетная мощность – 5,13кВт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудовании

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласн актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горяче водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связ обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) приняты городскими эксплуатационными организациям

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации всего **14 157,455** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **12 640,585** тысяч тенг оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенг

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **14 157,455** тысяч тенг в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **12 640,585** тысяч тенге; стоимос оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенг

9. Объект построен в соответствии с изменениями в проекте (проектно-сметн документации) согласно протоколу технического совещания от _____г. и требованиям государственных нормативных документов в облас архитектуры, градостроительства и строительства.

ОБЪЕКТ: **Строительство уличного освещения для улицы Саттарова с. Ават Панфиловского района Алматинской области**
наименование объекта
принять в эксплуатацию.

Заказчик:
организация **ГУ "Аппарат акима Пиджимского сельского округа" Панфиловского района, Руководитель Оспанбаев Е.О**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ «28» декабря 2020г.
подпись, дата Место печати (при наличии)

Технический надзор:
организация **ТОО "ДорИнжПроект", в лице эксперта Римера Р. А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ «28» декабря 2020г.
подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
организация **ТОО "Т-Строй-Проект", в лице директора Куспекова Т.Н**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ «28» декабря 2020г.
подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Организация **ТОО "Девятка" в лице директора Шарипова М.О**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ «28» декабря 2020г.
подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	киломерт (далее – км)	2,0247
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	58
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	2,4597
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	58
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с	шт	

	люминесцетными лампами		
	4. Светильники LED	шт	58
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением СИП4 4*16	км	2,0247
	2) марки... напряжением АВВГ 1*2,5	км	0,435
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	58
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик Оспанбаев Ерлан Омирханович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)