Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Актюбинской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**
**Наименование строительства : Строительство подводящего газопровода к с.Курылыс Иргизского района Актюбинской области**
**и его адрес: п. Курылыс Актюбинская область**
**Договор №74 2019-07-15, доп.соглашение №1 от 15.11.2019г,№2 2020-03-10**

## СПРАВКА № 6

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| | | 74 | 15.07.2019 | | | ТОО "Алия Сервис" | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | 1 | 15.11.2019 | | | | |
| | | 2 | 10.03.2020 | | | | |

| Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрарт а тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по договору | 256 590 656,04 | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 244 419 488,08 | | | | | | | | 26 187 802,29 | |
| **За отчетный период** | **244 419 488,08** | **3 307 521,97** | **3 307 521,97** | | | | | | **396 902,64** | **3 704 424,61** |

**Заказчик: Руководитель**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
**Руководитель** _____ **Кайер А.М.**
**БИН 061240003738**

**Подрядчик:**
**ТОО "Алия-Сервис"**
**Директор** _____ **Молгалиева В.Б.**
**БИН 050640011650**

**Технический надзор:**
**ТОО «YEREN»**
**Эксперт технического надзора** _____ **Кыдыралин Г.А.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | Государственное учреждение Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Актюбинской области,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Пр. Абилкайыр хана, дом № 40, тел.: +7 (7132) 54-48-01, доб. 54-20-05<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 061240003738 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 050640011650 |
| Договор (контракт) | Договор № 74 от 22.07.2019 г, Доп.согл. № 1 от 15.11.2019 г, № 2 от 10.03.2020 г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 115 | 14.12.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство подводящего газопровода к с. Курылыс Иргизского района Актюбинской области | | | работа | 1 | 3 704 424,61 | 3 704 424,61 | 396 902,64 |
| | | | | Итого | 1 | x | 3 704 424,61 | 396 902,64 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2020

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Наружные сети газоснабжения к п.Курылыс Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№74 2019-07-15, доп.соглашение №1 от 15.11.2019г.,№2 2020-03-10**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 09.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 |

## Акт приемки выполненных работ №7

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | **Раздел: КЛ-0,4** | | | | | |
| 1 | 1 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 86,000 | 122,90 | 10569 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,98* | *2148* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,10* | *783* | |
| 2 | 2 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 грунта | 86,000 | 28,91 | 2486 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,49* | *472* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,14* | *184* | |
| 3 | 3 | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 182,000 | 428,98 | 78075 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *76,75* | *13969* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,78* | *5783* | |
| 4 | 4 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный | м3 | 3,500 | 1605,08 | 5618 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *54,41* | *190* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *118,90* | *416* | |
| 5 | 5 | 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 182,000 | 287,59 | 52341 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,69* | *11228* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,30* | *3877* | |
| 6 | 6 | 13-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 10,000 | 691,33 | 6913 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *97,27* | *973* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,21* | *512* | |
| 7 | 7 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 10,000 | 269,98 | 2700 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *56,89* | *569* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,00* | *200* | |
| 8 | 8 | 23-060137-0203 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,206 | 279388,74 | 57565 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9470,47* | *1951* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20695,46* | *4264* | |
| 9 | 9 | 13-080201-2501 РСНБ РК 2015 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | шт. | 2,000 | 21421,76 | 42844 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3636,40* | *7273* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1586,80* | *3174* | |
| 10 | 10 | ПРАЙС | Муфта концевая 6мм2 Райхем | шт | 2,000 | 4397,42 | 8795 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *149,06* | *298* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *325,74* | *651* | |
| 11 | 11 | 13-080305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1,000 | 1256,16 | 1256 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *366,26* | *366* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93,05* | *93* | |
| 12 | 12 | 23-070501-0202 РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1 | шт. | 1,000 | 11129,40 | 11129 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *377,25* | *377* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *824,40* | *824* | |
| | | | **Раздел: Наружное освещение** | | | | | |
| 13 | 13 | 11-330109-0101 РСНБ РК 2015 | Установка сварных стальных стоек | т | 0,058 | 49275,30 | 2858 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13236,13* | *768* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3650,02* | *212* | |
| 14 | 14 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | м | 0,058 | 434398,17 | 25195 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14724,84* | *854* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32177,64* | *1866* | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 15 | 15 | ПРАЙС | Кронштейн КС-2 | шт | 2,000 | 4862,43 | 9725 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *164,82* | *330* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *360,18* | *720* | |
| 16 | 16 | 11-330207-0101 РСНБ РК 2015 | Установка светильников с лампами накаливания | шт | 2,000 | 2093,00 | 4186 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *755,61* | *1511* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *155,04* | *310* | |
| 17 | 17 | 23-070103-0316 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82 | шт. | 2,000 | 18120,31 | 36241 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *614,23* | *1228* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1342,25* | *2684* | |
| 18 | 18 | ПРАЙС | Лампа DHAT SON125 | шт | 2,000 | 1796,39 | 3593 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *60,89* | *122* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *133,07* | *266* | |
| 19 | 19 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 7,000 | 1966,01 | 13762 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *718,09* | *5027* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *145,63* | *1019* | |
| 20 | 20 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 7,000 | 1128,08 | 7897 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *412,03* | *2884* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,56* | *585* | |
| 21 | 21 | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 17,000 | 428,98 | 7293 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *76,75* | *1305* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,78* | *540* | |
| 22 | 22 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный | м3 | 0,500 | 1605,08 | 803 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *54,41* | *27* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *118,90* | *59* | |
| 23 | 23 | 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 17,000 | 287,59 | 4889 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,69* | *1049* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,30* | *362* | |
| 24 | 24 | 13-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 10,000 | 691,33 | 6913 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *97,27* | *973* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,21* | *512* | |
| 25 | 25 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 10,000 | 269,98 | 2700 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *56,89* | *569* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,00* | *200* | |
| 26 | 26 | 23-060137-0601 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,028 | 277580,41 | 7645 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9409,17* | *259* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20561,51* | *566* | |
| 27 | 27 | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,010 | 112352,03 | 1146 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3808,41* | *39* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8322,37* | *85* | |
| 28 | 28 | 11-330101-0101 РСНБ РК 2015 | Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 | 1м3 | 0,088 | 12451,03 | 1096 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3114,47* | *274* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *922,30* | *81* | |
| 29 | 29 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | м3 | 0,088 | 52979,57 | 4662 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1795,85* | *158* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3924,41* | *345* | |
| 30 | 30 | 11-060301-0401 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,007 | 565858,27 | 3694 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *125466,12* | *819* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41915,43* | *274* | |
| 31 | 31 | 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 | Запрещающие знаки | шт | 1,000 | 6004,75 | 6005 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *203,54* | *204* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *444,80* | *445* | |
| 32 | 32 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,040 | 20662,92 | 827 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1208,79* | *48* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1530,59* | *61* | |
| 33 | 33 | 11-060201-0104 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,840 | 26047,77 | 21880 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2367,60* | *1989* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1929,46* | *1621* | |
| 34 | 34 | 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 0,853 | 883,38 | 753 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,94* | *26* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,44* | *56* | |
| 35 | 35 | 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2 | м3 | 0,853 | 67,26 | 57 | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,28* | *2* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,98* | *4* | |
| 36 | 36 | 21-020199-9926 РСНБ РК 2015 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2 | м3 | 0,853 | 133,40 | 114 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4,52* | *4* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,88* | *8* | |
| 37 | 37 | 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,027 | 20808,18 | 551 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6430,10* | *170* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1541,35* | *41* | |
| 38 | 38 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,012 | 128733,40 | 1571 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4363,69* | *53* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9535,81* | *116* | |
| 39 | 39 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,014 | 176879,96 | 2526 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5995,72* | *86* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13102,22* | *187* | |
| 40 | 40 | 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,010 | 173204,55 | 1639 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5871,13* | *56* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12829,97* | *121* | |
| 41 | 41 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 6,540 | 906,41 | 5928 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *119,09* | *779* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *67,14* | *439* | |
| 42 | 42 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,021 | 429539,25 | 9020 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *89177,08* | *1873* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31817,72* | *668* | |
| 43 | 43 | 13-080206-1903 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 4,000 | 588,33 | 2353 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *136,97* | *548* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,58* | *174* | |
| 44 | 44 | 23-011305-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм | м | 4,080 | 370,86 | 1513 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,57* | *51* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,47* | *112* | |
| 45 | 45 | 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 8,000 | 3597,45 | 28780 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *446,89* | *3575* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *266,48* | *2132* | |
| 46 | 46 | 13-080208-0207 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 40,000 | 585,22 | 23409 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *83,76* | *3350* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,35* | *1734* | |
| 47 | 47 | 11-330103-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован | м3 | 0,940 | 20628,42 | 19391 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5389,74* | *5066* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1528,03* | *1436* | |
| 48 | 48 | 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2,000 | 37493,00 | 74986 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1270,90* | *2542* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2777,26* | *5555* | |
| 49 | 49 | 13-080206-1703 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 14,000 | 694,66 | 9725 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *168,51* | *2359* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,46* | *720* | |
| 50 | 50 | 13-080206-1702 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 8,000 | 574,84 | 4599 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *146,36* | *1171* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,58* | *341* | |
| 51 | 51 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 14,280 | 884,76 | 12634 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29,99* | *428* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,54* | *936* | |
| 52 | 52 | 23-010201-0119 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 8,160 | 413,81 | 3377 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14,03* | *114* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,65* | *250* | |
| 53 | 53 | 13-080208-0209 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 2,000 | 452,22 | 904 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *78,75* | *158* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,50* | *67* | |
| 54 | 54 | 21-050301-0107 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,005 | 173204,55 | 856 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5871,13* | *29* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12829,97* | *63* | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 657983 | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **82690** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **48740** | |
| | | | **Итого с временными** | | **2,3 %** | **15134,00** | **673117** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,97 %** | **19992,00** | **693109** | |
| | | | **в текущих ценах 2017г 2269/2121** | | | | **741473,04** | |
| | | | **с понижающим коэф. К=0,9** | | | | **667325,74** | |
| | | | **НДС-12%** | | | | **80079,09** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **747404,83** | |

**Заказчик: Руководитель**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
**Руководитель _____ Кайер А.М.**
**БИН 061240003738**

**Руководитель отдела:**
**Ответственный по объекту:**

**Подрядчик:**
**ТОО "Алия-Сервис"**
**Директор _____ Молгалиева В.Б.**
**БИН 050640011650**

**Технический надзор:**
**ТОО «YEREN»**
**Эксперт технического надзора _____ Кыдыралин Г.А.**
БИН/ИИН 020340001190
**Аттестат эксперта KZ50VAE00030046**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Наружные сети газоснабжения к п.Курылыс Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№74 2019-07-15, доп.соглашение №1 от 15.11.2019г.,№2 2020-03-10**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 09.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 |

## Акт приемки выполненных работ №8

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | **Раздел: Покрытия** | | | | | |
| 1 | 1 | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 | **Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм** | м2 | 106,000 | 599,19 | 63514 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *57,92* | *6139* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,38* | *4705* | |
| 2 | 2 | 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 | **Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до толщины 10 см** | м2 | -212,000 | 29,78 | -8894 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-2,98* | *-631* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-3,11* | *-659* | |
| 3 | 3 | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 | **Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм** | м2 | 27,000 | 599,19 | 16178 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *57,92* | *1564* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,38* | *1198* | |
| 4 | 4 | 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 | **Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до толщины 10 см** | м2 | -54,000 | 29,78 | -2265 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-2,98* | *-161* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-3,11* | *-168* | |
| 5 | 5 | 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 | **Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных** | м2 | 40,000 | 222,60 | 8904 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,62* | *1665* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,49* | *660* | |
| | | | **Раздел: Вертикальная планировка** | | | | | |
| 6 | 6 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** | м3 | 13,000 | 41,25 | 536 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,83* | *102* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,06* | *40* | |
| 7 | 7 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(во временный отвал)** | м3 | 13,000 | 35,30 | 459 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,70* | *87* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,61* | *34* | |
| 8 | 8 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(из временного отвала в насыпь)** | м3 | 13,000 | 41,25 | 536 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,83* | *102* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,06* | *40* | |
| 9 | 9 | 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(из временного отвала в насыпь)** | м3 | 13,000 | 35,30 | 459 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,70* | *87* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,61* | *34* | |
| 10 | 10 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостаток грунта)** | м3 | 58,000 | 158,13 | 9172 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,82* | *1614* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,71* | *679* | |
| 11 | 11 | 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | т | 101,500 | 239,39 | 24298 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,11* | *824* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,73* | *1800* | |
| 12 | 12 | 11-010102-0601 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 58,000 | 17,07 | 990 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,61* | *209* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,26* | *73* | |
| 13 | 13 | 11-010203-0102 РСНБ РК 2015 | **Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом** | м2 | 96,000 | 5,63 | 540 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,84* | *80* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,42* | *40* | |
| 14 | 14 | 11-010201-0202 РСНБ РК 2015 | **Уплотнение грунта кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см** | м3 | 71,000 | 112,42 | 7982 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,68* | *1397* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,33* | *591* | |
| 15 | 15 | 11-010201-0205 РСНБ РК 2015 | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см** | м3 | 497,000 | 15,02 | 7465 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,56* | *1273* | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,11* | *553* | |
| **16** | **16** | **11-010201-0601 РСНБ РК 2015** | **Полив водой уплотняемого грунта насыпи** | **м3 уплотненного грунта** | **71,000** | **75,82** | **5383** | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,92* | *918* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,62* | *399* | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **135257** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **15269** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **10019** | |
| | | | **Итого с временными** | | **2,3 %** | **3111,00** | **138368** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,97 %** | **4110,00** | **142478** | |
| | | | **в текущих ценах 2017г 2269/2121** | | | | **152419,89** | |
| | | | **с понижающим коэф. К=0,9** | | | | **137177,90** | |
| | | | **НДС-12%** | | | | **16461,35** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **153639,25** | |

**Заказчик: Руководитель**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
**Руководитель _____ Кайер А.М.**
**БИН 061240003738**

**Руководитель отдела:**
**Ответственный по объекту:**

**Подрядчик:**
**ТОО "Алия-Сервис"**
**Директор _____ Молгалиева В.Б.**
**БИН 050640011650**

**Технический надзор:**
**ТОО «YEREN»**
**Эксперт технического надзора _____ Кыдыралин Г.А.**
БИН/ИИН 020340001190
**Аттестат эксперта KZ50VJE00030046**

Форма 2-В

**Заказчик** Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Актюбинской области"

(организация, адрес, телефон)

**Подрядчик** Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

(организация, адрес, телефон)

**Стройка** Наружные сети газоснабжения к п.Курылыс Иргизского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

**Объект** Подземный газопровод высокого давления

( наименование)

Договор подряда (контракт) №74 2019-07-15, доп.соглашение №1 от 15.11.2019г.,№2 2020-03-10

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 09.12.2020 | 01.12.2020 | 30.12.2020 |

## Акт приемки выполненных работ №9

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | Раздел: Газопровод | | | | | |
| 1 | 61 | 11-250210-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 7,685 | 1061162,77 | 8155036 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *169406,05* | *1301886* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *78604,65* | *604077* | |
| 2 | 88 | 11-330109-0115 РСНБ РК 2015 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка | т конструкций | 0,286 | 140747,38 | 40231 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32667,46* | *9338* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10425,73* | *2980* | |
| 3 | 89 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,286 | 434398,17 | 124168 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14724,84* | *4209* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32177,64* | *9198* | |
| 4 | 90 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4,000 | 20662,92 | 82652 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1208,79* | *4835* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1530,59* | *6122* | |
| 5 | 91 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/ | м3 подстилающего слоя | 0,400 | 9508,41 | 3803 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1973,61* | *789* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *704,33* | *282* | |
| 6 | 92 | 11-110101-1903 РСНБ РК 2015 | УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм | м2 | 4,000 | 1318,44 | 5274 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *117,67* | *471* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *97,66* | *391* | |
| 7 | 93 | 11-110101-1904 РСНБ РК 2015 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до толщины 100 мм | м2 | 60,000 | 233,35 | 14001 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,40* | *1044* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,29* | *1037* | |
| 8 | 94 | 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 108,000 | 406,67 | 43921 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *69,92* | *7552* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,12* | *3253* | |
| 9 | 95 | 13-080208-0103 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | 36,000 | 2086,03 | 75097 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *317,86* | *11443* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,52* | *5563* | |
| 10 | 96 | 13-080208-0208 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 40,000 | 358,49 | 14340 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *71,48* | *2859* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,56* | *1062* | |
| 11 | 97 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 18,800 | 81,29 | 1528 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,80* | *222* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,02* | *113* | |
| 12 | 109 | 11-070516-0108 РСНБ РК 2015 | Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной | м | 3,800 | 599,91 | 2280 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *115,54* | *439* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,44* | *169* | |
| 13 | 136 | 24-010201-0110 РСНБ РК 2015 | Запрещающие знаки | шт | 3,000 | 6004,75 | 18014 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *203,54* | *611* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *444,80* | *1334* | |
| | | | Раздел: Установка ШГБ | | | | | |
| 14 | 149 | 11-250130-0101 РСНБ РК 2015 | Здания из многобоксовых блоков. Установка | т блок-боксов | 3,500 | 50274,14 | 175960 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12700,07* | *44450* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3724,01* | *13034* | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | ИТОГО: | | | | 8756304 | |
| | | | В том числе : | | | | 1390147 | |
| | | | Накладные расходы | | | | 648615 | |
| | | | Сметная прибыль | | 2,3 % | 201395,00 | 8957699 | |
| | | | Итого с временными | | 2,97 % | 266044,00 | 9223743 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | 9864443,61 | |
| | | | в текущих ценах 2017г 2269/2121 | | | | 8877999,25 | |
| | | | с понижающим коэф. К=0,9 | | | | 1065359,91 | |
| | | | НДС-12% | | | | 9943359,16 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | |

**Заказчик: Руководитель**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
**Руководитель** _____ **Кайер А.М.**
**БИН 061240003738**

**Руководитель отдела:**
**Ответственный по объекту:**

**Технический надзор:**
**ТОО «YEREN»**
**Эксперт технического надзора** _____ **Кыдыралин Г.А.**
**БИН/ИИН 020340001190**
**Аттестат эксперта KZ50VJE00030046**

**Подрядчик:**
**ТОО "Алия-Сервис"**
**Директор** _____ **Молгалиева В.Б.**
**БИН 050640011650**

Форма 2-В

**Заказчик** **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

**Подрядчик** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Наружные сети газоснабжения к п.Курылыс Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Подземный газопровод высокого давления**

( наименование)

**Договор подряда (контракт) №74 2019-07-15, доп.соглашение №1 от 15.11.2019г.,№2 2020-03-10**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 09.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 |

## Акт приемки выполненных работ №10
## (Исключаемые работы)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/ | м3 грунта | 154,000 | 35,30 | 5436 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,70* | *1032* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,61* | *403* |
| 2 | 2 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 2982,760 | 112,99 | 337009 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,90* | *59360* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,37* | *24964* |
| 3 | 3 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 92,250 | 2359,21 | 217637 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *861,71* | *79493* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *174,76* | *16121* |
| 4 | 4 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 82,900 | 1128,08 | 93518 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *412,03* | *34158* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,56* | *6927* |
| 5 | 5 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 2684,490 | 17,46 | 46867 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,07* | *8236* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,29* | *3472* |
| 6 | 6 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 2684,490 | 187,08 | 502218 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *58,28* | *156440* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,86* | *37201* |
| | | | **Раздел: Газопровод** | | | | |
| 7 | 7 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,611 | 478352,95 | 292274 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *154109,01* | *94161* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35433,55* | *21650* |
| 8 | 8 | 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка | км трубопровода | 0,107 | 440663,83 | 47151 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *145532,23* | *15572* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32641,77* | *3493* |
| 9 | 9 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | км | 0,057 | 364306,41 | 20620 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *120257,94* | *6807* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26985,66* | *1527* |
| 10 | 10 | 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 617,110 | 5076,27 | 3132617 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *172,07* | *106187* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *376,02* | *232046* |
| 11 | 11 | 23-010502-0815 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 108,070 | 3113,23 | 336447 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *105,53* | *11405* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *230,61* | *24922* |
| 12 | 12 | 23-010502-0814 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 57,166 | 2617,66 | 149641 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *88,73* | *5072* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *193,90* | *11085* |
| 13 | 13 | 11-220301-0205 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,002 | 1077196,79 | 1831 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *337379,70* | *574* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79792,36* | *136* |
| 14 | 15 | 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,707 | 3612,46 | 6166 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *122,45* | *209* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *267,59* | *457* |
| 15 | 24 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 15,000 | 1252,49 | 18787 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *344,16* | *5162* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *92,78* | *1392* |
| 16 | 26 | 23-020303-0509 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5,000 | 2949,97 | 14750 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,00* | *500* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *218,52* | *1093* |
| 17 | 27 | 23-020303-1907 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 3309,23 | 9928 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *112,17* | *337* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *245,13* | *735* |
| 18 | 28 | 23-020303-0507 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 1433,94 | 4302 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48,61* | *146* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,22* | *319* |
| 19 | 29 | 23-020303-1906 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,000 | 2268,93 | 9076 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *76,91* | *308* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *168,07* | *672* |
| 20 | 34 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,009 | 1296412,64 | 11668 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *283020,41* | *2547* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96030,57* | *864* |
| 21 | 42 | ПРАЙС-ЛИСТ | Муфта без упора с нагр.элементом PE100 SDR11 -160 мм | шт | 15,000 | 7572,93 | 113594 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *256,70* | *3851* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *560,96* | *8414* |
| 22 | 48 | 11-270403-1201 РСНБ РК 2015 | Укладка ленты сигнальной | м2 | 38,750 | 25,87 | 1003 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,48* | *367* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,92* | *74* |
| 23 | 49 | ПРАЙС-ЛИСТ | Лента сигнальная"Осторожно газ" | м | 775,000 | 16,84 | 13052 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,57* | *442* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,25* | *967* |
| 24 | 50 | 13-100901-0301 РСНБ РК 2015 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг | км | 0,775 | 61607,37 | 47746 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13326,34* | *10328* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4563,51* | *3537* |
| 25 | 51 | 23-060901-0104 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2 | км | 0,775 | 14625,72 | 11335 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *495,77* | *384* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1083,39* | *840* |
| 26 | 58 | 13-121101-0510 РСНБ РК 2015 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 10500,09 | 10500 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2610,21* | *2610* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *777,78* | *778* |
| 27 | 59 | 23-040201-1509 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1,000 | 43862,39 | 43862 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1486,81* | *1487* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3249,07* | *3249* |
| 28 | 61 | 11-250210-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,611 | 1061162,77 | 648370 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *169406,05* | *103507* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *78604,65* | *48027* |
| 29 | 62 | 11-250210-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,107 | 919870,95 | 98426 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *147321,90* | *15763* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68138,59* | *7291* |
| 30 | 63 | 11-250210-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,057 | 776881,43 | 44282 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *125047,08* | *7128* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *57546,77* | *3280* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31** | **66** | **13-390201-0507 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | **стык** | **4,000** | **1104,01** | **4416** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***299,29*** | ***1197*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***81,78*** | ***327*** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **6294528** |
| | | | **В том числе :** | | | | **734767** |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **466261** |
| | | | **Сметная прибыль** | | **2,3 %** | **144774,00** | **6439302** |
| | | | **Итого с временными** | | **2,97 %** | **191247,00** | **6630549** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | **7093218,86** |
| | | | **в текущих ценах 2017г 2269/2121** | | | | **6383896,98** |
| | | | **с понижающим коэф. К=0,9** | | | | **766067,64** |
| | | | **НДС-12%** | | | | **7149964,61** |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | |

**Заказчик: Руководитель**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
**Руководитель** _____ **Кайер А.М.**
**БИН 061240003738**

**Руководитель отдела:**
**Ответственный по объекту:**

**Технический надзор:**
**ТОО «YEREN»**
**Эксперт технического надзора** _____ **Кыдыралин Г.А.**
БИН/ИИН 020340001190
**Аттестат эксперта KZ50VJE00030046**

**Подрядчик:**
**ТОО "Алия-Сервис"**
**Директор** _____ **Молгалиева В.Б.**
**БИН 050640011650**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Наружные сети газоснабжения к п.Курылыс Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№74 2019-07-15, доп.соглашение №1 от 15.11.2019г.,№2 2020-03-10**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 09.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 |

## Акт приемки выполненных работ №11
## (исключаемые работы)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | **Раздел: КЛ-0,4** | | | | | |
| 1 | 1 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 4,700 | 122,90 | 578 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *24,98* | *117* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,10* | *43* | |
| 2 | 2 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | м3 грунта | 4,700 | 28,91 | 136 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,49* | *26* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,14* | *10* | |
| 3 | 3 | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | **Устройство постели при одном кабеле в траншее** | м | 10,000 | 428,98 | 4290 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *76,75* | *768* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,78* | *318* | |
| 4 | 5 | 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 10,000 | 287,59 | 2876 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61,69* | *617* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21,30* | *213* | |
| 5 | 6 | 13-080201-0701 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | м кабеля | 10,000 | 691,33 | 6913 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *97,27* | *973* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,21* | *512* | |
| 6 | 7 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 10,000 | 269,98 | 2700 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *56,89* | *569* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,00* | *200* | |
| 7 | 8 | 23-060137-0203 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,030 | 279388,74 | 8382 | |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9470,47* | *284* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20695,46* | *621* | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **25874** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **3353** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1917** | |
| | | | **Итого с временными** | | **2,3 %** | **595,00** | **26469** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,97 %** | **786,00** | **27255** | |
| | | | **в текущих ценах 2017г 2269/2121** | | | | **29156,81** | |
| | | | **с понижающим коэф. К=0,9** | | | | **26241,12** | |
| | | | **НДС-12%** | | | | **3148,93** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **29390,05** | |

**Заказчик: Руководитель**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
**Руководитель _____ Кайер А.М.**
**БИН 061240003738**

**Руководитель отдела:**
**Ответственный по объекту:**

**Технический надзор:**
**ТОО «YEREN»**
**Эксперт технического надзора _____ Кыдыралин Г.А.**
БИН/ИИН 020340001190
**Аттестат эксперта KZ50VJE00030046**

**Подрядчик:**
**ТОО "Алия-Сервис"**
**Директор _____ Молгалиева В.Б.**
**БИН 050640011650**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Наружные сети газоснабжения к п.Курылыс Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Подземный газопровод высокого давления**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№74 2019-07-15, доп.соглашение №1 от 15.11.2019г.,№2 2020-03-10**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 09.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 |

## Акт приемки выполненных работ №12
## (включаемые работы)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | | |
| | | | **Раздел: Газопровод** | | | | | |
| **1** | **64** | **13-390201-0511 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | **стык** | **19,000** | **1582,23** | **30062** | |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***427,73*** | ***8127*** | |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***117,20*** | ***2227*** | |
| **2** | **65** | **13-390201-0508 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | **стык** | **3,000** | **1107,07** | **3321** | |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***299,39*** | ***898*** | |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***82,01*** | ***246*** | |
| **3** | **67** | **13-390201-0510 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | **стык** | **1,000** | **1281,55** | **1282** | |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***342,71*** | ***343*** | |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***94,93*** | ***95*** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **34665** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **9368** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **2568** | |
| | | | **Итого с временными** | | **2,30%** | **797,30** | **35462** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,97 %** | **1053,23** | **36516** | |
| | | | **в текущих ценах 2017г 2269/2121** | | | | **39063,52** | |
| | | | **с понижающим коэф. К=0,9** | | | | **35157,17** | |
| | | | **НДС-12%** | | | | **4218,86** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **39376,03** | |

**Заказчик: Руководитель**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
**Руководитель _____ Кайер А.М.**
**БИН 061240003738**

**Руководитель отдела:**
**Ответственный по объекту:**

**Подрядчик:**
**ТОО "Алия-Сервис"**
**Директор _____ Молгалиева В.Б.**
**БИН 050640011650**

**Технический надзор:**
**ТОО «YEREN»**
**Эксперт технического надзора _____ Кыдыралин Г.А.**
БИН/ИИН 020340001190
**Аттестат эксперта KZ50VJE00030046**