Верхний

ЗАКАЗЧИК ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ,ПТ,АД архитектуры, градостроительство и строительства"

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"

Наименование стройки: Газосснабжение здания средней школы им Ж.Сарсенова в с.Аралтобе, Айтекебийского района, Актюбинской области

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№101 доп 1	21.10.2020 ,				
	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**7 209 688,75**		0					
В том числе за отчетный месяц		**910 773,75**	**0**	**813 190,85**			**97 582,90**	**910 773,75**
Акт № 1 Ремонтные работы		694 521,75	0	**620 108,71**			74 413,04	694 521,75
Акт № 2 Холодное водоснабжение и канализация		89 078,00	0	**79 533,93**			9 544,07	89 078,00
Акт №3 Надземный газопровод среднего давления		127 174,00	0	**113 548,21**			13 625,79	127 174,00

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ,ПТ,АД архитектуры, градостроительство и строительства"

Директор _____ Рахметов Т.Б.

ТЕХНАДЗОР

Эксперт _____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Информстройсервис"

Директор _____ Азизов Р.Х

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

_____

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ,ПТ,АД архитектуры, градостроительство и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Информстройсервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение здания средней школы им Ж.Сарсенова в с.Аралтобе, Айтекибийского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение здания средней школы им.Ж.Сарсенова в с.Аралтобе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101 от 21.10.2020г , доп. 1 от 11.11.2020г

Акт выполненных работ № 2

за **декабрь 2020** (месяц, год) на смета 2-1-2 Холодное водоснабжение и канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 06.04.20г.

№ п/п	№ позиции по смета	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение														
1	1	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	10		1331,76	18,24	13318	182	9144	2925	17542	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				399,17	7,12	3992	71		1299		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	10		86,74	1,10	867	11	4	614	1598	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				85,22	--	852	--		118		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3		2304-0905-1240 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-Н 1", для газа Т до +60°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		2498,00	--	2498	--	2498	--	2698	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		200		
4		1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,6		577,16	1,04	923	2	218	507	1545	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				439,48	0,52	703	1		114		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17606	195	11864	4046	23383	
									5547	72	--	1731		
РАЗДЕЛ 2.Канализация														
5		1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	12		1105,47	69,11	13266	829	518	8792	23822	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				993,25	24,36	11919	292		1765		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	2348,00	--	28176	--	28176	--	30430	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2254		
7		1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,54	577,16	1,04	3775	7	894	2072	6314	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			439,48	0,52	2874	3		468		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45216	836	29588	10864	60566	
								14793	296	--	4487		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								83949	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего						0				
			Временные здания и сооружения		1,2 %		1007						
			Итого с временными								84956		
			Зимние удорожания		1,98%		1682						
			Итого с зимними удорожаниями								86639		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		1733						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								88371		
			С коэффициентом к договорной цене		*0,9*						*79534*		
			НДС		12 %		9544						
			Итого с НДС								89078		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Информстройсервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ,ПТ,АД архитектуры, градостроительство и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахметов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 4 Форма 4

Наименование стройки - Газоснабжение здания средней школы им Ж.Сарсенова в с.Аралтобе, Айтекибийского района, Актюбинской области
Шифр стройки Ат-3
Наименование объекта - Газоснабжение здания средней школы им.Ж.Сарсенова в с.Аоалтобе
Шифр объекта 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ,ПТ,АД архитектуры, градостроительство и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Информстройсервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение здания средней школы им Ж.Сарсенова в с.Аралтобе, Айтекибийского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение здания средней школы им.Ж.Сарсенова в с.Аралтобе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101 от 21.10.2020г , доп. 1 от 11.11.2020г

Акт выполненных работ № 1

за декабрь 2020 (месяц, год) на смета 2-1-1 На внутреннее газоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 06.04.20г.

№ п/п	№ позиц	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Среднее давление											
1	1	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	регулятор	1		9149,08	228,90	9149	229	3303	4083	14292	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				5617,00	53,76	5617	54		1059		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	3	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**	клапан	1		6469,95	236,70	6470	237	3317	2158	9319	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				2916,48	80,64	2916	81		690		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	6	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6		1345,00	--	8070	--	8070	--	8716	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		646		
4	7	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,5		826,44	39,58	4545	218	160	3058	8212	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				757,61	14,65	4167	81		608		
5	8	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,5		1023,00	--	5627	--	5627	--	6077	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		450		
6	9	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м газопровода	5,5	560,11 545,45	-- --	3081 3000	-- --	81	2160 419	5660	Казахстан
7	10	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	12	826,44 757,61	39,58 14,65	9917 9091	475 176	351	6672 1327	17916	Казахстан
8	11	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	11	229,00 --	-- --	2519 --	-- --	2519	-- 202	2721	Казахстан
9	12	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	1	369,00 --	-- --	369 --	-- --	369	-- 30	399	Казахстан
10	13	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	2	2504,72 306,84	-- --	5009 614	-- --	4395	442 436	5887	Казахстан
11	14	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	0,7	776,45 686,47	48,22 19,66	544 481	34 14	29	356 72	971	Казахстан
12	15	2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	0,7	2223,00 --	-- --	1556 --	-- --	1556	-- 124	1680	Казахстан
13	16	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1,4	634,84 577,30	36,34 14,92	889 808	51 21	30	597 119	1605	Казахстан
14	17	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	1,4	1065,00 --	-- --	1491 --	-- --	1491	-- 119	1610	Казахстан
15	18	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	645,00 --	-- --	1290 --	-- --	1290	-- 103	1393	Казахстан
16	19	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	клапан	1	6469,95 2916,48	236,70 80,64	6470 2916	237 81	3317	2158 690	9319	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	21	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	15255,92	1,56	15256	2	184	10850	28194	**Казахстан**
			НР - 72%; СП - 8%			15070,00	--	15070	--		2089		
18	23	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	0,84	537,00	--	451	--	451	--	487	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		36		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				82703	1481	36540	32534	124458	
								44681	506	--	9219		
			РАЗДЕЛ 2.Низкое давление										
24	24	1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка**	**котел**	2	103983,64	19911,80	207967	38664	34937	108065	341315	**Казахстан**
			НР - 72%; СП - 8%			66603,05	8098,27	134366	15724		25283		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	31	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	1	1532,57	18,24	1533	18	1116	293	1971	**Казахстан**
			НР - 72%; СП - 8%			399,17	7,12	399	7		146		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	39	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	17,5	560,11	--	9802	--	257	6873	18008	**Казахстан**
			НР - 72%; СП - 8%			545,45	--	9545	--		1334		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	41	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	3	1345,00	--	4035	--	4035	--	4358	**Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		323		
23	42	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	2	2504,72	--	5009	--	4395	442	5887	**Казахстан**
			НР - 72%; СП - 8%			306,84	--	614	--		436		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	43	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	0,07542	45521,62	8814,69	3193	665	829	1339	4895	**Казахстан**
			НР - 72%; СП - 8%			22524,60	2139,94	1699	161		363		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				231780	40507	45809	116517	376434	
								145463	16365	--	27864		
			РАЗДЕЛ 3.Узел учета газа для котельной										
25	46	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	1	1225,00	--	1225	--	56	842	2232	**Казахстан**
			НР - 75%; СП - 8%			1169,00	--	1169	--		165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	48	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж гильзы** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,2	475,00 455,00	20,00 5,00	95 91	4 2		66 13	174	Казахстан
27	49	2305-1401-0110 РСНБ РК 2015	**Гильза защитная из нержавеющей стали, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter** *СП - 8%*	шт.	1	5688,00 --	-- --	5688 --	-- --	5688	-- 455	6143	Казахстан
28	50	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	регулятор	1	9149,08 5617,00	228,90 53,76	9149 5617	229 54	3303	4083 1059	14292	Казахстан
29	52	1119-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фильтр	1	8911,29 5218,74	302,76 94,08	8911 5219	303 94	3389	3825 1019	13754	Казахстан
30	54	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	3	645,00 --	-- --	1935 --	-- --	1935	-- 155	2090	Казахстан
31	55	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	3	1099,00 --	-- --	3297 --	-- --	3297	-- 264	3561	Казахстан
32	56	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	2226,98 1815,45	113,64 26,88	8908 7262	455 108	1191	5306 1137	15350	Казахстан
33	58	1119-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фильтр	1	8911,29 5218,74	302,76 94,08	8911 5219	303 94	3389	3825 1019	13754	Казахстан
34	60	2303-0302-0702 РСНБ РК 2015	**Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX, DN 20, типа Sensus** *СП - 8%*	шт.	1	8807,00 --	-- --	8807 --	-- --	8807	-- 705	9512	Казахстан
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				57192 24576	1293 351	31321 --	17982 6015	80862	
			РАЗДЕЛ 4.Дымоход										
35	74	1120-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Отводыы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности воздуховодов	1,33828	4966,82 1426,46	36,61 10,46	6647 1909	49 14	4689	1385 643	8675	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	75	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03374	90323,17	21632,95	3048	730	90	1746	5176	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			66048,50	5842,89	2228	197		384		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	76	2306-1710-2677 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой М12х100 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,016	150118,00	--	2402	--	2402	--	2594	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		192		
38	77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	100,60	2,41	3018	72	1595	978	4316	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			45,02	0,27	1351	8		320		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	79,50	1,71	2385	51	1545	574	3196	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			26,31	0,27	789	8		237		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	79	1119-0601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны противовзрывные, площадь до 0,2 м2. Установка	клапан	2	40088,03	164,52	80218	329	47583	23376	111882	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			16152,80	80,64	32306	161		8288		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	80	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0066	502163,00	--	3314	--	3314	--	3579	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		265		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				101088	1234	61177	28128	139418	
								38678	389	--	10338		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								721359,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего						0				
			Временные здания и сооружения		1,2 %		8656						
			Итого с временными								730015,31		
			Зимние удорожания		1,98%		14454						
			Итого с зимними удорожаниями								744469,61		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		14889						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								759359,00		
			С коэффициентом к договорной цене		*0,9*						*620108,71*		
			НДС		12 %		74413						
			Итого с НДС								694521,75		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Информстройсервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Азизов Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ,ПТ,АД архитектуры, градостроительство и строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахметов Т.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ,ПТ,АД архитектуры, градостроительство и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Информстройсервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение здания средней школы им Ж.Сарсенова в с.Аралтобе, Айтекибийского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение здания средней школы им.Ж.Сарсенова в с.Аралтобе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101 от 21.10.2020г , доп. 1 от 11.11.2020г

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2020** (месяц, год) на смета 6-1-1 Надземный газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах на 06.04.20г.

№ п/п	№ позиц	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Среднее давление														
1	1	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0122		1010552,03	451591,25	12329	5509	117	8131	22099	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%				549460,00	123772,80	6703	1510		1637		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	12,322		1023,00	--	12605	--	12605	--	13613	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1008		
3	3	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6		480,00	--	2880	--	2880	--	3110	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		230		
4	4	2304-0902-3806 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		12764,00	--	12764	--	12764	--	13785	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1021		
5	5	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,01206		482762,00	--	5822	--	5822	--	6288	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		466		
6	6	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,04374		2637,60	--	115	--	--	83	214	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%				2637,60	--	115	--		16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,051	25144,07	1151,96	1282	59	942	268	1676	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			5512,50	269,03	281	14		124		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	12,2	560,11	--	6833	--	178	6521	14424	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			545,45	--	6655	--		1068		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	9	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	12,2	560,11	--	6833	--	178	6521	14424	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			545,45	--	6655	--		1068		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	10	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,26	537,00	--	677	--	677	--	731	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		54		
11	11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,476	100,60	2,41	48	1	26	15	66	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	21	--		5		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,476	79,50	1,71	38	1	24	9	51	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	13	--		4		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	13	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	13312,11	2074,13	18142	2074	6925	9052	29370	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			9143,46	--	9143	--		2176		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				75539	7644	38308	30600	119851	
								29586	1524	--	8490		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								119851	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего						0				
			Временные здания и сооружения		1,2 %		1438						
			Итого с временными								121289		
			Зимние удорожания		1,98%		2402						
			Итого с зимними удорожаниями								123691		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		2474						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								126165		
			С коэффициентом к договорной цене		*0,9*						*113548*		
			НДС		12 %		13626						
			Итого с НДС								127174		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Информстройсервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ,ПТ,АД архитектуры, градостроительство и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахметов Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный