Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан"**
(полное наименование)

Исполнитель : **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Дукенулы 13**
(наименование)

Договор: **№ 118 от 19.05.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.12.2020	28.10.2020	07.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2-2

за декабрь 2020 года
на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.МАФы										
1	Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.		13	40996,18	885,19	532950	11508	16938	308674	908954
		НР - 61%; СП - 8%				38808,00	116,90	504504	1520		67330	
2	ТОО "Акпан-2020"	**Урна со вставкой**	шт.		10	53428,57	--	534286	--		--	534286
						--	--	--	--	534286	--	
3	ТОО "Акпан-2020"	**Стол со скамьями и навесом код 2604**	шт		3	401785,71	--	1205357	--		--	1205357
						--	--	--	--	1205357	--	
4	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.		10	49069,59	2814,00	490696	28140	13030	280033	832387
		НР - 61%; СП - 8%				44952,60	954,38	449526	9544		61658	
5	ТОО "Акпан-2020"	**Скамья на чугунных ножках L=2м**	шт		10	343750,00	--	3437500	--		--	3437500
						--	--	--	--	3437500	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6200789	39648	29968	588707	6918484
								954030	11064	5177143	128988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				5177143				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5177143				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1023646				
	Материалы		Тенге				29969				
	Всего заработная плата		Тенге					965094			
		Накладные расходы	Тенге				588707				
		Сметная прибыль	Тенге				128988				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1741341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					965094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6918484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								595
		Сметная заработная плата	Тенге					965094			

ОТДЕЛ 1.По протоколу - включаемые виды работ

РАЗДЕЛ 2. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

6	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**10,23**	**3316,95**	--	**33932**	--	--	**24431**	**63032**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	--	**33932**	--		**4669**	
7	**С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**17,391**	**259,00**	--	**4504**	--		--	**4864**
		СП - 8%			--	--	--	--		**360**	
8	**С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	**т·км**	**17,391**	**1535,00**	--	**26695**	--		--	**28831**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2136**	
9	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**10,23**	**19,27**	**16,03**	**197**	**164**	--	**76**	**295**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**33**	**73**		**22**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**9,9**	**75,02**	**75,02**	**743**	**743**	--	**234**	**1056**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**32,89**	--	**326**		**78**	
11	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естесственного щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8,25**	**8300,52**	**1137,13**	**68479**	**9381**	**57628**	**4265**	**78564**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**1470**	**2480**		**5820**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	33	1056,83	219,65	34875	7249	26230	4155	42152
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1396	2451		3122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**	т	0,0825	156623,37	2024,49	12921	168	12753	103	14066
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	96		1042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	33	1456,27	3,17	48057	104	40397	8207	60765
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	7556	43		4501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	132	232,64	--	30708	--	25839	5259	38844
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	4869	--		2877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	33	1182,67	5,40	39028	178	13322	24089	68166
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	25528	98		5049	
17	ТОО СТТОО "СЭМ Строй Сервис"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	м2	33	12571,43	--	414857	--	414857	--	448046
		СП - 8%			--	--	--	--		33189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				714996	17987	591026	70819	848681
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74784	5567	--	62865	
	Материалы		Тенге				714996				
	Всего заработная плата		Тенге				176172				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					80351			
	Транспортные расходы		Тенге				414857				
		Накладные расходы	Тенге				31199				
		Сметная прибыль	Тенге				70819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				848680				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					80351			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				848680				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
								80351			

РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	29,7	2551,50	--	75780	--	--	54561	140769
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	75780	--		10427	
19	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	9,9	3468,77	1124,51	34341	11133	13308	13906	52106
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			999,96	510,38	9900	5053		3860	
20	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19,8	1084,75	--	21478	--	--	15464	39898
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	21478	--		2955	
21	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	19,8	190,54	84,81	3773	1679	--	2132	6378
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	2093	868		472	
22	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	23,364	1535,00	--	35864	--		--	38733
		СП - 8%			--	--	--	--		2869	
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									
23	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	89	370,18	157,90	32946	14053	4030	14403	51137
		НР - 72%; СП - 8%			167,00	57,76	14863	5141		3788	
24	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	127	252,33	104,94	32046	13327	5994	12794	48428
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	39,72	12725	5044		3587	
25	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,01	42394,02	15969,51	424	160	13	261	739
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			25148,20	7414,80	251	74		55	
26	С123-060603-1003 2306-0603-1003 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012**	км	0,1632	446146,00	--	72811	--	72811	--	78636
		СП - 8%			--	--	--	--		5825	
27	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05712	276405,00	--	15788	--	15788	--	17051
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,0103	310429,00	--	3197	--	3197	--	3453
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
29	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	шт.	14	5366,89	1945,42	75136	27236	144	42445	126987
		НР - 72%; СП - 8%			3411,12	799,68	47756	11196		9407	
30	Прайс	**Светильник светодиодный торшерный 5000К**	шт	14	133928,57	--	1875000	--	1875000	--	2025000
		СП - 8%			--	--	--	--		150000	
31	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	14	1125,20	895,88	15753	12542	--	6597	24138
		НР - 72%; СП - 8%			229,32	425,15	3210	5952		1788	
32	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	14	17609,04	6415,59	246527	89819	21169	146217	424164
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9681,36	3373,76	135539	47233		31420	
33	Прайс	**Опора освещения высотой 3м Стол Волжский СТ-2 в комплекте с закладной деталью**	шт	14	133928,57	--	1875000	--	1875000	--	2025000
		СП - 8%			--	--	--	--		150000	
34	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	14	29269,24	--	409769	--	366515	34603	479922
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3089,58	--	43254	--		35550	
35	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2,1	3468,77	1124,51	7284	2362	2822	2950	11052
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			999,96	510,38	2100	1072		819	
36	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,56	5319,61	1924,26	2979	1078	1291	1051	4352
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1089,70	927,88	610	520		322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4835896	173389	4257082	347384	5597943
							369559	82153	--	414663	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3981924				
	Материалы		Тенге				10168				
	Всего заработная плата		Тенге					96725			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3841796				
		Накладные расходы	Тенге				69642				
		Сметная прибыль	Тенге				324126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4375692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					96725			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				853972				
	Материалы		Тенге				405120				
	Всего заработная плата		Тенге					354987			
	Транспортные расходы		Тенге				35864				
		Накладные расходы	Тенге				277742				
		Сметная прибыль	Тенге				90537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1222251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					354987			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5597943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					451712			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				5550892	191376	4878076	1006910	13365108
	Стоимость монтажных работ		Тенге				444343	87720	5177143	606516	
	Материалы		Тенге				3981924				
	Всего заработная плата		Тенге				10168				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					96725			
		Накладные расходы	Тенге				3841796				
		Сметная прибыль	Тенге				69642				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				324126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4375692				
		Сметная заработная плата	Тенге								55
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1568968	96725			
	Материалы		Тенге				581292				
	Всего заработная плата		Тенге					435338			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				414857				
	Транспортные расходы		Тенге				67063				
		Накладные расходы	Тенге				348561				
		Сметная прибыль	Тенге				153402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2070931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					435338			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6446623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					532063			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13365108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1398373				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					231024			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98784			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4878076		
		- Перевозка грузов	Тенге				67063				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5177143		
		- Накладные расходы	Тенге							1006910	
		- Сметная прибыль	Тенге							606516	
		Итого по акту	**Тенге**								13 365 108
		Итого с затратами на ВЗиС	**Тенге**		1,04%						13 450 263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с затратами на ЗУ	**Тенге**		**1,35%**						13 561 950
		Итого с конкурсной скидкой (10%)	**Тенге**	**k=**	**10%**						12 205 755
		Итого с налогом на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**	**k=**	**12%**						13 670 446
		Итого к оплате:	**Тенге**								13 670 446

Итого к оплате : 5.449.705,03

Сдал (Исполнитель)

ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

И.о.руководителя ОБ района "Сарыарка"

Тусупбаев А.М.

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан", БИН 980640001795

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Туребеков Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Главный специалист ОБ района "Сарыарка"

Кожахметов Д.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "SAM PROJECT", Мерсеитов Калдыбек Абделевич, ИИН 620519301247, Приказ №ТН/5-1 от 01.06.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова Анар Сапаргалиевна, БИН 120740012082, Приказ №2-П от 22.05.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан"**
(полное наименование)

Исполнитель : **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Кутпанова 4**
(наименование)

Договор: **№ 118 от 19.05.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.12.2020	28.10.2020	07.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2-3

за декабрь 2020 года
на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.МАФы										
1	**Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**18**		**40996,18**	**885,19**	**737931**	**15933**	**23454**	**427395**	**1258553**
		НР - 61%; СП - 8%				**38808,00**	**116,90**	**698544**	**2104**		**93226**	
2	**Прайс**	**Урна со вставкой**	**шт**	**7**		**57321,43**	**--**	**401250**	**--**		**--**	**401250**
						--	**--**	**--**	**--**	**401250**	**--**	
3	**Прайс**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт**	**10**		**77678,57**	**--**	**776786**	**--**		**--**	**776786**
						--	**--**	**--**	**--**	**776786**	**--**	
4	**Прайс**	**Стол со скамьями и навесом код 2604**	**шт**	**1**		**401785,71**	**--**	**401786**	**--**		**--**	**401786**
						--	**--**	**--**	**--**	**401786**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2317752**	**15933**	**23454**	**427395**	**2838374**
								698544	**2104**	**1579821**	**93226**	
		Стоимость оборудования	Тенге					**1579822**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**1579822**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**737931**				
		Материалы	Тенге					**23454**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					700648			
		Накладные расходы	Тенге				427395				
		Сметная прибыль	Тенге				93226				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1258552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					700648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2838374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					700648			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2838374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				698544				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15933			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2104			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23454		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1579821		
		- Накладные расходы	Тенге							427395	
		- Сметная прибыль	Тенге							93226	
		Итого по акту	**Тенге**								2 838 374
		Итого с затратами на ВЗиС	**Тенге**		1,04%						2 851 463
		Итого с затратами на ЗУ	**Тенге**		1,35%						2 868 630
		Итого с конкурсной скидкой (10%)	**Тенге**	k=	10%						2 581 767
		Итого с налогом на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**	k=	12%						2 891 579
		Итого к оплате:	**Тенге**								2 891 579

Сдал (Исполнитель)

ТОО "АлматыСтройПроект",
БИН 100240021921
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

И.о.руководителя ОБ района "Сарыарка"
_____ Тусуппаев А.М.

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан", БИН 980640001795
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Ораловф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Главный специалист ОБ района "Сарыарка"
_____ Кожахметов Д.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО "SAM PROJECT", Мерсеитов Калдыбек Абделевич, ИИН 620519301247, Приказ №ТН/5-1 от 01.06.2020 года
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова Анар Сапаргалиевна, БИН 120740012082, Приказ №2-П от 22.05.2020 года
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан"**
(полное наименование)

Исполнитель : **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Конституции 20**
(наименование)

Договор: **№ 118 от 19.05.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.12.2020	28.10.2020	07.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2-4

за декабрь 2020 года
на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.МАФы										
1	**Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**15**		**40996,18**	**885,19**	**614943**	**13278**	**19545**	**356163**	**1048794**
		НР - 61%; СП - 8%				**38808,00**	**116,90**	**582120**	**1754**		**77688**	
2	**ТОО "Акпан-2020"**	**Урна со вставкой**	**шт**	**5**		**57321,43**	--	**286607**	--		--	**286607**
						--	--	--	--	**286607**	--	
3	**ТОО "Акпан-2020"**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт**	**10**		**77678,57**	--	**776786**	--		--	**776786**
						--	--	--	--	**776786**	--	
4	**Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**		**49069,59**	**2814,00**	**49070**	**2814**	**1303**	**28003**	**83239**
		НР - 61%; СП - 8%				**44952,60**	**954,38**	**44953**	**954**		**6166**	
5	**ТОО "Акпан-2020"**	**Стол со скамьями и навесом код 2604**	**шт**	**1**		**401785,71**	--	**401786**	--		--	**401786**
						--	--	--	--	**401786**	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2129192**	**16092**	**20848**	**384166**	**2597212**
								627073	**2708**	**1465179**	**83854**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**1465179**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**1465179**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**664013**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				20848				
	Всего заработная плата		Тенге					629781			
		Накладные расходы	Тенге				384166				
		Сметная прибыль	Тенге				83854				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1132033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					629781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2597212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					629781			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2597212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				627073				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16092			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2708			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20848		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1465179		
		- Накладные расходы	Тенге							384166	
		- Сметная прибыль	Тенге							83854	
		Итого по акту	**Тенге**								2 597 212
		Итого с затратами на ВЗиС	**Тенге**		1,04%						2 608 985
		Итого с затратами на ЗУ	**Тенге**		1,35%						2 624 427
		Итого с конкурсной скидкой (10%)	**Тенге**	k=	10%						2 361 984
		Итого с налогом на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**	k=	12%						2 645 422
		Итого к оплате:	**Тенге**								2 645 422

Сдал (Исполнитель)

ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан", БИН 980640001795

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Оралов Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

И.о.руководителя ОБ района "Сарыарка"

Тусуппаев А.М.

Главный специалист ОБ района "Сарыарка"

Кожахметов Д.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "SAM PROJECT", Мерсейтов Калдыбек Абделович, ИИН 620519301247, Приказ №ТН/5-1 от 01.06.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова Анар Сапаргалиевна, БИН 120740012082, Приказ №2-П от 22.05.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Оспанова Анар Сапаргалиевна

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан"**
(полное наименование)

Исполнитель : **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Женис 73**
(наименование)

Договор: **№ 118 от 19.05.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.12.2020	28.10.2020	07.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2-5

за декабрь 2020 года
на благоустройство
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтовое покрытие тротуара /по протоколу - включаемые виды работ/										
1	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**										
			м3	**1,86**		**3316,95**	**--**	**6170**	**--**	**--**	**4442**	**11461**
		НР - 72%; СП - 8%				**3316,95**	**--**	**6170**	**--**		**849**	
2	**С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**										
			т	**3,162**		**259,00**	**--**	**819**	**--**		**--**	**885**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	3,162	1535,00	--	4854	--		--	5242
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	1,86	19,27	16,03	36	29	1	14	54
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	6	13		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,5	8300,52	1137,13	12451	1706	10478	776	14285
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	267	451		1058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	6	1056,83	219,65	6341	1318	4769	755	7664
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	254	446		568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Подготовка**	т	0,015	156623,37	2024,49	2349	30	2319	19	2557
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	17		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	6	1456,27	3,17	8738	19	7345	1492	11049
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	1374	8		818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	24	232,64	--	5583	--	4698	956	7062
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	885	--		523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47341	3102	29610	8454	60259
							8956	935	--	4463	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47341				
	Материалы		Тенге				29609				
	Всего заработная плата		Тенге					9891			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				5673				
		Накладные расходы	Тенге				8454				
		Сметная прибыль	Тенге				4463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				60258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9891			
		РАЗДЕЛ 2.МАФы									
10	**Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**14**	**40996,18**	**885,19**	**573947**	**12393**	**18242**	**332419**	**978875**
		НР - 61%; СП - 8%			**38808,00**	**116,90**	**543312**	**1637**		**72509**	
11	**ТОО "Акпан-2020"**	**Урна со вставкой**	**шт**	**5**	**57321,43**	**--**	**286607**	**--**		**--**	**286607**
					--	**--**	**--**	**--**	**286607**	**--**	
12	**ТОО "Акпан-2020"**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт**	**8**	**77678,57**	**--**	**621429**	**--**		**--**	**621429**
					--	**--**	**--**	**--**	**621429**	**--**	
13	**ТОО "Акпан-2020"**	**Стол со скамьями и навесом код 2604**	**шт**	**1**	**401785,71**	**--**	**401786**	**--**		**--**	**401786**
					--	**--**	**--**	**--**	**401786**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1883768**	**12393**	**18242**	**332419**	**2288696**
							543312	**1637**	**1309821**	**72509**	
	Стоимость оборудования		Тенге				1309822				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1309822				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				573947				
	Материалы		Тенге				18242				
	Всего заработная плата		Тенге					544949			
		Накладные расходы	Тенге				332419				
		Сметная прибыль	Тенге				72509				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				978875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					544949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2288697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					544949			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2348955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				552268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15495			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2572			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47852		
		- Перевозка грузов	Тенге				5673				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1309821		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							340873	
		- Сметная прибыль	Тенге							76972	
		Итого по акту	**Тенге**								2 348 955
		Итого с затратами на ВЗиС	**Тенге**		**1,04%**						2 359 762
		Итого с затратами на ЗУ	**Тенге**		**1,35%**						2 373 936
		Итого с конкурсной скидкой (10%)	**Тенге**	**k=**	**10%**						2 136 543
		Итого с налогом на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**	**k=**	**12%**						2 392 928
		Итого к оплате:	**Тенге**								2 392 928

Сдал (Исполнитель)

ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

И.о.руководителя ОБ района "Сарыарка"

_____ Тусуппаев А.М.

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан", БИН 980640001795

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Туребеков Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Главный специалист ОБ района "Сарыарка"

_____ Кожахметов Д.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "SAM PROJECT", Мерсеитов Калдыбек Абделевич, ИИН 620519301247, Приказ №ТН/5-1 от 01.06.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Оспанова Анар Сапаргалиевна, БИН 120740012082, Приказ №2-П от 22.05.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан"**
(полное наименование)

Исполнитель : **ТОО "АлматыСтройПроект"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Сарыарка» города Нур-Султан**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: в районе театра "Наз" в ж.м. Коктал**
(наименование)

Договор: **№ 118 от 19.05.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.12.2020	28.10.2020	07.12.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2-6

за декабрь 2020 года
на благоустройство
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
1	Ц13-370102-0104 1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1		54502,45	5666,76	54502	5667	1780	30037	91302
		НР - 61%; СП - 8%				47054,70	2185,52	47055	2186		6763	
2	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY lTd."	**Детский спортивный комплекс для детей от 5 до 10 лет код 6311**	шт	1		226339,29	--	226339	--		--	226339
						--	--	--	--	226339	--	
3	Ц13-370102-0102 1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	14		40996,18	885,19	573947	12393	18242	332419	978875
		НР - 61%; СП - 8%				38808,00	116,90	543312	1637		72509	
4	ТОО "Акпан-2020"	**Урна со вставкой**	шт.	10		57321,43	--	573214	--		--	573214
						--	--	--	--	573214	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ТОО "Акпан-2020"	**Стол со скамьями и навесом код 2604**	шт	4	401785,71	--	1607143	--		--	1607143
					--	--	--	--	1607143	--	
6	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	10	49069,59	2814,00	490696	28140	13030	280033	832387
					44952,60	954,38	449526	9544		61658	
7	ТОО "Акпан-2020"	**Скамья на чугунных ножках L=2м**	шт	10	343750,00	--	3437500	--		--	3437500
					--	--	--	--	3437500	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6963341	46200	33052	642489	7746760
							1039893	13367	5844196	140930	
	Стоимость оборудования		Тенге				5844196				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5844196				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1119145				
	Материалы		Тенге				33053				
	Всего заработная плата		Тенге					1053260			
		Накладные расходы	Тенге				642489				
		Сметная прибыль	Тенге				140930				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1902564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								649
		Сметная заработная плата	Тенге					1053260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7746760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								649
		Сметная заработная плата	Тенге					1053260			
		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение /по протоколу - включаемые виды работ/									
		Земляные работы									
8	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	49	2551,50	--	125024	--	--	90017	232244
					2551,50	--	125024	--		17203	
9	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	16,3	3468,77	1124,51	56541	18329	21913	22895	85791
					999,96	510,38	16299	8319		6355	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32,7	1084,75	--	35471	--	--	25539	65891
					1084,75	--	35471	--		4881	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	32,7	190,54	84,81	6231	2774	--	3521	10533
					105,73	43,84	3457	1434		780	
12	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км** *СП - 8%*	т·км	38,468	1535,00	--	59048	--		--	63772
					--	--	--	--		4724	
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	210	370,18	157,90	77738	33159	9509	33984	120659
		НР - 72%; СП - 8%			167,00	57,76	35070	12130		8938	
14	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	253	252,33	104,94	63839	26550	11938	25488	96473
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	39,72	25351	10049		7146	
15	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,01	42394,02	15969,51	424	160	13	261	739
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			25148,20	7414,80	251	74		55	
16	С123-060603-1003 2306-0603-1003 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012**	км	0,34986	446146,00	--	156089	--	156089	--	168576
		СП - 8%			--	--	--	--		12487	
17	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1224	276405,00	--	33832	--	33832	--	36539
		СП - 8%			--	--	--	--		2707	
18	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,0103	310429,00	--	3197	--	3197	--	3453
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
19	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	шт.	30	5366,89	1945,42	161007	58362	311	90953	272117
		НР - 72%; СП - 8%			3411,12	799,68	102334	23990		20157	
20	Прайс	**Светильник светодиодный торшерный 5000К**	шт	30	133928,57	--	4017857	--	4017857	--	4339286
		СП - 8%			--	--	--	--		321429	
21	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	30	1125,20	895,88	33756	26876	--	14137	51724
		НР - 72%; СП - 8%			229,32	425,15	6880	12754		3831	
22	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	30	17609,04	6415,59	528271	192468	45362	313323	908921
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9681,36	3373,76	290441	101213		67328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Прайс	**Опора освещения высотой 3м в комплекте с закладной деталью**	шт	30	133928,57	--	4017857	--	4017857	--	4339286
		СП - 8%			--	--	--	--		321429	
24	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	30	29269,24	--	878077	--	785390	74150	1028405
		НР - 80%; СП - 8%			3089,58	--	92687	--		76178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	4,5	3468,77	1124,51	15609	5061	6048	6321	23684
		НР - 93%; СП - 8%			999,96	510,38	4500	2297		1754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	1,2	5319,61	1924,26	6384	2309	2767	2252	9326
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	1308	1113		691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10276252	366048	9112083	702841	11857419
	Стоимость монтажных работ		Тенге				739073	173373	--	878329	
	Материалы		Тенге				8531416				
	Всего заработная плата		Тенге				21758				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					208924			
		Накладные расходы	Тенге				8228832				
		Сметная прибыль	Тенге				150425				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				694549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9376390				
		Сметная заработная плата	Тенге								117
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					208924			
	Материалы		Тенге				1744836				
	Всего заработная плата		Тенге				861494				
	Транспортные расходы		Тенге					703522			
		Накладные расходы	Тенге				59048				
		Сметная прибыль	Тенге				552416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				183780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2481032				
		Сметная заработная плата	Тенге								470
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					703522			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11857422				
		Сметная заработная плата	Тенге								587
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					912446			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									19604179
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1778966				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					412248			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					186740			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9145135		
		- Перевозка грузов	Тенге				59048				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5844196		
		- Накладные расходы	Тенге							1345330	
		- Сметная прибыль	Тенге							1019259	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту	**Тенге**									19 604 179
		Итого с затратами на ВЗиС	**Тенге**			**1,04%**						19 747 283
		Итого с затратами на ЗУ	**Тенге**			**1,35%**						19 934 974
		Итого с конкурсной скидкой (10%)	**Тенге**		**k=**	**10%**						17 941 477
		Итого с налогом на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**		**k=**	**12%**						20 094 454
		Итого к оплате:	**Тенге**									20 094 454

Сдал (Исполнитель)

ТОО "АлматыСтройПроект", БИН 100240021921

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

И.о.руководителя ОБ района "Сарыарка"

Тусупбаев А.М.

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Нур-Султан", БИН 980640001795

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Туребеков Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Главный специалист ОБ района "Сарыарка"

Кожахметов Д.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "SAM PROJECT", Мерсеитов Кайдыбек Абделевич, ИИН 620519301247, Приказ №ТН/5-1 от 01.06.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "АСТАНА ПРОЕКТ СЕРВИС", Остапова Анар Сапаргалиевна, БИН 120740012082, Приказ №2-П от 22.05.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)