Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алия-Сервис» ГСЛ №18007003 от 06.04.2018 Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Гагарина 2/2 ,1

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Молгалиева Венера Биржановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-3" г. Актобе», Актюбинская область, г.Актобе

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», Актюбинская область г.Актобе, ул.Тургенева, 98/5 руководитель Алдияров Б.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Кагам»;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Verus Engineering» № 230-С11-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Актобе» №03-8/293 от 11.06.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ПГБ-13-2НВ-У1	шт	1			
ГРПШ-15-2В-У1	шт	1			
Подземный газопровод высокого давления I категории (сталь) 219х6мм	метр	12			
Надземный газопровод высокого давления I категории (сталь) 219х6мм	метр	3			
Подземный газопровод высокого давления II категории (полиэтилен) 315х28,6мм	метр	5366			
Подземный газопровод высокого давления II категории (полиэтилен) 225х20,5мм	метр	10			
Подземный газопровод высокого давления II категории (полиэтилен) 160х14,6мм	метр	19			
Надземный газопровод высокого давления II категории (сталь) 325х6,0мм	метр	12			

Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен) 110х10,0мм	метр	2055			
Надземный газопровод среднего давления (полиэтилен) 108х4,0мм	метр	20			
Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен) 315х18,7мм	метр	4200			
Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен) 110х6,6мм	метр	27020			
Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен) 63х3,8мм	метр	3415			
Подземный газопровод низкого давления (сталь) 325х6,0мм	метр	7			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**		**Фактически**	
	число	площадь	число	площадь квартир, $м^2$

	квартир	квартир, $м^2$		квартир		
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основное назначение разработанных проектных решений по объекту «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Бауырластар-3 г.Актобе» является:
- обеспечение природным газом жителей и улучшение социально-бытовых условий населения;
- газификация коммунально-бытовых, промышленных и общественных организации и предприятий;
- дальнейшее развитие жилого массива «Бауырластар-3»;
- улучшение социально-демографических ситуации в регионе;
- максимально полное удовлетворение потребности населения в надежном, безопасном и экологически чистом топливе, природном газе.
Вид строительства – новое.
В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесений зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам (приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165) для проектируемого объекта принят II (нормальный) уровень ответственности.
Для газоснабжения жилого массива «Бауыраластар-3» принят трехступенчатая схема газоснабжения:
- газопровод высокого давления I категории - 1,2 МПа;
- газопровод высокого давления II категории - 0,6 МПа;
- газопровод среднего давления - при рабочем давлении газа от 0,005 до 0,3 МПа;
- газопровод низкого давления - при рабочем давлении газа ниже 0,005 МПа.
В объем рабочего проекта входят следующие сооружения:
- подводящий внеплощадочный газопровод высокого давления I категории давлением газа 1,2 МПа из стальных труб;
- шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-15-2В-У1;
- подводящий внеплощадочный газопровод высокого давления II категории давлением газа 0,6 МПа из полиэтиленовых труб;
- установка ПГБ с узлом замера расхода газа;
- внутриплощадочный газопровод среднего давления от 0,005-0,3 МПа из полиэтиленовых труб;
- внутриплощадочный газопровод низкого давления 0,005 МПа из полиэтиленовых труб.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2020 года**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата

МП

(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-3" г. Актобе» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алия-Сервис» в лице директора Молгалиева Венера Биржановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

МП

(при наличии)