Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«23» 12 2020 года

Технический надзор ***ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Региональный директор Тавасаров Тимур Узакбаевич, Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, Микрорайон Лесная поляна, строение 1А***

наименование организации, ФИО (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице ***Муканов К.Ж. №KZ20VJE00017976 от 06.06.2016 г.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании ***№116 от 27.03.2020 г.***

№ договора и дата

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-3" г. Актобе», Актюбинская область, г. Актобе

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», Актюбинская область г.Актобе, ул.Тургенева, 98/5 руководитель Алдияров Б.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Алия-Сервис» ГСЛ №18007003 от 06.04 .2018 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Молгалиевой Венеры Биржановны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020 год;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 7 месяцев;

фактически 6 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **684 509 866,98** тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **599 389 582,60** тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **11 779 941,49** тенге, прочие затраты **73 340 342,89** тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **684 509 866,98** тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **599 389 582,60** тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **11 779 941,49** тенге, прочие затраты **73 340 342,89** тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Verus Engineering», № 230-С11-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Отдел строительства города Актобе» №03-8/293 от 11.06.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация ***ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Региональный директор Тавасаров Тимур Узакбаевич,***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору ***Муканов К.Ж. №KZ20VJE00017976 от 06.06.2016 г.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата Место печати (при наличии)