Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, дом № 10, тел.: 8-7132-41-68-20,41-69-49**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**	**050640011650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор №372 от 19.06.2020г,дополнительное соглашение 372/1 от 26.10.2020г	

Номер документа	Дата составления
103	**24.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-3"			работа	1	126 516 967,76	126 516 967,76	13 555 389,40
				Итого	1	x	126 516 967,76	13 555 389,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Мар- / Магамеев В.Б
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Мурунов / / Акимов Б.Ш
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-3 "

Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	605 188 152,90									
Акт вып работ №4 (Наружные электрические сети)		573 111,40							68 773,37	641 884,77
Акт вып работ №5 (среднее давление)		3 749 796,69							449 975,60	4 199 772,29
Акт вып работ №6 (низкое давление)		108 638 670,27							13 036 640,43	121 675 310,70
Всего к оплате:		**112 961 578,36**							**13 555 389,40**	**126 516 967,76**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
_____**Алдияров Б.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
_____ **Молгалиева В.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-3 "

Наименование объекта - Наружные электрические сети

АКТ
выполненных работ №4
За ноябрь 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	53,904	186,96	178,07	10078,13	9598,95	0,00	1874,16	12908,48
		НР - 72%; СП - 8%			8,89	39,40	479,18	2123,82		956,18	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5,949	1373,68	--	8172,02	--	--	5883,86	15180,35
		НР - 72%; СП - 8%			1373,68	--	8172,02	--		1124,47	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	53,904	33,18	33,18	1788,42	1788,42	--	373,11	2334,46
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,61	--	518,21		172,92	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,949	716,36	--	4261,65	--	--	3068,39	7916,44
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	4261,65	--		586,40	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	53,904	133,11	63,24	7175,28	3408,69	--	3835,67	11891,83
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	3766,60	1560,72		880,88	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	211	467,48	401,30	98637,39	84673,41	0,00	30363,05	139320,48
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	133,68	13963,98	28206,92		10320,04	
7	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	211	137,06	115,00	28919,79	24265,13	--	9171,36	41138,44
		НР - 72%; СП - 8%			22,06	38,31	4654,66	8083,35		3047,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,039	122158,92	--	4764,20	--	59,59	3575,50	9006,88
		НР - 76%; СП - 8%			120631,00	--	4704,61	--		667,18	
9	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,39	1521,00	--	59912,19	--	59912,19	--	64705,17
					--	--	--	--		4792,98	
10	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	506,93	76,33	1013,86	152,65	113,61	569,13	1709,63
		НР - 72%; СП - 8%			373,80	21,43	747,60	42,86		126,64	
11	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщинастенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,04	695,00	--	1417,80	--	1417,80	--	1531,22
					--	--	--	--		113,42	
12	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	180	297,87	144,90	53616,26	26082,18	5694,68	20930,23	80510,21
		НР - 72%; СП - 8%			121,33	40,17	21839,40	7230,37		5963,72	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	39	293,29	137,14	11438,29	5348,61	1787,98	4168,14	16854,94
		НР - 72%; СП - 8%			110,30	38,14	4301,70	1487,39		1248,51	
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/по опоре/	м кабеля	7	293,29	137,14	2053,03	960,01	320,92	748,13	3025,25
		НР - 72%; СП - 8%			110,30	38,14	772,10	266,97		224,09	
15	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава/в помещении ПГБ/	м	2	139,46	6,43	278,92	12,87	52,45	156,88	470,66
		НР - 72%; СП - 8%			106,80	2,14	213,60	4,29		34,86	
16	2306-0603-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией изсшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,24	558150,00	--	133956,00	--	133956,00	--	144672,48
					--	--	--	--		10716,48	
17	2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	4634,00	--	185,36	--	185,36	--	200,19
					--	--	--	--		14,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	15	566,27	22,79	8493,99	341,91	5909,27	1678,47	10986,25
		НР - 72%; СП - 8%			149,52	5,89	2242,80	88,41		813,80	
19	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	2913,29	153,99	8739,87	461,97	6035,10	1695,83	11270,55
		НР - 72%; СП - 8%			747,60	37,51	2242,80	112,52		834,86	
20	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Молниеотвод. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,025	141037,04	35467,18	3525,93	886,68	129,92	1920,05	5881,65
		НР - 69%; СП - 8%			100373,00	10934,02	2509,32	273,35		435,68	
21	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,06	1003,00	--	3069,18	--	3069,18	--	3314,71
					--	--	--	--		245,53	
22	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,12	456,00	--	2790,72	--	2790,72	--	3013,98
					--	--	--	--		223,26	
23	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,244	268,00	--	601,39	--	601,39	--	649,50
					--	--	--	--		48,11	
24	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	т	0,025	97030,72	58278,63	2425,77	1456,97	66,33	986,96	3685,75
		НР - 80%; СП - 8%			36099,00	13249,06	902,48	331,23		273,02	
25	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Молниеотвод. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2	655,32	0,93	1310,64	1,87	45,20	1011,54	2507,95
		НР - 80%; СП - 8%			631,79	0,42	1263,58	0,85		185,77	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				458626,06	159440,31	222147,67	92010,46	594687,44
							77038,07	50331,24	--	44050,92	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				347332,73				
	Материалы		Тенге				19914,00				
	Всего заработная плата		Тенге					96501,70			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134141,36				
		Накладные расходы	Тенге				69481,23				
		Сметная прибыль	Тенге				33345,12				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				450159,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82,60
		Сметная заработная плата	Тенге					96501,70			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39976,12				
	Материалы		Тенге				171,11				
	Всего заработная плата		Тенге					28084,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				20609,19				
		Сметная прибыль	Тенге				4846,82				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				65432,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31,96
		Сметная заработная плата	Тенге					28084,93			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3525,93				
Материалы			Тенге				129,92				
Всего заработная плата			Тенге					2782,68			
		Накладные расходы	Тенге				1920,05				
		Сметная прибыль	Тенге				435,68				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				5881,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,46
		Сметная заработная плата	Тенге					2782,68			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				67791,28				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				67791,28				
		Сметная прибыль	Тенге				5423,30				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				73214,58				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				594687,44				

Итого по смете	**Тенге**	**594 687**
Временные здания и сооружения	1,3%	7 731
Итого с временными		**602 418**
Доп. Затарты на зимнее время	3,3x0,9x1,05%	18 786
Итого в ценах 2018 года		**621 205**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**12 424**
Итого сметная стоимость		**633 629**
Итого в текущих ценах 2018 года 90% К=1	**1**	**570 266**
Коэф договорной цены 2018г	0,9	**513 239**
Итого в текущих ценах 2019 года 10% К=1,0498961	**1,0498961**	**66 524**
Коэф договорной цены 2019г	0,9	**59 872**
Итого		**573 111,41**
НДС	12%	68 773,37
Итого с НДС		**641 884,77**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Алдияров Б.Ш.

Зам. руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Кусмухамбетов Ж.А.

Технический надзор заказчика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»

_____Муканов К.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алия-Сервис"

_____Молгалиева В.Б.

Авторский надзор заказчика ТОО «Verus Engineering»

_____Сапаров Г.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-3 "
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети. Газопровод среднего давления

АКТ
выполненных работ №5
За ноябрь 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы под технологические трубопроводы									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	472,4	139,82	132,96	66052	62809	–	12680	85031
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	3243	14369		6299	
2	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/песчаная подушка/**	м3 основания	13	2924,98	149,24	38025	1940	24854	11616	53612
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	11231	502		3971	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Подсыпка и присыпка труб вручную с уплотнением и подбивкой пазух грунтом. Группа грунтов 2 мягким грунтом**	м3 грунта	944,8	716,36	–	676821	–	–	487311	1257262
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	–	676821	–		93131	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	472,4	133,11	63,24	62882	29873	–	33615	104217
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	33009	13678		7720	
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления 0,005-0,03МПа (полиэтилен).									
		Установка газового крана Д-110									
5	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	2504,39	124,00	7513	372	856	6386	15011
		НР - 99%; СП - 8%			2094,96	55,15	6285	165		1112	
		Трубопровод из полиэтиленовых труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,455	295919,06	92118,74	134643	41914	45	103123	256788
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	92684	11482		19021	
		Установка фасонных частей для трубопровода из полиэтиленовых труб									
7	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	35	1223,51	803,71	42823	28130	–	21794	69786
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	14693	7321		5169	
8	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1223,51	803,71	1224	804	–	623	1994
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	420	209		148	
9	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	1803,00	1183,44	3606	2367	–	1837	5878
		НР - 99%; СП - 8%			619,55	308,11	1239	616		435	
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1223,51	803,71	3671	2411	1	1868	5982
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	1259	628		443	
11	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	прим.Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,241	385220,18	130215,86	92838	31382	24	69435	175254
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	61432	8704		12982	
12	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	241	1094,59	7,08	263796	1707	37734	222558	525262
		НР - 99%; СП - 8%			930,93	1,88	224355	452		38908	
13	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	20	5752,15	589,94	115043	11799	71412	31732	158517
		НР - 99%; СП - 8%			1591,61	11,03	31832	221		11742	
14	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Провод алюминиевый 2,5мм2. Прокладка в траншее	км	0,496	59078,78	32714,78	29303	16227	1	12338	44972
		НР - 72%; СП - 8%			26364,00	8184,26	13077	4059		3331	
15	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,51088	14157,00	–	7233	–	7233	–	7811
					–	–	–	–		579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Лента сигнальная ЛСГ. Прокладка в траншее**	км	0,696	17723,63	9814,43	12336	6831	–	5194	18932
		НР - 72%; СП - 8%			7909,20	2455,28	5505	1709		1402	
17	ТОО POliMOd	**Лента сигнальная ЛСГ с логотипом "ГАЗ"**	м	709,92	16,39	–	11638	–	11638	–	12569
					–	–	–	–		931	
18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза(ковер)**	м2	2,479372	179,51	4,42	445	11	251	127	618
		НР - 69%; СП - 8%			73,87	0,44	183	1		46	
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(ковер)**	м2	2,479372	169,29	3,14	420	8	305	75	534
		НР - 69%; СП - 8%			43,20	0,44	107	1		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				726529	143962	154354	1022312	2800030
							453070	35568	–	207410	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48871				
	Всего заработная плата		Тенге					24350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7233				
		Накладные расходы	Тенге				17532				
		Сметная прибыль	Тенге				5312				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				71715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					24350			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				677658				
	Материалы		Тенге				110628				
	Всего заработная плата		Тенге					464288			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11638				
		Накладные расходы	Тенге				459558				
		Сметная прибыль	Тенге				90977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1228193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					464288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1299908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
		Сметная заработная плата	Тенге					488638			
		РАЗДЕЛ 2. Контроль сварных соединений									
20	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	8	19065,56	17996,68	152524	143973	80	32032	199321
		НР - 91%; СП - 8%			1058,88	3341,12	8471	26729		14765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	30,8	321,00	–	9887	–	9887	–	10678
					–	–	–	–		791	
22	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 примен	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм, толщина стенки до 6,6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	74	983,43	33,32	72774	2466	4315	40256	122072
		НР - 61%; СП - 8%			891,80	–	65993	–		9042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				235185	146439	14282	72288	332071
							74464	26729	–	24598	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72774				
	Материалы		Тенге				4315				
	Всего заработная плата		Тенге					65993			
		Накладные расходы	Тенге				40256				
		Сметная прибыль	Тенге				9042				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				122072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					65993			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162411				
	Материалы		Тенге				80				
	Всего заработная плата		Тенге					35200			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9887				
		Накладные расходы	Тенге				32032				
		Сметная прибыль	Тенге				15555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				209999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					35200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				332071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					101193			

РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод среднего давления 0,005-0,03МПа(сталь)

Опоры под трубопровод и задвижку Д-108х4мм

23	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 /для устройства опор НГ-02-90 под задвижку/**	м3 грунта	1,17	2164,40	–	2532	–	–	1823	4704
		НР - 72%; СП - 8%			2164,40	–	2532	–		348	
24	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,78	716,36	–	559	–	–	402	1038
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	–	559	–		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,147	4939,60 719,95	1462,70 612,82	726 106	215 90	405	182 73	981
26	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3,бетон В15. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,45	27022,96 4070,43	1655,46 322,17	12160 1832	745 145	9583	1799 1117	15076
27	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Опоры под трубопровод. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,11277	586832,54 46877,50	15574,31 5658,89	66177 5286	1756 638	59135	5391 5725	77294
28	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	2504,39 2094,96	124,00 55,15	10018 8380	496 221	1142	8514 1483	20015
29	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	4	56987,00 –	– –	227948 –	– –	227948	– 18236	246184
30	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	659409,02 425920,00	217722,64 90323,23	13188 8518	4354 1806	316	10222 1873	25283
31	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,08	2557,00 –	– –	51345 –	– –	51345	– 4108	55452
32	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0191	1226188,32 412138,60	451796,26 123816,55	23420 7872	8629 2365	6919	10134 2684	36239
33	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	2716,00 –	– –	21728 –	– –	21728	– 1738	23466
34	С123-021101-0320 2302-1101-0320 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые Б-100-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,008	156890,00 –	– –	1255 –	– –	1255	– 100	1356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,0027	981442,33	463105,22	2650	1250	172	1590	4579
		НР - 99%; СП - 8%			454960,00	139872,37	1228	378		339	
36	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7108	6998,00	–	18970	–	18970	–	20488
					–	–	–	–		1518	
37	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	28760,73	2949,68	86282	8849	53559	23799	118888
		НР - 99%; СП - 8%			7958,04	55,15	23874	165		8807	
38	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,7	1094,59	7,08	2955	19	422	2493	5885
		НР - 99%; СП - 8%			930,93	1,88	2514	5		436	
39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	8,64	179,51	4,42	1551	38	875	443	2153
		НР - 69%; СП - 8%			73,87	0,44	638	4		160	
40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,64	140,61	3,14	1215	27	815	260	1593
		НР - 69%; СП - 8%			43,20	0,44	373	4		118	
		Выход газопровода из земли									
41	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00791	303367,17	85989,50	2400	680	81	1156	3840
		НР - 69%; СП - 8%			207192,00	4648,50	1639	37		284	
42	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт.	4	5406,25	1887,54	21625	7550	2370	14153	38640
		НР - 99%; СП - 8%			2926,32	647,69	11705	2591		2862	
43	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0006384	220004,00	–	140	–	140	–	152
					–	–	–	–		11	
44	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,204	1003,00	–	205	–	205	–	221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		16	
45	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00003	404706,00	–	12	–	12	–	13
					–	–	–	–		1	
46	С123-010101-0102 2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	3,264	306,00	–	999	–	999	–	1079
					–	–	–	–		80	
47	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	**Провод алюминиевый 2,5мм2. Прокладка в траншее** *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,004	59078,78	32714,78	236	131	–	99	363
					26364,00	8184,26	105	33		27	
48	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,00412	14157,00	–	58	–	58	–	63
					–	–	–	–		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				570355	34741	458454	82460	705045
							77162	8481	–	52226	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				295				
	Всего заработная плата		Тенге					138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58				
		Накладные расходы	Тенге				99				
		Сметная прибыль	Тенге				32				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				426				
		Сметная заработная плата	Тенге					138			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				245211				
	Материалы		Тенге				135711				
	Всего заработная плата		Тенге					83830			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153				
		Накладные расходы	Тенге				81207				
		Сметная прибыль	Тенге				26113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				352532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					83830			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2400				
	Материалы		Тенге				81				
	Всего заработная плата		Тенге					1676			
		Накладные расходы	Тенге				1156				
		Сметная прибыль	Тенге				284				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1676			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				322449				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				322449				
		Сметная прибыль	Тенге				25796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				348245				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				705043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					85643			
		РАЗДЕЛ 4. Контроль сварных соединений									
49	Ц13-390101-0441 1339-0101-0441 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из углеродистых и легированных сталей диаметром 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм. Зачистка без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до шероховатости поверхности негрубее Rz 40 мкм (V 4)**	стык	24	663,34	111,84	15920	2684	–	8074	25914
		НР - 61%; СП - 8%			551,50	–	13236	–		1920	
50	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм/108мм/. Обезжиривание бензином**	м2	0,048	110,98	0,93	5	–	1	3	9
		НР - 69%; СП - 8%			87,17	0,33	4	–		1	
51	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	1	19065,56	17996,68	19066	17997	10	4004	24915
		НР - 91%; СП - 8%			1058,88	3341,12	1059	3341		1846	
52	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	3,85	321,00	–	1236	–	1236	--	1335
					–	–	--	–		99	
53	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	983,43	33,32	983	33	58	544	1650
		НР - 61%; СП - 8%			891,80	–	892	–		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37210	20714	1305	12625	53823
							15191	3341	–	3988	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				16904				
	Материалы		Тенге				58				
	Всего заработная плата		Тенге					14128			
		Накладные расходы	Тенге				8618				
		Сметная прибыль	Тенге				2042				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14128			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20307				
	Материалы		Тенге				11				
	Всего заработная плата		Тенге					4404			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1236				
		Накладные расходы	Тенге				4007				
		Сметная прибыль	Тенге				1945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				53822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18532			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2413060	440478	628395	1189685	3890969
							1344191	102668	–	288222	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				138844				
	Материалы		Тенге				4374				
	Всего заработная плата		Тенге					104609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7291				
		Накладные расходы	Тенге				66505				
		Сметная прибыль	Тенге				16428				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				221777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					104609			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1949367				
	Материалы		Тенге				271283				
	Всего заработная плата		Тенге					1340575			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22913				
		Накладные расходы	Тенге				1122025				
		Сметная прибыль	Тенге				245711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3317104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1553
		Сметная заработная плата	Тенге					1340575			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2400				
	Материалы		Тенге				81				
	Всего заработная плата		Тенге					1676			
		Накладные расходы	Тенге				1156				
		Сметная прибыль	Тенге				284				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1676			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				322449				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				322449				
		Сметная прибыль	Тенге				25796				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				348245				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3890966				

Итого по смете	**Тенге**	**3 890 966**
Временные здания и сооружения	1,3%	50 583
Итого с временными		**3 941 549**
Доп. Затарты на зимнее время	3,3х0,9х1,05 %	122 917
Итого в ценах 2018 года		**4 064 466**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**81 289**
Итого сметная стоимость		**4 145 755**
Итого в текущих ценах 2018 года 90% К=1	**1**	**3 731 180**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэф договорной цены 2018г	0,9				**3 358 062**				
		Итого в текущих ценах 2019 года 10% К=1,0498961	**1,0498961**				**435 261**				
		Коэф договорной цены 2019г	0,9				**391 735**				
		Итого					**3 749 796,69**				
		НДС	12%				449 975,60				
		Итого с НДС					**4 199 772,29**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Алдияров Б.Ш.

Зам. руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Кусмухамбетов Ж.А.

Технический надзор заказчика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»

_____ Муканов К.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алия-Сервис"

_____ Молгалиева В.Б.

Авторский надзор заказчика ТОО «Verus Engineering»

_____ Сапаров Г.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-3 "

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети. Газопровод низкого давления

АКТ
выполненных работ №6
За ноябрь 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления 0,005МПа(полиэтилен)									
		Установка газового крана Д-315									
1	Е11-220901-0206 1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	12329,97	4163,56	24660	8327	1534	16954	44943
		НР - 99%; СП - 8%			7399,44	1163,04	14799	2326		3329	
		Установка газового крана Д-110									
2	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14	2540,39	124,00	35565	1736	4500	29801	70595
		НР - 99%; СП - 8%			2094,96	55,15	29329	772		5229	
		Трубопровод из полиэтиленовых труб									
3	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3	295919,06	92118,74	887757	276356	301	679935	1693107
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	611100	75703		125415	
4	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2	260825,68	72825,52	521651	145651	100	411120	1007393
		НР - 99%; СП - 8%			187950,00	19686,40	375900	39373		74622	
		Установка фасонных частей для трубопровода из полиэтиленовых труб									
5	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5668	1223,51	803,71	6934832	4555428	–	3529346	11301313
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	2379404	1185593		837134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	43	1803,00	1183,44	77529	50888	–	39491	126381
		НР - 99%; СП - 8%			619,55	308,11	26641	13249		9362	
7	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1195	1223,51	803,71	1462090	960433	1	744102	2382687
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	501656	249962		176495	
8	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	608	1223,51	803,71	743892	488656	–	378589	1212279
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	255236	127177		89798	
9	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**прим.Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	1,32	385220,18	130215,86	508491	171885	133	380306	959900
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	336473	47674		71104	
10	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1320	1094,59	7,08	1444856	9352	206674	1218992	2876956
		НР - 99%; СП - 8%			930,93	1,88	1228830	2475		213108	
11	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	110	14380,36	1474,84	1581840	162232	981916	436318	2179611
		НР - 99%; СП - 8%			3979,02	27,58	437692	3033		161453	
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**прим.Контрольная трубка из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,296	260825,68	72825,52	77204	21556	15	60846	149094
		НР - 99%; СП - 8%			187950,00	19686,40	55633	5827		11044	
13	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: накладки, муфты. Установка**	шт.	330	1223,51	803,71	403757	265224	–	205484	657980
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	138533	69027		48739	
14	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка на контрольной трубке**	шт.	148	1897,81	106,65	280876	15784	44486	219393	540291
		НР - 98%; СП - 8%			1490,58	22,06	220606	3265		40022	
		Ковер для контрольной трубки									
15	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)(ковер)**	т конструкций	7,1817	303367,17	85989,50	2178692	617551	73150	1049749	3486716
		НР - 69%; СП - 8%			207192,00	4648,50	1487991	33384		258275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	148	4670,00	–	691160	–	691160	–	746453
					–	–	–	–		55293	
17	С124-040201-0652 2404-0201-0652 РСНБ РК 2015	Скобы СД ГОСТ 51177-98	10 шт.	14,8	321,00	–	4751	–	4751	–	5131
					–	–	–	–		380	
18	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	4,53102	220004,00	–	996843	–	996843	–	1076590
					–	–	–	–		79747	
19	С121-050304-0117 2105-0304-0117 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0148	204855,00	–	3032	–	3032	–	3274
					–	–	–	–		243	
20	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт.	148	5414,78	1887,54	801388	279356	88937	523664	1431056
		НР - 99%; СП - 8%			2926,32	647,69	433095	95858		106004	
21	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,8	769,96	0,93	11395	14	2031	7485	20391
		НР - 80%; СП - 8%			631,79	0,42	9350	6		1510	
				Прочие работы							
22	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Провод алюминиевый 2,5мм2. Прокладка в траншее	км	5	59078,78	32714,78	295394	163574	–	124374	453349
		НР - 72%; СП - 8%			26364,00	8184,26	131820	40921		33581	
23	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,15	14157,00	–	72909	–	72909	–	78741
					–	–	–	–		5833	
24	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная ЛСГ. Прокладка в траншее	км	5	17723,63	9814,43	88618	49072	–	37312	136005
		НР - 72%; СП - 8%			7909,20	2455,28	39546	12276		10074	
25	ТОО РОЙМОd	Лента сигнальная ЛСГ с логотипом "ГАЗ"	м	5,1	16,39	–	84	–	84	–	90
					–	–	–	–		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20129265	8243077	3172557	10093261	32640326
							8713635	2007902	–	2417801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				456921				
	Всего заработная плата		Тенге					224564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72909				
		Накладные расходы	Тенге				161686				
		Сметная прибыль	Тенге				49489				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				668095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					224564			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16521616				
	Материалы		Тенге				1286139				
	Всего заработная плата		Тенге					8751728			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1004709				
		Накладные расходы	Тенге				8662432				
		Сметная прибыль	Тенге				2014724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27198773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8621
		Сметная заработная плата	Тенге					8751728			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2178692				
	Материалы		Тенге				73150				
	Всего заработная плата		Тенге					1521375			
		Накладные расходы	Тенге				1049749				
		Сметная прибыль	Тенге				258275				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3486716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1422
		Сметная заработная плата	Тенге					1521375			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				972036				
	Материалы		Тенге				44486				
	Всего заработная плата		Тенге					223871			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691160				
		Накладные расходы	Тенге				219393				
		Сметная прибыль	Тенге				95314				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1286744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					223871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32640327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10481
		Сметная заработная плата	Тенге					10721537			
		РАЗДЕЛ 2. Контроль сварных соединений									
26	**Е11-250211-0112 1125-0211-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**33**	**32960,51**	**30899,96**	**1087697**	**1019699**	**660**	**233549**	**1426946**
		НР - 91%; СП - 8%			**2040,55**	**5736,64**	**67338**	**189309**		**105700**	
27	**С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**272,58**	**321,00**	**–**	**87498**	**–**	**87498**	**–**	**94498**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		7000	
28	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	25	19065,56	17996,68	476639	449917	250	100100	622878
		НР - 91%; СП - 8%			1058,88	3341,12	26472	83528		46139	
29	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	96,25	321,00	–	30896	–	30896	–	33368
					–	–	–	–		2472	
30	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 63 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	3	19065,56	17996,68	57197	53990	30	12012	74745
		НР - 91%; СП - 8%			1058,88	3341,12	3177	10023		5537	
31	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	11,55	321,00	–	3708	–	3708	–	4004
					–	–	–	–		297	
32	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 примен	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм, толщина стенки до 6,6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	229	983,43	33,32	225207	7630	13355	124576	377765
		НР - 61%; СП - 8%			891,80	–	204222	–		27983	
33	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015 примен	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм, толщина стенки до 3,8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	29	568,80	19,60	16495	568	1149	9015	27551
		НР - 61%; СП - 8%			509,60	–	14778	–		2041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1985336	1531804	137546	479252	2661755
							315987	282860	–	197169	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				241702				
	Материалы		Тенге				14502				
	Всего заработная плата		Тенге					219001			
		Накладные расходы	Тенге				133590				
		Сметная прибыль	Тенге				30023				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				405315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					219001			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1743634				
	Материалы		Тенге				940				
	Всего заработная плата		Тенге					379847			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122102				
		Накладные расходы	Тенге				345661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				167144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2256439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					379847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2661755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					598848			
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод низкого давления 0,005МПа(сталь)									
		Опоры под трубопровод и задвижку Д-325х6мм									
34	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 /для устройства опор НГ-02-90 под задвижку/**	м3 грунта	1,17	2164,40	–	2532	–	–	1823	4704
		НР - 72%; СП - 8%			2164,40	–	2532	–		348	
35	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,78	716,36	–	559	–	–	402	1038
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	–	559	–		77	
36	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,147	4939,60	1462,70	726	215	405	182	981
		НР - 93%; СП - 8%			719,95	612,82	106	90		73	
37	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3,бетон В15. Устройство**	м3	0,45	27022,96	1655,46	12160	745	9583	1799	15076
		НР - 91%; СП - 8%			4070,43	322,17	1832	145		1117	
38	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Опоры под трубопровод. Установка**	т	0,11949	586832,54	15574,31	70121	1861	62659	5713	81900
		НР - 91%; СП - 8%			46877,50	5658,89	5601	676		6067	
39	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 /для устройства опор НГ-02-90 под задвижку/**	м3 грунта	1,17	2164,40	–	2532	–	–	1823	4704
		НР - 72%; СП - 8%			2164,40	–	2532	–		348	
40	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,78	716,36	–	559	–	–	402	1038
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	–	559	–		77	
41	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,147	4939,60	1462,70	726	215	405	182	981
		НР - 93%; СП - 8%			719,95	612,82	106	90		73	
42	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3,бетон В15. Устройство**	м3	0,45	27022,96	1655,46	12160	745	9583	1799	15076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4070,43	322,17	1832	145		1117	
43	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Опоры под задвижку. Установка**	т	0,11949	586832,54	15574,31	70121	1861	62659	5713	81900
		НР - 91%; СП - 8%			46877,50	5658,89	5601	676		6067	
44	Е11-220901-0206 1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	12226,47	4163,56	12226	4164	663	8477	22360
		НР - 99%; СП - 8%			7399,44	1163,04	7399	1163		1656	
45	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием(по опорам)**	км трубопровода	0,007	1569745,59	774443,48	10988	5421	426	6896	19315
		НР - 99%; СП - 8%			734470,00	260666,18	5141	1825		1431	
46	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0361	945964,62	395312,38	34149	14271	12850	10586	48314
		НР - 99%; СП - 8%			194668,60	101537,80	7028	3666		3579	
47	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Футляр из трубы водопроводных стальных, диаметр 500 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0009	2217375,59	1099278,04	1996	989	74	1208	3460
		НР - 99%; СП - 8%			1036970,00	318865,32	933	287		256	
48	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,625	**Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	17975,45	1843,55	17975	1844	11157	4958	24768
		НР - 99%; СП - 8%			4973,78	34,47	4974	34		1835	
49	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	0,9	1518,42	11,14	1367	10	457	894	2442
		НР - 99%; СП - 8%			1000,42	3,31	900	3		181	
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	8,64	179,51	4,42	1551	38	875	443	2153
		НР - 69%; СП - 8%			73,87	0,44	638	4		160	
51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,64	140,61	3,14	1215	27	815	260	1593
		НР - 69%; СП - 8%			43,20	0,44	373	4		118	
Выход газопровода из земли(сталь)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0019775	303367,17	85989,50	600	170	20	289	960
		НР - 69%; СП - 8%			207192,00	4648,50	410	9		71	
53	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт.	1	5406,25	1887,54	5406	1888	592	3538	9660
		НР - 99%; СП - 8%			2926,32	647,69	2926	648		716	
54	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0001596	220004,00	–	35	–	35	–	38
					–	–	–	–		3	
55	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,051	1003,00	–	51	–	51	–	55
					–	–	–	–		4	
56	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000075	404706,00	–	3	–	3	–	3
					–	–	–	–		–	
57	С123-010101-0102 2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,816	306,00	–	250	–	250	–	270
					–	–	–	–		20	
58	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Провод алюминиевый 2,5мм2. Прокладка в траншее	км	0,001	59078,78	32714,78	59	33	–	25	91
		НР - 72%; СП - 8%			26364,00	8184,26	26	8		7	
59	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00103	14157,00	–	15	–	15	–	16
					–	–	–	–		1	
		Узел крана									
		Опоры под трубопровод и кран Д-57х3,5 мм									
60	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 /для устройства опор НГ-02-90 под задвижку/	м3 грунта	413,01	2164,40	–	893919	–	–	643622	1660544
		НР - 72%; СП - 8%			2164,40	–	893919	–		123003	
61	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	275,34	716,36	–	197244	–	–	142015	366400
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	–	197244	–		27141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	51,891	4939,60	1462,70	256321	75901	143061	64318	346290
		НР - 93%; СП - 8%			719,95	612,82	37359	31800		25651	
63	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3,бетон В15. Устройство	м3	158,85	27022,96	1655,46	4292597	262969	3383040	634966	5321768
		НР - 91%; СП - 8%			4070,43	322,17	646588	51177		394205	
64	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Опоры под трубопровод. Установка	т	24,11343	586832,54	15574,31	14150545	375550	12644618	1152818	16527632
		НР - 91%; СП - 8%			46877,50	5658,89	1130377	136455		1224269	
65	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 примен	Задвижки или клапаны обратные(кран шаровый) стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1059	1348,87	74,40	1428452	78790	180272	1192388	2830507
		НР - 99%; СП - 8%			1104,24	33,09	1169390	35042		209667	
66	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	1,1649	1226188,32	451796,26	1428387	526297	421990	618091	2210196
		НР - 99%; СП - 8%			412138,60	123816,55	480100	144234		163718	
67	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/по опорам/	км трубопровода	4,766	600432,40	182350,96	2861661	869085	54911	2282989	5556222
		НР - 99%; СП - 8%			406560,00	77294,30	1937665	368385		411572	
				Ковер на жилые дома(сталь)							
68	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт.	1059	5406,25	1887,54	5725214	1998905	627336	3747028	10230021
		НР - 99%; СП - 8%			2926,32	647,69	3098973	685904		757779	
69	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм.(Футляр для выхода из земли) Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,9531	694354,85	211530,09	661790	201609	45011	474569	1227267
		НР - 99%; СП - 8%			435600,00	67350,66	415170	64192		90909	
70	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,19875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1059	5716,19	586,25	6053450	620838	3757634	1669720	8341024
		НР - 99%; СП - 8%			1581,66	10,96	1674978	11608		617854	
71	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	953,1	1094,59	7,08	1043252	6753	149228	880168	2077293
		НР - 99%; СП - 8%			930,93	1,88	887271	1787		153874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39252913	5051192	21580678	13560104	57038060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							12621044	1540056	–	4225044	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				74				
		Всего заработная плата	Тенге					35			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15				
		Накладные расходы	Тенге				25				
		Сметная прибыль	Тенге				8				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				106				
		Сметная заработная плата	Тенге					35			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39251938				
		Материалы	Тенге				21580303				
		Всего заработная плата	Тенге					14160647			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38				
		Накладные расходы	Тенге				13559790				
		Сметная прибыль	Тенге				4224938				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				57036667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13294
		Сметная заработная плата	Тенге					14160647			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				600				
		Материалы	Тенге				20				
		Всего заработная плата	Тенге					419			
		Накладные расходы	Тенге				289				
		Сметная прибыль	Тенге				71				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				960				
		Сметная заработная плата	Тенге					419			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				301				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				301				
		Сметная прибыль	Тенге				24				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				57038058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13294
		Сметная заработная плата	Тенге					14161101			
		РАЗДЕЛ 4. Контроль сварных соединений									
72	Ц13-390101-0471 1339-0101-0471 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из углеродистых и легированных сталей диаметром 325 мм, толщина стенки до 6 мм. Зачистка без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до шероховатости поверхности не грубее Rz 40 мкм (V 4)**	стык	3	1336,00	233,00	4008	699	–	2018	6509
		НР - 61%; СП - 8%			1103,00	–	3309	–		482	
73	Ц13-390101-0435 1339-0101-0435 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из углеродистых и легированных сталей диаметром 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм. Зачистка без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, до шероховатости поверхности не грубее Rz 40 мкм (V 4)**	стык	6354	400,80	69,90	2546683	444145	1	1282549	4135570
		НР - 61%; СП - 8%			330,90	–	2102539	–		306339	
74	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм/325мм/. Обезжиривание бензином**	м2	0,018	110,98	0,93	2	–	–	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%			87,17	0,33	2	–		–	
75	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм/57мм/. Обезжиривание бензином**	м2	6,354	110,98	0,93	705	6	145	384	1176
		НР - 69%; СП - 8%			87,17	0,33	554	2		87	
76	Ц13-390201-0522 1339-0201-0522 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм, толщина стенки до 18,7 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	2824,42	112,70	2824	113	163	1554	4729
		НР - 61%; СП - 8%			2548,00	–	2548	–		350	
77	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр 57 мм, толщина стенки до 3,8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	24	568,80	19,60	13651	470	951	7461	22801
		НР - 61%; СП - 8%			509,60	–	12230	–		1689	
78	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	216	19065,56	17996,68	4118161	3887283	2160	864864	5381667
		НР - 91%; СП - 8%			1058,88	3341,12	228718	721682		398642	
79	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	831,6	321,00	–	266944	–	266944	–	288299
					–	–	–	–		21355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6952979	4332715	270364	2158831	9840754
							2349900	721684	–	728944	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2567167				
	Материалы		Тенге				1114				
	Всего заработная плата		Тенге					2120626			
		Накладные расходы	Тенге				1293582				
		Сметная прибыль	Тенге				308860				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4169609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1921
		Сметная заработная плата	Тенге					2120626			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4385812				
	Материалы		Тенге				2306				
	Всего заработная плата		Тенге					950958			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266944				
		Накладные расходы	Тенге				865249				
		Сметная прибыль	Тенге				420085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5671145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					950958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9840754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2587
		Сметная заработная плата	Тенге					3071584			
		РАЗДЕЛ 5. Земляные работы									
		Земляные работы под технологические трубопроводы									
80	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	14000	139,82	132,96	1957507	1861408	–	375793	2519964
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	30,42	96099	425835		186664	
81	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/песчаная подушка/**	м3 основания	451	2924,98	149,24	1319166	67307	862222	402977	1859915
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	389637	17411		137771	
82	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Подсыпка и присыпка труб вручную с уплотнением и подбивкой пазух грунтом. Группа грунтов 2 мягким грунтом**	м3 грунта	2314	716,36	–	1657666	–	–	1193520	3079281
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	–	1657666	–		228095	
83	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	14000	133,11	63,24	1863572	885308	–	996204	3088557
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	978264	405353		228782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6797911	2814023	862222	2968494	10547717
							3121667	848599	–	781312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6797911				
	Материалы		Тенге				862222				
	Всего заработная плата		Тенге					3970265			
		Накладные расходы	Тенге				2968494				
		Сметная прибыль	Тенге				781312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10547717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4999
		Сметная заработная плата	Тенге					3970265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10547717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4999
		Сметная заработная плата	Тенге					3970265			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				75118403	21972811	26023367	29259942	112728612
							27122233	5401101	–	8350270	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3265863				
	Материалы		Тенге				15617				
	Всего заработная плата		Тенге					2564225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72923				
		Накладные расходы	Тенге				1588883				
		Сметная прибыль	Тенге				388380				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5243125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2310
		Сметная заработная плата	Тенге					2564225			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68700912				
	Материалы		Тенге				23731910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					28213445			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1393793				
		Накладные расходы	Тенге				26401627				
		Сметная прибыль	Тенге				7608203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102710741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27848
		Сметная заработная плата	Тенге					28213445			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2179292				
	Материалы		Тенге				73171				
	Всего заработная плата		Тенге					1521794			
		Накладные расходы	Тенге				1050038				
		Сметная прибыль	Тенге				258346				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3487676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1422
		Сметная заработная плата	Тенге					1521794			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				972337				
	Материалы		Тенге				44486				
	Всего заработная плата		Тенге					223871			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				691461				
		Накладные расходы	Тенге				219393				
		Сметная прибыль	Тенге				95338				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1287068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					223871			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				112728611				

Итого по смете	**Тенге**	**112 728 611**
Временные здания и сооружения	1,3%	1 465 472
Итого с временными		**114 194 083**
Доп. Затарты на зимнее время	3,3x0,9x1,05 %	3 561 142
Итого в ценах 2018 года		**117 755 225**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**2 355 105**
Итого сметная стоимость		**120 110 330**
Итого в текущих ценах 2018 года 90% К=1	**1**	**108 099 297**
Коэф договорной цены 2018г	0,9	**97 289 367**
Итого в текущих ценах 2019 года 10% К=1,0498961	**1,0498961**	**12 610 337**
Коэф договорной цены 2019г	0,9	**11 349 303**
Итого		**108 638 670,27**
НДС	12%	13 036 640,43
Итого с НДС		**121 675 310,70**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Алдияров Б.Ш.

Зам. руководителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства,
Кусмухамбетов Ж.А.

Технический надзор заказчика ТОО «Дирекция строящихся
Муканов К.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алия-Сервис"
Молгалиева В.Б.

Авторский надзор заказчика ТОО «Verus Engineering»
Сапаров Г.С.