Заказчик - ГУ "Управление физической культуры и спорта ВКО"
ВКО, Усть Каменогорск ул.Казахстан,59/1 БИН 010840002591 ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Заказчик - Общественный фонд "Восточно-Казахстанский областной благотворительный фонд "Парыз"
г.Усть-Каменогорск ул.Утепова,27 БИН 100440015697 ИИК KZ2596504F0007415141 Кбе 18 филиал АОForteBank"
БИК IRTYKZKA

Генеральный подрядчик - ТОО "ЭЛХОН"
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН 040540002030 ИИК KZ118113KJ10000001 филиал АО"Bank RBK"
БИК KINCKZKA

Наименование строительства и его адрес: Здание разминочной зоны к зданию "Легкоатлетический центр" в г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 82/2

Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка Ф3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н	03.04.2019г.				
		доп.соглашение №1	11.11.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен ____ года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен _____года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Акту №3	363 246 665	30 774 775	31 590 178	31 590 178					6 517 855	60 833 316
Всего к оплате										60 833 316

Заказчик: ГУ "Управление физической культуры и спорта ВКО" Руководитель _____ Рыпаков Д.С.

Технический надзор: ТОО "VK ETNA" Директор _____ Карабаева Ж.А.

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН" Директор _____ Тумашинов Л.Ш.

г.Усть-Каменогорск Цены региона Восточно-Казахстанская обл. **Форма 2В**

Заказчик: **ГУ Управление физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области**

Общественный фонд "Восточно-Казахстанский благотворительный фонд "Парыз"

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Здание разминочной зоны к зданию "Легкоатлетический центр" в г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 82/2**

Договор № б/н от 03.04.2019 года

Доп.соглашение №1 от 11.11.2019г.

Акт № 3 от 28.09.20г.

выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-2 Отопление и вентиляция										
	Раздел 1 Отопление										
	1.1 Отопление										
5	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 219*6 мм. Установка (примен) НР = 98 %	м труб нитки регистра	-136,8	10223,97	31,56	-1398639	-4317	-1351486	-32290	-1545403
					313,13	14,7	-42836	-2011	–	-114474	
6	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-42,6	537		-22876		-22876	–	-24706
					–		–		–	-1830	
10	2304-1008-0415	Клапан термостатический RTR-N UK, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	-41	10212		-418692		-418692	–	-452187
					–		–		–	-33495	

11	2304-1008-0414	Клапан термостатический RTR-N UK, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	-5	8174	-40870	-40870	–	-44140
					–	–	–	-3270	
12	2305-1314-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	-5	10169	-50845	-50845	–	-54913
					–	–	–	-4068	
13	2305-1314-0406	Головка термостатическая, модель R470X, диапазон настройки от 8 °C до 28 °C, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	-5	2806	-14030	-14030	–	-15152
					–	–	–	-1122	
14	2304-1008-0402	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	-5	6568	-32840	-32840	–	-35467
					–	–	–	-2627	

Итого по разделу 1	**-2 044 074**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-42 836
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-4 317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-2 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 931 639
Накладные расходы, тенге	-32 290
Сметная прибыль (8 %), тенге	-160 886
Итого по смете	**-2 044 074**
в том числе	

	- зарплата рабочих-строителей, тенге									
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 931 639				
	Накладные расходы, тенге									
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-160 886				

Локальная смета № 2-1-6 Водоснабжение и канализация

Раздел 4 Хоз-бытовая канализация

116	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	-1	3451,68	111,59	-3452	-112	-236	-2276	-6185
					3103,64	56,86	-3104	-57	–	-458	
116	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	-21	3451,68	111,59	-72485	-2343	-4965	-47787	-129894
					3103,64	56,86	-65176	-1194	–	-9622	
117	2303-0102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	-1	7758		-7758		-7758	–	-8379
					–		–		–	-621	
117	2303-0102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	-21	7758		-162918		-162918	–	-175951
					–		–		–	-13033	
118	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	-1	3832		-3832		-3832	–	-4139
					–		–		–	-307	
118	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	-21	3832		-80472		-80472	–	-86910
					–		–		–	-6438	

119 2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94									
		шт.	-1	957		-957		-957	–	-1034
				–		–		–	-77	
119 2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94									
		шт.	-21	957		-20097		-20097	–	-21705
				–		–		–	-1608	
124 2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	-10	957		-9570		-9570	–	-10336
				–		–		–	-766	
125 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %									
		комплект	-1	4244,37	221,74	-4244	-222	-543	-2587	-7378
				3479,74	113,79	-3480	-114	–	-547	
126 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
		комплект	-1	13315		-13315		-13315	–	-14380
				–		–		–	-1065	
127 2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100									
		шт.	-1	1729		-1729		-1729	–	-1867
				–		–		–	-138	

Итого по разделу 4	**-468 158**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-71 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-2 677
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-1 365
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-306 393

	Накладные расходы, тенге				-52 650			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-34 679			
	Итого по смете				**-468 158**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-71 760			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-2 677			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-1 365			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-306 393			
	Накладные расходы, тенге				-52 650			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-34 679			

Локальная смета № 2-1-28 Оборудование для легкоатлетического манежа -остаточные работы +дополнительные

Раздел 3 Дополнительное оборудование

42	5811-9999-9700 (пл) (об)	Вертикальный велотренажер со светодиодным интерфейсом(Беговая дорожка)	шт	1	1495137	1495137	–	–	1495137
					–	–	1495137	–	
44	5811-9999-9900 (пл) (об)	Электростимулятор Compex SP 4.0	шт	-1	352360	-352360	–	–	-352360
					–	–	-352360	–	
	Итого по разделу 3					**1 142 777**			
	арифм.ошибка акт №2 от 03.2020г					**1 372 870**			
	исключить сметную прибыль на оборудование по акту №1 от 02.2020г					**-973 810**			
	искл. сметную прибыль по п.29 л.см. 2-1-28 (моб.перегородки) взято акт №1 от 02.20					**-668 418**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге								
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге								
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге								
	- оборудование, тенге					1 142 777			
	Накладные расходы, тенге								
	Сметная прибыль (8 %), тенге								
	Итого по смете					**873 419**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге								
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге								
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге								
	- оборудование, тенге					1 142 777			

		Накладные расходы, тенге								
		Сметная прибыль (8 %), тенге								
	Локальная смета № 2-1-8 Оборудование для легкоатлетического манежа									
21	5811-53000-0000	Система для тренировки Darttishhhh								
	(пл) (об)	Pro S V 10	шт	-1	4350000		-4350000	–	–	-4350000
					–		–	-4350000	–	
		Итого по разделу 3					**-4 350 000**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		- оборудование, тенге					-4 350 000			
		Накладные расходы, тенге								
		Сметная прибыль (8 %), тенге								
		Итого по смете					**-4 350 000**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		- оборудование, тенге					-4 350 000			
		Накладные расходы, тенге								
		Сметная прибыль (8 %), тенге								
	Локальная смета № 2-1-30 Общестроительные работы -остаточные +дополнительные									
	Раздел 3 Каркас									
34	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной фосфатирующей НР = 69 %	м2	-17808,3	842,18	92,98	-14997870	-1655749	–	-9666932	-26637986
					749,21	37,51	-13342121	-667925	–	-1973184	
35	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	-7,9722	1268290		-10111062		-10111062	–	-10919947
					–		–		–	-808885	
		Итого по разделу 3					**-37 557 933**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-13 342 121				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1 655 749				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-667 925				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-10 111 062				
	Накладные расходы, тенге					-9 666 932				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-2 782 069				
	Раздел 4 Перекрытие монолитное									
	4.2 Пм-2									
41	1109-0304-0101 Ограждение. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	-0,34835	614910,29	25844,7	-214204	-9003	-191711	-11402	-243654
				38725,42	8712,5	-13490	-3035	–	-18048	
42	1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	-15,7905	92,14	2,28	-1455	-36	-687	-508	-2120
				46,36	0,25	-732	-4	–	-157	
43	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	-31,581	84,99	1,65	-2684	-52	-1776	-596	-3542
				27,1	0,25	-856	-8	–	-262	
	4.3 Пм-3									
50	1109-0304-0101 Ограждение. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	-0,6394	614912,42	25844,54	-393175	-16525	-351889	-20928	-447231
				38725,37	8711,29	-24761	-5570	–	-33128	
51	1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	-51,0906	92,19	2,31	-4710	-118	-2224	-1644	-6862
				46,35	0,27	-2368	-14	–	-508	
52	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	-102,1812	84,96	1,65	-8681	-169	-5744	-1929	-11459
				27,09	0,27	-2768	-28	–	-849	
	Итого по разделу 3					**-714 868**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-44 975				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-25 903				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-8 659				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-554 031				
	Накладные расходы, тенге					-37 007				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-52 952				
Раздел 5 Стены, перегородки, покрытия - сэндвич панели										
5.3 Покрытие										
59 1109-0401-0205	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	975,66	1462,39	461,7	1426795	450462	478064	465905	2044117
				510,7	181,37	498270	176955	–	151416	
	Итого по разделу 5					**2 044 117**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					498 270				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					450 462				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					176 955				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					478 064				
	Накладные расходы, тенге					465 905				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					151 416				
Раздел 8 Лестницы										
8.1 Лп1-2 шт										
70 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	-1,66528	648439,3	25843,1	-1079833	-43036	-972307	-54508	-1225088
				38726,22	8711,45	-64490	-14507	–	-90747	
71 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	-49,9584	92,2	2,32	-4606	-116	-2175	-1607	-6710
				46,34	0,28	-2315	-14	–	-497	
72 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	-99,9168	84,96	1,66	-8489	-166	-5616	-1887	-11206
				27,09	0,28	-2707	-28	–	-830	
8.4 Ограждения										
82 1109-0304-0101	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	-0,15372	619171,22	25845,69	-95179	-3973	-85253	-5031	-108227

				38726,26	8704,14	-5953	-1338	–	-8017	
83 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	-4,6116	92,16	2,17	-425	-10	-201	-149	-620
				46,4	0,43	-214	-2	–	-46	
84 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	-9,2232	85,11	1,73	-785	-16	-519	-174	-1036
				27,11	0,22	-250	-2	–	-77	
85 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	-0,15372	57448,61	8515,48	-8831	-1309	-202	-5051	-14993
				47619,05	–	-7320	–	–	-1111	
	Итого по разделу 8					**-1 367 880**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-83 249				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-48 626				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-15 891				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 066 273				
	Накладные расходы, тенге					-68 407				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-101 325				
12.3 Тип-3										
146 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	-138	1517,38	143,88	-209398	-19855	0	-159604	-398523
				1373,5	72,19	-189543	-9962	–	-29520	
147 2203-0301-0206	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте-типа Армстронг К=1,050;	м2	-138	6192		-854496		-854496	–	-922856
12.5 Тип-5				–		–		–	-68360	

153	1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по гипсокартону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	-261,3	6067,58	35,47	-1585459	-9268	-962627	-496069	-2248049
					2348,12	24,96	-613564	-6522	–	-166522	
	12.8 Тип-8										
157	1115-0212-0302	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	-331,2	3091,58	5,55	-1023932	-1837	-768993	-203202	-1325305
					764,2	2,72	-253102	-900	–	-98171	
		Итого по разделу 12					**-4 894 733**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-1 056 209				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-30 961				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-17 384				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 586 116				
		Накладные расходы, тенге					-858 875				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-362 573				
	Раздел 13 Полы										
	13.6 Тип-6										
208	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-437	4431,37	73,88	-1936509	-32286	-1346506	-538832	-2673368
					1276,24	35,49	-557717	-15509	–	-198027	
209	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	-46	587,7	1,65	-27034	-76	-12161	-13945	-44257
					321,67	0,83	-14797	-38	–	-3278	
		Итого по разделу 13					**-2 717 625**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-572 514				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-32 362				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-15 547				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-1 358 667					
		Накладные расходы, тенге				-552 777					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-201 305					
	Раздел 14 Пандусы ,отмостка										
	14.4 Отмостка										
262	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	-4232,7	266,43	31,71	-1127718	-134219	-670968	-351641	-1597708
					76,2	12,18	-322532	-51554	–	-118349	
263	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,250;	м3 подстилающего слоя	-1058,175	9024,39	1746,2	-9549384	-1847785	-4057117	-4182967	-14830939
					3444,12	761,2	-3644482	-805483	–	-1098588	
		Итого по разделу 14					**-16 428 646**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-3 967 013				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1 982 004				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-857 037				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-4 728 085				
		Накладные расходы, тенге					-4 534 607				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-1 216 937				
	Раздел 15 Входная группа №1										
270	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18	4707,83	73,94	84741	1331	60438	22194	115490
					1276,22	35,5	22972	639	–	8555	
278	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	58,7976	84,95	1,65	4995	97	3305	1110	6593
					27,09	0,27	1593	16	–	488	
279	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профилирован.лист. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	11	2987,73	100	32865	1100	9550	20729	57882

				2019,55	28,73	22215	316	–	4288	
280	2110-0103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,100;	м2	12,1	2876		34800		34800	–	37584
					–		–		–	2784	
281	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	10,2	3027,84	14,02	30884	143	19260	10597	44799
					1125,59	3,73	11481	38	–	3318	
282	1112-0101-0802	Обделки на фасадах Устройство подшивки потолка НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	10,5	9858,38	0,29	103513	3	102914	549	112387
					56,76	0,1	596	1	–	8325	
283	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	4,5	6250,67	149,56	28128	673	23547	3797	34479
					868,44	48,67	3908	219	–	2554	
284	2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из	м	4,5	873		3929		3929	–	4243
					–		–		–	314	

Итого по разделу 15 **413 457**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 62 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 229
- материалы, изделия и конструкции, тенге 257 743

Накладные расходы, тенге 58 976

Сметная прибыль (8 %), тенге 30 626

Раздел 16 Входная группа №2- 2 шт

289	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	16,4	4707,68	73,84	77206	1211	55065	20222	105222
					1276,22	35,55	20930	583	–	7794	

297 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	54,3696	84,96	1,66	4619	90	3056	1027	6098
				27,09	0,29	1473	16	–	452	
298 1112-0101-0705	Покрытие кровельное профилирован.лист. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	8	2987,63	100	23901	800	6945	15075	42094
				2019,5	28,75	16156	230	–	3118	
299 2110-0103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,100;	м2	8,4	2876		24158		24158	–	26091
				–		–		–	1933	
300 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	10	3027,7	13,9	30277	139	18882	10390	43920
				1125,6	3,8	11256	38	–	3253	
301 1112-0101-0802	Обделки на фасадах Устройство подшивки потолка НР = 92 % К=2,000;	м2 фасада (без вычета проемов)	8	9858,38	0,25	78867	2	78411	419	85629
				56,75	0,13	454	1	–	6343	
302 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м желобов	4,8	6250,83	149,38	30004	717	25118	4051	36779
				868,54	48,75	4169	234	–	2724	
303 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	4,8	873		4190		4190	–	4525
				–		–		–	335	
	Итого по разделу 16					**350 358**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					54 438				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 959				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 102				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					215 825				
	Накладные расходы, тенге					51 184				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					25 952				
	Раздел 17 Входная группа №3-3 шт									
308 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 покрытия	33	4707,79	73,88	155357	2438	110803	40690	211731
				1276,24	35,48	42116	1171	–	15684	
316 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	82,038	84,97	1,66	6971	136	4612	1549	9202
				27,1	0,27	2223	22	–	682	
317 1112-0101-0705	Покрытие кровельное профилирован.лист. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % К=3,000;	м2 кровли	12	2987,83	100,08	35854	1201	10419	22613	63144
				2019,5	28,75	24234	345	–	4677	
318 2110-0103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=3,100;	м2	12,4	2876		35662		35662	–	38515
				–		–		–	2853	
319 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=3,000;	м2 покрытия	15	3027,8	14	45417	210	28323	15586	65883
				1125,6	3,8	16884	57	–	4880	
320 1112-0101-0802	Обделки на фасадах Устройство подшивки потолка НР = 92 % К=3,000;	м2 фасада (без вычета проемов)	12	9858,33	0,25	118300	3	117616	628	128442
				56,75	0,17	681	2	–	9514	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 651				
	- накладные расходы, тенге					38 712				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 484				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 028				
Раздел 5 МАФ										
35 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	3	10182	–	30546	–	30546	–	–
				–	–	–	–	–	–	
	Итого по разделу 5					**32 990**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 546				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 444				
	Итого по смете					**7 096 806**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					501 229				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					749 654				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					216 313				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 280 088				
	- перевозка грузов, тенге					1 333 904				
	- накладные расходы, тенге					706 241				
	в т.ч. зарплата, тенге					63 562				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					525 690				
Работы по дополнению к проектно-сметной документации										
1 Прайс-лист	Огнезацитная обработка металлических поверхностей	м2	6100	5134,5229	92,98	31320590	567178	26183231	3455274	37557933
				749,21	37,51	4570181	228811	–	2782069	
2 Прайс-лист	Комбинированное перильное ограждение. Монтаж перильного ограждения	м	120,6	24386		2940952		2940952	–	3176228
				–		–		–	235276	
3 Прайс-лист	Кран регулирующий DN20 PN 1,0 Мпа ВИЛН, 493712.002 (КРПП 20)	компл.	46	18386		845756		845756	–	913416
				–		–		–	67660	
4 1110-0204-0303	Обшивка радиаторов панелями НР = 90 %	м2 панелей	196	809,07	–	158577	–	–	142719	325400

				809,07	–	158577	–	–	24104	
5 2910-0000-0000 (пл)10	Рейки строганые	м3	17	52000		884000		884000	–	954720
				–		–		–	70720	
6 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка рейками НР = 90 %	м2 потолков	113	3155,22	23,12	356540	2613	278857	68656	459212
				664,34	10,74	75070	1214	–	34016	
7 1110-0102-0604	Стены каркасные. Обшивка рейками НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	43,4	733,5	21,31	31834	925	20018	10229	45428
				250,94	10,94	10891	475	–	3365	
8 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	52,86	8463,43	43,81	447377	2316	317064	116163	608623
				2421,43	20,3	127997	1073	–	45083	
9 1115-0404-0109	Покрытие реек масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	548,4	1126,05	1,09	617525	599	469209	118422	794823
				269,36	0,57	147717	311	–	58876	
10 1109-0305-0401	Ограждения защитные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,25	126804,8	1580	158506	1975	14671	98345	277399
				113488	535,2	141860	669	–	20548	
11 1112-0101-0801	Устройство с изготовлением элементов труб НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	1,25	396,8	0,8	496	1	287	192	743
				166,4	0,8	208	1	–	55	
12 2910-0000-0011 (пл)	Труба профильная 60х30	т	0,55	154470		84959		84959	–	91756

					–			–		–	6797	
13	2910-0000-0011 (пл)	Труба профильная 40х20	т	0,7	146856			102799		102799	–	111023
					–			–		–	8224	
14	Прайс-лист	Скамейка	шт	6	24200			145200		145200	–	156816
					–			–		–	11616	
15	Прайс-лист	Видеонаблюдение гаража	компл.	1	939437			939437		939437	–	1014592
					–			–		–	75155	
16	Прайс-лист	Кабина душевая	компл.	4	983400,1			3933600		3933600	–	4248288
					–			–		–	314688	
17	8601-0602-0402	Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип ЗПМ - 30.11 НР = 0	секция	55	77142	432		4242810	23760	3449930	549285	5175463
					13984	123		769120	6765	–	383368	
18	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	89,8	1270,17	20,17		114061	1811	39227	72193	201155
					813,17	7,17		73023	644	–	14900	
19	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	509	1799			915691		915691	–	988946
					–			–		–	73255	
20	2302-1104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных-примен К=6,000;	комплект	509	551			280459		280459	–	302896
					–			–		–	22437	
21	Прайс-лист	Ворота секционные 4500х4500, цвет синий RAL 5005 с РЦП	шт	1	1313025,21			1313025		1313025	–	1418067
					–			–		–	105042	
22	1106-0101-0114	Бетонная площадка для метания копья (уширение) 630 м2 h-0,07. Устройство НР = 91 %	м3	44,1	21779,39	1206,6		960471	53211	854259	60323	1102458
					1201,84	301,32		53001	13288	–	81664	

23	1308-0201-0605	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	422,7609	567,11	340,44	239752	143925	19916	90370	35653
					179,56	117,33	75911	49603	–	26410	
24	2941-0000-0000 (пл)	Кабель силовой ВББШВ 4*185 К=1,020;	м	422,7609	27679		11701599		11701599	–	1263772
					–		–		–	936128	
25	1207-0101-1003	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2 НР = 72 %	место	437	1960,83	41,83	856883	18279	165969	490723	145541
					1539,21	20,42	672635	8925	–	107808	
26	1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2	437	9829,13	7,64	4295330	3339	3933249	337218	50031
					820,92	–	358742	–	–	370604	
27	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	261,3	1442,1	12,08	376821	3157	161355	170733	5913
					812,51	4,24	212309	1107	–	43804	
28	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	261,3	451,09	3,1	117871	811	36419	64848	1973
					308,61	1,6	80641	419	–	14618	
29	Прайс-лист	Сектор для метания копья. Устройство пола из пескобетона со шлифовкой поверхности	м2	225	5592,69		1258355		1258355	–	13590
					–		–		–	100668	
		Итого по смете					**81 525 928**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 527 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	823 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	313 304
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 289 494
Накладные расходы, тенге	5 845 693
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 038 959
Всего по акту:	**30 360 003**
Оборудование	-2 594 047
Сметная заработная плата, тенге	10 284 989
Нормативная трудоемкость, чел-ч	
Временные здания и сооружения (1,5%)	494 311
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	735 864
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	2 053 408
Итого	**33 643 586**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-4 334 276**
Итого в текущих ценах 2020г (Иинф=1,05)	**30 774 775**
в текущих и прогнозных ценах 2020г (Иинф=1,05) акты 1,2 2020г	**13 505 146**
перерасчет на текущие цены 2020г (Иинф=1,05)	**10 035 540**
Итого в текущих ценах 2020г (Иинф=1,05)	**54 315 461**
НДС (12%)	6 517 855
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**60 833 316**

Заказчик:
ГУ "Управление физической культуры и спорта ВКО"

Руководитель _____ **Рыпаков Д.С.**

Тех.надзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Каребаева Ж.А.**

Подрядчик:
ТОО "Элхон"

Директор _____ **Тумашинов Л.Ш.**