г.Усть-Каменогорск

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ЭЛХОН"

Субподрядчик: ТОО "ТЕРЕЗЕ"

Наименование объекта: **Здание разминочной зоны к зданию "Легкоатлетический центр" в г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 82/2**

Договор №001-15/9 от 15.09.2020 года

Акт

выполненных работ за октябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гараж - добавляемые работы									
		Локальная смета № 3-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 8 Съезды и крыльца									
		8.1 Крыльцо №1									
119	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	19750	1095	7900	438	6939	568	–
					1307,5	252,5	523	101	–	–	
120	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21336	1682	10668	841	8791	1127	–
					2072	404	1036	202	–	–	
121	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0081	281662		2281		2281	–	–
					–		–		–	–	
		8.2 Съезд №1-4 шт									
122	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	4	19752	1094,5	79008	4378	69397	5675	–
					1308,25	250,75	5233	1003	–	–	
123	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	2,96	21337,5	1681,76	63159	4978	52045	6672	–

				2072,97	404,05	6136	1196	–	–		
124	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,26	254487		66167		66167	–	–
					–		–		–	–	
		Итого по разделу 8					**262 682**				
		в том числе					12 928				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 635				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 502				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					205 620				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 042				
		- накладные расходы, тенге					1 264				
		в т.ч. зарплата, тенге					19 457				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Итого по смете					**262 682**				

Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство

Раздел 2 Благоустройство

2.1 Тип-1-1836 м2

8	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1836	1768,37	100,4	3246720	184330	2977012	155457	3674351
					46,5	31,9	85378	58564	–	272174	
9	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	7344	202,68	0,02	1488502	150	1487437	988	1608649
					0,12	–	915	–	–	119159	

10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1836	1802,34	100,4	3309089	184330	3039381	155457	3741710
					46,5	31,9	85378	58564	–	277164	
11	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	570	864,86	31,88	492969	18173	22429	496322	1068434
					793,63	12,61	452367	7190	–	79143	
		Итого по разделу 2					**10 093 144**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					624 038				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					386 983				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					124 318				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 526 259				
		- накладные расходы, тенге					808 224				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					747 640				
	Раздел 3 Разметка										
23	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР = 108 %	м2 разметки	3	897,67	30,67	2693	92	1658	1018	–
					314,33	–	943	–	–	–	
		Итого по разделу 3					**4 008**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					943				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					92				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 658				
		- накладные расходы, тенге					1 018				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					297				
		Итого по смете					**10 097 152**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					624 981				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					387 075				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					124 318				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 527 917				
		- накладные расходы, тенге					809 242				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					747 937				
Локальная смета № 7-1-3 МАФ										
1 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	4	10182	–	40728	–	40728	–	–
				–	–	–	–	–	–	
2 8601-0302-0302	Скамья прямолинейная с навесом НР = 91 %	шт.	6	63451	194	380706	1164	343932	32689	–
				5935	52	35610	312	–	–	
	Итого по смете					**490 453**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 610				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 164				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					312				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					384 660				
	- накладные расходы, тенге					32 689				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					36 330				
Локальная смета № 7-1-4 Озеленение										
4 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	7938	267,09	156,97	2120137	1246064	400234	681878	3026176
				59,69	37,92	473839	301022	–	224161	
	Итого по смете					**3 026 176**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					473 839				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 246 064				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					301 022				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					400 234				
	- накладные расходы, тенге					681 878				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					224 161				
	Всего по акту:					**13 876 464**				
	Оборудование					208 147				
	Временные здания и сооружения (1,5%)					309 861				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					2 053 408				
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска									

Итого	**16 447 880**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**287 889**
Итого в текущих ценах 2020г (Иинф=1,05)	**17 572 558**
в текущих и прогнозных ценах 2020г (Иинф=1,05) акты 1,2 2020г	**13 505 146**
перерасчет на текущие цены 2020г (Иинф=1,05)	**10 035 540**
Итого в текущих ценах 2020г (Иинф=1,05)	**41 113 243**
НДС (12%)	4 933 589
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**46 046 833**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

_____ **Л.Ш. Тумашинов**

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ **Ж.Б. Казанов**