Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на август 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: "Средний ремонт проезжей части и тротуаров по улице Рыскулова (от ул.Сейфулина до проспекта Толе би) в городе Тараз"
Договор: №262 от 29.07.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	С начала строительства по отчетный	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудова	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудован	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Средний ремонт улицы Рыскулова (от улицы Сейфулина до проспекта Толе би) в городе Тараз	**133 177 115**	**133 177 115**			**133 177 115**	**133 177 115**		
Удержание 5% гарантия качества	**6 658 856**	**6 658 856**			**6 658 856**	**6 658 856**		
Удержание аванса 30%	**39 953 134**	**39 953 134**			**39 953 134**	**39 953 135**		
в том числе НДС 12%	**14 268 977**	**14 268 977**			**14 268 977**	**14 268 977**		
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**86 565 125**	**86 565 125**			**86 565 125**	**86 565 125**		

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Руководитель отдела _____ Турсынулы Зият

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор _____ Есибаев М.М.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Наименование "Средний ремонт проезжей части и тротуаров по улице Рыскулова (от ул.Сейфулина до проспекта Толе би) в городе Тараз"
Договор: №262 от 29.07.2020г.

Акт приемки выполненных работ на август 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР 100х30х15 на бетонном основании. Разборка**	м	1375,0000		736,32	1012440
2	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	29,0000		2102,02	60959
3	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные. Разборка вокруг колодцев**	м3 конструкции	5,5100		2822,04	15549
4	Е11-270302-0403 1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 13 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см**	м2 покрытия	11060,0000		218,17	2412994
5	Е11-270302-0403 1127-0302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 13 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см**	м2 покрытия	2496,0000		218,17	544560
6	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разборка существующего покрытия на посадочных площадках**	м3	19,6500		202,89	3987
7	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка материала от разборки покрытия в штабель. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	6505,5397		314,00	2042739
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наращивание колодцев, тепловых камер и дождеприемных колодцев	м3	6,3800		49362,07	314930
9	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	29,0000		1892,28	54876
10	С123-030101-0311 2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	Люк чугунный типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	29,0000		73923,00	2143767
11	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (траншея по бортовой камень)	м3 грунта	208,2600		299,42	62357
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	2,0826		1613,92	3361
13	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под бортовой камень из песчано-гравийных смесей, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	694,2000		639,35	443839
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые новые бетонные БР 100х30х15 . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1375,0000		3483,13	4789298
				ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ			
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,5300		149006,66	824007
16	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	1856,0000		16476,47	30580338
17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,3180		149006,66	494404
18	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	11060,0000		1347,40	14902194

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	44240,0000		143,77	6360215
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,3180		149006,66	494404
21	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	11060,0000		1862,82	20602818
22	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	44240,0000		208,88	9240934
				АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ (посадочная площадка)			
23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основание из материала от разборки покрытия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,4000		1208,81	31913
24	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (Н=5см)	м2 покрытия	176,0000		1300,42	228874
25	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	704,0000		202,08	142266
				АВТОПАРКОВКИ			
26	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,4186		149006,66	62373
27	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	1395,3000		1347,40	1880021

1	2	3	4	5	6	7	8
			4				
28	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	5581,2000		143,77	802388
29	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,4186		149006,66	62373
30	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	1395,3000		1862,82	2599196
31	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	5581,2000		208,88	1165812
ИТОГО ПО АКТУ:							119505668
НДС 12%:							14340680,16
Итого с НДС:							133846348
С пониж к=0,995							133177115

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель Турсынулы З. _____
М.П.

Технадзор: ГУ "Дирекция строительства и технического обследования"

Апешин М.А. _____
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____
М.П.