Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: "Средний ремонт проезжей части и тротуаров по улице Рыскулова (от ул.Сейфулина до проспекта Толе би) в городе Тараз"
Договор: №262 от 07.08.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Средний ремонт улицы Рыскулова (от улицы Сейфулина до проспекта Толе би) в городе Тараз	**208 468 256**	**208 468 256**			**75 291 141**	**75 291 141**		
Удержание 5% гарантия качества	**10 423 413**	**10 423 413**			**3 764 557**	**3 764 557**		
Удержание аванса 30%	**62 540 477**	**62 540 477**			**22 587 342**	**39 953 135**		
в том числе НДС 12%	**22 335 885**	**22 335 885**			**8 066 908**	**8 066 908**		
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**135 504 366**	**135 504 366**			**48 939 242**	**48 939 242**		

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Турсынулы Зият

Тех.надзор:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

_____ Апешов М.А.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Есибаев М.М.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Наименование "Средний ремонт проезжей части и тротуаров по улице Рыскулова (от ул.Сейфулина до проспекта Толе би) в городе Тараз"
Договор: №262 от 07.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ на сентябрь 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201	Камни бортовые БР 100х30х15 на бетонном основании. Разборка	м	1605,0000		736,32	1181794
2	Е11-270302-0403 1127-0302-0403 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 13 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2 покрытия	14753,0000		218,17	3218707
3	Е11-270302-0403 1127-0302-0403 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 13 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2 покрытия	2033,0000		218,17	443546
4	Е11-010101-0314 1101-0101-0314	Разборка существующего покрытия на посадочных площадках	м3	30,7500		202,89	6239
5	С341-020102-1015 4102-0102-	Перевозка материала от разборки покрытия в штабель. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	6505,5397		314,00	2042739
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые новые бетонные БР 100х30х15 . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2096,0000		3483,13	7300632
				ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ			
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,6250		149006,66	540149
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1750		149006,66	324089
9	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	7250,0000		1347,40	9768618

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	29000,0000		143,77	4169219
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1750		149006,66	324089
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	7250,0000		1862,82	13505464
13	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	29000,0000		208,88	6057574
				ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (на тротуарах)			
14	Е11-270302-0201 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	5900,0000		736,32	4344288
15	С341-310104-0501 4131-0104-	Мусор строительный. Погрузка	т	160,4800		96,00	15406
16	С341-020102-1015 4102-0102-	Перевозка материала от разборки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	160,4800		314,00	50391
ИТОГО ПО АКТУ:							67562044
НДС 12%:							8107445,28
Итого с НДС:							75669489
С пониж к=0,995							75291141

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель Турсынулы З. _____
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____
М.П.

Технадзор: ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Апешов М.А. _____
М.П.