Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания ГУ «Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за июнь 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 170	30.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания ГУ «Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района»	11 393 509,65	10 172 776,47							1 220 733,18	11 393 509,65

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Вр.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____ **ГромченкоО.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Шакшак Жанибек Батыр,29; тел.8-71453-23788.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, Сулукольский сельский округ, село Юльевка**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1

за июнь 2020 года

на Демонтажные работы №2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж кровли				
1	1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (карнизы и парапеты)	м3 кладки	32,170	35208,91	1132671
			Накладные расходы			*12692,03*	*408303*
			Сметная прибыль			*2608,07*	*83902*
2	2	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	1408,100	248,95	350553
			Накладные расходы			*96,40*	*135735*
			Сметная прибыль			*18,44*	*25967*
3	3	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)	м2	1408,100	658,62	927401
			Накладные расходы			*243,11*	*342325*
			Сметная прибыль			*48,79*	*68696*
4	4	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)	м2	1408,100	273,93	385721
			Накладные расходы			*104,95*	*147785*
			Сметная прибыль			*20,29*	*28572*
5	5	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,440	1725,45	2485
			Накладные расходы			*694,48*	*1000*

			Сметная прибыль			*127,81*	*184*
6	6	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (демонтаж)	кг изделия	56,000	47,82	2678
			Накладные расходы			*21,42*	*1200*
			Сметная прибыль			*3,54*	*198*
7	7	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка (демонтаж)	шт. сборных конструкций	51,000	1686,44	86008
			Накладные расходы			*604,08*	*30808*
			Сметная прибыль			*124,92*	*6371*
8	8	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка (демонтаж)	т	0,016	123601,12	1978
			Накладные расходы			*29847,05*	*478*
			Сметная прибыль			*9155,64*	*146*
9	9	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (вентшахты)	м3 кладки	2,100	35208,91	73939
			Накладные расходы			*12692,03*	*26653*
			Сметная прибыль			*2608,07*	*5477*
10	10	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	3,200	1439,71	4607
			Накладные расходы			*556,70*	*1781*
			Сметная прибыль			*106,64*	*341*
11	11	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	517,670	248,95	128876
			Накладные расходы			*96,40*	*49901*
			Сметная прибыль			*18,44*	*9546*
12	12	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)	м2	517,670	658,62	340947
			Накладные расходы			*243,11*	*125852*
			Сметная прибыль			*48,79*	*25255*
13	13	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)	м2	517,670	273,93	141805
			Накладные расходы			*104,95*	*54331*
			Сметная прибыль			*20,29*	*10504*
14	14	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (демонтаж)	кг изделия	15,000	47,82	717
			Накладные расходы			*21,42*	*321*
			Сметная прибыль			*3,54*	*53*
15	15	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка (демонтаж)	шт. сборных конструкций	63,000	1686,44	106246
			Накладные расходы			*604,08*	*38057*
			Сметная прибыль			*124,92*	*7870*

16	16	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	12,100	130,03	1573
			Накладные расходы			*50,38*	*610*
			Сметная прибыль			*9,63*	*117*
17	17	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (карнизы и парапеты)	м3 кладки	16,280	35208,91	573201
			Накладные расходы			*12692,03*	*206626*
			Сметная прибыль			*2608,07*	*42459*
18	18	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	312,180	248,95	77719
			Накладные расходы			*96,40*	*30093*
			Сметная прибыль			*18,44*	*5757*
19	19	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)	м2	312,180	658,62	205608
			Накладные расходы			*243,11*	*75895*
			Сметная прибыль			*48,79*	*15230*
20	20	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)	м2	312,180	273,93	85516
			Накладные расходы			*104,95*	*32764*
			Сметная прибыль			*20,29*	*6334*
21	21	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка (демонтаж)	шт. сборных конструкций	24,000	1686,44	40475
			Накладные расходы			*604,08*	*14498*
			Сметная прибыль			*124,92*	*2998*
22	22	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	200,260	248,95	49856
			Накладные расходы			*96,40*	*19304*
			Сметная прибыль			*18,44*	*3693*
23	23	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)	м2	200,260	658,62	131895
			Накладные расходы			*243,11*	*48686*
			Сметная прибыль			*48,79*	*9770*
24	24	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (разборка)	м2	200,260	273,93	54857
			Накладные расходы			*104,95*	*21018*
			Сметная прибыль			*20,29*	*4064*
25	25	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	3,200	35208,91	112669
			Накладные расходы			*12692,03*	*40614*
			Сметная прибыль			*2608,07*	*8346*

26	26	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	1292,320	463,32	598758
			Сметная прибыль			*34,32*	*44352*
27	27	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1292,320	129,60	167485
			Сметная прибыль			*9,60*	*12406*
			Раздел: Демонтаж прочее				
28	28	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	220,000	1725,45	379599
			Накладные расходы			*694,48*	*152786*
			Сметная прибыль			*127,81*	*28118*
29	30	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	376,000	130,03	48891
			Накладные расходы			*50,38*	*18945*
			Сметная прибыль			*9,63*	*3622*
30	31	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	726,360	503,82	365957
			Накладные расходы			*191,73*	*139263*
			Сметная прибыль			*37,32*	*27108*
31	32	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2969,900	166,31	493926
			Накладные расходы			*63,92*	*189849*
			Сметная прибыль			*12,32*	*36587*
32	33	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	143,980	1232,71	177485
			Накладные расходы			*471,84*	*67936*
			Сметная прибыль			*91,31*	*13147*
33	34	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (потолки)	м2	920,000	254,27	233930
			Накладные расходы			*98,56*	*90671*
			Сметная прибыль			*18,83*	*17328*
34	35	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (стены)	м2	5664,000	254,27	1440197
			Накладные расходы			*98,56*	*558216*
			Сметная прибыль			*18,83*	*106681*
35	36	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	834,000	367,12	306181
			Накладные расходы			*142,30*	*118675*
			Сметная прибыль			*27,19*	*22680*
36	37	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	213,000	329,17	70113
			Накладные расходы			*123,80*	*26369*
			Сметная прибыль			*24,38*	*5194*

37	38	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	54,000	23665,43	1277933
			Накладные расходы			*8610,66*	*464975*
			Сметная прибыль			*1752,99*	*94662*
38	39	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	28,008	463,32	12977
			Сметная прибыль			*34,32*	*961*
39	40	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.	т	28,008	129,60	3630
			Сметная прибыль			*9,60*	*269*
			ИТОГО:				**10597060**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3682321**
			Сметная прибыль				**784967**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.				**10 597 060**
			Временные здания и сооружения 2,32%				245 852
			Итого				10 842 912
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%				238 544
			Итого				11 081 456
			Непредвиденные работы и затраты 2%				221 629
			ВСЕГО				11 303 085
			НДС - 12%				1 356 370
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				12 659 455
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9**			**11 393 509,65**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

(наименование организации, БИН или ИИН)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

БИН 950540000381

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора:**

Главный эксперт технического надзора ТОО "Курылыста экспертиза" Ерденов К.Б.; ИИН 770325301183; Аттестат № KZ86VJE00054424, № KZ59VJE00054425, № KZ32VJE00054426

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт авторского надзора ТОО "Костанайжобакұрылыс", Умербеков Н.С.; ИИН 760627301669; лицензии №15011805 от 23.06.2015 г., № КСЛ № 11-0756 от 30.12.2008 г., приказ о назначении №20-20 пр от 04.02.2020 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)