Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания ГУ «Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за июнь 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 170	30.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания ГУ «Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района»	59 445 589,65	53 076 419,47							5 148 437	48 052 080

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел образования акимата
Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Вр.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

_____ **ГромченкоО.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Шакшак Жанибек Батыр,29; тел.8-71453-23788.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, Сулукольский сельский округ, село Юльевка**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2

за июнь 2020 года

на Надземная строительная часть здания №2-1-2 ,Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции №2-1-5, Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения №2-1-6

Составлена в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Надземная строительная часть здания (сооружения) /2-1-2/				
			Раздел: Проемы				
1	8	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	9,196	5345,46	49155
			Накладные расходы			*1319,71*	*12135*
			Сметная прибыль			*395,96*	*3641*
2	9	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	679,021	4210,54	2859042
			Накладные расходы			*1088,84*	*739345*
			Сметная прибыль			*311,89*	*211781*
3	10	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	25,267	3862,37	97591
			Накладные расходы			*998,51*	*25230*
			Сметная прибыль			*286,10*	*7229*
4	11	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,061	5408,48	21963

			Накладные расходы			*1441,52*	*5854*
			Сметная прибыль			*400,63*	*1627*
5	12	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	688,216	19961,64	13737928
			Сметная прибыль			*1478,64*	*1017624*
6	13	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	25,267	15907,32	401933
			Сметная прибыль			*1178,32*	*29773*
7	14	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,061	16156,80	65610
			Сметная прибыль			*1196,80*	*4860*
8	15	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	119,280	12671,88	1511502
			Накладные расходы			*4671,42*	*557207*
			Сметная прибыль			*938,66*	*111963*
9	16	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	119,280	38560,32	4599475
			Сметная прибыль			*2856,32*	*340702*
			Раздел: Кровля				
10	59	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	53,440	39082,86	2088588
			Накладные расходы			*4749,45*	*253810*
			Сметная прибыль			*2895,03*	*154710*
11	139	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	50,000	39082,86	1954143
			Накладные расходы			*4749,45*	*237472*
			Сметная прибыль			*2895,03*	*144751*
			Раздел: Фасад				
12	216	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	428,500	2562,04	1097835
			Накладные расходы			*204,03*	*87427*
			Сметная прибыль			*189,78*	*81321*
13	217	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	430,400	4033,75	1736126
			Накладные расходы			*1098,06*	*472607*
			Сметная прибыль			*298,80*	*128602*
14	218	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	430,400	1127,86	485431
			Накладные расходы			*306,95*	*132112*
			Сметная прибыль			*83,55*	*35958*

15	219	СТПРАЙС	Сайдинг СК-14х226	м2	315,590	2390,08	754285
			Сметная прибыль			*177,04*	*55873*
16	220	2113-0211-0420 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х21 мм	шт.	1824,000	5,40	9850
			Сметная прибыль			*0,40*	*730*
17	221	2113-0816-2805 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	шт.	1951,000	12,96	25285
			Сметная прибыль			*0,96*	*1873*
18	223	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1432,000	31,32	44850
			Сметная прибыль			*2,32*	*3322*
19	224	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 (костыль)	т	0,158	337838,04	53209
			Сметная прибыль			*25025,04*	*3941*
20	225	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	19,350	185,06	3581
			Накладные расходы			*47,77*	*924*
			Сметная прибыль			*13,71*	*265*
21	226	СТПРАЙС	Планка угла наружного ПУН-75х75х3000	шт	15,000	3363,81	50457
			Сметная прибыль			*249,17*	*3738*
22	227	СТПРАЙС	Планка угла внутреннего ПУВ-75х75х3000	шт	8,000	3083,50	24668
			Сметная прибыль			*228,41*	*1827*
23	228	СТПРАЙС	Планка стыковочная сложная ПСТС-75х3000	шт	34,000	3083,50	104839
			Сметная прибыль			*228,41*	*7766*
24	229	СТПРАЙС	Планка начальная ПНС-10х20х3000	шт	15,000	619,65	9295
			Сметная прибыль			*45,90*	*689*
			Раздел: Внутренняя отделка помещений				
			2 этаж				
25	14	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	794,200	1729,28	1373397
			Накладные расходы			*563,79*	*447764*
			Сметная прибыль			*128,10*	*101733*
26	21	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	868,400	1729,28	1501710
			Накладные расходы			*563,79*	*489598*
			Сметная прибыль			*128,10*	*111238*
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции /2-1-5/							
			Раздел: Отопление				
27	7	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	240,000	3182,23	763734
			Накладные расходы			*488,41*	*117218*
			Сметная прибыль			*235,72*	*56573*

28	8	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	134,000	2604,71	349031
			Накладные расходы			*385,89*	*51709*
			Сметная прибыль			*192,94*	*25854*
29	9	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	228,000	2432,89	554699
			Накладные расходы			*385,89*	*87983*
			Сметная прибыль			*180,21*	*41089*
30	30	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	77,830	2180,43	169703
			Накладные расходы			*385,89*	*30034*
			Сметная прибыль			*161,51*	*12571*
31	31	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	218,000	2106,52	459221
			Накладные расходы			*385,89*	*84124*
			Сметная прибыль			*156,04*	*34016*
32	15	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	264,400	97,29	25724
			Накладные расходы			*33,71*	*8914*
			Сметная прибыль			*7,21*	*1905*
33	16	2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	198,300	2419,20	479727
			Сметная прибыль			*179,20*	*35535*
34	17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64,800	585,36	37931
			Сметная прибыль			*43,36*	*2810*
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения /2-1-6/							
			Раздел: Провода и кабели				
35	98	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	4817,000	1198,53	5773296
			Накладные расходы			*341,88*	*1646816*
			Сметная прибыль			*88,78*	*427652*
36	99	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	115,000	488,36	56162
			Накладные расходы			*123,15*	*14162*
			Сметная прибыль			*36,18*	*4160*
37	100	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50,000	166,66	8333
			Накладные расходы			*54,39*	*2720*
			Сметная прибыль			*12,35*	*617*

38	101	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45,000	234,67	10560
			Накладные расходы			*78,14*	*3516*
			Сметная прибыль			*17,38*	*782*
39	102	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25,000	304,25	7606
			Накладные расходы			*102,28*	*2557*
			Сметная прибыль			*22,54*	*563*
40	103	1308-0206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	165,000	127,18	20984
			Накладные расходы			*39,84*	*6574*
			Сметная прибыль			*9,42*	*1554*
41	104	1308-0206-2211 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	80,000	193,57	15486
			Накладные расходы			*63,97*	*5118*
			Сметная прибыль			*14,34*	*1147*
42	105	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,2936	186393,96	613903
			Сметная прибыль			*13806,96*	*45474*
43	106	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4515	294957,72	428119
			Сметная прибыль			*21848,72*	*31713*
44	107	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	409281,12	27135
			Сметная прибыль			*30317,12*	*2010*
45	108	2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	621267,84	22179
			Сметная прибыль			*46019,84*	*1643*
46	109	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	492090,12	22587
			Сметная прибыль			*36451,12*	*1673*
47	110	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	768736,44	15682
			Сметная прибыль			*56943,44*	*1162*
48	111	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1185	15289,56	1811
			Сметная прибыль			*1132,56*	*134*
49	112	2306-0901-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1494	72814,68	10875
			Сметная прибыль			*5393,68*	*806*

50	113	2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1173	112800,60	13232
			Сметная прибыль			*8355,60*	*980*
51	114	2306-0901-0112 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0765	224066,52	17141
			Сметная прибыль			*16597,52*	*1270*
52	115	2306-0901-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0306	304261,92	9310
			Сметная прибыль			*22537,92*	*690*
			Раздел: Трубы				
53	116	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	28,000	640,11	17923
			Накладные расходы			*208,21*	*5830*
			Сметная прибыль			*47,42*	*1328*
54	117	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	38,000	374,53	14232
			Накладные расходы			*109,36*	*4156*
			Сметная прибыль			*27,74*	*1054*
55	118	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	120,000	417,84	50141
			Накладные расходы			*125,26*	*15031*
			Сметная прибыль			*30,95*	*3714*
56	119	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	28,840	360,72	10403
			Сметная прибыль			*26,72*	*771*
57	120	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	38,760	47,52	1842
			Сметная прибыль			*3,52*	*136*
58	121	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	51,000	138,24	7050
			Сметная прибыль			*10,24*	*522*
59	122	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	45,900	183,60	8427
			Сметная прибыль			*13,60*	*624*
60	123	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	20,400	251,64	5133
			Сметная прибыль			*18,64*	*380*
61	124	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм (д-75 мм)	м	5,100	388,80	1983
			Сметная прибыль			*28,80*	*147*
			ИТОГО:				**44693057**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5547947**

			Сметная прибыль				**3310597**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.				**44 693 057**
			Временные здания и сооружения 2,32%				1 036 879
			Итого				45 729 936
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%				1 006 059
			Итого				46 735 995
			Непредвиденные работы и затраты 2%				934 720
			ВСЕГО				47 670 714
			НДС - 12%				5 720 486
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				53 391 200
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9**			**48 052 080**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

(наименование организации, БИН или ИИН)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

БИН 950540000381

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора:**

Главный эксперт технического надзора ТОО "Курылыста экспертиза" Ерденов К.Б.; ИИН 770325301183; Аттестат № KZ86VJE00054424, № KZ59VJE00054425, № KZ32VJE00054426

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт авторского надзора ТОО "Костанайжобақұрылыс", Умербеков Н.С.; ИИН 760627301669; лицензии №15011805 от 23.06.2015 г., № КСЛ № 11-0756 от 30.12.2008 г., приказ о назначении №20-20 пр от 04.02.2020 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)