ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20200629-63958802
1.1. Номер учетной системы 10
2. Дата выписки 29.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.06.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 950540000381
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫР, д. 29
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ37070103KSN3912000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Сулукольской школы
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 170
27.4. Дата 30.04.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района			Одна услуга			21894096.43			21894096.43	12%	2627291.57	24521388.00			1	
							Всего по счету:	21894096.43		0.00	21894096.43		2627291.57	24521388.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

jZqGyT0RspuOqnK6J5oWTP53FswmKKxQnSoCqKBrR4lWLn44sbnL/QaZf9XT3gxrXqhOpIs/FOMIfyqZr+23cg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания ГУ «Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за июнь 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 170	30.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания ГУ «Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района»	83 966 977,65	74 970 515,47							2 627 292	24 521 388

Заказчик:

Зам.руководителя
ГУ «Отдел образования акимата
Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Вр.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

_____ **ГромченкоО.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Шакшак Жанибек Батыр,29; тел.8-71453-23788.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, Сулукольский сельский округ, село Юльевка**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 3

за июнь 2020 года

на Демонтажные работы №2-1-1, Надземная строительная часть здания №2-1-2, Отделочные работы №2-1-3, Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции №2-1-5

Составлена в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Демонтажные работы /2-1-1/				
			Раздел: Демонтаж прочее				
1	29	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	888,000	2948,47	2618243
			Накладные расходы			*1211,46*	*1075776*
			Сметная прибыль			*218,41*	*193944*
			Надземная строительная часть здания (сооружения) /2-1-2/				
			Раздел: Кровля				
2	26	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	16,230	125385,29	2035003
			Накладные расходы			*21123,99*	*342842*
			Сметная прибыль			*9287,80*	*150741*
3	27	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	17,800	131568,93	2341927
			Накладные расходы			*20505,09*	*364991*
			Сметная прибыль			*9745,85*	*173476*
4	28	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,100	129896,10	272782
			Накладные расходы			*16206,91*	*34035*
			Сметная прибыль			*9621,93*	*20206*
5	29	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	174,000	6202,04	1079155
			Накладные расходы			*1371,28*	*238603*

			Сметная прибыль			*459,41*	*79937*
	30	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	136,800	290,87	39791
			Накладные расходы			*33,98*	*4649*
			Сметная прибыль			*21,55*	*2947*
7	31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	36,060	1819,64	65616
			Накладные расходы			*780,09*	*28130*
			Сметная прибыль			*134,79*	*4860*
8	32	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1571,620	69,76	109636
			Накладные расходы			*29,76*	*46775*
			Сметная прибыль			*5,17*	*8121*
9	33	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	1889,787	430,92	814347
			Сметная прибыль			*31,92*	*60322*
10	34	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	856,400	916,31	784724
			Накладные расходы			*331,72*	*284086*
			Сметная прибыль			*67,87*	*58128*
11	35	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	132,314	17234,64	2280381
			Сметная прибыль			*1276,64*	*168917*
12	36	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	44,105	29221,56	1288805
			Сметная прибыль			*2164,56*	*95467*
13	37	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	529,400	177,29	93859
			Накладные расходы			*73,04*	*38669*
			Сметная прибыль			*13,13*	*6953*
14	38	2110-0404-0301 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	582,340	119,88	69811
			Сметная прибыль			*8,88*	*5171*
15	188	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,694	125385,29	86955
			Накладные расходы			*21123,99*	*14649*
			Сметная прибыль			*9287,80*	*6441*
16	189	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,142	131568,93	281821
			Накладные расходы			*20505,09*	*43922*
			Сметная прибыль			*9745,85*	*20876*
17	190	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,567	129896,10	73651
			Накладные расходы			*16206,91*	*9189*
			Сметная прибыль			*9621,93*	*5456*
18	191	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (обрешетка)	м3 древесины в конструкции	1,740	125062,88	217609

			Накладные расходы			*14056,50*	*24458*
			Сметная прибыль			*9263,92*	*16119*
			Раздел: Фасад				
19	216	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	467,500	2562,04	1197754
			Накладные расходы			*204,03*	*95384*
			Сметная прибыль			*189,78*	*88723*
20	217	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	465,600	4033,75	1878114
			Накладные расходы			*1098,06*	*511259*
			Сметная прибыль			*298,80*	*139120*
21	218	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	465,600	1127,86	525131
			Накладные расходы			*306,95*	*142917*
			Сметная прибыль			*83,55*	*38899*
22	219	СТПРАЙС	Сайдинг СК-14х226	м2	716,870	2390,08	1713376
			Сметная прибыль			*177,04*	*126917*
23	220	2113-0211-0420 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х21 мм	шт.	1623,000	5,40	8764
			Сметная прибыль			*0,40*	*649*
24	221	2113-0816-2805 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	шт.	1330,000	12,96	17237
			Сметная прибыль			*0,96*	*1277*
25	223	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	854,000	31,32	26747
			Сметная прибыль			*2,32*	*1981*
26	233	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм (3,2х8 мм)	шт.	1450,000	2,16	3132
			Сметная прибыль			*0,16*	*232*
27	235	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1322,000	1181,00	1561287
			Накладные расходы			*435,81*	*576146*
			Сметная прибыль			*87,48*	*115651*
			Раздел: Внутренняя отделка помещений				
28	10	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	527,900	1729,28	912889
			Накладные расходы			*563,79*	*297626*
			Сметная прибыль			*128,10*	*67621*
			Раздел: Полы				
29	51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	119,440	1134,21	135470
			Накладные расходы			*321,20*	*38364*
			Сметная прибыль			*84,02*	*10035*
30	52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	119,440	465,46	55595
			Накладные расходы			*24,27*	*2899*
			Сметная прибыль			*34,48*	*4118*
			Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции /2-1-5/				
			Раздел: Отопление				

	10	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	99,814	2180,43	217637
			Накладные расходы			*385,89*	*38517*
			Сметная прибыль			*161,51*	*16121*
			ИТОГО:				**22807250**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4253887**
			Сметная прибыль				**1689426**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.				**22 807 250**
			Временные здания и сооружения 2,32%				529 128
			Итого				23 336 378
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%				513 400
			Итого				23 849 779
			Непредвиденные работы и затраты 2%				476 996
			ВСЕГО				24 326 774
			НДС - 12%				2 919 213
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				27 245 987
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9**			**24 521 388**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

(наименование организации, БИН или ИИН)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати **(при наличии)**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

БИН 950540000381

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати **(при наличии)**

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора:**

Главный эксперт технического надзора ТОО "Курылыста экспертиза" Ерденов К.Б.; ИИН 770325301183; Аттестат № KZ86VJE00054424, № KZ59VJE00054425, № KZ32VJE00054426

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

_____

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт авторского надзора ТОО "Костанайжобақұрылыс", Умербеков Н.С.; ИИН 760627301669; лицензии №15011805 от 23.06.2015 г., № КСЛ № 11-0756 от 30.12.2008 г., приказ о назначении №20-20 пр от 04.02.2020 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)