ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20200729-55755532
1.1. Номер учетной системы 14
2. Дата выписки 29.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.07.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 950540000381
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫР, д. 29
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ37070103KSN3912000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Сулукольской школы
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 170
27.4. Дата 30.04.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района			Одна услуга			102053859.82			102053859.82	12%	12246463.18	114300323.00			1	
							Всего по счету:	102053859.82		0.00	102053859.82		12246463.18	114300323.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
q16N35Hp6doLwY1jz5YvxyGVY257kCLquUv8q9mA+s+UD7uU+WCf4K7CNfceZabCjqZtIKvwkudWmXexs2RhHw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания ГУ «Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 170	30.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания ГУ «Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района»	198 267 300,65	102 053 860							12 246 463	114 300 323

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отделобразования акимата Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Вр.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____ **ГромченкоО.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Шакшак Жанибек Батыр,29; тел.8-71453-23788.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, Сулукольский сельский округ, село Юльевка**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 4

за июль 2020 года

на Надземная строительная часть здания №2-1-2, Отделочные работы №2-1-3, Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения №2-1-4, Внешние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции №2-1-5

Составлена в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Надземная строительная часть здания (сооружения) /2-1-2/				
			Раздел: Кровля				
			Кровля в осях 1-8, В-Д/1				
1	34	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	1539,600	916,31	1410744
			Накладные расходы			*331,72*	*510719*
			Сметная прибыль			*67,87*	*104500*
2	35	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	52,777	17234,64	909596
			Сметная прибыль			*1276,64*	*67377*
3	36	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	17,592	29221,56	514077
			Сметная прибыль			*2164,56*	*38080*
4	37	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	720,600	177,29	127758
			Накладные расходы			*73,04*	*52635*
			Сметная прибыль			*13,13*	*9464*

	38	2110-0404-0301 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	792,660	119,88	95024
			Сметная прибыль			*8,88*	*7039*
6	39	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	624,400	431,85	269647
			Накладные расходы			*73,04*	*45608*
			Сметная прибыль			*31,99*	*19974*
7	43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	91,000	2177,67	198168
			Накладные расходы			*948,49*	*86312*
			Сметная прибыль			*161,31*	*14679*
8	44	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	46,000	2722,68	125243
			Сметная прибыль			*201,68*	*9277*
9	45	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	58,650	2811,24	164879
			Сметная прибыль			*208,24*	*12213*
			Кровля в осях Б/1-В, 2-5				
10	192	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	2,480	5470,67	13567
			Накладные расходы			*324,84*	*806*
			Сметная прибыль			*405,23*	*1005*
11	193	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	10,560	6136,13	64798
			Накладные расходы			*1371,28*	*14481*
			Сметная прибыль			*454,53*	*4800*
12	194	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,403	1819,64	6191
			Накладные расходы			*780,09*	*2654*
			Сметная прибыль			*134,79*	*459*
13	195	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	226,240	69,76	15783
			Накладные расходы			*29,76*	*6733*
			Сметная прибыль			*5,17*	*1169*
14	196	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы	кг	221,964	430,92	95649
			Сметная прибыль			*31,92*	*7085*
15	197	2113-0201-0204 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 (анкеры)	т	0,006	732735,72	4074
			Сметная прибыль			*54276,72*	*302*
16	198	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	213,200	1464,20	312168
			Накладные расходы			*601,28*	*128192*

17	199	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	245,180	*108,46* 2811,24	*23124* 689260
18	200	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 утепляемого покрытия	364,560	*208,24* 916,31	*51056* 334048
19	201	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	18,775	*331,72* *67,87* 17234,64	*120932* *24744* 323578
20	202	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	9,387	*1276,64* 29221,56	*23969* 274315
21	203	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 изолируемой поверхности	134,470	*2164,56* 431,85	*20320* 58071
22	204	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2 изолируемой поверхности	213,200	*73,04* *31,99* 177,29	*9822* *4302* 37799
23	205	2110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2 *Сметная прибыль*	м2	234,520	*73,04* *13,13* 119,88	*15573* *2800* 28114
24	216	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	**Раздел: Фасад** Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2	350,400	*8,88* 2562,04	*2083* 897739
25	217	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2	350,400	*204,03* *189,78* 4033,75	*71492* *66499* 1413426
26	218	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м2	350,400	*1098,06* *298,80* 1127,86	*384762* *104698* 395202
27	219	СТПРАЙС	Сайдинг СК-14х226	м2	385,440	*306,95* *83,55* 2390,08	*107556* *29274* 921232

			Сметная прибыль			*177,04*	*68239*
28	220	2113-0211-0420	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х21	шт.	1154,000	5,40	6232
			Сметная прибыль			*0,40*	*462*
29	221	2113-0816-2805 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	шт.	2341,000	12,96	30339
			Сметная прибыль			*0,96*	*2247*
30	222	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	154,000	1943,87	299356
			Накладные расходы			*345,79*	*53252*
			Сметная прибыль			*143,99*	*22175*
31	223	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	243,000	31,32	7611
			Сметная прибыль			*2,32*	*564*
32	230	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	118,200	3985,81	471123
			Накладные расходы			*948,49*	*112111*
			Сметная прибыль			*295,25*	*34898*
33	231	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	124,110	2423,52	300783
			Сметная прибыль			*179,52*	*22280*
34	232	2113-0208-0404 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 19 мм	1000 шт.	4,150	1290,60	5356
			Сметная прибыль			*95,60*	*397*
			Отделочные работы /2-1-3/				
			Раздел: Проемы				
35	1	1119-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	14,559	2830,52	41210
			Накладные расходы			*995,92*	*14500*
			Сметная прибыль			*209,67*	*3053*
36	2	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	12,757	13172,76	168050
			Сметная прибыль			*975,76*	*12448*
37	3	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,802	10649,88	19189
			Сметная прибыль			*788,88*	*1421*
38	4	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18,000	454,68	8184
			Сметная прибыль			*33,68*	*606*
39	5	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	9,000	3364,20	30278
			Сметная прибыль			*249,20*	*2243*
40	6	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,890	4613,71	8720
			Накладные расходы			*1538,77*	*2908*
			Сметная прибыль			*341,76*	*646*

41	7	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,101	743341,32	74798
			Сметная прибыль			*55062,32*	*5541*
42	8	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	454,68	909
			Сметная прибыль			*33,68*	*67*
43	9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	4,427	231,95	1027
			Накладные расходы			*34,49*	*153*
			Сметная прибыль			*17,18*	*76*
			Раздел: Внутренняя отделка помещений				
44	14	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	354,000	1729,28	612166
			Накладные расходы			*563,79*	*199583*
			Сметная прибыль			*128,10*	*45346*
45	17	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	34,500	6275,00	216488
			Накладные расходы			*1452,86*	*50124*
			Сметная прибыль			*464,82*	*16036*
46	21	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	345,400	1729,28	597294
			Накладные расходы			*563,79*	*194734*
			Сметная прибыль			*128,10*	*44244*
			Раздел: Полы				
47	41	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	133,558	4296,88	573883
			Накладные расходы			*370,73*	*49514*
			Сметная прибыль			*318,29*	*42510*
48	45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23,400	5672,32	132732
			Накладные расходы			*1201,31*	*28111*
			Сметная прибыль			*420,17*	*9832*
49	47	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	24,500	5719,89	140137
			Накладные расходы			*1002,88*	*24570*
			Сметная прибыль			*423,70*	*10381*
			Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения /2-1-4/				
			Раздел: Водопровод В1				
50	6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	355,000	173,66	61648
			Накладные расходы			*78,48*	*27862*
			Сметная прибыль			*12,86*	*4567*

51	7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17,000	174,64	2969
			Накладные расходы			*78,48*	*1334*
			Сметная прибыль			*12,94*	*220*
			Раздел: Водопровод Т3				
52	17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80,000	173,66	13893
			Накладные расходы			*78,48*	*6279*
			Сметная прибыль			*12,86*	*1029*
			Раздел: Канализация К1				
53	22	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	61,000	1643,45	100251
			Накладные расходы			*751,43*	*45837*
			Сметная прибыль			*121,74*	*7426*
54	23	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	57,000	1582,66	90211
			Накладные расходы			*721,16*	*41106*
			Сметная прибыль			*117,22*	*6682*
55	24	2301-0506-0102 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	60,878	325,08	19790
			Сметная прибыль			*24,08*	*1466*
56	25	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	56,886	989,28	56276
			Сметная прибыль			*73,28*	*4169*
57	26	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3,000	668,52	2006
			Сметная прибыль			*49,52*	*149*
58	27	2302-0403-0702 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	22,000	159,84	3516
			Сметная прибыль			*11,84*	*260*
59	28	2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	22,000	543,24	11951
			Сметная прибыль			*40,24*	*885*
60	29	2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	10,000	189,00	1890
			Сметная прибыль			*14,00*	*140*
61	30	2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,000	564,84	1130
			Сметная прибыль			*41,84*	*84*
62	31	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9,000	207,36	1866
			Сметная прибыль			*15,36*	*138*
63	32	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	19,000	93,96	1785
			Сметная прибыль			*6,96*	*132*
64	33	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10,000	304,56	3046

65	34	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)	шт.	18,000	*22,56* 281,88	*226* 5074
66	35	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)	шт.	1,000	*20,88* 710,64	*376* 711
67	36	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6,000	*52,64* 710,64	*53* 4264
68	37	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5,000	*52,64* 281,88	*316* 1409
69	38	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7,000	*20,88* 167,40	*104* 1172
70	39	2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	23,000	*12,40* 103,68	*87* 2385
71	40	2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	150,000	*7,68* 153,36	*177* 23004
72	41	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 (отвод приборный)	шт.	18,000	*11,36* 357,48	*1704* 6435
73	42	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Раздел: Канализация К3** Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м трубопровода	4,000	*26,48* 1643,45	*477* 6574 *751,43* *3006*
74	43	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	м трубопровода	6,000	*121,74* 1582,66	*487* 9496 *721,16* *4327*
75	44	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *Сметная прибыль*	м	3,992	*117,33* 325,08	*703* 1298
76	45	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 *Сметная прибыль*	м	5,988	*24,08* 989,28	*96* 5924
77	46	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013 *Сметная прибыль*	шт.	2,000	*73,28* 668,52	*439* 1337
78	47	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013 *Сметная прибыль*	шт.	2,000	*49,52* 159,84	*99* 320 *11,84* *24*

79	48	2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,000	543,24	543
			Сметная прибыль			*40,24*	*40*
80	49	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,000	207,36	207
			Сметная прибыль			*15,36*	*15*
81	50	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,000	93,96	94
			Сметная прибыль			*6,96*	*7*
82	51	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3,000	304,56	914
			Сметная прибыль			*22,56*	*68*
83	52	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)	шт.	1,000	281,88	282
			Сметная прибыль			*20,88*	*21*
84	53	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 (прочистка)	шт.	1,000	710,64	711
			Сметная прибыль			*52,64*	*53*
85	54	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,000	710,64	711
			Сметная прибыль			*52,64*	*53*
86	55	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,000	167,40	335
			Сметная прибыль			*12,40*	*25*
87	586	2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,000	103,68	104
			Сметная прибыль			*7,68*	*8*
88	57	2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10,000	153,36	1534
			Сметная прибыль			*11,36*	*114*
			Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции /2-1-5/				
			Раздел: Отопление				
89	89	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10,356	2180,43	22581
			Накладные расходы			*385,39*	*3996*
			Сметная прибыль			*161,51*	*1673*
			ИТОГО:				**13915658**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2421584**
			Сметная прибыль				**1030790**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.				**13 915 658**
			Временные здания и сооружения 2,32%				322 843
			Итого				14 238 501
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%				313 247
			Итого				14 551 748
			Непредвиденные работы и затраты 2%				291 035

			ВСЕГО				14 842 783
			НДС - 12%				1 781 134
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				16 623 917
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9**			**14 961 526**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

(наименование организации, БИН или ИИН)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

БИН 950540000381

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора:**

Главный эксперт технического надзора ТОО "Курылыстағы экспертиза" Ердеков К.Б.; ИИН 770325301183; Аттестат № KZ86VJE00054424, № KZ59VJE00054425, № KZ32VJE00054426

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

_____

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт авторского надзора ТОО "Костанайжобакурылыс", Имербаев И.С.; ИИН 760627301663, лицензия №15011835 от 23.06.2015 г., № КС-I-N-14-0756 от 30.12.2008 г., приказ о назначении №20-20 пр от 04.02.2020 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Шакшак Жанибек Батыр,29; тел.8-71453-23788.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, Сулукольский сельский округ, село Юльевка**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 5

за июль 2020 года

на Надземная строительная часть здания №2-1-2, Отделочные работы №2-1-3, Корректировочная смета №1

Составлена в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Надземная строительная часть здания (сооружения) /2-1-2/				
			Раздел: Фасад				
1	230	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**275,800**	**3985,81**	**1099286**
			Накладные расходы			*948,49*	*261593*
			Сметная прибыль			*295,25*	*81429*
2	231	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**289,590**	**2423,52**	**701827**
			Сметная прибыль			*179,52*	*51987*
3	232	2113-0208-0404 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 19 мм**	**1000 шт.**	**9,697**	**1290,60**	**12515**
			Сметная прибыль			*95,60*	*927*
4	233	2113-0211-0405 РСНБ РК 2015	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм (3,2х8 мм)**	**шт.**	**2650,000**	**2,16**	**5724**
			Сметная прибыль			*0,16*	*424*
5	235	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**750,000**	**1181,00**	**885753**
			Накладные расходы			*435,81*	*326861*
			Сметная прибыль			*87,48*	*65611*
			Раздел: Внутренняя отделка помещений				
6	13	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на**	**м2 поверхности облицовки**	**108,000**	**6275,00**	**677700**

			Накладные расходы			*1452,86*	*156909*
			Сметная прибыль			*464,82*	*50200*
7	14	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	345,800	1729,28	597986
			Накладные расходы			*563,79*	*194959*
			Сметная прибыль			*128,10*	*44295*
8	17	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на	м2 поверхности облицовки	36,500	6275,00	229038
			Накладные расходы			*1452,86*	*53029*
			Сметная прибыль			*464,82*	*16966*
9	21	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	232,200	1729,28	401540
			Накладные расходы			*563,79*	*130913*
			Сметная прибыль			*128,10*	*29744*
10	24	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	70,000	6275,00	439250
			Накладные расходы			*1452,86*	*101700*
			Сметная прибыль			*464,82*	*32537*
			Корректировочная смета №1				
			Раздел: Демонтажные работы/2-1-1/				
11	1	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,450	50971,73	22937
			Накладные расходы			*17921,42*	*8065*
			Сметная прибыль			*3775,68*	*1699*
12	2	1213-0103-0103 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит известковых/перегородка из стеклоблоков/. Разборка	м2 облицовки	42,450	7223,74	306648
			Накладные расходы			*2760,55*	*117185*
			Сметная прибыль			*535,09*	*22715*
			Раздел: Стены, перегородки				
13	3	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,460	31229,34	139295
			Накладные расходы			*4289,52*	*19133*
			Сметная прибыль			*2313,28*	*10318*
			Раздел: Кровля				
14	114	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,100	125385,29	388694
			Накладные расходы			*21123,99*	*65484*
			Сметная прибыль			*9287,80*	*28792*

15	116	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,100	129896,10	402678
			Накладные расходы			*16206,91*	*50241*
			Сметная прибыль			*9621,93*	*29828*
16	120	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,100	1819,64	5641
			Накладные расходы			*780,09*	*2418*
			Сметная прибыль			*134,79*	*418*
17	122	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	86,800	430,92	37404
			Сметная прибыль			*31,92*	*2771*
18	135	2110-0404-0301 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	1106,160	119,88	132606
			Сметная прибыль			*8,88*	*9823*
19	15	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1116,000	7182,43	8015593
			Накладные расходы			*1721,40*	*1921077*
			Сметная прибыль			*532,03*	*593748*
20	29	2110-0404-0301 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	525,140	119,88	62954
			Сметная прибыль			*8,88*	*4663*
21	177	2110-0404-0301 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	308,517	119,88	36985
			Сметная прибыль			*8,88*	*2740*
22	205	2110-0404-0301 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	234,520	119,88	28114
			Сметная прибыль			*8,88*	*2083*
			Раздел: Фасад				
23	216	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	508,000	2562,04	1301517
			Накладные расходы			*204,03*	*103647*
			Сметная прибыль			*189,78*	*96409*
24	217	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	508,000	4033,75	2049145
			Накладные расходы			*1098,06*	*557817*
			Сметная прибыль			*298,80*	*151789*
25	218	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	508,000	1127,86	572952
			Накладные расходы			*306,95*	*155931*
			Сметная прибыль			*83,55*	*42441*
26	219	СТПРАЙС	Сайдинг СК-14х226	м2	558,800	2390,08	1335576

			Сметная прибыль			*177,04*	*98932*
27	220	2113-0211-0420 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х21 мм	шт.	14670,000	5,40	79218
			Сметная прибыль			*0,40*	*5868*
28	221	2113-0816-2805 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	шт.	2410,000	12,96	31234
			Сметная прибыль			*0,96*	*2314*
29	226	СТПРАЙС	Планка угла наружного ПУН-75х75х3000	шт	9,000	3363,81	30274
			Сметная прибыль			*249,17*	*2243*
30	227	СТПРАЙС	Планка угла внутреннего ПУВ-75х75х3000	шт	6,000	3083,50	18501
			Сметная прибыль			*228,41*	*1370*
31	228	СТПРАЙС	Планка стыковочная сложная ПСТС-75х3000	шт	42,000	3083,50	129507
			Сметная прибыль			*228,41*	*9593*
32	229	СТПРАЙС	Планка начальная ПНС-10х20х3000	шт	24,000	619,65	14872
			Сметная прибыль			*45,90*	*1102*
33	235	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	508,000	1181,00	599950
			Накладные расходы			*435,81*	*221394*
			Сметная прибыль			*87,48*	*44441*
			Раздел: Внутренняя отделка помещений				
34	18	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	954,040	5752,68	5488283
			Накладные расходы			*1060,62*	*1011878*
			Сметная прибыль			*426,12*	*406539*
35	19	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	130,510	983,12	128308
			Накладные расходы			*400,55*	*52276*
			Сметная прибыль			*72,82*	*9504*
36	20	Цен.предложение ТОО "BElgiuM POIYPIAsT"	Натяжной потолок	м2	130,510	1478,81	193000
			Раздел: Полы				
37	21	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	1111,270	1932,51	2147542
			Накладные расходы			*453,53*	*503994*
			Сметная прибыль			*143,15*	*159077*
			Раздел: Отопление				
38	26	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	253,265	1405,81	356042
			Накладные расходы			*637,99*	*161579*
			Сметная прибыль			*104,13*	*26373*
39	27	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1369,000	2285,28	3128548
			Сметная прибыль			*169,28*	*231744*
40	28	СТ	Комплект универсальный для радиаторов	шт	103,000	1022,14	105281
			Сметная прибыль			*75,71*	*7799*

41	29	СТ	Кран пласт.шаровый диам.20 мм PPR /белый/ "Политек"	шт	28,000	520,71	14580
			Сметная прибыль			*38,57*	*1080*
42	30	СТ	Кран пласт.шаровый диам.25 мм PPR /белый/ "Политек"	шт	216,000	732,86	158297
			Сметная прибыль			*54,29*	*11726*
43	31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	35,000	2942,88	103001
			Накладные расходы			*1333,30*	*46666*
			Сметная прибыль			*217,99*	*7630*
44	32	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	255,000	3174,91	809602
			Накладные расходы			*1439,28*	*367018*
			Сметная прибыль			*235,18*	*59971*
45	33	СТ	Труба PPRC PN25 диам.25х4,2мм армированная /стекл/ "Политек"	м	255,000	308,57	78686
			Сметная прибыль			*22,86*	*5829*
46	34	СТ	Труба PPRC PN25 диам.20х3,4мм армированная /стекл/ "Политек"	м	35,000	207,32	7256
			Сметная прибыль			*15,36*	*538*
47	35	СТ	Муфта диам.32 PPRC /белая/ "Политек"	шт	103,000	43,39	4469
			Сметная прибыль			*3,21*	*331*
48	36	СТ	Тройник диам.25 PPRC /белые/ "Политек"	шт	1,000	48,21	48
			Сметная прибыль			*3,57*	*4*
49	37	СТ	Тройник переходной диам.25х20х25 PPRC /белые/ "Политек"	шт	162,000	53,04	8592
			Сметная прибыль			*3,93*	*636*
50	38	СТ	Муфта разъемная с нар.резьбой диам.25х3/4" PPR /белая/	шт	206,000	626,79	129118
			Сметная прибыль			*46,43*	*9564*
51	39	СТ	Отвод диам.25/45 PPRC /белые/ "Политек"	шт	200,000	33,75	6750
			Сметная прибыль			*2,50*	*500*
52	40	СТ	Отвод диам.25/90 PPRC /белые/ "Политек"	шт	181,000	38,57	6981
			Сметная прибыль			*2,86*	*517*
53	41	СТ	Муфта комбинированная диам.25х3/4 с внутр.резьбой PPRC /белая/ "Политек"	шт	96,000	221,79	21291
			Сметная прибыль			*16,43*	*1577*
54	43	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка /гильза-170 /	м трубопровода	34,000	2044,83	69524
			Накладные расходы			*325,29*	*11060*
			Сметная прибыль			*151,47*	*5150*
55	44	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	34,000	443,88	15092
			Сметная прибыль			*32,88*	*1118*
			Раздел: Индивидуальный тепловой пункт				
56	45	1118-0701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	2,000	118846,72	237693
			Накладные расходы			*9409,44*	*18819*
			Сметная прибыль			*8803,46*	*17607*
57	46	2304-0201-1509 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	36942,48	73885
			Сметная прибыль			*2736,48*	*5473*

58	47	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	22553,64	45107
			Сметная прибыль			*1670,64*	*3341*
59	48	1312-0901-0103 РСНБ РК 2015	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	8349,67	33399
			Накладные расходы			*2125,98*	*8504*
			Сметная прибыль			*618,49*	*2474*
60	51	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,000	901,50	3606
			Накладные расходы			*382,88*	*1532*
			Сметная прибыль			*66,78*	*267*
61	52	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4,000	1833,84	7335
			Сметная прибыль			*135,84*	*543*
62	49	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,000	1631,88	13055
			Сметная прибыль			*120,88*	*967*
63	50	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	1412,64	2825
			Сметная прибыль			*104,64*	*209*
64	51	СТПРАЙС	Краны шаровые стальные DN 25	шт.	2,000	6619,82	13240
			Сметная прибыль			*490,36*	*981*
65	52	СТПРАЙС	Краны шаровые стальные DN 32	шт.	4,000	7126,07	28504
			Сметная прибыль			*527,86*	*2111*
66	53	СТПРАЙС	Краны шаровые стальные DN 40	шт.	2,000	9252,32	18505
			Сметная прибыль			*685,36*	*1371*
67	54	СТПРАЙС	Краны шаровые стальные DN 50	шт.	10,000	10079,68	100797
			Сметная прибыль			*746,64*	*7466*
68	55	СТПРАЙС	Краны шаровые стальные DN 80	шт.	4,000	17341,71	69367
			Сметная прибыль			*1284,57*	*5138*
			Раздел: Провода и кабели				
69	98	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	650,000	1198,53	779041
			Накладные расходы			*341,88*	*222219*
			Сметная прибыль			*88,78*	*57707*
70	105	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	186393,96	57037
			Сметная прибыль			*13806,96*	*4225*
71	106	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357	294957,72	105300
			Сметная прибыль			*21848,72*	*7800*

72	59	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**650,000**	**423,16**	**275052**
			Накладные расходы			*153,85*	*100002*
			Сметная прибыль			*31,34*	*20374*
73	60	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,585**	**136974,47**	**80130**
			Накладные расходы			*38632,57*	*22600*
			Сметная прибыль			*10146,26*	*5936*
			ИТОГО:				**35717084**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6976504**
			Сметная прибыль				**2631414**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.				**35 717 084**
			Временные здания и сооружения 2,32%				828 636
			Итого				36 545 720
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%				804 006
			Итого				37 349 726
			Непредвиденные работы и затраты 2%				746 995
			ВСЕГО				38 096 721
			НДС - 12%				4 571 606
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				42 668 327
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9**			**38 401 494**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

(наименование организации, БИН или ИИН)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

БИН 950540000381

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора:**

Главный эксперт технического надзора ТОО "Курылыста экспертиза" Ерденов К.Б.; ИИН 770325301183; Аттестат № KZ86VJE00054424, № KZ59VJE00054425, № KZ32VJE00054426

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт авторского надзора ТОО "Костанайжобакурылыс", Умербеков Н.С.; ИИН 760627301669; лицензии №15011805 от 23.06.2015 г., № КСЛ № 11-0756 от 30.12.2008 г., приказ о назначении №20-20 пр от 04.02.2020 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Шакшак Жанибек Батыр,29; тел.8-71453-23788.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, Сулукольский сельский округ, село Юльевка**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 6

за июль 2020 года

на Корректировочная смета №1, Надземная строительная часть здания №2-1-2, Отделочные работы №2-1-3, Корректировочная смета №3,4,5

Составлена в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Корректировочная смета №1				
			Надземная строительная часть здания (сооружения) /2-1-2/				
			Раздел: Проемы				
1	4	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	2,009	6363,91	12784
			Накладные расходы			*1227,71*	*2466*
			Сметная прибыль			*471,40*	*947*
2	5	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,009	16489,44	33125
			Сметная прибыль			*1221,44*	*2454*
3	6	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	454,68	909
			Сметная прибыль			*33,68*	*67*
4	7	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	3364,20	3364
			Сметная прибыль			*249,20*	*249*
5	8	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	20,020	12671,88	253691
			Накладные расходы			*4671,42*	*93522*
			Сметная прибыль			*938,66*	*18792*
6	9	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные	м2	16,240	30911,76	502007

			Сметная прибыль			*2289,76*	*37186*
7	10	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	12,600	4853,18	61150
			Накладные расходы			*917,37*	*11559*
			Сметная прибыль			*359,49*	*4530*
8	11	2109-0202-1102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,780	28535,76	107865
			Сметная прибыль			*2113,76*	*7990*
9	12	2109-0202-1202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13 (21-14), двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,820	34053,48	300352
			Сметная прибыль			*2522,48*	*22248*
10	13	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	5,000	2192,56	10963
			Накладные расходы			*827,66*	*4138*
			Сметная прибыль			*162,41*	*812*
11	14	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	5,000	4125,60	20628
			Сметная прибыль			*305,60*	*1528*
			Раздел: Кровля				
12	16	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	12,000	5604,43	67253
			Накладные расходы			*1296,77*	*15561*
			Сметная прибыль			*415,14*	*4982*
			Раздел: Проемы				
13	1	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	116,887	2830,52	330852
			Накладные расходы			*995,92*	*116410*
			Сметная прибыль			*209,67*	*24508*
14	17	1110-0107-0104 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	32,483	5059,39	164343
			Накладные расходы			*1097,58*	*35652*
			Сметная прибыль			*374,77*	*12174*
15	18	2109-0102-0121	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние СТ РК 943-	м2	5,675	18430,20	104583
			Сметная прибыль			*1365,20*	*7747*
16	19	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	32,483	10436,04	338991
			Сметная прибыль			*773,04*	*25110*
17	2	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	69,772	13172,76	919090
			Сметная прибыль			*975,76*	*68081*
18	3	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ	м2	41,441	10649,88	441339
			Сметная прибыль			*788,88*	*32692*
19	4	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	188,000	454,68	85480
			Сметная прибыль			*33,68*	*6332*

20	5	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	82,000	3364,20	275864
			Сметная прибыль			*249,20*	*20434*
			Раздел: Полы				
21	21	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	1111,270	1932,51	2147542
			Накладные расходы			*453,53*	*503994*
			Сметная прибыль			*143,15*	*159077*
			Раздел: Отопление				
22	26	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	253,265	1405,81	356042
			Накладные расходы			*637,99*	*161579*
			Сметная прибыль			*104,13*	*26373*
23	27	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1369,000	2285,28	3128548
			Сметная прибыль			*169,28*	*231744*
24	28	СТ	Комплект универсальный для радиаторов	шт	103,000	1022,14	105281
			Сметная прибыль			*75,71*	*7799*
25	29	СТ	Кран пласт.шаровый диам.20 мм PPR /белый/ "Политек"	шт	28,000	520,71	14580
			Сметная прибыль			*38,57*	*1080*
26	30	СТ	Кран пласт.шаровый диам.25 мм PPR /белый/ "Политек"	шт	216,000	732,86	158297
			Сметная прибыль			*54,29*	*11726*
27	31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	35,000	2942,88	103001
			Накладные расходы			*1333,30*	*46666*
			Сметная прибыль			*217,99*	*7630*
28	32	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25	м трубопровода	255,000	3174,91	809602
			Накладные расходы			*1439,28*	*367018*
			Сметная прибыль			*235,18*	*59971*
29	33	СТ	Труба PPRC PN25 диам.25х4,2мм армированная /стекл/ "Политек"	м	255,000	308,57	78686
			Сметная прибыль			*22,86*	*5829*
30	34	СТ	Труба PPRC PN25 диам.20х3,4мм армированная /стекл/ "Политек"	м	35,000	207,32	7256
			Сметная прибыль			*15,36*	*538*
31	35	СТ	Муфта диам.32 PPRC /белая/ "Политек"	шт	103,000	43,39	4469
			Сметная прибыль			*3,21*	*331*
32	36	СТ	Тройник диам.25 PPRC /белые/ "Политек"	шт	1,000	48,21	48
			Сметная прибыль			*3,57*	*4*
33	37	СТ	Тройник переходной диам.25х20х25 PPRC /белые/ "Политек"	шт	162,000	53,04	8592
			Сметная прибыль			*3,93*	*636*
34	38	СТ	Муфта разъемная с нар.резьбой диам.25х3/4" PPR /белая/	шт	206,000	626,79	129118
			Сметная прибыль			*46,43*	*9564*
35	39	СТ	Отвод диам.25/45 PPRC /белые/ "Политек"	шт	200,000	33,75	6750
			Сметная прибыль			*2,50*	*500*

36	40	СТ	Отвод диам.25/90 PPRC /белые/ "Политек"	шт	181,000	38,57	6981
			Сметная прибыль			*2.86*	*517*
37	41	СТ	Муфта комбинированная диам.25х3/4 с внутр.резьбой PPRC /белая/ "Политек"	шт	96,000	221,79	21291
			Сметная прибыль			*16,43*	*1577*
38	43	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка /гильза-170 /	м трубопровода	34,000	2044,83	69524
			Накладные расходы			*325,29*	*11060*
			Сметная прибыль			*151,47*	*5150*
39	44	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	34,000	443,88	15092
			Сметная прибыль			*32,88*	*1118*
			Надземная строительная часть здания (сооружения) /2-1-2/				
			Раздел: Стены, перегородки				
40	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,700	6019,35	16252
			Накладные расходы			*1312,86*	*3545*
			Сметная прибыль			*445,88*	*1204*
41	2	2102-0101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,754	17857,80	49180
			Сметная прибыль			*1322,80*	*3643*
42	3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,095	29087,78	2752
			Накладные расходы			*12371,97*	*1170*
			Сметная прибыль			*2154,65*	*204*
43	4	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,095	269184,60	25465
			Сметная прибыль			*19939,60*	*1886*
44	5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	98,483	6203,07	610899
			Накладные расходы			*1241,73*	*122290*
			Сметная прибыль			*459,49*	*45252*
45	6	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,117	580416,60	67764
			Накладные расходы			*41282,33*	*4820*
			Сметная прибыль			*42993,82*	*5020*
46	7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	3,443	231,95	799
			Накладные расходы			*34,49*	*119*
			Сметная прибыль			*17,18*	*59*
			Раздел: Проемы				
47	17	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	386,500	1859,59	718730
			Накладные расходы			*207,79*	*80310*
			Сметная прибыль			*137,75*	*53239*

48	18	2109-0205-0211 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99	м	386,500	5998,32	2318351
			Сметная прибыль			*444,32*	*171730*
49	19	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	19,530	4853,18	94783
			Накладные расходы			*917,37*	*17916*
			Сметная прибыль			*359,49*	*7021*
50	20	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	4,070	3498,44	14239
			Накладные расходы			*814,97*	*3317*
			Сметная прибыль			*259,14*	*1055*
51	21	2109-0202-1202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13 (21-14), двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	17,640	34053,48	600703
			Сметная прибыль			*2522,48*	*44497*
52	22	2109-0202-1102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,890	28535,76	53933
			Сметная прибыль			*2113,76*	*3995*
53	23	2109-0202-1201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,070	28992,60	118000
			Сметная прибыль			*2147,60*	*8741*
54	24	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	14,000	2192,56	30696
			Накладные расходы			*827,66*	*11587*
			Сметная прибыль			*162,41*	*2274*
55	25	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	14,000	4125,60	57758
			Сметная прибыль			*305,60*	*4278*
			Раздел: Кровля				
56	40	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1005,600	239,39	240734
			Накладные расходы			*73,04*	*73453*
			Сметная прибыль			*17,73*	*17832*
57	46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	410,700	2177,67	894371
			Накладные расходы			*948,49*	*389544*
			Сметная прибыль			*161,31*	*66250*
58	47	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	451,770	2592,00	1170988
			Сметная прибыль			*192,00*	*86740*
59	49	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	239,932	2592,00	621904
			Сметная прибыль			*192,00*	*46067*
60	50	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	122,000	1296,00	158112
			Сметная прибыль			*96,00*	*11712*
61	51	2110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	20,000	1357,56	27151

			Сметная прибыль			*100,56*	*2011*
62	52	2110-0102-0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	20,000	812,16	16243
			Сметная прибыль			*60,16*	*1203*
63	53	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	198,000	180,96	35831
			Накладные расходы			*66,76*	*13219*
			Сметная прибыль			*13,40*	*2654*
64	54	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,921	679923,72	626006
			Сметная прибыль			*50364,72*	*46371*
65	55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	23,662	231,95	5488
			Накладные расходы			*34,49*	*816*
			Сметная прибыль			*17,18*	*407*
66	56	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,033	112864,66	3693
			Накладные расходы			*30363,96*	*994*
			Сметная прибыль			*8360,35*	*274*
67	57	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,033	562981,32	18421
			Сметная прибыль			*41702,32*	*1364*
68	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	1,076	231,95	250
			Накладные расходы			*34,49*	*37*
			Сметная прибыль			*17,18*	*18*
69	72	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,020	125385,29	2508
			Накладные расходы			*21123,99*	*422*
			Сметная прибыль			*9287,80*	*186*
70	73	1208-0101-1403 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов. Устройство	м2	12,000	573,63	6884
			Накладные расходы			*101,28*	*1215*
			Сметная прибыль			*42,49*	*510*
71	74	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	2,400	7515,23	18037
			Накладные расходы			*1371,28*	*3291*
			Сметная прибыль			*556,68*	*1336*
72	75	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,000	177,29	2128
			Накладные расходы			*73,04*	*877*
			Сметная прибыль			*13,13*	*158*
73	76	2110-0404-0301 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	13,200	119,88	1582
			Сметная прибыль			*8,88*	*117*

74	114	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,733	125385,29	342728
			Накладные расходы			*21123,99*	*57740*
			Сметная прибыль			*9287,80*	*25387*
75	115	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	5,663	131568,93	745075
			Накладные расходы			*20505,09*	*116120*
			Сметная прибыль			*9745,85*	*55191*
76	116	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,720	129896,10	223421
			Накладные расходы			*16206,91*	*27876*
			Сметная прибыль			*9621,93*	*16550*
77	117	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	29,333	6176,74	181184
			Накладные расходы			*1371,28*	*40224*
			Сметная прибыль			*457,54*	*13421*
78	118	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (обрешетка)	м3 древесины в конструкции	4,520	125062,88	565284
			Накладные расходы			*14056,50*	*63535*
			Сметная прибыль			*9263,92*	*41873*
79	119	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	30,800	5470,67	168497
			Накладные расходы			*324,84*	*10005*
			Сметная прибыль			*405,23*	*12481*
80	120	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,116	1819,64	18408
			Накладные расходы			*780,09*	*7892*
			Сметная прибыль			*134,79*	*1364*
81	121	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	588,130	69,76	41028
			Накладные расходы			*29,76*	*17504*
			Сметная прибыль			*5,17*	*3039*
82	122	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	612,612	430,92	263987
			Сметная прибыль			*31,92*	*19555*
83	123	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	9,960	1405,76	14001
			Накладные расходы			*252,87*	*2519*
			Сметная прибыль			*104,13*	*1037*
84	124	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9,960	1296,00	12908
			Сметная прибыль			*96,00*	*956*
85	125	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	115,870	2177,67	252327
			Накладные расходы			*948,49*	*109901*

			Сметная прибыль			*5945,84*	*606*
99	206	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	213,200	239,39	51039
			Накладные расходы			*73,04*	*15573*
			Сметная прибыль			*17,73*	*3781*
100	208	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,400	1296,00	16070
			Сметная прибыль			*96,00*	*1190*
101	209	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,400	1296,00	16070
			Сметная прибыль			*96,00*	*1190*
102	210	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	48,690	2177,67	106031
			Накладные расходы			*948,49*	*46182*
			Сметная прибыль			*161,31*	*7854*
103	211	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	15,554	2423,52	37695
			Сметная прибыль			*179,52*	*2792*
104	212	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	38,005	2592,00	98509
			Сметная прибыль			*192,00*	*7297*
105	213	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	6,700	39082,86	261855
			Накладные расходы			*4749,45*	*31821*
			Сметная прибыль			*2895,03*	*19397*
			Раздел: Фасад				
106	216	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	215,600	2562,04	552376
			Накладные расходы			*204,03*	*43989*
			Сметная прибыль			*189,78*	*40917*
107	217	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	323,600	4033,75	1305322
			Накладные расходы			*1098,06*	*355334*
			Сметная прибыль			*298,80*	*96690*
108	218	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	323,600	1127,86	364975
			Накладные расходы			*306,95*	*99330*
			Сметная прибыль			*83,55*	*27035*
109	219	СТПРАЙС	Сайдинг СК-14х226	м2	355,960	2390,08	850772
			Сметная прибыль			*177,04*	*63020*
110	220	2113-0211-0420 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х21 мм	шт.	805,000	5,40	4347
			Сметная прибыль			*0,40*	*322*
111	221	2113-0816-2805 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	шт.	2000,000	12,96	25920
			Сметная прибыль			*0,96*	*1920*

112	222	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	144,000	1943,87	279918
			Накладные расходы			*345,79*	*49794*
			Сметная прибыль			*143,99*	*20735*
113	224	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 (костыль)	т	0,100	337838,04	33784
			Сметная прибыль			*25025,04*	*2503*
114	225	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	24,700	185,06	4571
			Накладные расходы			*47,77*	*1180*
			Сметная прибыль			*13,71*	*339*
115	226	СТПРАЙС	Планка угла наружного ПУН-75х75х3000	шт	8,000	3363,81	26911
			Сметная прибыль			*249,17*	*1993*
116	227	СТПРАЙС	Планка угла внутреннего ПУВ-75х75х3000	шт	5,000	3083,50	15417
			Сметная прибыль			*228,41*	*1142*
117	228	СТПРАЙС	Планка стыковочная сложная ПСТС-75х3000	шт	71,000	3083,50	218928
			Сметная прибыль			*228,41*	*16217*
118	229	СТПРАЙС	Планка начальная ПНС-10х20х3000	шт	40,000	619,65	24786
			Сметная прибыль			*45,90*	*1836*
119	235	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	650,000	1181,00	767652
			Накладные расходы			*435,81*	*283279*
			Сметная прибыль			*87,48*	*56863*
			Раздел: Внутренняя отделка помещений				
120	10	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	325,800	1729,28	563400
			Накладные расходы			*563,79*	*183684*
			Сметная прибыль			*128,10*	*41733*
121	13	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	108,000	6275,00	677700
			Накладные расходы			*1452,86*	*156909*
			Сметная прибыль			*464,82*	*50200*
122	14	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,000	1729,28	172928
			Накладные расходы			*563,79*	*56379*
			Сметная прибыль			*128,10*	*12810*
123	15	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	139,000	440,90	61285
			Накладные расходы			*126,79*	*17623*
			Сметная прибыль			*32,66*	*4540*
124	16	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1384,000	1079,11	1493488
			Накладные расходы			*357,40*	*494644*

			Сметная прибыль			*79,93*	*110629*
125	18	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,200	3381,76	98747
			Накладные расходы			*1101,11*	*32152*
			Сметная прибыль			*250,50*	*7315*
126	19	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,216	269184,60	58197
			Сметная прибыль			*19939,60*	*4311*
127	21	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,000	1729,28	172928
			Накладные расходы			*563,79*	*56379*
			Сметная прибыль			*128,10*	*12810*
128	22	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	243,000	440,90	107138
			Накладные расходы			*126,79*	*30809*
			Сметная прибыль			*32,66*	*7936*
129	23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1233,000	1079,11	1330543
			Накладные расходы			*357,40*	*440676*
			Сметная прибыль			*79,93*	*98559*
			Раздел: Полы				
130	32	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	260,800	5719,89	1491747
			Накладные расходы			*1002,88*	*261550*
			Сметная прибыль			*423,70*	*110500*
131	34	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	97,600	5672,32	553618
			Накладные расходы			*1201,31*	*117247*
			Сметная прибыль			*420,17*	*41009*
132	41	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	534,952	4296,88	2298626
			Накладные расходы			*370,73*	*198322*
			Сметная прибыль			*318,29*	*170269*
133	42	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	715,306	413,78	295981
			Накладные расходы			*109,23*	*78133*
			Сметная прибыль			*30,65*	*21924*
134	43	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	16,227	4296,88	69726
			Накладные расходы			*370,73*	*6016*
			Сметная прибыль			*318,29*	*5165*
135	45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,990	5672,32	130407
			Накладные расходы			*1201,31*	*27618*

			Сметная прибыль			*420,17*	*9660*
136	47	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	25,800	5719,89	147573
			Накладные расходы			*1002,88*	*25874*
			Сметная прибыль			*423,70*	*10931*
137	49	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	58,400	669,18	39080
			Накладные расходы			*290,98*	*16993*
			Сметная прибыль			*49,57*	*2895*
138	50	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,008	23836,68	71691
			Сметная прибыль			*1765,68*	*5310*
			Корректировочная смета №3				
			Раздел: Накопитель емк. 5м3 (6 шт.)/6-2/				
139	39	1109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж	т конструкций	1,600	221848,78	354958
			Накладные расходы			*46117,69*	*73788*
			Сметная прибыль			*16433,24*	*26293*
140	40	СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Емкость вертикальная V-5,5м3	шт.	5,000	617142,86	3085714
			Сметная прибыль			*45714,29*	*228571*
			Корректировочная смета №4				
			Раздел: Фасад				
141	8	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	47,800	767,36	36680
			Накладные расходы			*306,95*	*14672*
			Сметная прибыль			*56,84*	*2717*
142	9	2105-0109-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	35,770	1546,56	55320
			Сметная прибыль			*114,56*	*4098*
			Корректировочная смета №5				
			Раздел: Полы				
143	1	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	373,970	1932,51	722701
			Накладные расходы			*453,53*	*169607*
			Сметная прибыль			*143,15*	*53533*
144	2	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	249,578	413,78	103271
			Накладные расходы			*109,23*	*27262*
			Сметная прибыль			*30,65*	*7650*
			ИТОГО:				**47502709**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6530374**
			Сметная прибыль				**3518719**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.				**47 502 709**
			Временные здания и сооружения 2,32%				1 102 063

			Итого				48 604 772
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%				1 069 305
			Итого				49 674 077
			Непредвиденные работы и затраты 2%				993 482
			ВСЕГО				50 667 558
			НДС - 12%				6 080 107
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				56 747 665
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9**			**51 072 899**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
(наименование организации, БИН или ИИН)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
БИН 950540000381
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора:**

Главный эксперт технического надзора ТОО "Курылыста экспертиза" Ерденов К.Б.; ИИН 770325301183; Аттестат № KZ86VJE00054424, № KZ59VJE00054425, № KZ32VJE00054426

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт авторского надзора ТОО "Костанайжобакұрылыс", Умербеков Н.С.; ИИН 760627301669; лицензии №15011805 от 23.06.2015 г., № КСЛ № 11-0756 от 30.12.2008 г., приказ о назначении №20-20 пр от 04.02.2020 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Шакшак Жанибек Батыр,29; тел.8-71453-23788.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, Сулукольский сельский округ, село Юльевка**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 7

за июль 2020 года

на Отделочные работы №2-1-3, Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения №2-1-4, Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения №2-1-6, Внутренние инженерные системы пожаротушения №2-1-7, Наружное пожаротушение №6-1

Составлена в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	боты	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Отделочные работы /2-1-3/				
			Раздел: Полы				
1	43	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	335,748	4296,88	1442669
			Накладные расходы			*370,73*	*124471*
			Сметная прибыль			*318,29*	*106864*
			Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения /2-1-4/				
			Раздел: Водопровод В1				
2	11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	4155,89	8312
			Накладные расходы			*1698,50*	*3397*
			Сметная прибыль			*307,84*	*616*
3	14	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,000	174,64	699
			Накладные расходы			*78,48*	*314*
			Сметная прибыль			*12,94*	*52*
			Раздел: Приборы				
4	67	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9,000	5662,94	50966
			Накладные расходы			*2457,25*	*22115*
			Сметная прибыль			*419,48*	*3775*
5	68	2303-0102-0944 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	9,000	9408,96	84681

			Сметная прибыль			*696,96*	*6273*
6	69	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	9,000	4380,48	39424
			Сметная прибыль			*324,48*	*2920*
7	70	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9,000	811,08	7300
			Сметная прибыль			*60,08*	*541*
8	71	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	18,000	6801,87	122434
			Накладные расходы			*2795,58*	*50320*
			Сметная прибыль			*503,84*	*9069*
9	72	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	18,000	16991,64	305850
			Сметная прибыль			*1258,64*	*22656*
10	73	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	9,000	1131,71	10185
			Накладные расходы			*320,17*	*2882*
			Сметная прибыль			*83,83*	*754*
11	74	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3,000	3351,46	10054
			Накладные расходы			*1334,36*	*4003*
			Сметная прибыль			*248,26*	*745*
12	75	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3,000	13449,24	40348
			Сметная прибыль			*996,24*	*2989*
13	76	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	3,000	1095,12	3285
			Сметная прибыль			*81,12*	*243*
14	77	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3,000	1932,84	5799
			Накладные расходы			*866,21*	*2599*
			Сметная прибыль			*143,17*	*430*
15	78	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3,000	7196,04	21588
			Сметная прибыль			*533,04*	*1599*
16	79	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	8,000	2674,01	21392
			Накладные расходы			*1029,04*	*8232*
			Сметная прибыль			*198,07*	*1585*
17	80	2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	8,000	7786,80	62294
			Сметная прибыль			*576,80*	*4614*
18	81	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8,000	811,08	6489
			Сметная прибыль			*60,08*	*481*

			Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения/2-1-6/				
			Раздел: Оборудование и материалы				
19	1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	2,000	23487,33	46975
			Накладные расходы			*3021,43*	*6043*
			Сметная прибыль			*1739,80*	*3480*
20	2	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	175220,00	175220
21	3	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	94559,00	94559
22	4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	1974,74	3949
			Накладные расходы			*733,92*	*1468*
			Сметная прибыль			*146,28*	*293*
23	5	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6,000	4925,20	29551
			Накладные расходы			*1671,16*	*10027*
			Сметная прибыль			*364,83*	*2189*
24	6	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные одногарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2,000	52544,16	105088
			Сметная прибыль			*3892,16*	*7784*
25	7	2307-0503-0116 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6,000	3268,08	19608
			Сметная прибыль			*242,08*	*1452*
26	8	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	7313,05	7313
			Накладные расходы			*2483,76*	*2484*
			Сметная прибыль			*541,71*	*542*
27	9	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6222,96	6223
			Сметная прибыль			*460,96*	*461*
28	10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	3489,75	34898
			Накладные расходы			*779,04*	*7790*
			Сметная прибыль			*258,50*	*2585*
29	11	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	463,32	4170
			Сметная прибыль			*34,32*	*309*
30	12	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1414,80	1415
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
			Раздел: Светотехническое оборудование				
31	75	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	432,000	3510,66	1516605
			Накладные расходы			*1145,32*	*494778*
			Сметная прибыль			*260,05*	*112341*
32	76	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	25,000	2669,63	66741

			Накладные расходы			*862,55*	*21564*
			Сметная прибыль			*197,75*	*4944*
33	77	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	22,000	2782,20	61208
			Накладные расходы			*922,81*	*20302*
			Сметная прибыль			*206,09*	*4534*
34	78	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4,000	2793,51	11174
			Накладные расходы			*618,91*	*2476*
			Сметная прибыль			*206,93*	*828*
35	79	1308-0305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	72,000	3555,99	256031
			Накладные расходы			*1280,07*	*92165*
			Сметная прибыль			*263,41*	*18965*
36	86	2307-0101-0224 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	5,000	1393,20	6966
			Сметная прибыль			*103,20*	*516*
37	88	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	38,000	1400,76	53229
			Сметная прибыль			*103,76*	*3943*
			Раздел: Электроустановочные изделия				
38	89	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	32,000	796,10	25475
			Накладные расходы			*304,73*	*9751*
			Сметная прибыль			*58,97*	*1887*
39	90	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	63,000	711,03	44795
			Накладные расходы			*271,68*	*17116*
			Сметная прибыль			*52,67*	*3318*
40	91	2307-0218-1604 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	32,000	268,92	8605
			Сметная прибыль			*19,92*	*637*
41	92	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	63,000	252,72	15921
			Сметная прибыль			*18,72*	*1179*
42	93	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46,000	748,45	34429
			Накладные расходы			*280,08*	*12884*
			Сметная прибыль			*55,44*	*2550*
43	94	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1618,84	6475
			Накладные расходы			*560,94*	*2244*
			Сметная прибыль			*119,91*	*480*
44	95	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	46,000	393,12	18084

			Сметная прибыль			*29,12*	*1340*
			Внутренние инженерные системы пожаротушения/2-1-7/				
			Раздел: Оборудование и материалы				
45	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	77600,73	77601
			Накладные расходы			*26935,16*	*26935*
			Сметная прибыль			*5748,20*	*5748*
46	2	2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1,000	20758,68	20759
			Сметная прибыль			*1537,68*	*1538*
47	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	182,000	3929,87	715236
			Накладные расходы			*1339,56*	*243800*
			Сметная прибыль			*291,10*	*52980*
48	4	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	182,000	826,20	150368
			Сметная прибыль			*61,20*	*11138*
49	5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	33,000	1964,04	64813
			Накладные расходы			*669,78*	*22103*
			Сметная прибыль			*145,48*	*4801*
50	6	2308-0302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1G	шт.	33,000	3343,68	110341
			Сметная прибыль			*247,68*	*8173*
51	7	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	12,000	2506,35	30076
			Накладные расходы			*867,37*	*10408*
			Сметная прибыль			*185,66*	*2228*
52	8	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	12,000	891,00	10692
			Сметная прибыль			*66,00*	*792*
53	9	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	107,000	978,34	104683
			Накладные расходы			*341,60*	*36551*
			Сметная прибыль			*72,47*	*7754*
54	10	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П (КО-2)	шт.	107,000	145,80	15601
			Сметная прибыль			*10,80*	*1156*
55	11	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2,000	11650,45	23301
			Накладные расходы			*3952,80*	*7906*
			Сметная прибыль			*863,00*	*1726*
56	12	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,000	2303,64	2304
			Сметная прибыль			*170,64*	*171*
57	13	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1,000	7183,08	7183

			Сметная прибыль			*532,08*	*532*
58	14	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	30,000	21653,30	649599
			Накладные расходы			*7515,20*	*225456*
			Сметная прибыль			*1603,95*	*48118*
59	15	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт.	30,000	2586,60	77598
			Сметная прибыль			*191,60*	*5748*
60	16	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	17,000	1996,29	33937
			Накладные расходы			*695,15*	*11818*
			Сметная прибыль			*147,87*	*2514*
61	17	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17,000	935,28	15900
			Сметная прибыль			*69,28*	*1178*
62	18	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,000	22472,64	22473
			Сметная прибыль			*1664,64*	*1665*
63	19	1310-0405-0101 РСНБ РК 2015	Переключатель. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	5,000	1909,20	9546
			Накладные расходы			*669,78*	*3349*
			Сметная прибыль			*141,42*	*707*
64	20	2307-0206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК (ТП-1)	шт.	5,000	2016,36	10082
			Сметная прибыль			*149,36*	*747*
			Раздел: Провода и кабели				
65	21	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1710,000	488,36	835101
			Накладные расходы			*123,15*	*210585*
			Сметная прибыль			*36,18*	*61859*
66	22	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5,000	120,00	600
			Накладные расходы			*38,50*	*192*
			Сметная прибыль			*8,89*	*44*
67	23	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,361	73798,56	26604
			Сметная прибыль			*5466,56*	*1971*
68	24	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,406	20169,00	28357
			Сметная прибыль			*1494,00*	*2100*
69	25	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	5,000	374,53	1873
			Накладные расходы			*109,36*	*547*
			Сметная прибыль			*27,74*	*139*
70	26	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,100	84,24	430
			Сметная прибыль			*6,24*	*32*

			Наружное пожаротушение /6-1/				
			Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод				
71	6	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	9882,88	19766
			Накладные расходы			*3601,77*	*7204*
			Сметная прибыль			*732,07*	*1464*
72	7	2304-0102-2006 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	118115,28	236231
			Сметная прибыль			*8749,28*	*17499*
73	8	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	1705715,43	30703
			Накладные расходы			*586464,29*	*10556*
			Сметная прибыль			*126349,29*	*2274*
74	9	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	5765,04	104186
			Сметная прибыль			*427,04*	*7717*
75	10	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,018	160102,22	2882
			Накладные расходы			*56226,26*	*1012*
			Сметная прибыль			*11859,42*	*213*
76	11	1122-0601-0906 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,018	859247,30	15466
			Накладные расходы			*201932,98*	*3635*
			Сметная прибыль			*63647,95*	*1146*
77	12	СТПРАЙС	Полиэтиленовая пленка Полилен 40-ЛИ-63 (2 слоя)	кг	26,260	1377,00	36160
			Сметная прибыль			*102,00*	*2679*
78	13	СТПРАЙС	Полиэтиленовая пленка обертка ОБ 40-ОБ-63	кг	25,800	1377,00	35527
			Сметная прибыль			*102,00*	*2632*
79	14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (колонка управления задвижкой)	т фасонных частей	0,092	1892953,01	174152
			Накладные расходы			*528580,95*	*48629*
			Сметная прибыль			*140218,74*	*12900*
			Раздел: Водопроводные колодцы				
80	15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	2,880	49362,95	142165
			Накладные расходы			*11440,50*	*32949*
			Сметная прибыль			*3656,52*	*10531*
81	16	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2,000	15053,04	30106
			Сметная прибыль			*1115,04*	*2230*
82	17	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4,000	17745,48	70982
			Сметная прибыль			*1314,48*	*5258*
83	18	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,000	17653,68	35307
			Сметная прибыль			*1307,68*	*2615*
84	19	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,000	2237,76	4476
			Сметная прибыль			*165,76*	*332*

85	20	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	6055,56	12111
			Сметная прибыль			*448,56*	*897*
86	21	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,042	39293,44	1650
			Накладные расходы			*5198,36*	*218*
			Сметная прибыль			*2910,63*	*122*
87	22	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2,000	7393,68	14787
			Сметная прибыль			*547,68*	*1095*
88	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,400	1122,26	40850
			Накладные расходы			*215,37*	*7839*
			Сметная прибыль			*83,13*	*3026*
89	24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	3,360	49362,95	165860
			Накладные расходы			*11440,50*	*38440*
			Сметная прибыль			*3656,52*	*12286*
90	25	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2,000	15053,04	30106
			Сметная прибыль			*1115,04*	*2230*
91	26	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4,000	17745,48	70982
			Сметная прибыль			*1314,48*	*5258*
92	27	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,000	17653,68	35307
			Сметная прибыль			*1307,68*	*2615*
93	28	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,000	2237,76	4476
			Сметная прибыль			*165,76*	*332*
94	29	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	6055,56	12111
			Сметная прибыль			*448,56*	*897*
95	30	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	12619,80	25240
			Сметная прибыль			*934,80*	*1870*
96	31	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,042	39293,44	1650
			Накладные расходы			*5198,36*	*218*
			Сметная прибыль			*2910,63*	*122*
97	32	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2,000	7393,68	14787
			Сметная прибыль			*547,68*	*1095*
98	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,600	1122,26	48931
			Накладные расходы			*215,37*	*9390*
			Сметная прибыль			*83,13*	*3624*
			Раздел: Пожарный резервуар емк. 100 м3 - 2 шт.				
99	40	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	200,000	259,76	51952

			Накладные расходы			*60,27*	*12054*
			Сметная прибыль			*19,24*	*3848*
100	41	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2,000	1029,63	2059
			Накладные расходы			*411,68*	*823*
			Сметная прибыль			*76,27*	*153*
101	42	СТ11011-955	Таблички эмалированные для указаний номера дома	шт	2,000	1511,52	3023
			Сметная прибыль			*111,96*	*224*
			ИТОГО:				**9417524**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1892042**
			Сметная прибыль				**677611**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.без оборудования				**9 147 745**
			Оборудование				**269 779**
			Временные здания и сооружения 2,32%				212 228
			Итого				9 359 973
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%				205 919
			Итого				9 565 892
			Непредвиденные работы и затраты 2%				191 318
			ВСЕГО				9 757 210
			ВСЕГО с оборудованием				10 026 989
			НДС - 12%				1 203 239
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				10 960 449
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9**			**9 864 404**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
(наименование организации, БИН или ИИН)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

БИН 950540000381
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора:**

Главный эксперт технического надзора ТОО "Курылыста экспертиза" Ерденов К.Б.; ИИН 770325301183; Аттестат № KZ86VJE00054424, № KZ59VJE00054425, № KZ32VJE00054426
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт авторского надзора ТОО "Костанайжобақұрылыс", Умербеков Н.С.; ИИН 760627301669; лицензии №15011805 от 23.06.2015 г., № КСЛ № 11-0756 от 30.12.2008 г., приказ о назначении №20-20 пр от 04.02.2020 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)