А К Т№1

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ
Западно-Казахстанская область, п.Казталовка, Казталовский район

Генподрядчик: **ТОО "Жайык Сити"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО "**

Объект: **Строительство тротуаров в п.Казталовка Казталовского**

Договор №: **Договор №66 от 23.07.2020 г.**

Выполнено за месяц: **27-го АВГУСТА 2020 года** **13 455 400,0** **тенге**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Срезка ПРС				
1	**1101-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Срезка под тротуара**	**м3 грунта**	**2674,6600**		**182,22**	**487370**	**72 / 98178**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00722	19,311	771,00	14889	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03451	92,303	1316,00	121470	
		Итого оплата труда:				**50,98**	**136359**	
1. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00311	8,318	3816,00	31742	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00311	8,318	1316,00	10946	
1. 4	3101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 3 м3	маш.-ч	0,0314	83,984	3649,00	306459	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0314	83,984	1316,00	110523	
		Итого эксплуатация машин:				**126,45**	**338201**	
		Итого прямые затраты:				**132,01**	**353090**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				168,72	451268	
		Накладные расходы	%	72		36,71	98178	
		Сметная прибыль	%	8		13,50	36101	
2	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Погрузка избыточного растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2674,6600**		**195,79**	**523677**	**72 / 82111**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	21,397	771,00	16497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	62,052	1572,00	97546	
		Итого оплата труда:				**42,64**	**114043**	
2. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	15,513	4179,00	64829	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	15,513	1572,00	24386	
2. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	46,539	6885,00	320422	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	46,539	1572,00	73159	
		Итого эксплуатация машин:				**144,04**	**385251**	
2. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,08024	12798,00	1027	
		Итого материалов:				**0,38**	**1027**	
		Итого прямые затраты:				**150,59**	**402775**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				181,29	484886	
		Накладные расходы	%	72		30,70	82111	
		Сметная прибыль	%	8		14,50	38791	
3	**4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**3744,5240**		**112,32**	**420585**	
		Итого прямые затраты:				**104,00**	**389430**	
		Сметная прибыль	%	8		8,32	31154	
4	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2674,6600**		**21,44**	**57349**	**72 / 13148**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00272	7,275	771,00	5609	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	8,104	1561,12	12652	
		Итого оплата труда:				**6,83**	**18261**	
4. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,187226	3067,00	574	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,187226	1101,00	206	
4. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	7,917	4179,00	33085	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	7,917	1572,00	12446	
		Итого эксплуатация машин:				**12,58**	**33659**	
4. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,053493	12798,00	685	
		Итого материалов:				**0,26**	**685**	
		Итого прямые затраты:				**14,94**	**39953**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19,85	53101	
		Накладные расходы	%	72		4,92	13148	
		Сметная прибыль	%	8		1,59	4248	
				Подвоз грунта				
5	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3677,6600**		**240,83**	**885678**	**72 / 138846**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	36,188	771,00	27901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	104,924	1572,00	164940	
		Итого оплата труда:				**52,44**	**192841**	
5. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	26,222	4179,00	109581	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	26,222	1572,00	41221	
5. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	78,702	6885,00	541863	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	78,702	1572,00	123720	
		Итого эксплуатация машин:				**177,14**	**651443**	
5. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,147106	12798,00	1883	
		Итого материалов:				**0,51**	**1883**	
		Итого прямые затраты:				**185,23**	**681227**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				222,99	820073	
		Накладные расходы	%	72		37,75	138846	
		Сметная прибыль	%	8		17,84	65606	
6	**4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**6435,9050**		**112,32**	**722881**	
		Итого прямые затраты:				**104,00**	**669334**	
		Сметная прибыль	%	8		8,32	53547	
7	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3677,6600**		**26,35**	**96896**	**72 / 22038**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	12,21	771,00	9414	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	13,571	1561,79	21194	
		Итого оплата труда:				**8,32**	**30608**	
7. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,294213	3067,00	902	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,294213	1101,00	324	
7. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	13,276	4179,00	55482	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	13,276	1572,00	20870	
		Итого эксплуатация машин:				**15,33**	**56384**	
7. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,147106	12798,00	1883	
		Итого материалов:				**0,51**	**1883**	
		Итого прямые затраты:				**18,40**	**67681**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24,40	89719	
		Накладные расходы	%	72		5,99	22038	
		Сметная прибыль	%	8		1,95	7177	
				Земляное полотно				
8	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланирова**	**8915,5200**		**1,80**	**16053**	**72 / 2957**
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	3,12	1316,00	4106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**0,46**	**4106**	
8. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	3,12	3816,00	11908	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	3,12	1316,00	4106	
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**11908**	
		Итого прямые затраты:				**1,34**	**11908**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1,67	14864	
		Накладные расходы	%	72		0,33	2957	
		Сметная прибыль	%	8		0,13	1189	
9	**1101-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка**	**м3 грунта**	**2674,6560**		**11,82**	**31613**	**72 / 6115**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00202	5,403	1572,00	8493	
		Итого оплата труда:				**3,18**	**8493**	
9. 2	3101-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00202	5,403	4286,00	23156	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00202	5,403	1572,00	8494	
		Итого эксплуатация машин:				**8,66**	**23156**	
		Итого прямые затраты:				**8,66**	**23156**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10,94	29272	
		Накладные расходы	%	72		2,29	6115	
		Сметная прибыль	%	8		0,88	2342	
10	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**2674,6600**		**90,35**	**241648**	**72 / 46762**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	41,912	1549,62	64947	
		Итого оплата труда:				**24,28**	**64947**	
10. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	38,248	4179,00	159837	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	38,248	1572,00	60126	
10. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,664	723,00	2649	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,664	3957,00	14500	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,664	1316,00	4822	
		Итого эксплуатация машин:				**66,17**	**176986**	
		Итого прямые затраты:				**66,17**	**176986**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83,65	223748	
		Накладные расходы	%	72		17,48	46762	
		Сметная прибыль	%	8		6,69	17900	
11	**1101-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненно**	**2674,6600**		**23,40**	**62585**	**72 / 9757**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00385	10,297	1316,00	13551	
		Итого оплата труда:				**5,07**	**13551**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00385	10,297	723,00	7445	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00385	10,297	3957,00	40747	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00385	10,297	1316,00	13551	
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**48192**	
		Итого прямые затраты:				**18,02**	**48192**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21,67	57949	
		Накладные расходы	%	72		3,65	9757	
		Сметная прибыль	%	8		1,73	4636	
12	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1195,2914**		**665,01**	**794877**	**108 329001**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	290,456	905,00	262863	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	34,903	1196,72	41769	
		Итого оплата труда:				**254,86**	**304631**	
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	13,746	4262,00	58585	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	13,746	1101,00	15134	
12. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	15,539	3390,00	52676	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	15,539	1316,00	20449	
12. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	5,618	5430,00	30505	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	5,618	1101,00	6185	
		Итого эксплуатация машин:				**118,60**	**141766**	
12. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	23,906	99,00	2367	
		Итого материалов:				**1,98**	**2367**	
		Итого прямые затраты:				**340,50**	**406996**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				615,75	735997	
		Накладные расходы	%	108		275,25	329001	
		Сметная прибыль	%	8		49,26	58880	
13	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**163,7549**		**1568,16**	**256794**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1452,00**	**237772**	
		Сметная прибыль	%	8		116,16	19022	
14	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1195,2914**		**665,01**	**794877**	**108 329001**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	290,456	905,00	262863	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	34,903	1196,72	41769	
		Итого оплата труда:				**254,86**	**304631**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	13,746	4262,00	58585	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	13,746	1101,00	15134	
14. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	15,539	3390,00	52676	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	15,539	1316,00	20449	
14. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	5,618	5430,00	30505	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	5,618	1101,00	6185	
		Итого эксплуатация машин:				**118,60**	**141766**	
14. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	23,906	99,00	2367	
		Итого материалов:				**1,98**	**2367**	
		Итого прямые затраты:				**340,50**	**406996**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				615,75	735997	
		Накладные расходы	%	108		275,25	329001	
		Сметная прибыль	%	8		49,26	58880	
15	**2101-0201-0404 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**187,6607**		**12984,84**	**2436745**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12023,00**	**2256245**	
		Сметная прибыль	%	8		961,84	180500	
20	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон**	**м бортового камня**	**800,0000**		**2903,70**	**2322957**	**108** **554446**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	558,4	905,00	505352	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	5,2	1543,02	8024	
		Итого оплата труда:				**641,72**	**513376**	
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	4,88	4347,00	21213	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	4,88	1572,00	7671	
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,32	2478,00	793	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,32	1101,00	352	
		Итого эксплуатация машин:				**27,51**	**22006**	
	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	40,592	25595,00	1038952	
	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,48	14368,00	6897	
	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,36	15260,00	20754	
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	8	310,00	2480	
		Итого материалов:				**1336,35**	**1069082**	
		Итого прямые затраты:				**1995,55**	**1596441**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2688,61	2150887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	108		693,06	554446	
		Сметная прибыль	%	8		215,09	172071	
21	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**41,6000**		**47799,72**	**1988468**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**44259,00**	**1841174**	
		Сметная прибыль	%	8		3540,72	147294	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**9609355**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1105387**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2030719**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**600461**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5414484**	
		- перевозка грузов	Тенге				**1058765**	
		- оборудование	Тенге				**0**	
Накладные расходы			Тенге				**1632360**	
ИТОГО:			Тенге				**11241716**	
Сметная прибыль			Тенге				**899337**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**12141053**	
		Итого	Тенге				12141053,8	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				157833,7	
		Всего	Тенге				12298887,5	
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	Тенге				166035,0	
		Всего	Тенге				12464922,5	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				249298,4	
		Всего	Тенге				12714220,9	
		Повышающий коэффициент 1,0498961	Тенге				13348611,0	
		Понижающий коэффициент к= 0,9	Тенге				12013750,0	
		Итого с понижающим коэфициентом	Тенге				12013750,0	
		НДС,12%	Тенге				1441650,0	
		ВСЕГО	Тенге				13455400,0	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Технадзор: ТОО "MEGA PROM AKSAI"

Руководитель_____**Малахов М.С.**

Директор_____**Молдагалиев М.** **Эксперт**_____**Хабибуллин Е.**