А К Т№2

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ
Западно-Казахстанская область, п.Казталовка, Казталовский район

Генподрядчик: **ТОО "Жайык Сити"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО "**

Объект: **Строительство тротуаров в п.Казталовка Казталовского района ЗКО**

Договор №: **Договор №66 от 23.07.2020 г.**

Выполнено за месяц: **16 октября 2020 года** **12 043 350** **тенге**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон**	**м бортового камня**	**3215,06**		**2903,70**	**9335557**	**108 2228220**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	2244,111	905,00	2030921	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	20,898	1543,02	32246	
		Итого оплата труда:				**641,72**	**2063166**	
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	19,612	4347,00	85253	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	19,612	1572,00	30830	
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	1,286	2478,00	3187	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,286	1101,00	1416	
		Итого эксплуатация машин:				**27,51**	**88440**	
	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	163,132	25595,00	4175366	
	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	1,929	14368,00	27716	
	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	5,466	15260,00	83405	
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	32,151	310,00	9967	
		Итого материалов:				**1336,35**	**4296454**	
		Итого прямые затраты:				**1995,55**	**6415814**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2688,61	8644034	
		Накладные расходы	%	108		693,06	2228220	
		Сметная прибыль	%	8		215,09	691523	
21	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**32,04**		**47799,72**	**1531379**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**44259,00**	**1417943**	
		Сметная прибыль	%	8		3540,72	113435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				**7833758**	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2030921**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**88440**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**32246**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5714398**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- оборудование	Тенге				**0**	
		Накладные расходы	Тенге				**2228220**	
		ИТОГО:	Тенге				**10061978**	
		Сметная прибыль	Тенге				**804958**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**10866936**	
		Итого	Тенге				10866936	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				141270	
		Всего	Тенге				11008205	
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	Тенге				148611	
		Всего	Тенге				11156816	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				223136	
		Всего	Тенге				11379953	
		Повышающий коэффициент 1,0498961	Тенге				11947768	
		Понижающий коэффициент к= 0,9	Тенге				10752991	
		Итого с понижающим коэфициентом	Тенге				10752991	
		НДС,12%	Тенге				1290359	
		ВСЕГО	Тенге				12043350	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Малахов М.С.**

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ **Молдагалиев М.**

Технадзор: ТОО "MEGAPROM AKSAI"

Эксперт _____ **Хабибуллин Е.**