ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20200827-58132707
1.1. Номер учетной системы 17
2. Дата выписки 27.08.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.08.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 950540000381
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫР, д. 29
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ37070103KSN3912000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Сулукольской школы
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 170
27.4. Дата 30.04.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района			Одна услуга			46684891.96			46684891.96	12%	5602187.04	52287079.00			1	
							Всего по счету:	46684891.96		0.00	46684891.96		5602187.04	52287079.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
3fO/LE3BbVS2v6oMVm2e4D+QRHZm+7opSWzsfb5Xdr
bXNvvuMv4hEqRjWY10S0
/j75DJ4AxfallMgVd3RXI/IQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания ГУ «Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за август 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 170	30.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания ГУ «Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района»	250 554 379.65	46 684 892							5 602 187	52 287 079

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Вр.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____ **ГромченкоО.Л.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Шакшак Жанибек Батыр,29; тел.8-71453-23788.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, Сулукольский сельский округ, село Юльевка**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 8

за август 2020 года

на Надземная строительная часть здания №2-1-2, Отделочные работы №2-1-3, Корректировочная смета №4

Составлена в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Надземная строительная часть здания (сооружения) /2-1-2/				
			Раздел: Кровля				
1	48	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	218,120	4946,92	1079023
			Накладные расходы			*773,68*	*168755*
			Сметная прибыль			*366,44*	*79928*
2	60	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	107,300	2785,08	298839
			Накладные расходы			*1173,59*	*125927*
			Сметная прибыль			*206,30*	*22136*
3	61	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	13,000	3855,60	50123
			Сметная прибыль			*285,60*	*3713*
4	62	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	26,000	1946,16	50600
			Сметная прибыль			*144,16*	*3748*
5	63	2110-0302-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	13,000	2040,12	26522
			Сметная прибыль			*151,12*	*1965*
6	64	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	107,300	1925,64	206621

			Сметная прибыль			*142,64*	*15305*
7	65	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	107,000	979,56	104813
			Сметная прибыль			*72,56*	*7764*
8	66	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	9,000	918,00	8262
			Сметная прибыль			*68,00*	*612*
9	67	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	6,000	1556,28	9338
			Сметная прибыль			*115,28*	*692*
10	68	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,000	1959,12	1959
			Сметная прибыль			*145,12*	*145*
11	69	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2,000	826,20	1652
			Сметная прибыль			*61,20*	*122*
12	70	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,260	131568,93	34208
			Накладные расходы			*20505,09*	*5331*
			Сметная прибыль			*9745,85*	*2534*
13	71	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,280	129896,10	36371
			Накладные расходы			*16206,91*	*4538*
			Сметная прибыль			*9621,93*	*2694*
14	78	2110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	16,200	1357,56	21992
			Сметная прибыль			*100,56*	*1629*
15	79	2110-0102-0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	16,200	812,16	13157
			Сметная прибыль			*60,16*	*975*
16	80	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,800	1296,00	11405
			Сметная прибыль			*96,00*	*845*
17	81	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,000	27339,34	54679
			Накладные расходы			*6113,12*	*12226*
			Сметная прибыль			*2025,14*	*4050*
18	89	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,080	125385,29	260801
			Накладные расходы			*21123,99*	*43938*
			Сметная прибыль			*9287,80*	*19319*
19	90	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,590	96,18	14291
			Накладные расходы			*38,92*	*5784*
			Сметная прибыль			*7,12*	*1059*

20	91	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	4,766	317216,52	1511944
			Сметная прибыль			*23497,52*	*111996*
21	92	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	81,247	2592,00	210592
			Сметная прибыль			*192,00*	*15599*
22	93	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	281,200	96,18	27045
			Накладные расходы			*38,92*	*10946*
			Сметная прибыль			*7,12*	*2003*
23	94	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	29,245	21340,80	624107
			Сметная прибыль			*1580,80*	*46230*
24	95	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,080	1819,64	3785
			Накладные расходы			*780,09*	*1623*
			Сметная прибыль			*134,79*	*280*
25	96	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	58,240	430,92	25097
			Сметная прибыль			*31,92*	*1859*
26	97	1208-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство	м2	7,500	949,65	7122
			Накладные расходы			*330,93*	*2482*
			Сметная прибыль			*70,34*	*528*
27	98	2113-0407-0501 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 10 мм	м2	7,500	1740,96	13057
			Сметная прибыль			*128,96*	*967*
28	99	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,021	820575,29	17019
			Накладные расходы			*70215,77*	*1456*
			Сметная прибыль			*60783,35*	*1261*
29	100	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепление дефлекторов)	т стальных элементов	0,048	820575,29	39593
			Накладные расходы			*70215,77*	*3388*
			Сметная прибыль			*60783,35*	*2933*
30	101	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,305	146682,04	44797
			Накладные расходы			*46935,12*	*14334*
			Сметная прибыль			*10865,34*	*3318*
31	102	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,184	233334,00	42928
			Сметная прибыль			*17284,00*	*3180*

32	103	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,134	326015,28	43569
			Сметная прибыль			*24149,28*	*3227*
33	104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,400	2177,67	22648
			Накладные расходы			*948,49*	*9864*
			Сметная прибыль			*161,31*	*1678*
34	105	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,056	820575,29	46215
			Накладные расходы			*70215,77*	*3955*
			Сметная прибыль			*60783,35*	*3423*
35	106	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	11,440	3035,88	34730
			Сметная прибыль			*224,88*	*2573*
36	107	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	5,000	15898,49	79492
			Накладные расходы			*3428,87*	*17144*
			Сметная прибыль			*1177,67*	*5888*
37	108	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,900	929,08	8269
			Накладные расходы			*178,40*	*1588*
			Сметная прибыль			*68,82*	*613*
38	109	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	8,900	725,96	6461
			Накладные расходы			*117,00*	*1041*
			Сметная прибыль			*53,78*	*479*
39	110	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	2,670	41580,32	111019
			Накладные расходы			*6014,87*	*16060*
			Сметная прибыль			*3080,02*	*8224*
40	111	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (поддоны)	т конструкций	0,126	97586,96	12341
			Накладные расходы			*34324,28*	*4341*
			Сметная прибыль			*7228,66*	*914*
41	112	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,126	561296,66	70984
			Накладные расходы			*150205,74*	*18996*
			Сметная прибыль			*41577,53*	*5258*
42	113	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,135	326015,28	43868
			Сметная прибыль			*24149,28*	*3249*
43	142	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,480	4959,41	2381
			Накладные расходы			*1273,31*	*611*
			Сметная прибыль			*367,36*	*176*

44	143	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,480	36092,52	17324
			Сметная прибыль			*2673,52*	*1283*
45	146	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,380	41580,32	15801
			Накладные расходы			*6014,87*	*2286*
			Сметная прибыль			*3080,02*	*1170*
46	147	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,780	96,18	171
			Накладные расходы			*38,92*	*69*
			Сметная прибыль			*7,12*	*13*
47	148	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	0,093	21340,80	1975
			Сметная прибыль			*1580,80*	*146*
48	149	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,280	96,18	315
			Накладные расходы			*38,92*	*128*
			Сметная прибыль			*7,12*	*23*
49	150	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	4,766	317216,52	1511944
			Сметная прибыль			*23497,52*	*111996*
50	151	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,900	3985,81	7573
			Накладные расходы			*948,49*	*1802*
			Сметная прибыль			*295,25*	*561*
51	152	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004	820575,29	2888
			Накладные расходы			*70215,77*	*247*
			Сметная прибыль			*60783,35*	*214*
52	153	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,300	2177,67	2831
			Накладные расходы			*948,49*	*1233*
			Сметная прибыль			*161,31*	*210*
53	154	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,430	3035,88	4341
			Сметная прибыль			*224,88*	*322*
54	155	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (поддоны)	т конструкций	0,013	97586,96	1287
			Накладные расходы			*34324,28*	*453*
			Сметная прибыль			*7228,66*	*95*
55	156	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,013	561296,66	7402
			Накладные расходы			*150205,74*	*1981*
			Сметная прибыль			*41577,53*	*548*

56	157	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,014	326015,28	4575
			Сметная прибыль			*24149,28*	*339*
57	158	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,430	929,08	8761
			Накладные расходы			*178,40*	*1682*
			Сметная прибыль			*68,82*	*649*
58	159	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	9,430	725,96	6846
			Накладные расходы			*117,00*	*1103*
			Сметная прибыль			*53,78*	*507*
59	160	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,198	125385,29	150212
			Накладные расходы			*21123,99*	*25307*
			Сметная прибыль			*9287,80*	*11127*
60	161	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,970	131568,93	390760
			Накладные расходы			*20505,09*	*60900*
			Сметная прибыль			*9745,85*	*28945*
61	162	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,080	129896,10	140288
			Накладные расходы			*16206,91*	*17503*
			Сметная прибыль			*9621,93*	*10392*
62	163	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам (обрешетка)	м3 древесины в конструкции	6,380	125062,88	797901
			Накладные расходы			*14056,50*	*89680*
			Сметная прибыль			*9263,92*	*59104*
63	164	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	45,600	5470,67	249463
			Накладные расходы			*324,84*	*14813*
			Сметная прибыль			*405,23*	*18479*
64	165	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	20,400	6639,77	135451
			Накладные расходы			*1371,28*	*27974*
			Сметная прибыль			*491,83*	*10033*
65	166	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,248	1819,64	9549
			Накладные расходы			*780,09*	*4094*
			Сметная прибыль			*134,79*	*707*
66	167	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	402,500	69,76	28078
			Накладные расходы			*29,76*	*11979*
			Сметная прибыль			*5,17*	*2080*

67	168	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	372,344	430,92	160450
			Сметная прибыль			*31,92*	*11885*
68	169	2113-0201-0204 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 (анкеры)	т	0,010	732735,72	7491
			Сметная прибыль			*54276,72*	*555*
69	170	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	336,500	1464,20	492704
			Накладные расходы			*601,28*	*202330*
			Сметная прибыль			*108,46*	*36497*
70	171	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	386,975	2811,24	1087880
			Сметная прибыль			*208,24*	*80584*
71	172	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	560,940	916,31	513992
			Накладные расходы			*331,72*	*186076*
			Сметная прибыль			*67,87*	*38074*
72	173	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	28,888	17234,64	497881
			Сметная прибыль			*1276,64*	*36880*
73	174	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	14,444	29221,56	422082
			Сметная прибыль			*2164,56*	*31265*
74	175	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	183,520	431,85	79253
			Накладные расходы			*73,04*	*13405*
			Сметная прибыль			*31,99*	*5871*
75	176	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	336,500	177,29	59659
			Накладные расходы			*73,04*	*24579*
			Сметная прибыль			*13,13*	*4419*
76	177	2110-0404-0301 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	370,150	119,88	44374
			Сметная прибыль			*8,88*	*3287*
77	178	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	280,470	239,39	67143
			Накладные расходы			*73,04*	*20487*
			Сметная прибыль			*17,73*	*4974*
78	182	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	58,450	2177,67	127285
			Накладные расходы			*948,49*	*55439*
			Сметная прибыль			*161,31*	*9429*

79	183	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	47,938	2423,52	116179
			Сметная прибыль			*179,52*	*8606*
80	184	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,357	2592,00	42397
			Сметная прибыль			*192,00*	*3141*
81	185	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	21,250	39082,86	830511
			Накладные расходы			*4749,45*	*100926*
			Сметная прибыль			*2895,03*	*61519*
			Отделочные работы /2-1-3/				
			Раздел: Полы				
82	34	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,500	5672,32	25525
			Накладные расходы			*1201,31*	*5406*
			Сметная прибыль			*420,17*	*1891*
83	43	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	22,396	4296,88	96234
			Накладные расходы			*370,73*	*8303*
			Сметная прибыль			*318,29*	*7128*
84	47	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	1,630	5719,89	9323
			Накладные расходы			*1002,88*	*1635*
			Сметная прибыль			*423,70*	*691*
85	49	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	61,040	669,18	40847
			Накладные расходы			*290,98*	*17761*
			Сметная прибыль			*49,57*	*3026*
86	50	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,144	23836,68	74932
			Сметная прибыль			*1765,68*	*5551*
87	57	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,960	5672,32	169943
			Накладные расходы			*1201,31*	*35991*
			Сметная прибыль			*420,17*	*12588*
88	59	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	51,930	5719,89	297034
			Накладные расходы			*1002,88*	*52079*
			Сметная прибыль			*423,70*	*22003*
			Корректировочная смета №4				
			Раздел: Фасад				
89	9	2105-0109-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	75,220	1546,56	116332
			Сметная прибыль			*114,56*	*8617*
			ИТОГО:				**14208907**

			В том числе :				
			Накладные расходы				**1473107**
			Сметная прибыль				**1052512**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.				**14 208 907**
			Временные здания и сооружения 2,32%				329 647
			Итого				14 538 554
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%				319 848
			Итого				14 858 402
			Непредвиденные работы и затраты 2%				297 168
			ВСЕГО				15 155 570
			НДС - 12%				1 818 668
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				16 974 238
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9**			**15 276 814**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
(наименование организации, БИН или ИИН)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
БИН 950540000381
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора:**

Главный эксперт технического надзора ТОО "Курылыста экспертиза" Ерденов К.Б.; ИИН 770325301183; Аттестат № KZ86VJE00054424, № KZ59VJE00054425, № KZ32VJE00054426

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт авторского надзора ТОО "Костанайжобакұрылыс", Умербеков Н.С.; ИИН 760627301669; лицензии №15011805 от 23.06.2015 г., № КСЛ № 11-0756 от 30.12.2008 г., приказ о назначении №20-20 пр от 04.02.2020 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Шакшак Жанибек Батыр,29; тел.8-71453-23788.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, Сулукольский сельский округ, село Юльевка**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9

за август 2020 года

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения/2-1-6/.

Составлена в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Оборудование и материалы				
1	13	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	**Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**1064,88**	**2130**
			Сметная прибыль			*78,88*	*158*
2	14	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**7313,05**	**7313**
			Накладные расходы			*2483,76*	*2484*
			Сметная прибыль			*541,71*	*542*
3	15	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**6222,96**	**6223**
			Сметная прибыль			*460,96*	*461*
4	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10,000**	**3489,75**	**34898**
			Накладные расходы			*779,04*	*7790*
			Сметная прибыль			*258,50*	*2585*
5	17	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9,000**	**463,32**	**4170**
			Сметная прибыль			*34,32*	*309*
6	18	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1414,80**	**1415**
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
7	19	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	**Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**1064,88**	**2130**
			Сметная прибыль			*78,88*	*158*
8	20	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**7313,05**	**7313**

			Накладные расходы			*2483,76*	*2484*
			Сметная прибыль			*541,71*	*542*
9	21	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6222,96	6223
			Сметная прибыль			*460,96*	*461*
10	22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	3489,75	34898
			Накладные расходы			*779,04*	*7790*
			Сметная прибыль			*258,50*	*2585*
11	23	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	463,32	4170
			Сметная прибыль			*34,32*	*309*
12	24	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1414,80	1415
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
13	25	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1064,88	2130
			Сметная прибыль			*78,88*	*158*
14	26	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	7313,05	7313
			Накладные расходы			*2483,76*	*2484*
			Сметная прибыль			*541,71*	*542*
15	27	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5299,56	5300
			Сметная прибыль			*392,56*	*393*
16	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	3489,75	10469
			Накладные расходы			*779,04*	*2337*
			Сметная прибыль			*258,50*	*776*
17	29	2307-0204-0708 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	598,32	1197
			Сметная прибыль			*44,32*	*89*
18	30	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	463,32	463
			Сметная прибыль			*34,32*	*34*
19	31	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1064,88	2130
			Сметная прибыль			*78,88*	*158*
20	32	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	7313,05	7313
			Накладные расходы			*2483,76*	*2484*
			Сметная прибыль			*541,71*	*542*
21	33	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5299,56	5300
			Сметная прибыль			*392,56*	*393*

22	34	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	3489,75	6980
			Накладные расходы			*779,04*	*1558*
			Сметная прибыль			*258,50*	*517*
23	35	2307-0204-0705 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	598,32	598
			Сметная прибыль			*44,32*	*44*
24	36	2307-0204-0708 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	598,32	598
			Сметная прибыль			*44,32*	*44*
25	37	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1064,88	2130
			Сметная прибыль			*78,88*	*158*
26	38	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	7313,05	7313
			Накладные расходы			*2483,76*	*2484*
			Сметная прибыль			*541,71*	*542*
27	39	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5299,56	5300
			Сметная прибыль			*392,56*	*393*
28	40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	3489,75	6980
			Накладные расходы			*779,04*	*1558*
			Сметная прибыль			*258,50*	*517*
29	41	2307-0204-0705 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	598,32	598
			Сметная прибыль			*44,32*	*44*
30	42	2307-0204-0708 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	598,32	598
			Сметная прибыль			*44,32*	*44*
31	43	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1064,88	2130
			Сметная прибыль			*78,88*	*158*
32	44	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	7434,99	7435
			Накладные расходы			*2502,96*	*2503*
			Сметная прибыль			*550,74*	*551*
33	45	2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	11875,68	11876
			Сметная прибыль			*879,68*	*880*
34	46	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	6330,88	12662
			Накладные расходы			*1577,28*	*3155*
			Сметная прибыль			*468,95*	*938*
35	47	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на	шт.	16,000	3489,75	55836

			Накладные расходы			*779,04*	*12465*
			Сметная прибыль			*258,50*	*4136*
36	48	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	7460,64	7461
			Сметная прибыль			*552,64*	*553*
37	49	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1414,80	1415
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
38	50	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1414,80	1415
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
39	51	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1461,24	1461
			Сметная прибыль			*108,24*	*108*
40	52	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (6А)	шт.	3,000	4480,92	13443
			Сметная прибыль			*331,92*	*996*
41	53	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (10А)	шт.	2,000	4480,92	8962
			Сметная прибыль			*331,92*	*664*
42	54	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	4480,92	17924
			Сметная прибыль			*331,92*	*1328*
43	55	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (20А)	шт.	5,000	4480,92	22405
			Сметная прибыль			*331,92*	*1660*
44	56	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1064,88	2130
			Сметная прибыль			*78,88*	*158*
45	57	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	13757,81	13758
			Накладные расходы			*1835,06*	*1835*
			Сметная прибыль			*1019,10*	*1019*
46	58	СТПРАЙС	Шкаф аварийного питания ЯАВР1-25-1	шт	1,000	81862,65	81863
			Сметная прибыль			*6063,90*	*6064*
47	59	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	7434,99	7435
			Накладные расходы			*2502,96*	*2503*
			Сметная прибыль			*550,74*	*551*
48	60	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8552,52	8553
			Сметная прибыль			*633,52*	*634*
49	61	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,000	3489,75	38387
			Накладные расходы			*779,04*	*8569*
			Сметная прибыль			*258,50*	*2844*

50	62	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1414,80	1415
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
51	63	2307-0204-0705 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	598,32	598
			Сметная прибыль			*44,32*	*44*
52	64	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (6 А)	шт.	4,000	4480,92	17924
			Сметная прибыль			*331,92*	*1328*
53	65	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (10 А)	шт.	3,000	4480,92	13443
			Сметная прибыль			*331,92*	*996*
54	66	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (20А)	шт.	2,000	4480,92	8962
			Сметная прибыль			*331,92*	*664*
55	67	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1064,88	2130
			Сметная прибыль			*78,88*	*158*
56	68	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	7434,99	7435
			Накладные расходы			*2502,96*	*2503*
			Сметная прибыль			*550,74*	*551*
57	69	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8552,52	8553
			Сметная прибыль			*633,52*	*634*
58	70	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	3489,75	31408
			Накладные расходы			*779,04*	*7011*
			Сметная прибыль			*258,50*	*2327*
59	71	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1414,80	1415
			Сметная прибыль			*104,80*	*105*
60	72	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (6А)	шт.	6,000	4480,92	26886
			Сметная прибыль			*331,92*	*1992*
61	73	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (20А)	шт.	2,000	4480,92	8962
			Сметная прибыль			*331,92*	*664*
			Раздел: Светотехническое оборудование				
62	75	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	56,000	3510,66	196597
			Накладные расходы			*1145,32*	*64138*
			Сметная прибыль			*260,05*	*14563*
63	76	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	7,000	2669,63	18687
			Накладные расходы			*862,55*	*6038*

			Сметная прибыль			*197,75*	*1384*
64	**77**	**1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**11,000**	**2782,20**	**30604**
			Накладные расходы			*922,81*	*10151*
			Сметная прибыль			*206,09*	*2267*
65	**78**	**1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**1,000**	**2793,51**	**2794**
			Накладные расходы			*618,91*	*619*
			Сметная прибыль			*206,93*	*207*
66	**79**	**1308-0305-0416 РСНБ РК 2015**	**Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках**	**шт.**	**16,000**	**3555,99**	**56896**
			Накладные расходы			*1280,07*	*20481*
			Сметная прибыль			*263,41*	*4215*
			ИТОГО:				**936259**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**175424**
			Сметная прибыль				**69353**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.				**936 259**
			Временные здания и сооружения 2,32%				21 721
			Итого				957 980
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%				21 076
			Итого				979 056
			Непредвиденные работы и затраты 2%				19 581
			ВСЕГО				998 637
			НДС - 12%				119 836
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				1 118 473
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9**			**1 006 626**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

(наименование организации, БИН или ИИН)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

БИН 950540000381

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора:**

Главный эксперт технического надзора ТОО "Курылыста экспертиза" Ерденов К.Б.; ИИН 770325301183; Аттестат № KZ86VJE00054424, № KZ59VJE00054425, № KZ32VJE00054426

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт авторского надзора ТОО "Костанайжобақұрылыс", Умербеков Н.С.; ИИН 760627301669; лицензии №15011805 от 23.06.2015 г., № КСЛ № 11-0756 от 30.12.2008 г., приказ о назначении №20-20 пр от 04.02.2020 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Шакшак Жанибек Батыр,29; тел.8-71453-23788.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, Сулукольский сельский округ, село Юльевка**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 10

за август 2020 года

на Корректировочные сметы №1 ,3 ,4

Составлена в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Корректировочная смета №1				
			Раздел: Светотехническое оборудование				
1	56	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	10,000	6421,77	64218
			Накладные расходы			*1614,91*	*16149*
			Сметная прибыль			*475,69*	*4757*
2	57	2307-0102-1206	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с**	шт.	10,000	12370,32	123703
			Сметная прибыль			*916,32*	*9163*
3	58	2307-0104-0109	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	10,000	547,56	5476
			Сметная прибыль			*40,56*	*406*
			Раздел: Электроустановочные изделия				
4	90	1308-0305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при**	шт.	5,000	711,03	3555
			Накладные расходы			*271,68*	*1358*
			Сметная прибыль			*52,67*	*263*
5	92	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5,000	252,72	1264
			Сметная прибыль			*18,72*	*94*
6	93	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	24,000	748,45	17963
			Накладные расходы			*280,08*	*6722*
			Сметная прибыль			*55,44*	*1331*

	95	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с	шт.	24,000	393,12	9435
			Сметная прибыль			*29,12*	*699*
8	97	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень	шт.	5,000	676,08	3380
			Сметная прибыль			*50,08*	*250*
			Корректировочная смета №3				
			Раздел: Полы				
9	1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/тол.70 мм/	м2 стяжки	280,610	1134,21	318270
			Накладные расходы			*321,20*	*90131*
			Сметная прибыль			*84,02*	*23576*
10	2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	280,610	1163,65	326532
			Накладные расходы			*60,68*	*17027*
			Сметная прибыль			*86,20*	*24188*
11	3	1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного	м2	120,400	1479,31	178109
			Накладные расходы			*658,99*	*79343*
			Сметная прибыль			*109,58*	*13193*
12	4	СТКОМ.ПРЕДЛО	Полиуретановое покрытие с доставкой	м2	120,400	19189,29	2310390
			Сметная прибыль			*1421,43*	*171140*
			Раздел: Водопровод В1				
13	6	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях трубопровода	м трубопровода	25,000	2857,53	71438
			Накладные расходы			*1294,47*	*32362*
			Сметная прибыль			*211,67*	*5292*
14	7	2301-0602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25	м	24,750	218,16	5399
			Сметная прибыль			*16,16*	*400*
15	8	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный	м трубопровода	100,000	3082,70	308270
			Накладные расходы			*1397,36*	*139736*
			Сметная прибыль			*228,35*	*22835*
16	9	2301-0602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25	м	99,000	314,28	31114
			Сметная прибыль			*23,28*	*2305*
17	10	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный	м трубопровода	110,000	3363,17	369949
			Накладные расходы			*1524,79*	*167727*
			Сметная прибыль			*249,12*	*27404*
18	11	2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32X6,5 PN 25 армированные	м	108,900	519,48	56571
			Сметная прибыль			*38,48*	*4190*
19	12	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20,000	4027,02	80540
			Накладные расходы			*1825,82*	*36516*

			Сметная прибыль			*298,30*	*5966*
20	13	2301-0602-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50X10,1 PN 25 армированные	м	19,800	1222,56	24207
			Сметная прибыль			*90,56*	*1793*
21	14	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	17,000	4095,49	69623
			Накладные расходы			*1644,34*	*27954*
			Сметная прибыль			*303,37*	*5157*
22	15	2301-0602-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63X12,7 PN 25 армированные	м	16,082	1624,32	26122
			Сметная прибыль			*120,32*	*1935*
23	16	2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	шт.	60,000	2919,24	175154
			Сметная прибыль			*216,24*	*12974*
24	17	2304-0906-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25	шт.	25,000	3649,32	91233
			Сметная прибыль			*270,32*	*6758*
25	18	2304-0906-0105	Краны шаровые для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32	шт.	12,000	6273,72	75285
						464,72	*5577*
			Сметная прибыль				
26	19	2304-0906-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 65	шт.	2,000	13051,80	26104
			Сметная прибыль			*966,80*	*1934*
27	20	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	280,80	1685
			Сметная прибыль			*20,80*	*125*
28	21	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42,000	14,04	590
			Сметная прибыль			*1,04*	*44*
29	22	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	23,76	356
			Сметная прибыль			*1,76*	*26*
30	23	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	184,68	185
			Сметная прибыль			*13,68*	*14*
31	24	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	170,64	341
			Сметная прибыль			*12,64*	*25*
32	25	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	32,40	97
			Сметная прибыль			*2,40*	*7*
33	26	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,000	36,72	624
			Сметная прибыль			*2,72*	*46*

	27	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	63,72	191
			Сметная прибыль			*4,72*	*14*
35	28	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64,000	20,52	1313
			Сметная прибыль			*1,52*	*97*
36	29	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	133,92	134
			Сметная прибыль			*9,92*	*10*
37	30	2302-0401-0411 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1461,24	5845
			Сметная прибыль			*108,24*	*433*
38	31	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,000	130,68	13068
			Сметная прибыль			*9,68*	*968*
			Раздел: Водопровод Т3				
39	32	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный	м трубопровода	80,000	3082,70	246616
			Накладные расходы			*1397,36*	*111789*
			Сметная прибыль			*228,35*	*18268*
40	33	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные	м	79,200	314,28	24891
			Сметная прибыль			*23,28*	*1844*
41	34	2304-0906-0103	Краны шаровые для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	шт.	40,000	2919,24	116770
			Сметная прибыль			*216,24*	*8650*
42	35	2304-0906-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25	шт.	7,000	3649,32	25545
			Сметная прибыль			*270,32*	*1892*
			Корректировочная смета №4				
			Раздел: Стены, перегородки				
43	1	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36,340	37766,77	1372444
			Накладные расходы			*4600,06*	*167166*
			Сметная прибыль			*2797,54*	*101663*
44	2	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6,240	3862,37	24101
			Накладные расходы			*998,51*	*6231*
			Сметная прибыль			*286,10*	*1785*
45	3	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,240	13637,16	85096
			Сметная прибыль			*1010,16*	*6303*
			Раздел: Фасад				
46	5	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	124,600	622,22	77529
			Накладные расходы			*204,03*	*25422*

			Сметная прибыль			*46,09*	*5743*
47	6	2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	6,542	18474,48	120851
			Сметная прибыль			*1368,48*	*8952*
48	7	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	124,600	4002,18	498671
			Накладные расходы			*1098,06*	*136819*
			Сметная прибыль			*296,46*	*36939*
49	8	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	124,600	767,36	95612
			Накладные расходы			*306,95*	*38246*
			Сметная прибыль			*56,84*	*7082*
50	9	2105-0109-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	137,060	1546,56	211972
			Сметная прибыль			*114,56*	*15702*
			Раздел: Полы				
51	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/тол.70 мм/	м2 стяжки	61,550	1134,21	69810
			Накладные расходы			*321,20*	*19770*
			Сметная прибыль			*84,02*	*5171*
52	19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	61,550	1163,65	71623
			Накладные расходы			*60,68*	*3735*
			Сметная прибыль			*86,20*	*5305*
			Раздел: Светотехническое оборудование				
53	30	2307-0106-0111 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 LED ГОСТ 55705-2013	шт.	475,000	3055,32	1451277
			Сметная прибыль			*226,32*	*107502*
54	31	2307-0108-0101	Решетка для светильника модели RTX SPOrT 236	шт.	27,000	4737,96	127925
			Сметная прибыль			*350,96*	*9476*
55	32	2307-0106-0101	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для	шт.	13,000	2035,80	26465
			Сметная прибыль			*150,80*	*1960*
56	33	2307-0106-0814 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм	шт.	32,000	10402,56	332882
			Сметная прибыль			*770,56*	*24658*
57	34	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1x22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	33,000	1628,64	53745
			Сметная прибыль			*120,64*	*3981*
58	35	2307-0106-0907 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.4, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука АС, ГОСТ 55705-2013	шт.	88,000	8490,96	747204
			Сметная прибыль			*628,96*	*55348*
59	36	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	976,000	797,04	777911
			Сметная прибыль			*59,04*	*57623*
			ИТОГО:				**11356673**

			В том числе :				
			Накладные расходы				**1124204**
			Сметная прибыль				**841235**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.				**11 356 673**
			Временные здания и сооружения 2,32%				263 475
			Итого				11 620 148
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%				255 643
			Итого				11 875 791
			Непредвиденные работы и затраты 2%				237 516
			ВСЕГО				12 113 307
			НДС - 12%				1 453 597
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				13 566 904
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9**			**12 210 213**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

(наименование организации, БИН или ИИН)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

БИН 950540000381

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора:**

Главный эксперт технического надзора ТОО "Курылыста экспертиза" Ерденов К.Б.; ИИН 770325301183; Аттестат № KZ86VJE00054424, № KZ59VJE00054425, № KZ32VJE00054426

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

_____

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт авторского надзора ТОО "Костанайжобакұрылыс", Умербеков Н.С.; ИИН 760627301669; лицензии №15011805 от 23.06.2015 г., № КСЛ № 11-0756 от 30.12.2008 г., приказ о назначении №20-20 пр от 04.02.2020 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Шакшак Жанибек Батыр,29; тел.8-71453-23788.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, Сулукольский сельский округ, село Юльевка**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 11

за август 2020 года

на Надземная строительная часть здания №2-1-2 , Отделочные работы №2-1-3, Внутренние инженерные системы: водоснабжения и водоотведения №2-1-4,теплоснабжения и вентиляции №2-1-5, электроснабжения и освещения №2-1-6, Корректировочная смета №5

Составлена в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Надземная строительная часть здания /2-1-2/				
			Раздел: Кровля				
1	82	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,736	1819,64	1339
			Накладные расходы			*780,09*	*574*
			Сметная прибыль			*134,79*	*99*
2	83	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	14,400	69,76	1005
			Накладные расходы			*29,76*	*429*
			Сметная прибыль			*5,17*	*74*
3	84	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	28,672	430,92	12355
			Сметная прибыль			*31,92*	*915*
4	85	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,000	15283,08	30566
			Сметная прибыль			*1132,08*	*2264*
5	86	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,000	901,80	1804
			Сметная прибыль			*66,80*	*134*

6	87	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,000	454,68	1819
			Сметная прибыль			*33,68*	*135*
7	88	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2,000	454,68	909
			Сметная прибыль			*33,68*	*67*
8	138	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40,800	853,20	34811
			Сметная прибыль			*63,20*	*2579*
9	144	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	22,000	2960,44	65130
			Накладные расходы			*1268,91*	*27916*
			Сметная прибыль			*219,29*	*4824*
10	145	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	22,000	1824,12	40131
			Сметная прибыль			*135,12*	*2973*
11	180	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24,000	1296,00	31104
			Сметная прибыль			*96,00*	*2304*
12	181	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24,000	1296,00	31104
			Сметная прибыль			*96,00*	*2304*
13	186	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16,000	2960,44	47367
			Накладные расходы			*1268,91*	*20303*
			Сметная прибыль			*219,29*	*3509*
14	187	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	16,000	1824,12	29186
			Сметная прибыль			*135,12*	*2162*
15	214	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8,000	2960,44	23684
			Накладные расходы			*1268,91*	*10151*
			Сметная прибыль			*219,29*	*1754*
16	215	2305-0306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	18,000	1824,12	32834
			Сметная прибыль			*135,12*	*2432*
			Раздел: Фасад				
17	216	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	50,000	2562,04	128102
			Накладные расходы			*204,03*	*10202*
			Сметная прибыль			*189,78*	*9489*
18	217	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	50,000	4033,75	201688
			Накладные расходы			*1098,06*	*54903*
			Сметная прибыль			*298,80*	*14940*

19	218	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	50,000	1127,86	56393
			Накладные расходы			*306,95*	*15348*
			Сметная прибыль			*83,55*	*4177*
20	219	СТПРАЙС	Сайдинг СК-14х226	м2	8,140	2390,08	19455
			Сметная прибыль			*177,04*	*1441*
21	220	2113-0211-0420 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х21 мм	шт.	100,000	5,40	540
			Сметная прибыль			*0,40*	*40*
22	221	2113-0816-2805 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	шт.	70,000	12,96	907
			Сметная прибыль			*0,96*	*67*
23	222	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	78,000	1943,87	151622
			Накладные расходы			*345,79*	*26972*
			Сметная прибыль			*143,99*	*11231*
24	223	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	223,000	31,32	6984
			Сметная прибыль			*2,32*	*517*
25	224	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 (костыль)	т	0,050	337838,04	16892
			Сметная прибыль			*25025,04*	*1251*
26	225	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	13,775	185,06	2549
			Накладные расходы			*47,77*	*658*
			Сметная прибыль			*13,71*	*189*
27	226	СТПРАЙС	Планка угла наружного ПУН-75х75х3000	шт	5,000	3363,81	16819
			Сметная прибыль			*249,17*	*1246*
28	227	СТПРАЙС	Планка угла внутреннего ПУВ-75х75х3000	шт	5,000	3083,50	15417
			Сметная прибыль			*228,41*	*1142*
29	228	СТПРАЙС	Планка стыковочная сложная ПСТС-75х3000	шт	30,000	3083,50	92505
			Сметная прибыль			*228,41*	*6852*
30	229	СТПРАЙС	Планка начальная ПНС-10х20х3000	шт	20,000	619,65	12393
			Сметная прибыль			*45,90*	*918*
			Раздел: Пандус Пн-1 с площадкой				
31	236	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,600	2921,35	28045
			Накладные расходы			*1132,31*	*10870*
			Сметная прибыль			*216,40*	*2077*
32	237	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	м2 покрытия	9,000	4350,08	39151
			Накладные расходы			*586,52*	*5279*

			Сметная прибыль			*322,23*	*2900*
			Раздел: Отмостка				
33	259	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	м2 покрытия	120,100	4350,08	522445
			Накладные расходы			*586,52*	*70441*
			Сметная прибыль			*322,23*	*38700*
			Отделочные работы /2-1-3/				
			Раздел: Внутренняя отделка помещений				
34	10	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,200	1729,28	209589
			Накладные расходы			*563,79*	*68332*
			Сметная прибыль			*128,10*	*15525*
35	11	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	102,800	440,90	45324
			Накладные расходы			*126,79*	*13034*
			Сметная прибыль			*32,66*	*3357*
36	25	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	640,000	2140,79	1370103
			Накладные расходы			*487,92*	*312267*
			Сметная прибыль			*158,58*	*101489*
			Раздел: Полы				
37	35	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	109,247	901,34	98468
			Накладные расходы			*276,81*	*30241*
			Сметная прибыль			*66,77*	*7294*
38	46	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	49,637	901,34	44740
			Накладные расходы			*276,81*	*13740*
			Сметная прибыль			*66,77*	*3314*
39	48	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	55,565	2154,86	119735
			Накладные расходы			*250,76*	*13933*
			Сметная прибыль			*159,62*	*8869*
40	58	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32,057	901,34	28894
			Накладные расходы			*276,81*	*8874*
			Сметная прибыль			*66,77*	*2140*
			Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения /2-1-4/				
			Раздел: Насосная (повышение давления)				
41	58	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2,000	59097,43	118195

			Накладные расходы			*18335,81*	*36672*
			Сметная прибыль			*4377,59*	*8755*
42	59	Прайс стр.6,7	Насос WilO-CrOnOBlOC-BL-E 50/270-5,5/4-R1	шт	2,000	1131994,29	2263989
43	60	2304-1001-1102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	9582,84	19166
			Сметная прибыль			*709,84*	*1420*
44	61	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000	4155,89	16624
			Накладные расходы			*1698,50*	*6794*
			Сметная прибыль			*307,84*	*1231*
45	62	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	8877,60	35510
			Сметная прибыль			*657,60*	*2630*
46	63	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1243,08	4972
			Сметная прибыль			*92,08*	*368*
47	64	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3,000	3031,25	9094
			Накладные расходы			*291,39*	*874*
			Сметная прибыль			*224,54*	*674*
48	65	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	5313,30	21253
			Накладные расходы			*662,68*	*2651*
			Сметная прибыль			*393,58*	*1574*
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции /2-1-5/							
			Раздел: Отопление				
49	2	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	122,000	680,32	83000
			Накладные расходы			*164,79*	*20104*
			Сметная прибыль			*50,39*	*6148*
			Раздел: Индивидуальный тепловой пункт				
50	35	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	38537,91	77076
			Накладные расходы			*15925,24*	*31850*
			Сметная прибыль			*2854,66*	*5709*
51	36	СТПРАЙС	Насос циркуляционный "KSB" ETL 050-50-160	шт	2,000	214474,64	428949
			Сметная прибыль			*15887,01*	*31774*
52	39	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,000	7652,30	30609
			Накладные расходы			*3106,63*	*12427*
			Сметная прибыль			*566,84*	*2267*

53	43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	4270,82	8542
			Накладные расходы			*1749,46*	*3499*
			Сметная прибыль			*316,36*	*633*
54	44	2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	4499,28	8999
			Сметная прибыль			*333,28*	*667*
55	45	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	7,000	1987,00	13909
			Накладные расходы			*400,20*	*2801*
			Сметная прибыль			*147,19*	*1030*
56	46	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	1461,24	4384
			Сметная прибыль			*108,24*	*325*
			Раздел: Вентиляция				
57	71	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	15283,93	15284
			Накладные расходы			*6559,30*	*6559*
			Сметная прибыль			*1132,14*	*1132*
58	72	СТПРАЙС	Вентилятор центробежный ВЦУН 180х74-1,1-2	компл	1,000	94821,25	94821
			Сметная прибыль			*7023,80*	*7024*
59	73	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1,000	2926,94	2927
			Накладные расходы			*1269,15*	*1269*
			Сметная прибыль			*216,81*	*217*
60	74	СТПРАЙС	Шумоглушитель СРФ 200/600	шт	1,000	17868,33	17868
			Сметная прибыль			*1323,58*	*1324*
61	75	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,217	7120,34	44269
			Накладные расходы			*1762,15*	*10956*
			Сметная прибыль			*527,43*	*3279*
62	76	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	3860,76	3861
			Накладные расходы			*452,06*	*452*
			Сметная прибыль			*285,98*	*286*
63	77	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,050	59836,21	2992
			Накладные расходы			*19025,59*	*951*
			Сметная прибыль			*4432,31*	*222*
64	78	2111-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,062	6986,52	433
			Сметная прибыль			*517,52*	*32*

65	79	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,890	4045,84	7647
			Накладные расходы			*1465,10*	*2769*
			Сметная прибыль			*299,69*	*566*
66	80	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,009	317216,52	2875
			Сметная прибыль			*23497,52*	*213*
67	81	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	10746,48	10746
			Накладные расходы			*4819,19*	*4819*
			Сметная прибыль			*796,04*	*796*
68	82	2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, QMAX 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 (VTS 150)	комплект	1,000	21077,28	21077
			Сметная прибыль			*1561,28*	*1561*
69	83	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,652	7000,53	39567
			Накладные расходы			*1761,86*	*9958*
			Сметная прибыль			*518,56*	*2931*
70	84	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	3860,76	3861
			Накладные расходы			*452,06*	*452*
			Сметная прибыль			*285,98*	*286*
71	85	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,040	59836,21	2393
			Накладные расходы			*19025,59*	*761*
			Сметная прибыль			*4432,31*	*177*
72	86	2111-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,050	6986,52	347
			Сметная прибыль			*517,52*	*26*
73	87	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,130	4045,84	4572
			Накладные расходы			*1465,10*	*1656*
			Сметная прибыль			*299,69*	*339*
74	88	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,005	317216,52	1719
			Сметная прибыль			*23497,52*	*127*
75	89	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,420	7000,53	65945
			Накладные расходы			*1761,86*	*16597*
			Сметная прибыль			*518,56*	*4885*
76	90	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	5560,71	11121
			Накладные расходы			*610,20*	*1220*

			Сметная прибыль			*411,90*	*824*
77	91	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	11,000	3134,84	34483
			Накладные расходы			*1268,91*	*13958*
			Сметная прибыль			*232,21*	*2554*
78	92	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,000	585,36	7024
			Сметная прибыль			*43,36*	*520*
			Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения /2-1-6/				
			Раздел: Оборудование и материалы				
79	74	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1064,88	2130
			Сметная прибыль			*78,88*	*158*
			Раздел: Электроустановочные изделия				
80	89	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	31,000	796,10	24679
			Накладные расходы			*304,73*	*9447*
			Сметная прибыль			*58,97*	*1828*
81	90	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	33,000	711,03	23464
			Накладные расходы			*271,68*	*8965*
			Сметная прибыль			*52,67*	*1738*
82	91	2307-0218-1604 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	31,000	268,92	8337
			Сметная прибыль			*19,92*	*618*
83	92	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	33,000	252,72	8340
			Сметная прибыль			*18,72*	*618*
84	93	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	16,000	748,45	11975
			Накладные расходы			*280,08*	*4481*
			Сметная прибыль			*55,44*	*887*
85	95	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16,000	393,12	6290
			Сметная прибыль			*29,12*	*466*
86	96	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,000	456,84	1827
			Сметная прибыль			*33,84*	*135*
	97	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55,	шт.	160,000	676,08	108173

			Сметная прибыль			*50,08*	*8013*
			Раздел: Молниезащита				
88	125	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	70,000	646,13	45229
			Накладные расходы			*110,15*	*7711*
			Сметная прибыль			*47,86*	*3350*
89	126	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18,000	3877,62	69797
			Накладные расходы			*563,14*	*10137*
			Сметная прибыль			*287,23*	*5170*
90	127	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36,000	750,38	27014
			Накладные расходы			*111,48*	*4013*
			Сметная прибыль			*55,58*	*2001*
91	128	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (Д-6 мм)	м	330,000	518,52	171111
			Накладные расходы			*132,35*	*43674*
			Сметная прибыль			*38,41*	*12675*
92	129	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,320	2921,35	12620
			Накладные расходы			*1132,31*	*4892*
			Сметная прибыль			*216,40*	*935*
93	130	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,320	1524,10	6584
			Накладные расходы			*590,73*	*2552*
			Сметная прибыль			*112,90*	*488*
			Корректировочная смета №5				
			Раздел: Полы				
94	2	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	89,146	413,78	36887
			Накладные расходы			*109,23*	*9737*
			Сметная прибыль			*30,65*	*2732*
			Раздел: Бо=лагоустройство				
95	95	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,400	3187,46	49087
			Накладные расходы			*331,41*	*5104*
			Сметная прибыль			*236,11*	*3636*
96	96	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	10,000	3513,58	35136
			Накладные расходы			*360,58*	*3606*
			Сметная прибыль			*260,26*	*2603*
			ИТОГО:				**7802689**
			В том числе :				

			Накладные расходы				**1003445**
			Сметная прибыль				**410274**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г. без оборудования				**5 538 700**
			Оборудование				**2 263 989**
			Временные здания и сооружения 2,32%				128 498
			Итого				5 667 198
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%				124 678
			Итого				5 791 876
			Непредвиденные работы и затраты 2%				115 838
			ВСЕГО с оборудованием				8 171 703
			НДС - 12%				980 604
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				9 152 307
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9**			**8 237 076**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
(наименование организации, БИН или ИИН)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
БИН 950540000381
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора:**

Главный эксперт технического надзора ТОО "Курылыста экспертиза" Ерденов К.Б.; ИИН 770325301183; Аттестат № KZ86VJE00054424, № KZ59VJE00054425, № KZ32VJE00054426
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт авторского надзора ТОО "Костанайжобакұрылыс", Умербеков Н.С.; ИИН 760627301669; лицензии №15011805 от 23.06.2015 г., № КСЛ № 11-0756 от 30.12.2008 г., приказ о назначении №20-20 пр от 04.02.2020 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Шакшак Жанибек Батыр,29; тел.8-71453-23788.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Сулукольская средняя школа имени Шайсултана Шаяхметова отдела образования акимата Аулиекольского района" по адресу: Аулиекольский район, Сулукольский сельский округ, село Юльевка**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№170** от **30.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 12

за август 2020 года

на Наружное пожаротушение №6-1, Накопитель емк.5 м3 №6-2 Корректировочная смета №1,3, 4,5

Составлена в текущих ценах на 01.04.2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Наружное пожаротушение /6-1/				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	128,331	179,68	23059
			Накладные расходы			*26,72*	*3429*
			Сметная прибыль			*13,31*	*1708*
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м3 грунта	3,969	3048,37	12099
			Накладные расходы			*1181,54*	*4690*
			Сметная прибыль			*225,80*	*896*
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,575	1325,30	8714
			Накладные расходы			*513,68*	*3377*
			Сметная прибыль			*98,17*	*645*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	124,925	41,42	5174
			Накладные расходы			*7,62*	*952*
			Сметная прибыль			*3,07*	*383*
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	124,925	219,77	27454
			Накладные расходы			*70,83*	*8848*
			Сметная прибыль			*16,28*	*2034*
			Накопитель емк.5м3 (6 шт.) /6-2/				

6	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	250,800	179,68	45064
			Накладные расходы			*26,72*	*6701*
			Сметная прибыль			*13,31*	*3338*
7	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м3 грунта	7,800	3048,37	23777
			Накладные расходы			*1181,54*	*9216*
			Сметная прибыль			*225,80*	*1761*
8	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,000	1325,30	23855
			Накладные расходы			*513,68*	*9246*
			Сметная прибыль			*98,17*	*1767*
9	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	196,200	41,42	8127
			Накладные расходы			*7,62*	*1495*
			Сметная прибыль			*3,07*	*602*
10	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	196,200	219,77	43118
			Накладные расходы			*70,83*	*13897*
			Сметная прибыль			*16,28*	*3194*
Корректировочная смета №1							
			Раздел: Пожарный резервуар емк. 100 м3 - 2 шт.				
11	61	1109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж	т конструкций	10,730	221848,78	2380437
			Накладные расходы			*46117,69*	*494843*
			Сметная прибыль			*16433,24*	*176329*
12	62	СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Резервуар пожарный 6х6х3м,V-100м3(2х50м3)	шт.	2,000	4185000,00	8370000
			Сметная прибыль			*310000,00*	*620000*
Корректировочная смета №3							
			Раздел: Накопитель емк. 5м3 (6 шт.)/6-2/				
13	39	1109-0202-0201	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж	т конструкций	0,320	221848,78	70992
			Накладные расходы			*46117,69*	*14758*
			Сметная прибыль			*16433,24*	*5259*
14	40	СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Емкость вертикальная V-5,5м3	шт.	1,000	617142,86	617143
			Сметная прибыль			*45714,29*	*45714*
15	41	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	735388,57	26474
			Накладные расходы			*286976,86*	*10331*
			Сметная прибыль			*54473,23*	*1961*
16	42	2301-0603-0503 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	36,000	2495,88	89852

			Сметная прибыль			*184,88*	*6656*
17	43	2302-0402-2202 РСНБ РК 2015	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 160x110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6,000	4587,84	27527
			Сметная прибыль			*339,84*	*2039*
18	44	2302-0402-0603 РСНБ РК 2015	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6,000	1897,56	11385
			Сметная прибыль			*140,56*	*843*
			Корректировочная смета №4				
			Раздел: Фасад				
19	5	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	120,500	622,22	74978
			Накладные расходы			*204,03*	*24586*
			Сметная прибыль			*46,09*	*5554*
20	6	2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	6,326	18474,48	116874
			Сметная прибыль			*1368,48*	*8657*
21	7	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	120,500	4002,18	482262
			Накладные расходы			*1098,06*	*132317*
			Сметная прибыль			*296,46*	*35723*
22	8	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	120,500	767,36	92466
			Накладные расходы			*306,95*	*36988*
			Сметная прибыль			*56,84*	*6849*
23	9	2105-0109-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	132,550	1546,56	204997
			Сметная прибыль			*114,56*	*15185*
			Раздел: Полы				
24	20	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2	61,550	1479,31	91052
			Накладные расходы			*658,99*	*40561*
			Сметная прибыль			*109,58*	*6745*
25	21	СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Полиуретановое покрытие с доставкой	м2	61,550	19189,29	1181101
			Сметная прибыль			*1421,43*	*87489*
			Корректировочная смета №5				
			Раздел: Полы				
26	2	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	48,924	413,78	20244
			Накладные расходы			*109,23*	*5344*
			Сметная прибыль			*30,65*	*1500*
			Раздел: Благоустройство				
27	3	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	136,000	2255,44	306740
			Накладные расходы			*691,53*	*94048*

			Сметная прибыль			*167,07*	*22722*
28	4	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,176	38574,36	83938
			Сметная прибыль			*2857,36*	*6218*
			ИТОГО:				**14468902**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**994591**
			Сметная прибыль				**1071771**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.				**14 468 902**
			Временные здания и сооружения 2,32%				335 679
			Итого				14 804 581
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%				325 701
			Итого				15 130 281
			Непредвиденные работы и затраты 2%				302 606
			ВСЕГО				15 432 887
			НДС - 12%				1 851 946
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				17 284 833
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9**			**15 556 350**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
(наименование организации, БИН или ИИН)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
БИН 950540000381
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора:**

Главный эксперт технического надзора ТОО "Курылыста экспертиза" Ерденов К.Б.; ИИН 770325301183; Аттестат № KZ86VJE00054424, № KZ59VJE00054425, № KZ32VJE00054426
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Эксперт авторского надзора ТОО "Костанайжобакұрылыс", Умербеков Н.С.; ИИН 760627301669; лицензии №15011805 от 23.06.2015 г., № КСЛ № 11-0756 от 30.12.2008 г., приказ о назначении №20-20 пр от 04.02.2020 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)