Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО "

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование стройки: Строительство тротуаров в п.Казталовка Казталовского района ЗКО

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненых работ и затрат
за декабрь2020 ГОДА

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№66	23.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце - за декабрь 2020 года	из графы 2						
			строительно-монтажные работы	из них		на приобретение оборудования	другие дополнительные расходы не входящие в СМР	Налог на добавленную стоимость	
				строительные работы	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту:Строительство тротуаров в п.Казталовка Казталовского района ЗКО	**61 507 681,200**	**36 008 931,200**	**32 150 832,400**	**32 150 831,400**				**3 858 099,800**	

М.П. **Заказчик** _____ **руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО" Малахов М.С.**

М.П. **Подрядчик** _____ **директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев М.К.**

8050

А К Т №3 от 28.12.2020 г.

сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ

Западно-Казахстанская область, п.Казталовка, Казталовский район

Подрядчик: **ТОО "Жайык Сити"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО "**

Объект: **Строительство тротуаров в п.Казталовка Казталовского района ЗКО**

Договор №: **Договор №66 от 23.07.2020 г.**

Выполнено за месяц: **декабрь 2020 года** **36 008 931,2** **тенге**

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.РАЗБИВКА ТРАССЫ						
1	**СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1**	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: 1 кат. сложности**	**км**	**2,7860**		**14068,00**	**39193**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**39193**	
		В том числе:						
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**39193**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**39193**	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**39193**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**39193**	
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1 СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРОВ						
		Земляное полотно						
2	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2148,0286**		**665,01**	**1428453**	**108 591240**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	521,971	905,00	472384	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	62,722	1196,72	75061	
		Итого оплата труда:				**254,86**	**547445**	
2. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	24,702	4262,00	105281	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	24,702	1101,00	27197	
2. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	27,924	3390,00	94664	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	27,924	1316,00	36748	
2. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	10,096	5430,00	54820	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	10,096	1101,00	11116	
		Итого эксплуатация машин:				**118,60**	**254765**	
2. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	42,961	99,00	4253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1,98**	**4253**	
		Итого прямые затраты:				**340,50**	**731402**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				615,75	1322642	
		Накладные расходы	%	108		275,25	591240	
		Сметная прибыль	%	8		49,26	105811	
3	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**294,2801**		**1568,16**	**461478**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1452,00**	**427295**	
		Сметная прибыль	%	8		116,16	34184	
4	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2148,0286**		**665,01**	**1428453**	**108 591240**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	521,971	905,00	472384	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	62,722	1196,72	75061	
		Итого оплата труда:				**254,86**	**547445**	
4. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	24,702	4262,00	105281	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	24,702	1101,00	27197	
4. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	27,924	3390,00	94664	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	27,924	1316,00	36748	
4. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	10,096	5430,00	54820	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	10,096	1101,00	11116	
		Итого эксплуатация машин:				**118,60**	**254765**	
4. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	42,961	99,00	4253	
		Итого материалов:				**1,98**	**4253**	
		Итого прямые затраты:				**340,50**	**731402**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				615,75	1322642	
		Накладные расходы	%	108		275,25	591240	
		Сметная прибыль	%	8		49,26	105811	
5	**2101-0201-0404 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**337,2403**		**12984,84**	**4379011**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12023,00**	**4054640**	
		Сметная прибыль	%	8		961,84	324371	
6	**1147-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**	**3343,3200**		**2931,28**	**9800192**	**88 4110308**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,35	4513,482	994,00	4486401	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	160,479	1149,08	184404	
		Итого оплата труда:				**1397,06**	**4670805**	
6. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0417	139,416	2351,00	327768	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0417	139,416	1101,00	153497	
6. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	16,382	4347,00	71214	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	16,382	1572,00	25753	
6. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	4,681	5430,00	25416	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	4,681	1101,00	5154	
6. 6	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,1056	353,055	145,00	51193	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 7	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0417	139,416	14,00	1952	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**142,83**	**477542**	
		Итого прямые затраты:				**1484,73**	**4963944**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2714,14	9074252	
		Накладные расходы	%	88		1229,41	4110308	
		Сметная прибыль	%	8		217,13	725940	
7	**2113-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013**	**т**	**1,9826**		**24257,88**	**48093**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**22461,00**	**44531**	
		Сметная прибыль	%	8		1796,88	3562	
8	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**63,5231**		**1568,16**	**99614**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1452,00**	**92236**	
		Сметная прибыль	%	8		116,16	7379	
9	**2104-0509-0403 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**3343,3200**		**2641,68**	**8831982**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2446,00**	**8177761**	
		Сметная прибыль	%	8		195,68	654221	
10	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон**	**м бортового камня**	**1556,9400**		**2903,70**	**4520882**	**108** **1079048**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	1086,744	905,00	983503	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	10,12	1543,02	15615	
		Итого оплата труда:				**641,72**	**999119**	
10. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	9,497	4347,00	41285	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	9,497	1572,00	14929	
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,622776	2478,00	1543	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,622776	1101,00	686	
		Итого эксплуатация машин:				**27,51**	**42828**	
10. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	78,999	25595,00	2021983	
10. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,934164	14368,00	13422	
10. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	2,647	15260,00	40390	
10. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	15,569	310,00	4827	
		Итого материалов:				**1336,35**	**2080622**	
		Итого прямые затраты:				**1995,55**	**3106953**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2688,61	4186002	
		Накладные расходы	%	108		693,06	1079048	
		Сметная прибыль	%	8		215,09	334880	
11	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**15,5130**		**47799,72**	**741517**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**44259,00**	**686590**	
		Сметная прибыль	%	8		3540,72	54927	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**23016752**	**6371836**
		В том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**23016752**	
		Материалы -	Тенге				**2089128**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**6764814**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**44531**	
		Местные материалы -	Тенге				**13438521**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6371838**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2351087**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**31739677**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6940**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6764814**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**31739677**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6940**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6764814**	
		РАЗДЕЛ 3.Дорожные знаки						
12	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**8153,84**	**48923**	**108 20517**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,2	19,2	921,00	17683	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,8718	1506,84	1314	
		Итого оплата труда:				**3166,14**	**18997**	
12. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0912	4347,00	396	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0912	1572,00	143	
12. 4	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,66	5246,00	3462	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1572,00	1038	
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1206	2478,00	299	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1206	1101,00	133	
		Итого эксплуатация машин:				**692,94**	**4158**	
12. 6	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00288	668423,00	1925	
12. 7	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001161	535140,00	621	
12. 8	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000203	628790,00	128	
12. 9	2204-0701-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000337	794159,00	268	
		Итого материалов:				**490,28**	**2942**	
		Итого прямые затраты:				**4130,42**	**24783**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7549,86	45299	
		Накладные расходы	%	108		3419,44	20517	
		Сметная прибыль	%	8		603,99	3624	
13	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**6,0000**		**1540,69**	**9244**	**108 4118**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,69	4,14	921,00	3813	
		Итого оплата труда:				**635,49**	**3813**	
13. 2	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00288	218211,00	628	
		Итого материалов:				**104,74**	**628**	
		Итого прямые затраты:				**740,23**	**4441**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1426,56	8559	
		Накладные расходы	%	108		686,33	4118	
		Сметная прибыль	%	8		114,12	685	
14	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,2000**		**56495,67**	**67795**	**91 5169**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	5,88	921,00	5415	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,2364	1118,69	264	
		Итого оплата труда:				**4733,28**	**5680**	
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	4262,00	14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	1101,00	4	
14. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,34992	39,00	14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,21132	5773,00	1220	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,21132	1101,00	233	
14. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00888	4347,00	39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00888	1572,00	14	
14. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,01032	78,00	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,01296	2478,00	32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,01296	1101,00	14	
		Итого эксплуатация машин:				**1099,11**	**1319**	
14. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,9144	70,00	64	
14.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0084	58368,00	490	
14.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000984	31967,00	31	
14.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,36	310,00	112	
14.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,09	6994,00	629	
14.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,005088	99,00	1	
14.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,7812	1012,00	791	
14.16	2102-0101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	39830,00	48752	
		Итого материалов:				**42391,51**	**50870**	
		Итого прямые затраты:				**48003,52**	**57604**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52310,80	62773	
		Накладные расходы	%	91		4307,29	5169	
		Сметная прибыль	%	8		4184,86	5022	
15	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,4000**		**1343,52**	**23377**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1244,00**	**21646**	
		Сметная прибыль	%	8		99,52	1732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**2301-0201-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,2000**		**305,64**	**367**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**283,00**	**340**	
		Сметная прибыль	%	8		22,64	27	
17	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0068**		**232536,96**	**1577**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**215312,00**	**1460**	
		Сметная прибыль	%	8		17224,96	117	
		ЗНАКИ						
18	**2401-0201-0114 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**12,0000**		**7939,08**	**95269**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7351,00**	**88212**	
		Сметная прибыль	%	8		588,08	7057	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**198485**	**29804**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**176500**	
Материалы -			Тенге				**54440**	
Всего заработная плата -			Тенге				**28490**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**89672**	
Накладные расходы -			Тенге				**29803**	
Сметная прибыль -			Тенге				**16504**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**222808**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**30**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**28490**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**21985**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21985**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1759**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**23744**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**246552**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**30**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**28490**	
РАЗДЕЛ 4. Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр (2 шт)								
19	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**1,2200**		**262,83**	**321**	**72** / **65**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0109	0,013298	771,00	10	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	0,060756	1316,00	80	
		Итого оплата труда:				**73,94**	**90**	
19. 3	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	0,060756	3649,00	222	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	0,060756	1316,00	80	
		Итого эксплуатация машин:				**181,72**	**222**	
		Итого прямые затраты:				**190,12**	**232**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				243,36	297	
		Накладные расходы	%	72		53,24	65	
		Сметная прибыль	%	8		19,47	24	
20	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,2200**		**4389,03**	**5355**	**93** / **1130**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	0,9516	845,00	804	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,3538	1160,31	411	
		Итого оплата труда:				**995,59**	**1215**	
20. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,2562	2351,00	602	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,2562	1101,00	282	
20. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,5124	14,00	7	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0976	4591,00	448	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0976	1316,00	128	
		Итого эксплуатация машин:				**866,87**	**1058**	
20. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,342	1452,00	1949	
20. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,183	99,00	18	
		Итого материалов:				**1612,05**	**1967**	
		Итого прямые затраты:				**3138,02**	**3828**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4063,92	4958	
		Накладные расходы	%	93		925,90	1130	
		Сметная прибыль	%	8		325,11	397	
21	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0330**		**11688,47**	**386**	**93 / 41**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	0,02805	845,00	24	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,01782	1132,85	20	
		Итого оплата труда:				**1329,99**	**44**	
21. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,01518	2351,00	36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,01518	1101,00	17	
21. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,03036	14,00	0	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00264	4591,00	12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00264	1316,00	3	
		Итого эксплуатация машин:				**1461,62**	**48**	
21. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,03795	6427,00	244	
21. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,00495	99,00	0	
		Итого материалов:				**7405,90**	**244**	
		Итого прямые затраты:				**9585,77**	**316**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10822,66	357	
		Накладные расходы	%	93		1236,89	41	
		Сметная прибыль	%	8		865,81	29	
22	**1130-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	**м3 железобето**	**0,9000**		**56159,30**	**50543**	**84 / 12301**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	11,8	10,62	1012,00	10747	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,29	2,961	1316,00	3897	
		Итого оплата труда:				**16271,24**	**14644**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 3	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,29	2,961	5546,00	16422	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,29	2,961	1316,00	3897	
22. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,11	0,099	724,00	72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18325,98**	**16493**	
22. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,153	13358,00	2044	
22. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,045	21429,00	964	
22. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	9	226,00	2034	
22. 8	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0014	0,00126	171586,00	216	
22. 9	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	3,447	580,00	1999	
		Итого материалов:				**8063,93**	**7258**	
		Итого прямые затраты:				**38331,51**	**34498**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				51999,35	46799	
		Накладные расходы	%	84		13667,84	12301	
		Сметная прибыль	%	8		4159,95	3744	
23	**2104-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**6,0000**		**21055,68**	**126334**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19496,00**	**116976**	
		Сметная прибыль	%	8		1559,68	9358	
24	**1130-0503-0104 РСНБ РК 2015**	**Стенки подпорные изсборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м**	**м3 железобето**	**2,5200**		**16133,52**	**40656**	**84 / 9158**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	2,85	7,182	957,00	6873	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	2,57	1567,38	4029	
		Итого оплата труда:				**4326,18**	**10902**	
24. 3	3105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	1,01	2,545	7296,00	18570	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,01	2,545	1572,00	4001	
24. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0252	2478,00	62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0252	1101,00	28	
		Итого эксплуатация машин:				**7393,74**	**18632**	
24. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,0756	38697,00	2925	
24. 6	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,03	0,0756	580,00	44	
24. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	0,126	99,00	12	
		Итого материалов:				**1183,26**	**2982**	
		Итого прямые затраты:				**11304,45**	**28487**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14938,44	37645	
		Накладные расходы	%	84		3633,99	9158	
		Сметная прибыль	%	8		1195,08	3012	
25	**2104-0803-0101 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**55094,04**	**220376**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**51013,00**	**204052**	
		Сметная прибыль	%	8		4081,04	16324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**17,2000**		**1125,59**	**19360**	**93 3711**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	3,646	1084,00	3953	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0344	1101,00	38	
		Итого оплата труда:				**232,01**	**3991**	
26. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,3354	724,00	243	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0344	2478,00	85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0344	1101,00	38	
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**328**	
26. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	41,28	226,00	9329	
26. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002752	138415,00	381	
26. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004128	54214,00	224	
		Итого материалов:				**577,56**	**9934**	
		Итого прямые затраты:				**826,44**	**14215**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,21	17926	
		Накладные расходы	%	93		215,77	3711	
		Сметная прибыль	%	8		83,38	1434	
27	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,3500**		**1328,91**	**4452**	**72 1726**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	3,256	736,00	2397	
		Итого оплата труда:				**715,39**	**2397**	
		Итого прямые затраты:				**715,39**	**2397**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1230,47	4122	
		Накладные расходы	%	72		515,08	1726	
		Сметная прибыль	%	8		98,44	330	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**405002**	**28132**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**405002**	
Материалы -			Тенге				**22384**	
Всего заработная плата -			Тенге				**33282**	
Местные материалы -			Тенге				**321028**	
Накладные расходы -			Тенге				**28131**	
Сметная прибыль -			Тенге				**34651**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**467783**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**32**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**33282**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**467783**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**32**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**33282**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			-					
Итого прямые затраты:			Тенге				**23659432**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**6466392**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1072158**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**360194**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16120882**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- оборудование	Тенге				**0**	
	Накладные расходы		Тенге				**6429772**	
	ИТОГО:		Тенге				**30089204**	
	Сметная прибыль		Тенге				**2404001**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**32491518,3**	
		Итого	Тенге				32491518,3	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				422389,7	
		Всего	Тенге				32913908,0	
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	Тенге				444337,8	
		Всего	Тенге				33358245,8	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				667164,9	
		Всего	Тенге				34025410,7	
		Повышающий коэффициент 1,0498961	Тенге				35723146,0	
		Понижающий коэффициент к= 0,9	Тенге				32150831,4	
		Итого с понижающим коэфициентом	Тенге				32150831,4	
		НДС,12%	Тенге				3858099,8	
		ВСЕГО	Тенге				36008931,2	

Заказчик
руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО" Мадахов М.С.

"_____" _____ 2020 г.

Подрядчик
директор ТОО "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К.

"____" _____ 2020 г.

Технический надзор
эксперт ТОО "MEGA PROM AKSAI"
Хабибуллин Е.А.

"____" _____ 2020 г.