Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: "Средний ремонт проезжей части и тротуаров по улице Рыскулова (от ул.Сейфулина до проспекта Толе би) в городе Тараз"
Договор: №262 от 07.08.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Средний ремонт улицы Рыскулова (от улицы Сейфулина до проспекта Толе би) в городе Тараз	**314 018 569**	**314 018 569**			**105 550 313**	**105 550 313**		
Удержание 5% гарантия качества	**15 700 928**	**15 700 928**			**5 277 516**	**5 277 516**		
Удержание аванса 30%	**94 205 571**	**94 205 571**			**31 665 094**	**31 665 094**		
в том числе НДС 12%	**33 644 847**	**33 644 847**			**11 308 962**	**11 308 962**		
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**204 112 070**	**204 112 070**			**68 607 703**	**68 607 703**		

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель отдела Турсынулы Зият

Тех.надзор:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Жумадильбаев С.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Наименование "Средний ремонт проезжей части и тротуаров по улице Рыскулова (от ул.Сейфулина до проспекта Толе би) в городе Тараз",
Договор: №262 от 07.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ на ноябрь 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	**Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**4,0000**		**2102,02**	**8408**
2	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные. Разборка вокруг колодцев**	**м3 конструкции**	**0,7600**		**2822,04**	**2145**
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
3	**Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Наращивание колодцев, тепловых камер и дождеприемных колодцев**	**м3**	**0,8800**		**49362,07**	**43439**
4	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4,0000		1892,28	7569
5	С123-030101-0311 2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	Люк чугунный типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		73923,00	295692
				ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ			
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,8175		149006,66	717840

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,8905		149006,66	430704
8	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	9635,0000		1347,40	12982156
9	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	38540,0000		143,77	5540748
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,8905		149006,66	430704
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	9635,0000		1862,82	17948296
12	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	38540,0000		208,88	8050307
				АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ (посадочная площадка)			
13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основание из материала от разборки покрытия. Устройство	м3 материала основания в плотном	24,0000		1208,81	29011
14	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (Н=5см)	м2 покрытия	160,0000		1300,42	208067
15	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	640,0000		202,08	129333
				АВТОПАРКОВКИ			

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,3005		149006,66	44778
17	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	1001,7000		1347,40	1349686
18	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	4006,8000		143,77	576042
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,3005		149006,66	44778
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	1001,7000		1862,82	1865989
21	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА-20. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4006,8000		208,88	836948
				ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (на тротуарах)			
22	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	23,4000		2102,02	49187
23	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные и бетонные. Разборка вокруг колодцев	м3 конструкции	4,4460		2822,04	12547
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (на тротуарах)			
24	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Наращивание горловины смотровых колодцев	м3	5,1480		49362,07	254116

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка существующих люков	шт.	23,4000		1892,28	44279
26	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (траншея по бортовой камень)	м3 грунта	177,6960		299,42	53206
27	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под бортовой камень из песчано-гравийных смесей, толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия	1110,6000		639,35	710066
28	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Камни бортовые бетонные БР 100х20х8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3702,0000		1737,43	6431981
				ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ (на тротуарах)			
29	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (корыто под основание)	м3 грунта	791,1000		202,89	160508
30	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты от рытья корыта под основание. Погрузка	т	1194,4200		208,00	248439
31	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка неиспользуемого грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	925,4460		314,00	290590
32	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийных смесей, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5274,0000		639,35	3371949
33	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (Н=5 см)	м2 покрытия	5274,0000		1301,41	6863619

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	42192,0000		202,08	8526256
35	Е11-270801-0115 1127-0801-0115 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную вдоль бортового камня грунтом от рытья корыта под основание	м2 обратной засыпки	185,1000		116,22	21513
ИТОГО ПО АКТУ:							94714927
НДС 12%:							11365791,24
Итого с НДС:							106080718
С пониж к=0,995							105550313

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель Турсынулы З._____
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М._____
М.П.

Технадзор: ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Жумадильдаев С._____
М.П.