Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: "Средний ремонт проезжей части и тротуаров по улице Рыскулова (от ул.Сейфулина до проспекта Толе би) в городе Тараз"
Договор: №262 от 07.08.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Средний ремонт улицы Рыскулова (от улицы Сейфулина до проспекта Толе би) в городе Тараз	**340 172 416,47**	**340 172 416,47**			**26 153 847,47**	**26 153 847,47**		
Удержание 5% гарантия качества	**17 008 621**	**17 008 621**			**1 307 692**	**1 307 692**		
Удержание аванса 30%	**102 051 725**	**102 051 725**			**7 846 154**	**7 846 154**		
в том числе НДС 12%	**36 447 045**	**36 447 045**			**2 802 198**	**2 802 198**		
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**221 112 071**	**221 112 071**			**17 000 001**	**17 000 001**		

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Руководитель аппарата _____ Турсынулы Зият

Тех.надзор:
ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"
_____ Жамильдаев С.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор _____ Есибаев М.М.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Наименование "Средний ремонт проезжей части и тротуаров по улице Рыскулова (от ул.Сейфулина до проспекта Толе би) в городе Тараз"
Договор: №262 от 07.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ на декабрь 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ и РАЗМЕТКА							
				РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ			
1	**Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**1,8250**		**27477,77**	**50147**
2	**Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**5,4750**		**32402,27**	**177402**
				ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (на тротуарах)			
3	**Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**15,6000**		**2102,02**	**32792**
4	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные и бетонные. Разборка вокруг колодцев**	**м3 конструкции**	**2,9640**		**2822,04**	**8365**
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (на тротуарах)			
5	**Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Наращивание горловины смотровых колодцев**	**м3**	**3,4300**		**49362,07**	**169312**
6	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка существующих люков	шт.	15,6000		1892,28	29520
7	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (траншея по бортовой камень)	м3 грунта	118,4640		299,42	35471

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под бортовой камень из песчано-гравийных смесей, толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия	740,4000		639,35	473377
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР 100х20х8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2468,0000		1737,43	4287987
				ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ (на тротуарах)			
10	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (корыто под основание)	м3 грунта	791,1000		202,89	160508
11	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК	Грунты от рытья корыта под основание. Погрузка	т	1194,4200		208,00	248439
12	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка неиспользуемого грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	925,4460		314,00	290590
13	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песчано-гравийных смесей, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5274,0000		639,35	3371949
14	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (Н=5 см)	м2 покрытия	5274,0000		1301,41	6863619
ИТОГО ПО АКТУ:							23468994
НДС 12%:							2816279,328
Итого с НДС:							26285274
С пониж к=0,995							26153847

Заказчик:

КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель Турсынулы З.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М.

М.П.

Технадзор: ТОО "Дирекция строительства и технического обследования"

Жумадильдаев С.

М.П.