Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водовода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от16.07.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-3 Сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительные работы										
1	1	Е11-010104-0101	Группы 1 группа. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м		8000,00	43,18	43,18	345440	345440	0	91123	471488	
				м3 грунта		0	15,82	0,00	126560		34925		
2	2	Е11-010104-0101	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м		8000,00	43,18	43,18	345440	345440	0	91123	471488	
				м3 грунта		0	15,82	0,00	126560		34925		
3	3	Е11-010101-0308	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		27000,00	155,05	146,68	4186350	3960360	0	883742	5475700	
				м3 грунта		8,37	37,09	225990,00	100143,30		405607		
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		750,00	2010,62	0	1507965	0	0	1085735	2801196	
				м3 грунта		2010,62	0	1507965,00	0		207496		
5	5	Е11-010102-0308	Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		250,00	206,87	197,48	51718	49370	0	11540	68318	
				м3 грунта		9,28	54,83	2320,00	13708		5061		
6	6	С341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км		387,50	455		176313				190418	
				т							14105		
7	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		26000,00	18,57	18,57	482820	482820	0	136656	669034	
				м3 грунта		0	7,3	0,00	189800		49558		
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1800	873,83	0	1572894	0	0	1132484	2921808	
				м3 грунта		873,83	0	1572894,00	0		216430		
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									13069449	
			Раздел: 2. Строительные работы										
9	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		4,699	359371,38	107445,94	1688686	504888	16030	1299302	3227027	
				км трубопровода		248514	30785,02	1167767	144659		239039		
10	18	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		42	19184		805728		805728		870186	
				м							64458		
11	20	Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,042	4266639,43	735209,02	179199	30879	143555	14848	209570	
				км трубопровода		113464,4	243621,56	4766	10232		15524		
	20.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	54,6	280				15288			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	20.2	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	159,6	774				123530,4			
12	21	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	11833,04	1223,3	47332	4893	27877	14516	66796	
						3640,44	25,24	14562	101		4948		
	21.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0375	170324				6387,15			
	21.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0147	1358560				19970,83			
13	22	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	149,20	22874,4	9322,21	3412860	1390874	475349	2091254	5944443	
						10366,2	3791,83	1546637	565741		440329		
	22.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	19,8436	16178				321029,76			
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									10318022	
			ИТОГО:					14802744	7114964	1468539	6852323,08	23387471	
								6042901	2178790,5		1732405,366		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными затратами, 2,9%						678237			24065708	
			Итого с затратами в зимние время, 3,3%						794168			24859876	
			Итого с непредвиденными затратами, 2%						497198			25357074	
			НДС, 12%									3042849	
			Итого с НДС									28399923	
			Всего со скидкой согласно договора, К=0,9									25559931	
			Всего со скидкой согласно договора субподряда, К=0,859									21955980	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель-2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперты(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ **Молдагалиев Т.Т.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ **Согласовано**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

Руководитель _____ **Стародубцев А.Ю.**

Форма №1 приложение 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водовода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от16.07.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-3 Сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительные работы										
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8000,00	43,18	43,18	345440	345440	0	91123	471488	
						0	15,82	0,00	126560		34925		
2	2	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8000,00	43,18	43,18	345440	345440	0	91123	471488	
						0	15,82	0,00	126560		34925		
3	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	27000,00	155,05	146,68	4186350	3960360	0	883742	5475700	
						8,37	37,09	225990,00	1001430		405607		
4	4	Е11-010205-0302 п/ЧЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	750,00	2010,62	0	1507965	0	0	1085735	2801196	
						2010,62	0	1507965,00	0		207496		
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	250,00	206,87	197,48	51718	49370	0	11540	68318	
						9,28	54,83	2320,00	13708		5061		
6	6	С341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	387,50	455		176313			14105	190418	
7	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26000,00	18,57	18,57	482820	482820	0	136656	669034	
						0	7,3	0,00	189800		49558		
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1800	873,83	0	1572894	0	0	1132484	2921808	
						873,83	0	1572894,00	0		216430		
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									13069449	
			Раздел: 2. Строительные работы										
9	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,699	359371,38	107445,94	1688686	504888	16030	1299302	3227027	
						248514	30785,02	1167767	144659		239039		
10	18	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42	19184		805728		805728		870186	
											64458		
11	20	Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,042	4266639,43	735209,02	179199	30879	143555	14848	209570	
						113464,4	243621,56	4766	10232		15524		
	20.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	54,6	280				15288			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	20.2	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	159,6	774				123530,4			
12	21	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	11833,04 3640,44	1223,3 25,24	47332 14562	4893 101	27877 6387,15	14516 4948	66796	
	21.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0375	170324				19970,83			
	21.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0147	1258560							
13	22	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		149,20	22874,4 10366,2	9322,21 3791,83	3412860 1546637	1390874 565741	475349 321029,76	2091254 440329	5944443	
	22.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	19,8436	16178							
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									10318022	
			ИТОГО:					14802744 6042901	7114964 2178790,5	1468539	6852323,08 1732405,366	23387471	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными затратами, 2.9%						678237			24065708	
			Итого с затратами в зимние время, 3,3%						794168			24859876	
			Итого с непредвиденными затратами, 2%						497198			25357074	
			НДС, 12%									3042849	
			Итого с НДС									28399923	
			Всего со скидкой согласно договора, К=0,9									25559931	
			Всего со скидкой согласно договора субподряда, К=0,859									21955980	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ Кабасов К.А.

Эксперты технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ Молдашев Ф.Ш.
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ Сапенов Т.Г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

Руководитель _____ Старобубцев А.Ю.