Форма по приложению 3-1

развития

Генподрядчик : ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Строитель 2003"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водовода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от16.07.2020

Акт выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водовода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2020

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		6187,5	43,18	43,18	267163	267163	0	70490	364666	
				м3 грунта		0	15,82	0	97903		27012		
2	2	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		6187,5	43,18	43,18	267163	267163	0	70490	364666	
				м3 грунта		0	15,82	0	97903		27012		
3	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		36903,6	155,05	146,68	5722045	5413020	0	1208123	7484582	
				м3 грунта		8,37	37,09	309025	1368924		554413		
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1144,2	2010,62	0	2300556	0	0	1656400	4273513	
				м3 грунта		2010,62	0	2300556	0		316557		
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		93	206,87	197,48	19239	18365	10	4293	25414	
				м3 грунта		9,28	54,83	863	5100		1883		
6	6	С341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км		172,05	455		78283				84545	
				т							6263		
7	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		36899,3	18,57	18,57	685102	685102	0	194038	949472	
				м3 грунта		0	7,3	0	269498		70331		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		824	873,83	0	720034	0	0	518425	1337536	
				м3 грунта		873,83	0	720034	0		99077		
9	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		3,033	359371,38	107445,94	1089973	325884	10347	838643	2082905	
				км трубопровода		248514	30785,02	753743	93371		154289		
10	11	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		1548,330005	1087		1683035		1683035		1817677	
				м							134643		
12	15	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		14,055	22874,4	9322,21	321500	131024	44779	197001	559981	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10366,2	3791,83	145697	53294		41480		
13	16	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		6,3	44077,05	9431,99	277685	59422	106087	134814	445500	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		17805,9	3809,33	112177	23999		33000		
14	17	СССЦ РК 8.04-08-2019 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев		20,355	270		5496		5496		5936	
				м3							440		
15	18	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	11342		56710		56710		61247	
				шт.							4537		
16	19	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		7	17155		120085		120085		129692	
				шт.							9607		
17	20	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		9	9738		87642		87642		94653	
				шт.							7011		
18	21	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		12	12579		150948		150948		163024	
				шт.							12076		
19	22	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	14267		42801		42801		46225	
				шт.							3424		
20	23	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		20	17650		353000		353000		381240	
				шт.							28240		
21	24	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	9413		47065		47065		50830	
				шт.							3765		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	25	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		7	19869		139083		139083		150210	
				шт.							11127		
23	26	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		7	10872		76104		76104		82192	
				шт.							6088		
24	27	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		12	2322		27864		27864		30093	
				шт.							2229		
25	28	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		14	6580		92120		92120		99490	
				шт.							7370		
26	29	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,456	33903,46	2190,24	15460	999	11558	2905	19835	
				м3 кладки		6366,5	484,56	2903	221		1469		
			ИТОГО:					14646156	7168142	3054734	4895622	21105124	
								4344998	2010213		1563343		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными затратами, 2,9%						612049			21717173	
			Итого с затратами в зимнее время, 3,3%						716667			22433839	
			Итого с непредвиденными затратами, 2%						448677			22882516	
			НДС, 12%									2745902	
			Итого с НДС									25628418	
			Всего со скидкой согласно договора генподряда, К=0,9									23065576	
			Всего со скидкой согласно договора субподряда, К=0,859									19813330	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ Кабасов К.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ Молдагалив Г.Е.
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Представитель _____ Дюсибаев А.О.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" БИН 050140005093

Руководитель _____ Старостенов А.Ю.