Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсіздік 63А БИН 050140005092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самат-Мукай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003", г. Нур-Султан, р-н Алматы, Ж.М. Юго-Восток (левая сторона),ул. Габидена Мустафина, дом 46 БИН 030540005073**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ

за (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3.										
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1199,999953	43,18	43,18	51814	51814	0	13671	70723	
				м3 грунта		0	15,82	0	18987		5239		
2	2	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1199,999953	43,18	43,18	51814	51814	0	13671	70723	
				м3 грунта		0	15,82	0	18987		5239		
3	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		8520,000177	155,05	146,68	1321059	1249714	0	278922	1727979	
				м3 грунта		8,37	37,09	71345	316046		127998		
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		240,0000034	2010,62	0	482550	0	0	347436	896384	
				м3 грунта		2010,62	0	482550	0		66399		
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		83,000002	206,87	197,48	17170	16391	9	3831	22682	
				м3 грунта		9,28	54,83	770	4551		1680		
6	6	С341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км		149,999999	455		68250				73710	
				т							5460		
7	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		8109,999851	18,57	18,57	150577	150577	0	42647	208682	
				м3 грунта		0	7,3	0	59232		15458		
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		430,0000118	873,83	0	375746	0	0	270537	697986	
				м3 грунта		873,83	0	375746	0		51703		
			Итого по разделу: 3.									3768869	
			Раздел: 4. Строительные работы										
9	10	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,236	315683,34	84862,62	74501	20028	359	59185	144381	
				км трубопровода		229299	24016,6	54115	5668		10695		
10	11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		2	297621,4	75052,24	595243	150104	1912	480932	1162268	
				км трубопровода		221613	21281,72	443226	42563		86094		
11	13	С123-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		238,36	381		90815		90815		98080	
				м							7265		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	14	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2020	153		309060		309060		333785	
											24725		
13	19	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	78,4560004	1294,69	7,53	101576	591	11857	88414	205189	
						1136,02	2,29	89128	180		15199		
14	36	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	121	9165		1108965		1108965		1197682	
											88717		
15	37	Е11-100114-0503 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	12,3088	2150,51	40,37	26470	497	22038	3726	32611	
						319,72	16,59	3935	204		2416		
16	42	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	20	2079,81	82,29	41596	1646	6546	33869	81503	
						1670,2	40,38	33404	808		6037		
17	43	С123-040102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	20	58953		1179060		1179060		1273385	
											94325		
18	44	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10,0000001	1250,35	27,43	12504	274	1731	10527	24873	
						1049,84	13,46	10498	135		1842		
19	45	С123-040102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	10,0000001	38678		386780		386780		417722	
											30942		
20	46	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	170,000001	2239,03	122,76	380636	20869	50640	307429	743109	
						1818,39	26,92	309126	4576		55045		
21	47	С123-040702-0104	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	170,000001	3226		548420		548420		592294	
											43874		
22	50	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2368		4736		4736		5115	
											379		
23	51	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12,0000002	3007		36084		36084		38971	
											2887		
24	52	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	906		906		906		978	
											72		
25	53	С123-020101-0603	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	27	522		14094		14094		15222	
											1128		
26	54	С123-020101-1033	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1390		4170		4170		4504	
											334		
27	55	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	390		780		780		842	
											62		
28	56	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	5	2933		14665		14665		15838	
											1173		
29	57	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	1	1364		1364		1364		1473	
											109		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	58	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	72,9999991	2630		191990		191990		207349	
											15359		
31	59	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1434		4302		4302		4646	
											344		
32	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	183,9999995	1441,32	929,2	265203	170973	0	139771	437371	
						512,12	255,18	94230	46953		32398		
33	61	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	72,9999991	1444		105412		105412		113845	
											8433		
34	76	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,000	9091,79	1740,15	181836	34803	80094	76840	279370	
						3346,92	740,3	66938	14806		20694		
			Итого по разделу: 4. Строительные работы									7432406	
								8200148	1920093	4176789	2171408	11201275	
			ИТОГО:					2035011	533696		829724		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		324837				11526112	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		380362				11906474	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		238129				12144603	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1457352				13601956	
			Итого с НДС									12241760	
			Всего со скидкой согласно договора, К=0,9										

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ **Молдагалиев Г.Е.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" / **БИН 010140002803**

Директор _____ **Алмаганбетов С.К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ **Стародубцев А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсіздік 63А БИН 050140005092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003", г. Нур-Султан, р-н Алматы, Ж.М. Юго-Восток (левая сторона),ул. Габидена Мустафина, дом 46 БИН 030540005073**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 25.06.2020

Акт выполненных работ

за ноябрь 2020 (месяц, год) на вценах 2020 года работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Ограждение										
1	1	Е11-010205-0406	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**		67,62	1452,22	0	98199	0	0	70703	182415	
				м3 грунта		1452,22	0	98199	0		13512		
2	2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		58,604	24612,88	1163,37	1442413	68178	1050893	308609	1891104	
				м3		5517,4	269,42	323342	15789		140082		
3	3	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		1,81	90263,56	21705,73	163377	39287	4440	89865	273501	
				т конструкций		66105	5850,2	119650	10589		20259		
4	4	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**		546	2159,88	938,36	1179292	512346	32069	538791	1855531	
				м2		1162,78	267,36	634878	145979		137447		
5	5	С121-050108-0710	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**		573,3	1945		1115069		1115069		1204274	
				м2							89205		
6	6	С123-010201-0187	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**		276	2601,07		717895		717895		775327	
				м							57432		
7	7	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		1,81	262504		475132		475132		513143	
				т							38011		
8	8	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		45,25	102,14	2,44	4622	110	2472	1416	6521	
				м2		45,08	0,27	2040	12		483		
			Итого по разделу: 3. Ограждение									6701816	
			ИТОГО:					5195998	619921	3397970	1009384	6701816	
								1178109	172369		496431		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		194353					
			Итого с временными									6896168	
			Зимние удорожания			3,3 %		227574					
			Итого с зимними удорожаниями									7123742	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		142475					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7266217	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		871946					
			Итого с НДС									8138163	
			Всего со скидкой согласно договора, К=0,9									7324347	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Экспертиза технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ **Молдагалиев Г.Е.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052250; KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" **БИН 010140002803**

Директор _____ **Алмаганбетов С.К.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ **Стародубцев А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсідік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003", г. Нур-Султан, р-н Алматы, Ж.М. Юго-Восток (левая сторона),ул. Габидена Мустафина, дом 46 БИН 030540005073**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2020 (месяц, год) на вценах 2020 года работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Ограждение										
1	1	Е11-010205-0406	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**		58,8	1452,22	0	85391	0	0	61481	158621	
				м3 грунта		1452,22	0	85391	0		11750		
2	2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		50,96	24612,88	1163,37	1254273	59285	913820	268356	1644439	
				м3		5517,4	269,42	281167	13730		121810		
3	3	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		1,7	90263,56	21705,73	153448	36900	4170	84403	256880	
				т конструкций		66105	5850,2	112379	9945		19028		
4	4	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**		473	2159,88	938,36	1021621	443845	27781	466755	1607447	
				м2		1162,78	267,36	549995	126462		119070		
5	5	С121-050108-0710	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**		496,65	1945		965984		965984		1043263	
				м2							77279		
6	6	С123-010201-0187	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**		276	2601,07		717895		717895		775327	
				м							57432		
7	7	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		1,7	262504		446257		446257		481957	
				т							35701		
8	8	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		42,5	102,14	2,44	4341	103	2322	1330	6124	
				м2		45,08	0,27	1916	11		454		
			Итого по разделу: 2. Ограждение									5974058	
			ИТОГО:					4649210	540133	3078229	882325	5974058	
								1030847	150148		442524		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		173248					
			Итого с временными									6147306	
			Зимние удорожания			3,3 %		202861					
			Итого с зимними удорожаниями									6350167	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		127003					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6477170	
			НДС			12 %		777260					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									7254430	
			Всего со скидкой согласно договора, К=0,9									6528987	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙМОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ **Молдагалиев Г.Е.**
аттестаты №№ KZ07VTE00052250, KZ65VTE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ **Алмаганбетов С.К.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ **Стародубцев А.Ю.**

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсідік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003", г. Нур-Султан, р-н Алматы, Ж.М. Юго-Восток (левая сторона),ул. Габидена Мустафина, дом 46 БИН 030540005073**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-9 Насосная станция 2-го подъема** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,164	5999,1	1753,7	984	288	552	248	1330	
				м3 основания		878,05	747,8	144	123		99		
2	2	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		1,29	24635,39	1011,33	31780	1305	24854	5545	40311	
				м3		4357,64	366,01	5621	472		2986		
3	3	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,12	9091,79	1740,15	1091	209	481	461	1676	
				м3 подстилающего слоя		3346,92	740,3	402	89		124		
4	4	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		18,4	720,91	28,81	13265	530	6384	6217	21040	
				м2 стяжки		345,14	14,3	6351	263		1559		
5	5	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		36,8	95,69	5,01	3521	184	3184	225	4046	
				м2 стяжки		4,15	2,36	153	87		300		
			ИТОГО:					50641	2515	35455	12696	68403	
								12671	1034		5068		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1984					
			Итого с временными									70388	
			Зимние удорожания			3,3 %		2323					
			Итого с зимними удорожаниями									72711	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1454					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									74165	
			НДС			12 %		8900					
			Итого с НДС									83065	
			Всего со скидкой согласно договора, К=0,9									74759	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003" _____

Директор _____ Кабасов К.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ Молдагалиев Ғ..Е.
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ Алмаганбетов С.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ Стародубцев А.Ю.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсідік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003", г. Нур-Султан, р-н Алматы, Ж.М. Юго-Восток (левая сторона),ул. Габидена Мустафина, дом 46 БИН 030540005073**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-9 Насосная станция 2-го подъема** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	207,36	5,99	5,99	1241	1241	0	241	1601	
						0	1,61	0	335		119		
2	2	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,936	5999,1	1753,7	11614	3395	6519	2927	15705	
						878,05	747,8	1700	1448		1163		
3	3	E11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,91	24635,39	1011,33	71689	2943	56065	12509	90933	
						4357,64	366,01	12681	1065		6736		
4	4	E11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,27	9091,79	1740,15	2455	470	1081	1037	3771	
						3346,92	740,3	904	200		279		
5	5	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14PC100467PC100511)	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,36	22101,6	7,68	7957	3	6593	1279	9975	
						3780,78	0	1361	0		739		
6	6	E11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1,8	773,94	89,46	1393	161	758	503	2048	
						263,35	33,88	474	61		152		
7	7	E11-110101-1504 А5.2)К=2	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	1,8	205,45	8,65	370	16	336	24	425	
						9,89	4,28	18	8		32		
8	8	E11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	1,8	412,63	0,82	743	1	41	638	1491	
						388,99	0,4	700	1		110		
9	9	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,012	727834,53	1330,53	8734	16	7857	790	10286	
						71746	570,96	861	7		762		
10	10	E11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,64	9091,79	1740,15	24002	4594	10572	10143	36877	
						3346,92	740,3	8836	1954		2732		
11	13	E11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2,6	31062,19	15872,04	80762	41267	4498	42905	133560	
						13460	4673,8	34996	12152		9893		
12	14	Ком. пред. ТОО "WILLO CEnTrAl AsiA"	Блочно-модульное здание с трубопроводом, обр. клапаном, фильтром сетчатым,расходомером,обеззараживающей установкой, освещением,отоплением. Про-во Wilo Казахстан	компл.	1	16756321,02		16756321		16756321		16756321	
			Отпускная цена			16756321		16756321					
			Сметная стоимость оборудования					*16756321*					
			ИТОГО:					16967281	54109	94320	72996	17062993	
								62531	17231	16756321	22717		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							16756321			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		8893					
			Итого с временными									17071886	
			Зимние удорожания			3,3 %		10414					
			Итого с зимними удорожаниями									17082300	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6520					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17088820	
			НДС			12 %		2050658					
			Итого с НДС									19139478	
			Всего со скидкой согласно договора, К=0,9									17225530	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ **Молдагалиев Г.Е.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052280, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ **Алмаганбетов С.К.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ **Стародубцев А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсідік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003", г. Нур-Султан, р-н Алматы, Ж.М. Юго-Восток (левая сторона),ул. Габидена Мустафина, дом 46 БИН 030540005073**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-8 Насосная станцию 1-го подъема** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,2	720,91	28,81	8074	323	3886	3784	12807	
						345,14	14,3	3866	160		949		
2	2	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	22,4	95,69	5,01	2143	112	1938	137	2463	
						4,15	2,36	93	53		182		
3	3	КП	Блочно-модульное здание аппаратная	компл.	1	8425803,57		8425804				8425804	
			Отпускная цена			8425804		8425804		8425804			
			Сметная стоимость оборудования					*8425804*					
4	4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80	50,46	50,46	4037	4037	0	1065	5510	
						0	18,49	0	1479		408		
5	5	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	80	43,18	43,18	3454	3454	0	911	4715	
						0	15,82	0	1266		349		
6	6	Е11-010101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	94	277,39	271,81	26075	25550	0	3096	31505	
						5,58	40,17	525	3776		2334		
7	7	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	20	145,25	0	2905	0	0	2092	5396	
						145,25	0	2905	0		400		
8	8	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	88	50,46	50,46	4441	4441	0	1172	6061	
						0	18,49	0	1627		449		
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88	35,37	35,37	3112	3112	0	821	4248	
						0	12,96	0	1141		315		
10	10	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	88	17,46	17,46	1537	1537	0	405	2098	
						0	6,4	0	563		155		
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	120	873,83	0	104859	0	0	75499	194787	
						873,83	0	104859	0		14429		
12	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	760	161,94	76,73	123075	58314	0	65962	204160	
						85,21	35,33	64761	26853		15123		
13	13	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,28	22246,3	9322,21	72968	30577	8390	45974	128457	
						10366,2	3791,83	34001	12437		9515		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17650		70600		70600		76248	
											5648		
15	15	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14267		28534		28534		30817	
											2283		
16	16	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,08	68836		74343		74343		80290	
											5947		
17	17	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2322		9288		9288		10031	
											743		
18	18	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	0,976	347		339		339		366	
											27		
19	19	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5121		10242		10242		11061	
											819		
20	20	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(стремянка)	т	0,054225	581949		31556		31556		34081	
											2524		
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	52,6	876,19	19,96	46088	1050	30263	13873	64757	
						280,9	2,69	14775	142		4797		
			ИТОГО:					9053474	132506	269379	214791	9335662	
								225785	49497	8425804	67396		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							8425804			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		26386					
			Итого с временными									9362048	
			Зимние удорожания			3,3 %		30896					
			Итого с зимними удорожаниями									9392944	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19343					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9412287	
			НДС			12 %		1129474					
			Итого с НДС									10541761	
			Всего со скидкой согласно договора, К=0,9									9487585	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ **Молдагалиев Г.Е.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ **Алмаганбетов С.К.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ **Стародубцев А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсідік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003", г. Нур-Султан, р-н Алматы, Ж.М. Юго-Восток (левая сторона),ул. Габидена Мустафина, дом 46 БИН 030540005073**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-8 Насосная станцию 1-го подъема** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2спланированной площади	192,96	5,99	5,99	1155	1155	0	224	1490	
						0	1,61	0	312		110		
2	2	Е11-080101-0202	Основание под здание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,748	5999,1	1753,7	4487	1312	2519	1131	6068	
						878,05	747,8	657	559		449		
3	3	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плита монолитная бетонные объемом до 5 м3 из бетона класса В12,5,W4 на сульфатостойких марках цемента. Устройство	м3	1,496	24635,39	1011,33	36855	1513	28823	6431	46748	
						4357,64	366,01	6519	548		3463		
4	4	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Утройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,27	9091,79	1740,15	2455	470	1081	1037	3771	
						3346,92	740,3	904	200		279		
5	5	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14РС100467РС100511)	Слои подстилающие бетонные из бетона класса В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,36	22101,6	7,68	7957	3	6593	1279	9975	
						3780,78	0	1361	0		739		
6	6	Е11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1,8	773,94	89,46	1393	161	758	503	2048	
						263,35	33,88	474	61		152		
7	7	Е11-110101-1504 А5.2)К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до 30мм	м2 покрытия	1,8	205,45	8,65	370	16	336	24	425	
						9,89	4,28	18	8		32		
8	8	Е11-061401-0104	Железнение поверхности	м2 поверхности	1,8	412,63	0,82	743	1	41	638	1491	
						388,99	0,4	700	1		110		
9	9	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление ступеней уголковой сталью	т	0,012	727834,53	1330,53	8734	16	7857	790	10286	
						71746	570,96	861	7		762		
10	10	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство суплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,68	9091,79	1740,15	15274	2923	6728	6455	23467	
						3346,92	740,3	5623	1244		1738		
11	13	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Блочно-модульное здание. Установка	т блок-боксов	1	31062,19	15872,04	31062	15872	1730	16502	51369	
						13460	4673,8	13460	4674		3805		
			ИТОГО:					110485	23444	56466	35014	157138	
								30577	7614		11639		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		4557				161695	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		5336					
			Итого с зимними удорожаниями									167031	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3341**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**170372**	
			НДС			**12 %**		**20445**					
			Итого с НДС									**190817**	
			Всего со скидкой согласно договора, К=0.9									**171735**	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНИТОРИНГ"

Инженер технического надзора _____ **Молдагалиев Г.Е.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ **Алмаганбетов С.К.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ **Стародубцев А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсіздік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003", г. Нур-Султан, р-н Алматы, Ж.М. Юго-Восток (левая сторона),ул. Габидена Мустафина, дом 46 БИН 030540005073**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **4-1 Сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Сети ВЛ-10кВ										
1	1	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	1039559		1039559		1039559		1039559	
			Отпускная цена			1039559		1039559					
			Сметная стоимость оборудования					*1039559*					
2	2	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	410644		410644		410644		410644	
			Отпускная цена			410644		410644					
			Сметная стоимость оборудования					*410644*					
3	3	2307-0201-0506 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	15424		15424		15424		15424	
			Отпускная цена			15424		15424					
			Сметная стоимость оборудования					*15424*					
4	4	2307-0204-1044 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	9607		9607		9607		9607	
			Отпускная цена			9607		9607					
			Сметная стоимость оборудования					*9607*					
5	5	2307-0501-0310 РСНБ РК 2015	**Счетчики электроиные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/R-1,0/2,0**	шт.	1	25818		25818		25818		25818	
			Отпускная цена			25818		25818					
			Сметная стоимость оборудования					*25818*					
6	6	5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)**	шт.	2	89495		178990		178990		178990	
			Отпускная цена			89495		178990					
			Сметная стоимость оборудования					*178990*					
7	7	2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017**		1	13004		13004				13004	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						13004			
			Отпускная цена			13004		13004					
			Сметная стоимость оборудования					*13004*					
8	8	2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	Реле контроля СМ-РВЕ		1	23480		23480				23480	
				шт.						23480			
			Отпускная цена			23480		23480					
			Сметная стоимость оборудования					*23480*					
9	9	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		11	7342,07	3120,13	80763	34321	7059	45258	136102	
				опора		3580,2	1562,7	39382	17190		10082		
10	10	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		5	14850,74	7212,4	74254	36062	3209	42441	126030	
				опора		6996,6	3613,6	34983	18068		9336		
11	11	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		3	22782,17	11610,43	68347	34831	1925	39236	116189	
				опора		10530	5818,26	31590	17455		8607		
12	12	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		30	49173		1475190		1475190		1593205	
				шт.							118015		
13	13	Е11-330203-0205	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		19	2772,05	1522,68	52669	28931	0	28106	87237	
				шт.		1249,37	599,7	23738	11394		6462		
14	14	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,95	49384		46915		46915		50668	
				м3							3753		
15	15	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,14	5999,1	1753,7	840	246	471	212	1136	
				м3 основания		878,05	747,8	123	105		84		
16	16	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		4	1642,13	835,81	6569	3343	998	4128	11552	
				шт. сборных конструкций		556,92	317,58	2228	1270		856		
17	17	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,768	29229		22448		22448		24244	
				м3							1796		
18	18	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		0,22	23967,96	1353,03	5273	298	4263	709	6461	
				м3		3237,36	306,58	712	67		479		
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12	876,19	19,96	10514	239	6904	3165	14774	
				м2 поверхности		280,9	2,69	3371	32		1094		
20	20	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		45,5221	217,94	207,67	9921	9453	0	2962	13913	
				м3 грунта		10,28	80,08	468	3645		1031		
21	21	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,4079	3042,05	0	4283	0	0	3084	7956	
				м3 грунта		3042,05	0	4283	0		589		
22	22	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,371875	873,83	0	2946	0	0	2121	5473	
				м3 грунта		873,83	0	2946	0		405		
23	23	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		12,455625	38,39	38,39	478	478	0	105	630	
				м3 грунта		0	11,72	0	146		47		
24	24	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		12,455625	161,94	76,73	2017	956	0	1081	3346	
				м3 уплотненного грунта		85,21	35,33	1061	440		248		
25	25	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,88	117314,5	58574,93	103237	51546	2429	53756	169552	
				км линии		55979,7	20378,44	49262	17933		12559		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	Е11-330204-0405	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0202	опора	7	3879,66	1777,19	27158	12440	762	15385	45946	
						1993,59	753,76	13955	5276		3403		
27	27	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	398,6	250,89	49,28	100006	19643	1010	67775	181204	
						199,08	13,46	79353	5365		13422		
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2507	232893		58386		58386		63057	
											4671		
29	29	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	91	650,77	23,98	59220	2182	40437	12423	77374	
						182,42	7,19	16600	654		5731		
30	30	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	489,36	21,98	4894	220	2589	1546	6954	
						208,48	6,21	2085	62		515		
31	31	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	22	4784,98	188,61	105270	4149	75321	19559	134815	
						1172,7	62,09	25799	1366		9986		
32	32	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	83404,54	42108,07	83405	42108	4954	37161	130211	
						36342	15270,98	36342	15271		9645		
33	33	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	14885,59	4192,93	29771	8386	253	19665	53391	
						10566,08	1724,28	21132	3449		3955		
34	34	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4237,53	1358,3	4238	1358	83	2391	7159	
						2796	524,88	2796	525		530		
35	35	Ц13-080201-2701 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	8708,95	81,4	17418	163	1103	11676	31422	
						8076	32,68	16152	65		2328		
36	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4237,53	1358,3	4238	1358	83	2391	7159	
						2796	524,88	2796	525		530		
37	37	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4890,29	112,38	4890	112	2128	1932	7368	
						2650	32,68	2650	33		546		
38	38	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1324,94	81,4	1325	81	27	899	2402	
						1216,26	32,68	1216	33		178		
39	39	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,013	148792,24	0	1934	0	22	1453	3659	
						147098	0	1912	0		271		
40	40	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	328,5	148,51	4271	1931	590	1695	6443	
						134,6	46,53	1750	605		477		
41	41	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	4	305,07	124,12	1220	496	185	497	1854	
						134,6	37,83	538	151		137		
42	42	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	14	351,86	157,07	4926	2199	654	1986	7465	
						148,06	49	2073	686		553		
43	43	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	14	486,95	406,19	6817	5687	0	2458	10017	
						80,76	163,07	1131	2283		742		
44	44	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,78	1516		1182		1182		1277	
											95		
45	45	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,5148	1023657		526979		526979		569137	
											42158		
46	46	С123-061002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	383217		1150		1150		1242	
											92		
47	47	С123-060137-0728	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018	607344		10932		10932		11807	
											875		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	С123-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	13	546		7098		7098	568	7666	
49	49	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9975		19950		19950	1596	21546	
50	50	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-1	шт	11	10017,86		110196		110196	8816	119012	
51	51	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-2	шт	1	6830,36		6830		6830	546	7377	
52	52	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-5	шт	3	11556,96		34671		34671	2774	37445	
53	53	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-6	шт	5	13979,46		69897		69897	5592	75489	
54	54	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г1	шт	19	4508,04		85653		85653	6852	92505	
55	55	С124-040207-2107	Оголовки ОГ1, ОГ2, ОГ3 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,0292	1958		57		57	5	62	
56	56	С124-040207-0710	ХомутХ1, Х12, Х7, Х8, Х10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31	1954		60574		60574	4846	65420	
57	57	С121-130205-0101	Болт Б5, Б1, Б6	т	0,003	233973		702		702	56	758	
58	58	С124-040207-2305	КронштейныстальныеГОСТ Р 51177-98	кг	77	3263		251251		251251	20100	271351	
59	59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02304	232893		5366		5366	429	5795	
60	60	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	52	44		2288		2288	183	2471	
61	61	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	18	44		792		792	63	855	
62	62	С124-040201-0644	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	61,2	258		15790		15790	1263	17053	
63	63	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	417		12510		12510	1001	13511	
64	64	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	33	180		5940		5940	475	6415	
65	65	С124-040207-2103	Детали механические для оттяжек /канатов диаметром 23,5 мм/ радиомачт шпренгельных ГОСТ Р 51177-2017	кг	201	921		185121		185121	14810	199931	
66	66	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	507		18252		18252	1460	19712	
67	67	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	593		1779		1779	142	1921	
68	68	С124-040201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	525		1575		1575	126	1701	
69	69	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	573		6876		6876	550	7426	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	С123-061004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,00234	1023657		2395		2395	192	2587	
71	71	С124-040102-0107	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93**	шт.	70	2393		167510		167510	13401	180911	
72	72	С124-040106-0106	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017**	шт.	60	3064		183840		183840	14707	198547	
73	73	С124-040201-0203	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	30	1301		39030		39030	3122	42152	
74	74	С124-040203-0201	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	30	1578		47340		47340	3787	51127	
75	75	С124-040207-2301	**Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017**	кг	85,6	799		68394		68394	5472	73866	
76	76	С121-130201-1201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0088	309581		2724		2724	218	2942	
			Итого по разделу: 4. Сети ВЛ-10кВ									6973911	
			Раздел: 5. Электроснабжение узла напорных резервуаров										
77	79	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4237,53 2796	1358,3 524,88	4238 2796	1358 525	83	2391 530	7159	
78	80	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	109382		109382		109382		109382	
			Отпускная цена			109382		109382					
			Сметная стоимость оборудования					*109382*					
79	81	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4890,29 2650	112,38 32,68	4890 2650	112 33	2128	1932 546	7368	
80	82	С123-070204-0750	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1943		1943		1943	155	2098	
81	83	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2687,39 1325	25,78 0	5375 2650	52 0	2673	1908 583	7865	
82	84	С123-070204-0743	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1510		1510		1510	121	1631	
83	85	С123-070204-0711	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	479		479		479	38	517	
84	86	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	шт.	1	5391,76 2796	2479,26 972,82	5392 2796	2479 973	117	2714 648	8754	
85	87	5108-0401-0126 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5114-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	115459		115459		115459		115459	
			Отпускная цена			115459		115459					
			Сметная стоимость оборудования					*115459*					
86	88	Ц13-080201-2701 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	8	8708,95 8076	81,4 32,68	69672 64608	651 261	4412	46706 9310	125688	
87	89	С123-061703-1601	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**		8	9975		79800		79800		86184	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							6384		
88	90	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1324,94	81,4	1325	81	27	899	2402	
				шт.		1216,26	32,68	1216	33		178		
89	91	2307-0501-0310 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		1	25818		25818				25818	
				шт.						25818			
			Отпускная цена			25818		25818					
			Сметная стоимость оборудования					*25818*					
90	113	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		6	4714,18	3516,24	28285	21097	0	14238	45925	
				котлован		1197,94	1768,24	7188	10609		3402		
91	114	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		6	25175,16	9324,99	151051	55950	4453	89739	260054	
				опора		15108	3587,7	90648	21526		19263		
92	115	СКомер. пред. ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"	Опора освещения СТВг-8м-3,0		6	65926,61		395560		395560		427204	
				шт							31645		
93	116	Ц13-080305-0601 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле		6	3608,33	256,16	21650	1537	6944	9881	34054	
				шт.		2194,86	92,48	13169	555		2523		
94	117	С123-070106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм		6	71910		431460		431460		465977	
				шт.							34517		
95	118	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	2687,39	25,78	16124	155	8020	5724	23596	
				шт.		1325	0	7950	0		1748		
96	119	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		6	546		3276		3276		3538	
				шт.							262		
97	120	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		60	455,15	183,04	27309	10982	4213	11108	41491	
				м кабеля		201,9	55,24	12114	3314		3073		
98	121	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,06	180023		10801		10801		11665	
				км							864		
99	122	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		6	11378,36	6175,73	68270	37054	3145	29732	105843	
				шт.		4678,52	2204	28071	13224		7840		
100	123	СКомер. пред. ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"	Кронштейн типа "ИВА" вылет 1,5м		6	7177,34		43064		43064		46509	
				шт							3445		
101	124	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные		0,06	4265		256		256		276	
				100 шт.							20		
102	125	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования		6	3166,9	443,63	19001	2662	0	12534	34058	
				шт.		2723,27	178,11	16340	1069		2523		
103	126	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10		6	6366		38196		38196		41252	
				шт.							3056		
104	127	Ц13-080206-1708 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола		12	469,86	82,32	5638	988	898	2959	9285	
				м		312,72	29,74	3753	357		688		
105	128	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		12	1079		12948		12948		13984	
				м							1036		
106	129	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании		0,0807	43834,24	5188,56	3537	419	34	2940	6995	
				т		38223,3	1805,77	3085	146		518		
107	130	СКомер. пред. ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"	Закладной фундамент 3Ф-2		6	12427,61		74566		74566		80531	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							5965		
103	131	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,444	5999,1	1753,7	2664	779	1495	671	3602	
				м3 основания		878,05	747,8	390	332		267		
109	132	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		2,838	26575,36	1163,37	75421	3302	56461	14945	97595	
				м3		5517,4	269,42	15658	765		7229		
110	133	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		2	4714,18	3516,24	9428	7032	0	4746	15308	
				котлован		1197,94	1768,24	2396	3536		1134		
111	134	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		2	25175,16	9324,99	50350	18650	1484	29913	86685	
				опора		15108	3587,7	30216	7175		6421		
112	135	СКомер. пред. ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"	Опора освещения СТВг-8м-3,0		2	65926,61		131853		131853		142401	
				шт							10548		
113	136	Ц13-080305-0601 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле		4	3608,33	256,16	14433	1025	4629	6588	22703	
				шт.		2194,86	92,48	8779	370		1682		
114	137	С123-070106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм		4	71910		287640		287640		310651	
				шт.							23011		
115	138	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	2687,39	25,78	5375	52	2673	1908	7865	
				шт.		1325	0	2650	0		583		
116	139	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	546		1092		1092		1179	
				шт.							87		
117	140	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		40	455,15	183,04	18206	7321	2808	7406	27660	
				м кабеля		201,9	55,24	8076	2209		2049		
118	141	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,04	180023		7201		7201		7777	
				км							576		
119	142	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		2	11378,36	6175,73	22757	12351	1048	9911	35281	
				шт.		4678,52	2204	9357	4408		2613		
120	143	СКомер. пред. ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"	Кронштейн типа "ИВА" вылет 1,5м		2	7177,34		14355		14355		15503	
				шт							1148		
121	144	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные		0,12	4265		512		512		553	
				100 шт.							41		
122	145	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъеднителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования		2	3166,9	443,63	6334	887	0	4178	11353	
				шт.		2723,27	178,11	5447	356		841		
123	146	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10		2	6366		12732		12732		13751	
				шт.							1019		
124	147	Ц13-080206-1708 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола		4	469,86	82,32	1879	329	299	986	3095	
				м		312,72	29,74	1251	119		229		
125	148	С123-010101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		4	1079		4316		4316		4661	
				м							345		
126	149	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании		0,0269	43834,24	5188,56	1179	140	11	980	2332	
				т		38223,3	1805,77	1028	49		173		
127	150	СКомер. пред. ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"	Закладной фундамент 3Ф-2		2	12427,61		24855		24855		26844	
				шт							1988		
128	151	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,148	5999,1	1753,7	888	260	498	224	1201	
				м3 основания		878,05	747,8	130	111		89		
129	152	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,946	26575,36	1163,37	25140	1101	18820	4982	32532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		5517,4	269,42	5219	255		2410		
130	153	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м		130,05	2535,04	0	329682	0	0	237371	612417	
				м3 грунта		2535,04	0	329682	0		45364		
131	154	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		88,74	873,83	0	77543	0	0	55831	144045	
				м3 грунта		873,83	0	77543	0		10670		
132	155	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		724	486,95	406,19	352549	294079	0	127105	518027	
				м кабеля		80,76	163,07	58470	118065		38372		
133	156	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		44,37	1516		67265		67265		72646	
				м3							5381		
134	157	Ц13-080206-2105	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка		8	2003,49	0	16028	0	5604	7505	25416	
				ввод		1303	0	10424	0		1883		
135	158	Е11-221501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2		8	5950,88	1204	47607	9632	27436	13707	66220	
				м короба		1317,42	413,32	10539	3307		4905		
			Итого по разделу: 5. Электроснабжение узла напорных резервуаров									4461865	
			ИТОГО:					9542780	795738	5521135	1191618	11435776	
								1258716	317776	1967185	701374		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1967185			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		274589					
			Итого с временными									11710363	
			Зимние удорожания			3,3 %		321525					
			Итого с зимними удорожаниями									12031888	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		201294					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12233182	
			НДС			12 %		1467982					
			Итого с НДС									13701164	
			Всего со скидкой согласно договора, К=0,9									12331048	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ **Молдагалиев Г.Е.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" **БИН 010140002803**

Директор _____ **Алмаганбетов С.К.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ **Стародубцев А.Ю.**