Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсідік 63А БИН 050140005092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик :
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Сети водоснабжения**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 84 от 25.06.2020
(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 2-2 Дюкер через речку работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	29,7	43,18	43,18	1282	1282	0	338	1750	
						0	15,82	0	470		130		
2	2	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	29,7	43,18	43,18	1282	1282	0	338	1750	
						0	15,82	0	470		130		
3	3	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	180,3	155,05	146,68	27956	26446	0	5903	36567	
						8,37	37,09	1510	6688		2709		
4	4	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,9	2010,62	0	11863	0	0	8541	22036	
						2010,62	0	11863	0		1632		
5	5	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11,7	206,87	197,48	2420	2310	1	540	3197	
						9,28	54,83	109	642		237		
6	6	C341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	21,645	455		9848				10636	
7	7	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	141,9	18,57	18,57	2635	2635	0	746	3651	
						0	7,3	0	1036		270		
8	8	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,9	873,83	0	37487	0	0	26991	69636	
						873,83	0	37487	0		5158		
9	9	E11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	47	21204,97	17805,87	996634	836876	923	351184	1455643	
						3379,46	4168,01	158835	195896		107825		
10	11	C123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	1087		54894		54894		59285	
11	14	E11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	67268,43	0	3363	0	464	4391	6733	
						57989	0	2899	0		2870		
12	16	E11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,52	44077,05	9431,99	155151	33201	59274	499		
						17805,9	3809,33	62677	13409		75325	248914	
13	17	ССЦ РК 8.04-08-2019 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	м3	3,52	270		950		950	18438	1026	
											76		
14	18	E11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,042	33903,46	2190,24	1424	92	1065	268	1827	
						6366,5	484,56	267	20		135		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	20	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17155		34310		34310		37055	
											2745		
16	23	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	17650		105900		105900		114372	
											8472		
17	25	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18850		37700		37700		40716	
											3016		
18	27	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	2322		4644		4644		5016	
											372		
19	29	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5690		11380		11380		12290	
											910		
20	30	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05348	581949		31123		31123		33612	
											2490		
21	31	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,55092	157,51	3,44	244	5	157	57	325	
						52,7	0,54	82	1		24		
22	36	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0478	1038295,66	516757,12	49631	24701	895	30943	87019	
						502821,6	151060,62	24035	7221		6446		
23	37	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2368		4736		4736		5115	
											379		
24	38	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3007		6014		6014		6495	
											481		
25	50	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	9091,79	1740,15	14565	2788	6416	6155	22378	
			ИТОГО:			3346,92	740,3	5362	1186		1658		
								1607436	931619	360846	510199	2287044	
			В том числе :					305126	227039		169411		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,9 %		66324				2353371	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			3,3 %		77661				2431032	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		48621				2479653	
			НДС			12 %		297558				2777211	
			Итого с НДС									2499490	
			Скидка согласно договора К=0,9										

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор Кабасов К.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора Молдагалиев Г.Е.
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор Алмаганбетов С.К.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором Стародубцев А.Ю.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсідік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003", г. Нур-Султан, р-н Алматы, Ж.М. Юго-Восток (левая сторона),ул. Габидена Мустафина, дом 46 БИН 030540005073**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-3 Сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3.										
1	1	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		750,80	43,18	43,18	32418	32418	0	8553	44249	
				м3 грунта		0	15,82	0	11880		3278		
2	2	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		750,80	43,18	43,18	32418	32418	0	8553	44249	
				м3 грунта		0	15,82	0	11880		3278		
3	3	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1663,7998	155,05	146,68	257979	244046	0	54468	337443	
				м3 грунта		8,37	37,09	13932	61718		24996		
4	4	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		41,07	2010,62	0	82576	0	0	59455	153394	
				м3 грунта		2010,62	0	82576	0		11363		
5	5	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		243,03	206,87	197,48	50275	47993	27	11219	66413	
				м3 грунта		9,28	54,83	2255	13326		4919		
6	6	C341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км		172,041	455		78279			6262	84541	
				т									
7	7	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		9460,320	18,57	18,57	175648	175648	0	49748	243427	
				м3 грунта		0	7,3	0	69094		18032		
8	8	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		511,106	873,83	0	446619	0	0	321565	829639	
				м3 грунта		873,83	0	446619	0		61455		
			Итого по разделу: 3.									1803355	
			Раздел: 4. Строительные работы										
9	11	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,031	297621,4	75052,24	9226	2327	30	7454	18015	
				км трубопровода		221613	21281,72	6870	660		1334		
10	14	C123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		31,310	153		4790		4790		5174	
				м							383		
11	15	E11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		6,374	67268,43	0	428769	0	59147	365926	858270	
				км трубопровода		57989	0	369622	0		63576		
12	16	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		3,031	60318,73	0	182826	0	7061	174007	385380	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		57989	0	175765	0		28547		
13	38	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,81792	581949		1639886		1639886	131191	1771077	
14	39	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	81,71968	157,51 52,7	3,44 0,54	12872 4306	281 44	8284	3002 1270	17143	
15	40	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	32	2786,72 2049,32	182,89 78,82	89175 65578	5852 2522	17744	67419 12528	169122	
16	41	С123-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	32	50485		1615520		1615520	129242	1744762	
17	42	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	16	2079,81 1670,2	82,29 40,38	33277 26723	1317 646	5237	27096 4830	65202	
18	43	С123-040102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	16	58953		943248		943248	75460	1018708	
19	44	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11,0	1250,35 1049,84	27,43 13,46	13754 11548	302 148	1904	11579 2027	27360	
20	45	С123-040102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	11,0	38678		425458		425458	34037	459495	
21	46	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	55,0	2239,03 1818,39	122,76 26,92	123147 100011	6752 1481	16384	99462 17809	240418	
22	47	С123-040702-0104	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	55,0	3226		177430		177430	14194	191624	
23	48	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,33528	1378486,66 502821,6	516757,12 151060,62	462179 168586	173258 50648	120335	217041 54338	733558	
24	49	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,07617	1038295,66 502821,6	516757,12 151060,62	79087 38300	39361 11506	1426	49308 10272	138667	
25	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	-105,00	1441,32 512,12	929,2 255,18	-151339 -53772	-97566 -26794	0	-79760 -18488	-249587	
26	62	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.		818		0				0	
27	63	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5	1873		9365		9365	749	10114	
28	64	С123-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	726		726		726	58	784	
29	65	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1776		3552		3552	284	3836	
30	66	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	32	663,68 663,68	0 0	21238 21238	0 0	0	16141 2990	40369	
31	67	С124-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,32	116288		37212		37212	2977	40189	
32	68	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49,6	7582		376067		376067	30085	406153	
33	69	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0496	3039780,08 362234	241154,42 41972,84	150773 17967	11961 2082	120845	19848 13650	184271	
34	70	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46,6	5102		237753		237753	19020	256773	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	71	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0466	2315425,42	213593,38	107899	9953	82401	17160	135064	
						333568	38392,1	15544	1789		10005		
36	72	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	шт.	16	47475,15	260,62	759602	4170	706918	49795	874149	
						3032,12	111,5	48514	1784		64752		
37	73	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	2630		13150		13150		14202	
											1052		
38	74	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	16	1453,06	231,77	23249	3708	330	19960	46666	
						1200,68	72,29	19211	1157		3457		
39	75	С123-041013-0218	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	16	11567		185072		185072		199878	
											14806		
40	76	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	76,921	9091,79	1740,15	699350	133854	308047	295529	1074469	
						3346,92	740,3	257448	56945		79590		
41	78	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	5,25	367,3	256,97	1928	1349	0	942	3100	
						110,33	55,83	579	293		230		
42	79	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,75	2913,61	1255,11	5099	2196	0	4138	9976	
						1658,5	530,89	2902	929		739		
43	80	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	12,25	97		1188				1283	
											95		
44	81	С341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	12,25	455		5574				6020	
											446		
			Итого по разделу: 4. Строительные работы									10907410	
			ИТОГО:					9890040	831597	7125349	1879608	12705039	
								1842322	273738		941118		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		368612					
			Итого с временными									13079376	
			Зимние удорожания			3,3 %		431619					
			Итого с зимними удорожаниями									13510995	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		270220					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13781215	
			НДС			12 %		1653746					
			Итого с НДС									15434961	
			Скдка согласно догвора К=0,9									13891465	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор Кабасов К.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора Молдагазиев Г.Е.
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор Алмагамбетов С.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором Стародубцев А.Ю.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсіздік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003", г. Нур-Султан, р-н Алматы, Ж.М. Юго-Восток (левая сторона),ул. Габидена Мустафина, дом 46 БИН 030540005073**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 2-6 Разведочная скважина 2 шт. работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-040101-1801 #ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кэм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7										
				м бурения	4	4156	2681,09	16624	10724	610	6757	25252	
						1322,41	665,03	5290	2660		1871		
2	2	Е11-040101-1801 #ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4										
				м бурения	8	3422,59	2207,96	27381	17664	1005	11130	41591	
						1089,05	547,67	8712	4381		3081		
3	3	Е11-040101-1803 #ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5										
				м бурения	4	14427,38	9869,7	57710	39479	797	22915	87075	
						4358,54	2381,19	17434	9525		6450		
4	4	Е11-040201-0310 #ТЧ 04 п.3.54 Кзтр=2,3, Кэм=2,3	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 500 до 600 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 2,3; к времени эксплуатации машин - 2,3										
				м закрепленной скважины	4	9821,35	6528,12	39285	26112	106	16665	60427	
						3266,62	1634,97	13066	6540		4476		
5	5	С123-010201-0264	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	47877		210659		210659		227512	
											16853		
6	6	Е11-040201-0410 #ТЧ 04 п.3.62 Кзтр=3, Кэм=3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении. В трубах диаметром свыше 450 до 550 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 3; к времени эксплуатации машин - 3										
				м спуска или подъема труб	4	4788,4	3212,05	19154	12848	145	8109	29443	
						1540,15	844,76	6161	3379		2181		
7	7	Е11-040201-0310 #ТЧ 04 п.3.53 Кзтр=1,5, Кэм=1,5	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 400 до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5										
					10	6414,49	4257,47	64145	42575	266	27172	98622	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м закрепленной скважины			2130,41	1066,29	21304	10663		7305		
8	8	С123-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,4	36002		554431		554431	44354	598785	
9	9	Е11-040201-0608 #ТЧ 04 п.3.70 Кзтр=1,5, Кэм=1,5	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 500 до 600 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5		4	4447,32	2121,46	17789	8486	0	9708	29697	
			м труб, обжатых грунтами			2325,86	529,52	9303	2118		2200		
10	10	Е11-040201-0608 #ТЧ 04 п.3.69 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 400 до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4		14	4150,83	1980,03	58112	27720	0	31714	97011	
			м труб, обжатых грунтами			2170,8	494,22	30391	6919		7186		
11	11	Е11-040201-0310 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0		12	4285,2	2838,31	51422	34060	319	21738	79013	
			м закрепленной скважины			1420,27	710,86	17043	8530		5853		
12	12	С123-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	12,36	16883		208674		208674	16694	225368	
13	13	Е11-040401-0101 #ТЧ 04 п.3.92 Кзтр=1, Кэм=1	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 201-250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1		8	1128,47	717,82	9028	5743	262	3871	13931	
			м труб			377,87	191,44	3023	1532		1032		
14	14	Е11-090701-0106 Изм. и доп. вып. 17	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,332856	97355,64	19827,43	32405	6600	1209	18486	54963	
						73895,4	6595,18	24597	2195		4071		
15	15	С123-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	8,28	16883		139791		139791	11183	150975	
16	16	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		6,4	543,62	6,52	3479	42	1641	1450	5324	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			280,76	2,54	1797	16		394		
17	17	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	1,6	2313,44 769,49	3,59 1,75	3701 1231	6 3	2465	888 367	4957	
18	18	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	2,38	16137,6	0	38407	0	7857	25968	69526	
						12836,4	0	30551	0		5150		
19	19	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01	497841		4978		4978	398	5377	
20	20	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		12	349644,62	262090,22	4195735	3145083	0	1679284	6345021	
				сутки откачки		87554,4	77081,26	1050653	924975		470002		
21	21	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей		20	1392,64	23,35	27853	467	466	16485	47885	
				м трубопровода		1346	5,23	26920	105		3547		
22	22	С123-010501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	155		3100		3100	248	3348	
			ИТОГО:					5783863	3377606	1138781	1902340	8301103	
								1267476	983541		614896		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			2,9 %		240732					
			Итого с временными									8541833	
			Зимние удорожания			3,3 %		281880					
			Итого с зимними удорожаниями									8823713	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		176474					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9000187	
			НДС			12 %		1080022					
			Итого с НДС									10080209	
			Скдка согласно догвора К=0,9									9072188	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ **Молдагалиев Г.Е.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052260, KZ65VJE00051892.

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ **Алмаганбетов С.К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ **Стародубцев А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Стройка : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсідік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003", г. Нур-Султан, р-н Алматы, Ж.М. Юго-Восток (левая сторона),ул. Габидена Мустафина, дом 46 БИН 030540005073**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-8 Насосная станцию 1-го подъема** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,2	720,91	28,81	8074	323	3886	3784	12807	
						345,14	14,3	3866	160		949		
2	2	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	22,4	95,69	5,01	2143	112	1938	137	2463	
						4,15	2,36	93	53		182		
3	3	КП	Блочно-модульное здание аппаратная	компл.	1	8425803,57		8425804				8425804	
			Отпускная цена			8425804		8425804		8425804			
			Сметная стоимость оборудования					*8425804*					
4	4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80	50,46	50,46	4037	4037	0	1065	5510	
						0	18,49	0	1479		408		
5	5	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	80	43,18	43,18	3454	3454	0	911	4715	
						0	15,82	0	1266		349		
6	6	Е11-010101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	94	277,39	271,81	26075	25550	0	3096	31505	
						5,58	40,17	525	3776		2334		
7	7	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	20	145,25	0	2905	0	0	2092	5396	
						145,25	0	2905	0		400		
8	8	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	88	50,46	50,46	4441	4441	0	1172	6061	
						0	18,49	0	1627		449		
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88	35,37	35,37	3112	3112	0	821	4248	
						0	12,96	0	1141		315		
10	10	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	88	17,46	17,46	1537	1537	0	405	2098	
						0	6,4	0	563		155		
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	120	873,83	0	104859	0	0	75499	194787	
						873,83	0	104859	0		14429		
12	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	760	161,94	76,73	123075	58314	0	65962	204160	
						85,21	35,33	64761	26853		15123		
13	13	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,28	22246,3	9322,21	72968	30577	8390	45974	128457	
						10366,2	3791,83	34001	12437		9515		
14	14	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	17650		70600		70600		76248	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							5648		
15	15	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14267		28534		28534		30817	
											2283		
16	16	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,08	68836		74343		74343		80290	
											5947		
17	17	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2322		9288		9288		10031	
											743		
18	18	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	0,976	347		339		339		366	
											27		
19	19	С123-030101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5121		10242		10242		11061	
											819		
20	20	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(стремянка)	т	0,054225	581949		31556		31556		34081	
											2524		
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	52,6	876,19	19,96	46088	1050	30263	13873	64757	
			ИТОГО:			280,9	2,69	14775	142		4797		
								9053474	132506	269379	214791	9335662	
			В том числе :					225785	49497	8425804	67396		
			Стоимость оборудования, всего							8425804			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		26386					
			Итого с временными									9362048	
			Зимние удорожания			3,3 %		30896					
			Итого с зимними удорожаниями									9392944	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19343					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9412287	
			НДС			12 %		1129474					
			Итого с НДС									10541761	
			Скдка согласно договора К=0,9									9487585	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ **Молдагалиев Г.Е.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052259, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ **Алмаганбетов С.К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ **Стародубцев А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Стройка : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсідік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Строитель 2003", г. Нур-Султан, р-н Алматы, Ж.М. Юго-Восток (левая сторона),ул. Габидена Мустафина, дом 46 БИН 030540005073**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **4-1 Сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Сети ВЛ-10кВ										
			Раздел: 14. Электроснабжение узла напорных резервуаров										
1	77	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	83404,54	42108,07	83405	42108	4954	37161	130211	
						36342	15270,98	36342	15271		9645		
2	78	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	4553981		4553981				4553981	
			Отпускная цена			4553981		4553981		4553981			
			Сметная стоимость оборудования					*4553981*					
3	89	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	9975		79800		79800		86184	
											6384		
4	90	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1324,94	81,4	1325	81	27	899	2402	
						1216,26	32,68	1216	33		178		
5	92	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,51	5999,1	1753,7	3060	894	1717	771	4137	
						878,05	747,8	448	381		306		
6	93	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,02	20614,79	1106,37	21027	1128	18600	1408	24230	
						1273,05	244,03	1299	249		1795		
7	94	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,25	22177,49	1700,46	27722	2126	23077	2740	32899	
						2015,54	393,02	2519	491		2437		
8	95	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01838	267135		4910		4910		5303	
											393		
9	96	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00402	186917		751		751		812	
10	97	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,55	1516		26606		26606	60	28734	
											2128		
11	98	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	132	650,77	23,98	85901	3165	58656	18020	112235	
						182,42	7,19	24079	949		8314		
12	99	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	65	4784,98	188,61	311024	12260	222539	57788	398317	
						1172,7	62,09	76226	4036		29505		
13	100	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		26	475,22	17,47	12356	454	6481	3988	17652	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		208,48	4,58	5420	119		1308		
14	101	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	687,174	351,86	157,07	241789	107934	32112	97498	366430	
			Итого по разделу: 14. Электроснабжение узла напорных резервуаров			148,06	49	101743	33671,526		27143		
												5763527	
			ИТОГО:					5453657	170150	480230	220273	5763527	
								249292	55200,526	4553981	89596		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							4553981			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		35077					
			Итого с временными									5798604	
			Зимние удорожания			3,3 %		41073					
			Итого с зимними удорожаниями									5839677	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25714					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5865391	
			НДС			12 %		703847					
			Итого с НДС									6569238	
			Скдка согласно договора К=0,9									5912314	

Субподрядчик:

ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ Кабасов К.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ Молдагалиев Г.Е.

аттестаты №№ KZ02VTE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:

ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ Алмаганбетов С.К.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ Стародубцев А.Ю.