Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4" города Усть-Каменогорска управления здравоохранения ВКО**

ВКО, г. Усть-Каменогорск, Серикбаева, 1/4 БИН 140840015573 ИИК KZ5596504F0007607146 АО "ForteBank" БИК IRTYKZKA

Подрядчик: **ТОО "ОблШығысЖол"**

ВКО,Глубоквский район, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный, 26/2 БИН/ИИН 080240021886 ИИК KZ32821C0YVB10000001 БИК KINCKZKA

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск" УЗ ВКО по пр. Шакарима, 149. Блок А, подвал, 1 этаж**

Договор подряда №260/159 от 07.08.2020 года

Доп.соглашение №1 от 16.09.2020 года

Доп.соглашение №2 от 28.10.2020 года

Доп.соглашение №3 от 26.11.2020 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ от 25 декабря 2020 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	всего	оборудование	всего	оборудование
1 Акт № 2	223 304 217	33 401 276	223 304 217	33 401 276
2 НДС 12%	26 796 506,08		26 796 506,08	
3 **Итого:**	**250 100 723,08**		**250 100 723,08**	
4 **Всего к оплате:**	**250 100 723,08**		**250 100 723,08**	

Заказчик:

Главный врач

КГП на ПХВ "Городская больница №4" города Усть-Каменогорска управления здравоохранения ВКО

_____ **С.А. Попов**

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "UK Teh Consulting"

_____ **М.Ж. Жанузаков**

Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ **Ж.Б. Казанов**

Авторский надзор: **ТОО "ИНСОН"** _____

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4" города Усть-Каменогорска управления здравоохранения ВКО

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

Объект : "Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск" УЗ ВКО по пр. Шакарима, 149. Блок А, подвал, 1 этаж

Договор подряда №260/159 от 07.08.2020 года

Доп.соглашение №1 от 16.09.2020 года

Доп.соглашение №2 от 28.10.2020 года

Доп.соглашение №3 от 26.11.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 2 от 25 декабря 2020 года

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 2 Перегородки										
	2.1 Подвал										
1	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,2	10183,02	148,43	175148	2553	128693	29842	221389
					2552,44	38,66	43902	665	–	16399	
	2.2 1-й этаж										
2	1110-0401-0105	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	1581,5	6887,18	94,82	10892075	149958	3965402	4435548	16553833
					4284,99	43,17	6776715	68266	–	1226210	

3 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,2	10183,02	148,43	175148	2553	128693	29842	221389
				2552,44	38,66	43902	665	–	16399	
	Итого по разделу 2					**16 996 611**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 864 519				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					155 064				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 596				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 222 788				
	- накладные расходы, тенге					4 495 232				
	в т.ч. зарплата, тенге					404 571				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 259 008				
Раздел 3 Отделка помещений										
3.1 Подвал										
4 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	3213,06	236,64	–	760349	–	–	459859	1317825
				236,64	–	760349	–	–	97617	
5 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	880,21	2470,66	32,44	2174699	28555	885972	665372	3067277
				1431,67	26,52	1260172	23339	–	227206	
6 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	880,21	1422,41	9,38	1252016	8258	348355	517441	1911014
				1017,26	3,33	895403	2932	–	141557	
7 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	880,21	955,23	6,32	840801	5567	172580	383346	1322079

				752,84	3,27	662654	2878	–	97932	
8 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	2332,85	2006,79	29,31	4681531	68379	2015192	1375252	6541326
				1113,64	23,54	2597960	54918	–	484543	
9 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2332,85	1422,41	9,38	3318258	21885	923255	1371392	5064822
				1017,26	3,33	2373118	7771	–	375172	
10 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2332,85	330,18	3,16	770269	7377	268274	287097	1141955
				212,02	1,63	494618	3814	–	84589	
11 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	414,9	3960,01	44,79	1643009	18583	846293	453740	2264489
				1875,47	23,16	778133	9610	–	167740	
3.2 1-й этаж										
12 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство потолков типа Армстронг НР = 80 %	м2	946,9	1876,29	187,14	1776660	177205	–	973919	2970625
				1689,15	96,5	1599455	91376	–	220046	
13 2915-0000-0000 (пл)	Потолки подвесные с комплектующими К=1,100;	м2	1041,59	1300		1354067		1354067	–	1462392
				–		–		–	108325	

14 1110-0404-0103	Стены. С оконным или дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - декоративных ,влагостойких НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	3890	1950,28	18,8	7586595	73123	2252430	3428412	11896208
				1352,45	7,64	5261042	29717	–	881201	
15 2910-0000-0000 (пл)	Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;	м2	4279	6250		26743750		26743750	–	28883250
				–		–		–	2139500	
	Итого по разделу 3					67 843 262				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 682 904				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					408 932				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					226 355				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 810 168				
	- накладные расходы, тенге					9 915 830				
	в т.ч. зарплата, тенге					892 425				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					5 025 428				
Раздел 4 Окна										
16 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых-ОК-1 НР = 90 % К=15,000;	м2 проемов	24,3	35271,77	227,98	857104	5540	811536	27739	955630
				1647,24	114,36	40028	2779	–	70787	
17 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-Ок-2,ОК-3,Ок-4 НР = 90 %	м2 проемов	123,66	35880,76	227,2	4437015	28096	4221468	130744	4933180
				1515,86	115,76	187451	14315	–	365421	

18 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых-ОК-5 НР = 90 % К=33,000;	м2 проемов	19,206	40962,04	226,86	786717	4357	745292	25424	877112
				1930,02	112,78	37068	2166	–	64971	
19 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	106,57	4879,83	12,79	520044	1363	486216	21495	584862
				304,64	6,63	32465	707	–	43323	
20 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	106,57	1633,63	6,92	174096	737	111402	35785	226671
				581,37	1,59	61957	169	–	16790	
21 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу НР = 90 %	м откоса	365	685,75	6,26	250298	2284	66918	117985	397746
				496,15	2,68	181096	979	–	29463	
22 2910-0000-0000 (пл)	Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;	м2	401,5	6250		2509375		2509375	–	2710125
				–		–		–	200750	
23 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	47	4026,74	58,96	189257	2771	50166	79384	290132
				2900,43	31,89	136320	1499	–	21491	
24 1211-0101-0111	Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	47	3694,17	43,79	173626	2058	71922	52565	244286
				2120,13	37,3	99646	1753	–	18095	

25 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	47	498,17	3,87	23414	182	6551	9662	35722
				354,91	2	16681	94	–	2646	
	Итого по разделу 4					**11 255 466**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					792 712				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 388				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 461				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 080 846				
	- накладные расходы, тенге					500 783				
	в т.ч. зарплата, тенге					45 070				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					833 737				
Раздел 5 Двери и витражи										
5.1 Двери										
26 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	9,45	28055,03	233,23	265120	2204	252509	7478	294406
				1101,27	119,89	10407	1133	–	21808	
27 2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	5677		17031		17031	–	18393
				–		–		–	1362	
28 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	307,44	1962,6	231,25	603381	71097	145327	273810	947366
				1258,64	115,76	386957	35589	–	70175	

29	2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	57,12	26281 / –	1501171 / –	1501171 / –	– / 120094	1621265
30	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	81,27	25111 / –	2040771 / –	2040771 / –	– / 163262	2204033
31	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	111,3	24691 / –	2748108 / –	2748108 / –	– / 219849	2967957
32	2109-0202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	30,03	23775 / –	713963 / –	713963 / –	– / 57117	771080
33	2109-0202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	22,68	23775 / –	539217 / –	539217 / –	– / 43137	582354

34 2109-0202-0902	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-12, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,04	34837		175578		175578	–	189624
				–		–		–	14046	
35 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	20,58	3576,63	62,63	73607	1289	10992	30751	112707
				2979,88	27,79	61326	572	–	8349	
36 2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	20,58	55989		1152254		1152254	–	1244434
				–		–		–	92180	
37 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу НР = 90 %	м откоса	198	685,75	6,25	135778	1238	36302	64002	215762
				496,15	2,68	98238	531	–	15982	
38 2910-0000-0000 (пл)	Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;	м2	217,8	6250		1361250		1361250	–	1470150
				–		–		–	108900	
5.2 Витражи										
39 1109-0403-0104	Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР = 69 %	м2	2,94	8431,29	1648,3	24788	4846	130	10486	38096
				6738,78	440,48	19812	1295	–	2822	

40 2109-0304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом-противопожарные	м2	2,94	80301		236085		236085	–	254972
				–		–		–	18887	
	Итого по разделу 5					**12 932 599**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					576 740				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					80 674				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 120				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 930 688				
	- накладные расходы, тенге					386 527				
	в т.ч. зарплата, тенге					34 787				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					957 970				
Раздел 6 Полы										
6.1 Тип 1-Подвал-4,15 м2										
41 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,15	936,63	38,07	3887	158	1899	1294	5595
				440,96	19,76	1830	82	–	414	
42 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=8,000;	м2 стяжки	33,2	126,08	6,42	4186	213	3792	196	4733
				5,45	3,25	181	108	–	351	
43 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	42,56	1774,37	108,29	75517	4609	34177	25348	108934
				863,04	16,96	36731	722	–	8069	

44	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,15	936,63	38,07	3887	158	1899	1294	5595
					440,96	19,76	1830	82	–	414	
45	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,15	5511,81	97,11	22874	403	15955	4543	29610
					1570,12	47,47	6516	197	–	2193	
46	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	5,1875	430,27	2,12	2232	11	168	1394	3916
					395,76	1,16	2053	6	–	290	
6.2 Тип-2-Подвал 863,9 м2											
47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	863,9	936,5	37,94	809041	32777	395350	269303	1164612
					440,92	19,67	380914	16992	–	86268	
48	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	13822,4	126,09	6,42	1742888	88702	1578859	81408	1970240
					5,45	3,25	75327	44956	–	145944	
49	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	863,9	5511,52	97,02	4761401	83813	3321203	945752	6163725
					1570,07	47,46	1356385	41002	–	456572	
50	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1079,875	430,33	2,16	464699	2329	35062	290014	815090
					395,7	1,11	427308	1199	–	60377	
6.3 Тип 3-подвал-74,66 м2											

51 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	74,66	936,5	37,95	69919	2833	34167	23273	100647
				440,92	19,66	32919	1468	–	7455	
52 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	1194,56	126,09	6,42	150624	7666	136448	7035	170272
				5,45	3,25	6510	3885	–	12613	
53 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	74,66	5511,52	97,01	411490	7243	287025	81734	532682
				1570,08	47,46	117222	3543	–	39458	
54 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	93,325	430,32	2,15	40160	201	3030	25064	70442
6.4 Тип1-1й этаж 57 м2				395,7	1,11	36929	104	–	5218	
55 1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 80 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	57	4698,4	291,74	267809	16629	228683	16665	307232
				394,68	37,3	22497	2126	–	22758	
56 1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 94 % К=-3,000;	м2 пола	-171	263,54	8,9	-45065	-1522	-39941	-2817	-51713
6.5 Тип 2-1-й этаж 118,5 м2				21,06	3,27	-3602	-560	–	-3831	

57 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	118,5	936,5	37,94	110975	4496	54230	36940	159748
				440,92	19,67	52249	2331	–	11833	
58 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	237	126,09	6,42	29884	1521	27071	1396	33782
				5,45	3,25	1292	771	–	2502	
59 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	118,5	1774,3	108,28	210255	12831	95155	70575	303296
				863,03	16,95	102269	2009	–	22466	
60 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	118,5	936,5	37,94	110975	4496	54230	36940	159748
				440,92	19,67	52249	2331	–	11833	
61 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	355,5	126,09	6,42	44825	2281	40607	2093	50671
				5,45	3,25	1937	1156	–	3753	
62 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	118,5	787,99	27,99	93377	3317	28789	42644	146903
				517,05	14,67	61271	1738	–	10882	
63 2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	136,275	7000		953925		953925	–	1030239
				–		–		–	76314	
64 2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	165,9	1050		174195		174195	–	188131
				–		–		–	13936	

73 2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	628,1875	1926 / –		1209889 / –		1209889 / –	– / 96791	1306680
6.7 Тип 4-1й этаж-228,85 м2										
74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	228,85	936,5 / 440,92	37,94 / 19,67	214317 / 100905	8683 / 4501	104729 / –	71339 / 22852	308508
75 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	915,4	126,09 / 5,45	6,42 / 3,25	115425 / 4989	5875 / 2977	104561 / –	5391 / 9665	130481
76 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	228,85	936,5 / 440,92	37,94 / 19,67	214317 / 100905	8683 / 4501	104729 / –	71339 / 22852	308508
77 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	228,85	788 / 517,05	28 / 14,67	180334 / 118328	6407 / 3358	55599 / –	82357 / 21015	283706
78 2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	263,1775	7000 / –		1842243 / –		1842243 / –	– / 147379	1989622
79 2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	320,39	1050 / –		336410 / –		336410 / –	– / 26913	363323
80 2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	286,0625	1926 / –		550956 / –		550956 / –	– / 44076	595032
6.8 Тип 5-1й этаж-28 м2										

81 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28	936,5	37,93	26222	1062	12814	8729	37747
				440,93	19,68	12346	551	–	2796	
82 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	28	788,04	28	22065	784	6803	10077	34713
				517,07	14,68	14478	411	–	2571	
83 2929-1000-0000 (пл)	Линолеум К=1,150;	м2	32,2	7000		225400		225400	–	243432
				–		–		–	18032	
84 2910-1000-0000 (пл)	Сварочный шнур для спайки швов	м	39,2	1050		41160		41160	–	44453
				–		–		–	3293	
85 2910-1100-0000 (пл)	Плинтус двухкомпозиционный для линолеума с заводом на стену	м	35	1926		67410		67410	–	72803
				–		–		–	5393	
	Итого по разделу 6					28 310 080				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 146 736				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					399 322				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					179 953				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 738 678				
	- накладные расходы, тенге					2 928 305				
	в т.ч. зарплата, тенге					263 547				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 097 039				
Раздел 7 Дополнительные работы										
86 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство пола НР = 91 %	м3	3,5	23598	1393,14	82593	4876	72082	4461	94018
				1610	335,43	5635	1174	–	6964	
87 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02765	19385,17	1844,48	536	51	1	332	937
				17504,52	831,83	484	23	–	69	

1	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	28	2021,25	24,36	56595	682	41334	7704	69443
					520,68	10,11	14579	283	–	5144	
2	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	188	2160,38	24,37	406151	4581	303685	51728	494509
					520,66	10,1	97885	1899	–	36630	
3	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	38	2440,97	44,74	92757	1700	66276	13233	114469
					652,13	19,63	24781	746	–	8479	
4	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	16	2810,31	142,56	44965	2281	4767	19972	70132
					2369,81	38,13	37917	610	–	5195	
5	2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18151		72604		72604	–	78412
					–		–		–	5808	
6	2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	15712		62848		62848	–	67876
					–		–		–	5028	

7	2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12776		25552		25552	–	27596
					–		–		–	2044	
8	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	804		4824		4824	–	5210
					–		–		–	386	
9	2910-1000-0000 (пл)	Монтаж теплового узла	комплект	1	6740196		6740196		6740196	–	7279412
					–		–		–	539216	
	1.2 Отопительные приборы										
10	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	119,6	1339,12	113,65	160159	13593	34710	83853	263533
					935,25	58,39	111856	6983	–	19521	
11	2305-1001-1150	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	19	11797		224143		224143	–	242074
					–		–		–	17931	
12	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	22	25829		568238		568238	–	613697
					–		–		–	45459	

13	2977-7777-0201 (пл)СТПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	17	31946		543082		543082	–	586529
					–		–		–	43447	
14	2977-7777-0301 (пл)СТПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	19	35344		671536		671536	–	725259
					–		–		–	53723	
15	2977-7777-0401 (пл)СТПРАЙС	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 33, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	21	56414		1184694		1184694	–	1279470
					–		–		–	94776	
	1.3 Трубы										
16	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	326	2440,99	44,74	795764	14586	568583	113526	982033
					652,13	19,63	212595	6398	–	72743	

17	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	230	2160,38	24,37	496887	5605	371529	63284	604985
					520,67	10,1	119753	2323	–	44814	
18	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	120	2021,28	24,37	242554	2924	177150	33018	297618
					520,67	10,1	62480	1212	–	22046	
19	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	152	2810,28	142,55	427162	21668	45284	189736	666250
					2369,8	38,11	360210	5793	–	49352	
20	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	76	804		61104		61104	–	65992
					–		–		–	4888	
21	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	76	10149		771324		771324	–	833030
					–		–		–	61706	
22	1116-0602-0201	Клапаны диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	43	775,81	2,91	33360	125	2998	15694	52978
					703,19	0,84	30237	36	–	3924	

23	2305-1314-0302	Клапан запорно-регулирующий радиаторный, DN 20, Tmax 120 °C, PN 10, ГОСТ 30815-2002	шт.	43	5829		250647		250647	–	270699
					–		–		–	20052	
24	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	370	1727,11	24,37	639029	9016	437367	101805	800101
					520,66	10,1	192646	3737	–	59267	
25	1116-0602-0201	Клапаны диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	55	775,8	2,91	42669	160	3834	20073	67761
					703,18	0,84	38675	46	–	5019	
26	2305-1314-0302	Клапан запорно-регулирующий радиаторный, DN 20, Tmax 120 °C, PN 10, ГОСТ 30815-2002	шт.	55	5829		320595		320595	–	346243
					–		–		–	25648	
27	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	55	2773,24	105,53	152528	5804	16385	68111	238290
					2369,8	19,05	130339	1048	–	17651	
28	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	55	10149		558195		558195	–	602851
					–		–		–	44656	

29 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	43,35	105,97	3,02	4594	131	1990	1237	6297
				57,05	0,37	2473	16	–	466	
30 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	86,7	88,71	2,16	7691	187	4613	1452	9874
				33,34	0,37	2891	32	–	731	
31 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	91	537		48867		48867	–	52776
				–		–		–	3909	

Итого по разделу 1	**17 815 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 439 317
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 043
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 188 954
- накладные расходы, тенге	784 426
в т.ч. зарплата, тенге	70 598
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 319 659

Итого по смете	**17 815 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 439 317
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 043
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 188 954
- накладные расходы, тенге	784 426
в т.ч. зарплата, тенге	70 598
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 319 659

Локальная смета № 2-1-3 Водоснабжение и Канализация.

Раздел 1 Водопровод В1

1	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	92	3371,53	47,23	310181	4345	238035	36127	374013
					736,97	20,53	67801	1889	–	27705	
2	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	198	2928,87	26,98	579916	5342	461006	60051	691164
					573,58	11,47	113568	2271	–	51197	
3	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	62	2221,02	26,97	137703	1672	100469	18804	169028
					573,58	11,48	35562	712	–	12521	
4	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	136	1826,26	26,97	248371	3668	166697	41247	312787
					573,57	11,47	78006	1560	–	23169	
5	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	30417	573	30417	573	16540	6982	40391
					13304	164	13304	164	–	2992	

6	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194	–	3450
					–		–		–	256	
7	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	14009	186	14009	186	12587	676	15860
					1236	68	1236	68	–	1175	
8	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие к узлу ввода давление 1,6 Мпа, диаметр 25 мм. Установка НР = 72 %	вставка	2	11425	89	22850	178	19302	1763	26582
					1685	15,5	3370	31	–	1969	
9	2301-0201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040;	м	4,16	420		1747		1747	–	1887
					–		–		–	140	
10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2702	103	2702	103	298	1203	4217
					2301	19	2301	19	–	312	
11	2304-0905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	812		812		812	–	877
					–		–		–	65	

12	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм - 15 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			шт.	2	249		498		498	–	538
					–		–		–	40	
13	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			шт.	1	488		488		488	–	527
					–		–		–	39	
14	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %								
			м трубопровода	52	3371,52	47,23	175319	2456	134541	20420	211398
					736,96	20,54	38322	1068	–	15659	
15	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %								
			шт.	38	1223,92	0,13	46509	5	1231	23470	75577
					1191,39	–	45273	–	–	5598	
16	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96								
			шт.	38	9372		356136		356136	–	384627
					–		–		–	28491	

17 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	102	2701,15	102,45	275517	10450	30388	122636	430005
				2300,77	18,5	234679	1887	–	31852	
18 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	102	10149		1035198		1035198	–	1118014
				–		–		–	82816	
19 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	498	1953,09	20,48	972640	10199	5417	496179	1586325
				1921,73	0,22	957024	112	–	117506	
20 2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	498	167		83166		83166	–	89819
				–		–		–	6653	
21 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	498	109,58	1,26	54572	626	201	27861	89028
				107,92	–	53745	–	–	6595	
22 2302-0401-4001	Кран шаровый полипропиленовый PP-R DN 20	шт.	30	636		19080		19080	–	20606
				–		–		–	1526	
23 2304-0902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	27633		138165		138165	–	149218

24	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005			–		–	–	11053	
			шт.	2	804		1608	1608	–	1737
25	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=14,000;			–		–	–	129	
			кг	49,42	537		26539	26539	–	28662
					–		–	–	2123	
		Итого по разделу 1					5 826 337			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 644 191			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 803			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 781			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 853 343			
		- накладные расходы, тенге					857 419			
		в т.ч. зарплата, тенге					77 168			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					431 581			
		Раздел 2 Водопровод горячей воды								
26	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %								
			шт.	20	2701,1	102,45	54022	2049	5958	24046	84313
					2300,75	18,5	46015	370	–	6245	
27	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %								
			шт.	55	2701,13	102,45	148562	5635	16385	66127	231864
					2300,76	18,51	126542	1018	–	17175	

28 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	55	10149		558195		558195	–	602851
				–		–		–	44656	
29 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	115,5	1953,09	20,48	225582	2366	1256	115078	367913
				1921,73	0,23	221960	26	–	27253	
30 2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные	м	115,5	167		19289		19289	–	20832
				–		–		–	1543	
31 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	115,5	109,58	1,26	12657	145	47	6462	20649
				107,92	–	12465	–	–	1530	
32 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=14,000;	кг	49,42	537		26539		26539	–	28662
				–		–		–	2123	

Итого по разделу 2	**1 357 084**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	406 982
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 414
- материалы, изделия и конструкции, тенге	627 669
- накладные расходы, тенге	211 713
в т.ч. зарплата, тенге	19 054
- сметная прибыль (8 %), тенге	100 525

Раздел 3 Бытовая канализация К-1

33 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	15	4487,4	232,07	67311	3481	7996	29890	104977
				3722,27	121,67	55834	1825	–	7776	
34 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	15	20732		310980		310980	–	335858
				–		–		–	24878	
35 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	38	3653,13	116,55	138819	4429	8272	66578	221829
				3318,89	60,84	126118	2312	–	16432	
36 2303-0102-3219	Умывальник керамический ГОСТ 30493-96	шт.	38	16125		612750		612750	–	661770
				–		–		–	49020	
37 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	38	1100		41800		41800	–	45144
				–		–		–	3344	
38 2302-1104-2101	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм	шт.	50	446		22300		22300	–	24084
				–		–		–	1784	
39 2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	12	707		8484		8484	–	9163
				–		–		–	679	

40	2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	50	303		15150		15150	–	16362
					–		–		–	1212	
41	1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	12	7684,67	191,08	92216	2293	57	47202	150571
					7488,83	98,92	89866	1187	–	11153	
42	2910-1000-0000 (пл)	Кабина душевая	шт	12	113796		1365552		1365552	–	1474796
					–		–		–	109244	
43	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	430	1036,96	1,78	445894	765	973	230393	730390
					1032,92	0,64	444156	274	–	54103	
44	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=1,040;	м	447,2	307		137290		137290	–	148273
					–		–		–	10983	
45	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	165	999,81	4,33	164969	714	827	84845	269799
					990,47	1,45	163428	240	–	19985	
46	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К=1,040;	м	171,6	921		158044		158044	–	170688
					–		–		–	12644	

Итого по разделу 3	**4 363 704**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	879 402
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 682
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 838
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 690 475
- накладные расходы, тенге	458 908
в т.ч. зарплата, тенге	41 302
- сметная прибыль (8 %), тенге	323 237
Итого по смете	**11 547 125**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 930 575
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 680
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 171 487
- накладные расходы, тенге	1 528 040
в т.ч. зарплата, тенге	137 524
- сметная прибыль (8 %), тенге	855 343

Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование

1.1 ЩО-1-1 шт

1	1308-0304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %**	шт.	1	13187	962	13187	962	9149	1781	16165
					3076	360	3076	360	–	1197	
2	2307-0201-0206	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
3	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	шт.	15	2822,6	20,2	42339	303	20166	11337	57970
					1458	–	21870	–	–	4294	

4	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	3856		38560		38560	–	41645
					–		–		–	3085	
5	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	519		2595		2595	–	2803
					–		–		–	208	
6	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5206	110	5206	110	2180	1530	7275
					2916	36	2916	36	–	539	
7	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
					–		–		–	128	
1.3	ЩО-2-1 шт										
8	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13187	962	13187	962	9149	1781	16165
					3076	360	3076	360	–	1197	
9	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2822,62	20,23	36694	263	17477	9826	50242

11 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014			1458	–	18954	–	–	3722	
		шт.	1	3870		3870		3870	–	4180
12 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014			–		–		–	310	
		шт.	8	3856		30848		30848	–	33316
13 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014			–		–		–	2468	
		шт.	4	519		2076		2076	–	2242
14 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %			–		–		–	166	
		шт.	1	5206	110	5206	110	2180	1530	7275
15 2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014			2916	36	2916	36	–	539	
		шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
1.6 Розетки и выключатели										
16 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		–	128	
		шт.	191	1164,4	17,19	222401	3283	19363	103980	352491
				1045,84	4,31	199755	824	–	26110	

17	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	132	525	69300	69300	–	74844
					–	–	–	5544	
18	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	37	393	14541	14541	–	15704
					–	–	–	1163	
19	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	21	340	7140	7140	–	7711
					–	–	–	571	
20	2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	1	1377	1377	1377	–	1487
					–	–	–	110	

21 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2824	20,5	5648	41	2691	1512	7733
				1458	–	2916	–	–	573	
22 2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	546		1092		1092	–	1179
				–		–		–	87	
	Итого по разделу 1					716 373				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					255 479				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 034				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 616				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					268 520				
	- накладные расходы, тенге					133 277				
	в т.ч. зарплата, тенге					11 995				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					53 063				
Раздел 2 Светотехника										
23 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	140	2433,36	1038,64	340670	145409	18699	144317	523786
				1261,16	727,34	176562	101827	–	38799	
24 2307-0106-0847	Светильник офисный светодиодный встраиваемый типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	140	30923		4329220		4329220	–	4675558
				–		–		–	346338	

25 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	103	2108,59	821,52	217185	84617	13757	92253	334193
				1153,5	574,23	118811	59146	–	24755	
26 2307-0101-0336	Светильники потолочные, ГОСТ 17677-82	шт.	103	6012		619236		619236	–	668775
				–		–		–	49539	
27 2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	22228		44456		44456	–	48012
				–		–		–	3556	
28 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	22	520,59	3,23	11453	71	216	5801	18634
				507,55	1,09	11166	24	–	1380	
29 2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	964		10604		10604	–	11452
				–		–		–	848	

Итого по разделу 2	**6 280 410**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	306 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	230 097
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	160 997
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 036 188
- накладные расходы, тенге	242 371
в т.ч. зарплата, тенге	21 813
- сметная прибыль (8 %), тенге	465 215

Раздел 3 Провода и кабели

30 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	4521	343,94	150,72	1554961	681402	204451	466840	2183545
				148	51,19	669108	231432	–	161744	
31 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	2,24706	177810		399550		399550	–	431514
				–		–		–	31964	
32 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	2,22564	276391		615147		615147	–	664359
				–		–		–	49212	
33 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	432248		8818		8818	–	9523
				–		–		–	705	
34 2306-0145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,11832	1155301		136695		136695	–	147631
				–		–		–	10936	
	Итого по разделу 3					3 436 572				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					669 108				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					681 402				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					231 432				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 364 661				
	- накладные расходы, тенге					466 840				
	в т.ч. зарплата, тенге					42 016				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					254 561				

Раздел 4 Электромонтажные изделия

35 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	845	765,42	–	646784	–	9231	330507	1055474
				754,5	–	637553	–	–	78183	
36 2306-1707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208(У-196), степень защиты IP44	шт.	220	183		40260		40260	–	43481
				–		–		–	3221	
37 2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209(У-197)-примен., степень защиты IP44	шт.	450	121		54450		54450	–	58806
				–		–		–	4356	
38 2307-0202-0604	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	175	47		8225		8225	–	8883
				–		–		–	658	
39 1310-0904-0301	Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %	м канала	4285	185	67,33	792730	288514	–	331082	1213717
				117,67	31,38	504216	134446	–	89905	
40 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	3767,88	24		90429		90429	–	97663
				–		–		–	7234	
41 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	108,12	59		6379		6379	–	6889
				–		–		–	510	
42 2306-1710-0115	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм К=1,020;	м	35,7	667		23812		23812	–	25717

43	2306-1710-0111	Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 60 мм К=1,020;	м	25,5	–	–	–	–	1905	
					315		8033	8033	–	8676
44	2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;	м	127,5	–	–	–	–	643	
					129		16448	16448	–	17764
45	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;	м	255	–	–	–	–	1316	
					73		18615	18615	–	20104
46	2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	3500	–	–	–	–	1489	
					2		7000	7000	–	7560
47	2404-0207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2125	–	–	–	–	560	
					43		91375	91375	–	98685
					–		–	–	7310	
		Итого по разделу 4					2 663 419			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 141 769			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					288 514			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					134 446			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					374 257			
		- накладные расходы, тенге					661 589			
		в т.ч. зарплата, тенге					59 543			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					197 290			
		Раздел 5 Дополнительные работы								
48	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	40	2108,6	821,55	84344	32862	5342	35826	129784

49	2307-0106-0501	Светильники светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм			1153,5	574,23	46140	22969	–	9614	
			шт.	40	28152		1126080		1126080	–	1216166
50	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %			–		–		–	90086	
			м кабеля	1650	343,94	150,72	567505	248688	74617	170380	796916
51	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;			148	51,19	244200	84465	–	59031	
			км	0,6834	177810		121515		121515	–	131236
52	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;			–		–		–	9721	
			км	0,9996	276391		276280		276280	–	298382
53	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		–	22102	
			м	50	701,2	23,34	35060	1167	23862	5405	43702
54	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования- длина по 3 м НР = 72 %			200,62	7,92	10031	396	–	3237	
			шт.	16,66667	4985,52	187,08	83092	3118	58479	11733	102411
55	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %			1289,7	68,34	21495	1139	–	7586	
			шкаф	2	28078	6757	56156	13514	4162	22930	85413
					19240	2876	38480	5752	–	6327	

56	2305-1207-1501	Шкаф управления для систем вентиляции(примен)	шт.	2	324229		648458		648458	–	700335
					–		–		–	51877	
57	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	100	261,88	32,83	26188	3283	10008	7301	36168
					128,97	11,86	12897	1186	–	2679	
58	2306-1710-1403	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	100	1539		153900		153900	–	166212
					–		–		–	12312	

Итого по разделу 5	**3 706 725**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	373 243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	302 632
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 502 703
- накладные расходы, тенге	253 575
в т.ч. зарплата, тенге	22 822
- сметная прибыль (8 %), тенге	274 572

Итого по смете	**16 803 499**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 746 138
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 508 679
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	644 398
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 546 329
- накладные расходы, тенге	1 757 652
в т.ч. зарплата, тенге	158 189
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 244 701

Локальная смета № 2-1-5 Силовое электрооборудование

Раздел 1 Электрооборудование

1 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	22404	2624	22404	2624	15166	2932	27363
				4614	1042	4614	1042	–	2027	
2 5108-0401-0816 (об)	Пункт распределительный ПР 8501-089 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	355341		355341		–	–	355341
				–		–		355341	–	
3 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5206,5	110	10413	220	4361	3061	14552
				2916	36	5832	72	–	1078	
4 2307-0201-1001	Выключатель автоматический в литом корпусе 3Р-100А .ВА5735-3Р100А(примен)	шт.	1	30599		30599		30599	–	33047
				–		–		–	2448	
5 2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611		6611		6611	–	7140
				–		–		–	529	
6 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	15	2822,6	20,2	42339	303	20166	11337	57970
				1458	–	21870	–	–	4294	
7 2307-0204-1024	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	7488		59904		59904	–	64696
				–		–		–	4792	

8	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519		519		519	–	561
					–		–		–	42	
9	2307-0204-0902	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	2437		14622		14622	–	15792
					–		–		–	1170	
10	2106-0902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	–	1112
					–		–		–	82	
11	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,255	52496		13386		13386	–	14457
					–		–		–	1071	
12	1308-0305-1101	Щиток лабораторный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	8377	172	8377	172	2053	3227	12532
					6152	72	6152	72	–	928	
13	2308-0504-0501	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	10913		10913		10913	–	11786
					–		–		–	873	
14	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2822	20	8466	60	4032	2267	11592
					1458	–	4374	–	–	859	

15	2307-0204-1025	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7488		7488		7488	–	8087
					–		–		–	599	
16	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519		519		519	–	561
					–		–		–	42	
17	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546		546		546	–	590
					–		–		–	44	
18	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5206,5	110	10413	220	4361	3061	14552
					2916	36	5832	72	–	1078	
19	2307-0204-1028	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7488		7488		7488	–	8087
					–		–		–	599	
20	2307-0201-1001	Выключатель автоматический в литом корпусе 3Р-100А .ВА5735-3Р100А(примен)	шт.	1	30599		30599		30599	–	33047
					–		–		–	2448	

Итого по разделу 1 **692 865**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 48 674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 258
- материалы, изделия и конструкции, тенге 234 363

	- оборудование, тенге					355 341				
	- накладные расходы, тенге					25 885				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 330				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					25 003				
Раздел 2 Провода и кабели										
21 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	33	481,73	214,52	15897	7079	1492	5046	22618
				222	72,94	7326	2407	–	1675	
22 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	584	343,94	150,72	200861	88020	26409	60304	282058
				148	51,19	86432	29895	–	20893	
23 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,26214	206752		54198		54198	–	58534
				–		–		–	4336	
24 2306-0145-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,24174	365167		88275		88275	–	95337
				–		–		–	7062	
25 2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	516977		21093		21093	–	22780
				–		–		–	1687	

26	2306-0145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0459	1902762		87337		87337	–	94324
					–		–		–	6987	
27	2306-0145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0051	2993729		15268		15268	–	16489
					–		–		–	1221	
28	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,98	272093		266651		266651	–	287983
					–		–		–	21332	
		Итого по разделу 2					880 123				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 758				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					95 099				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 302				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					560 723				
		- накладные расходы, тенге					65 350				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 882				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					65 193				
	Раздел 3 Электромонтажные изделия										
29	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	65	765,43	–	49753	–	710	25424	81191
					754,51	–	49043	–	–	6014	
30	2307-0202-0525	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	65	290		18850		18850	–	20358
					–		–		–	1508	

31 1310-0904-0301	Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %	м канала	650	185	67,33	120251	43765	–	50223	184112
				117,67	31,38	76486	20394	–	13638	
32 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	381,48	24		9156		9156	–	9888
				–		–		–	732	
33 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	57,12	91		5198		5198	–	5614
				–		–		–	416	
34 2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;	м	127,5	129		16448		16448	–	17764
				–		–		–	1316	
35 2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;	м	96,9	73		7074		7074	–	7640
				–		–		–	566	
36 2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	500	2		1000		1000	–	1080
				–		–		–	80	
37 2404-0207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	500	43		21500		21500	–	23220
				–		–		–	1720	
38 1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	261,94	32,86	9430	1183	3604	2628	13023
				128,97	11,86	4643	427	–	965	

39	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	52496		803		803	–	867
					–		–		–	64	
40	2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	85015		1301		1301	–	1405
					–		–		–	104	
41	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	338546		5180		5180	–	5594
					–		–		–	414	
42	2306-0902-0315	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	847260		12963		12963	–	14000
					–		–		–	1037	
43	1308-0301-1401	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме НР = 72 %	шт.	48	1434,27	30,08	68845	1444	3174	33376	110399
					1338,06	3,23	64227	155	–	8178	
44	2306-1702-1004	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,24	10519		2525		2525	–	2727

				–		–		–	202	
45 2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,24	7842		1882		1882	–	2033
				–		–		–	151	
	Итого по разделу 3					**500 915**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					194 399				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 392				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 976				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					111 368				
	- накладные расходы, тенге					111 651				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 049				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					37 105				
Раздел 4 Заземление										
46 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	145	701,21	23,34	101676	3384	69202	15675	126739
				200,62	7,91	29090	1147	–	9388	
47 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	11	4985,64	187,09	54842	2058	38597	7744	67593
				1289,73	68,27	14187	751	–	5007	
48 1308-0502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	25	196,6	24,84	4915	621	419	2118	7596
				155	8,44	3875	211	–	563	
49 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	км	0,0255	605024		15428		15428	–	16662
				–		–		–	1234	

50 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,63	2119,87	–	9815	–	–	5088	16095
				2119,87	–	9815	–	–	1192	
51 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,61	1006,51	–	4640	–	–	2405	7609
				1006,51	–	4640	–	–	564	
	Итого по разделу 4					242 294				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 607				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 063				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 109				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					123 646				
	- накладные расходы, тенге					33 030				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 973				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					17 948				
Раздел 5 Молниезащита										
52 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	17	701,24	23,35	11921	397	8113	1838	14860
				200,65	7,88	3411	134	–	1101	
53 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,69	2119,78	–	7822	–	–	4055	12827
				2119,78	–	7822	–	–	950	
54 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,72	1006,94	–	725	–	–	376	1189
				1006,94	–	725	–	–	88	

55 1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР = 72 %									
		т	0,06979	844519,27	138443,9	58939	9662	44828	3589	67530
				63748,39	35463,53	4449	2475	–	5002	
56 1133-0105-0303	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска двух тросов. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 72 %	км линии	0,12	116783,33	35375	14014	4245	–	5639	21225
				81408,33	9233,33	9769	1108	–	1572	
57 2105-0310-0108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,2 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80) К=1,020;									
		10 м	4,59	2149		9864		9864	–	10653
				–		–		–	789	
58 2105-0310-0111	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80) К=1,020;									
		10 м	7,65	3059		23401		23401	–	25273
				–		–		–	1872	

Итого по разделу 5	**153 557**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 176
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 304
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	86 206
- накладные расходы, тенге	15 497
в т.ч. зарплата, тенге	1 395

	- сметная прибыль (8 %), тенге					11 374				
	Итого по смете					**2 469 754**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					424 614				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					165 457				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 362				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 116 306				
	- оборудование, тенге					355 341				
	- накладные расходы, тенге					251 413				
	в т.ч. зарплата, тенге					22 629				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					156 623				
Локальная смета № 2-1-6 Видеонаблюдение										
Раздел 1 Система видеонаблюдения										
1 1310-1001-0102	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 72 %**	**камера**	**6**	5415,33	10,17	32492	61	–	16812	53248
				5405,17	–	32431	–	–	3944	
2 2308-0501-2109	**IP видеокамера модели EDN3240, типа EverFocus с ИК- подсветкой дальностью до 30м.**	**шт.**	**6**	59090		354540		354540	–	382903
				–		–		–	28363	
3 1334-0118-0105	**ВидеоРегистратор 32 канальный. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**1**	25968	–	25968	–	–	13462	42584
				25968	–	25968	–	–	3154	
4 2308-0502-0415	**Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus**	**шт.**	**1**	340362		340362		340362	–	367591
				–		–		–	27229	
5 2308-0505-0702	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти10000 ГБ кстм=4;**	**шт.**	**2**	173148		346296		346296	–	374000
				–		–		–	27704	
6 2308-0505-1001	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	**шт.**	**1**	65884		65884		65884	–	71155

7 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		–	5271	
		шт.	1	19545	2064	19545	2064	1560	8591	30387
				15921	651	15921	651	–	2251	
8 2308-0306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	85257		85257		85257	–	92078
				–		–		–	6821	
9 1310-0302-0101	Коммутатор управления и наблюдения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	45413	6688	45413	6688	316	21001	71727
				38409	2102	38409	2102	–	5313	
10 2308-0102-0401	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	115890		115890		115890	–	125161
				–		–		–	9271	
11 1310-0410-0101	Блок резонаторных фильтров приема. Монтаж оборудования НР = 72 %	блок	1	28549	3847	28549	3847	4287	11212	42942
				20415	1214	20415	1214	–	3181	
12 2308-0505-1101	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701(фильтр сетевой для шкафов 19"-примен)	шт.	1	29496		29496		29496	–	31856
				–		–		–	2360	
13 1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	13686	1571	13686	1571	275	6391	21683
				11840	488	11840	488	–	1606	
14 2305-1207-1304	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 600 мм	шт.	1	35989		35989		35989	–	38868
				–		–		–	2879	

15	1391-0809-072609050304-01	Элементы крепления приборов, устройств и кабельной продукции (изготовление и установка): полка или мост длиной до 1 п.м. НР = 72 %	шт.	3	2631,67	–	7895	–	–	4093	12947
					2631,67	–	7895	–	–	959	
16	2306-1710-2597	Полка перфорированная для кабельного лотка шириной 300 мм(примен)	шт.	3	4239		12717		12717	–	13734
					–		–		–	1017	
17	1310-0906-0603	Монтаж разъемов НР = 72 %	разъем	45	296,11	–	13325	–	–	6908	21852
					296,11	–	13325	–	–	1619	
18	2307-0216-0801	Разъем RI -45 под витую пару UTR	шт.	45	642		28890		28890	–	31201
					–		–		–	2311	
19	2307-0208-0828	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-11610, 16 А, 400 В/АС-3, 1НО-кабель Defender HDMI 06 PRO(ver.1.3)1.8m-примен	шт.	1	3538		3538		3538	–	3821
					–		–		–	283	
20	1311-0101-0101	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	17	1393,41	162,65	23688	2765	9975	6458	32558
					644	88,82	10948	1510	–	2412	
21	2307-0208-0808	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 400 В/АС-3, 1НО-Устройство для подключения видеокамер PoE-сплиттер тип шнур	шт.	17	2504		42568		42568	–	45973
					–		–		–	3405	
		Итого по разделу 1					1 908 269				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					177 152				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 996				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 965				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 477 840				
	- накладные расходы, тенге					94 928				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 544				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					141 353				
Раздел 2 Кабельные изделия и провода										
22 1310-0603-0505	**Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог НР = 72 %**									
		м кабеля	459	206,8	–	94920	–	25657	35906	141292
				150,9	–	69263	–	–	10466	
23 2306-0409-0201	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный 4*2*0,52 К=1,030;**									
		км	0,47277	172235		81428		81428	–	87942
				–		–		–	6514	
	Итого по разделу 2					**229 234**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 263				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					107 085				
	- накладные расходы, тенге					35 906				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 232				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 980				
Раздел 3 Монтажные изделия										
24 1310-0904-0301	**Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %**									
		м канала	405	185	67,33	74925	27269	–	31292	114714
				117,67	31,38	47656	12707	–	8497	
25 2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;**	м	25,5	24		612		612	–	661

				–		–		–	49	
26	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;	м	311,1	73		22710		22710	–	24527
					–		–		–	1817	
27	2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;	м	76,5	129		9869		9869	–	10659
					–		–		–	790	
28	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	17	765,47	–	13013	–	186	6650	21236
					754,53	–	12827	–	–	1573	
29	2307-0202-0525	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	17	290		4930		4930	–	5324
					–		–		–	394	
30	2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	495	2		990		990	–	1069
					–		–		–	79	
31	2404-0201-0648	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,3	3574		1072		1072	–	1158
					–		–		–	86	

Итого по разделу 3	**179 348**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 269
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 369
- накладные расходы, тенге	37 942
в т.ч. зарплата, тенге	3 415

	- сметная прибыль (8 %), тенге					13 285				
	Итого по смете					**2 316 851**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					306 898				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 265				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 672				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 625 294				
	- накладные расходы, тенге					168 776				
	в т.ч. зарплата, тенге					15 191				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					171 618				
Локальная смета № 2-1-7 Демонтажные работы										
1 1146-0401-0104	**Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %**	м3	**24,4**	12864,14	3548,93	313885	86594	–	139356	489500
				9315,2	1702,01	227291	41529	–	36259	
2 1146-0401-0104	**Стены кирпичные. Разборка под проемы НР = 72 %**	м3	**1,5**	12864,67	3549,33	19297	5324	–	8567	30093
				9315,33	1702	13973	2553	–	2229	
3 1212-0104-0507	**Потолки Очистка вручную от краски известковой с лесов НР = 72 %**	м2	**508**	217,77	–	110627	–	–	57349	181414
				217,77	–	110627	–	–	13438	
4 1212-0104-0501	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %**	м2	**1469**	184,59	–	271157	–	–	140568	444663
				184,59	–	271157	–	–	32938	
5 1212-0104-0507	**Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов НР = 72 %**	м2	**1469**	217,77	–	319904	–	–	165838	524601
				217,77	–	319904	–	–	38859	
6 1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %**	м2	**1318,06**	898,66	32,98	1184494	43464	–	603701	1931251
				865,69	17,84	1141030	23516	–	143056	
7 1207-0101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %**	м2	**668,28**	121,09	2,98	80922	1989	–	41477	132191

				118,11	1,61	78933	1076	–	9792	
8 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1833	2011,5	633,73	3687080	1161631	–	1600401	5710479
				1377,77	306,46	2525449	561745	–	422998	
9 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	1325	148,08	–	196211	–	–	101716	321761
				148,08	–	196211	–	–	23834	
10 1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР = 72 %	м3	540	17454,06	6974,36	9425192	3766154	–	3869975	14358780
				10479,7	3344,8	5659038	1806192	–	1063613	
11 1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	84	5055,27	122,5	424643	10290	–	217359	693362
				4932,77	58,76	414353	4936	–	51360	
12 1206-0101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	74	4071,22	106,15	301270	7855	–	154097	491796
				3965,07	51,89	293415	3840	–	36429	
13 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	47,9875	1041,81	–	49994	–	–	25917	81984
				1041,81	–	49994	–	–	6073	
14 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	261,84	527,12	21,3	138022	5576	–	70224	224906
				505,83	11,52	132446	3017	–	16660	
15 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	200,23	390,74	–	78237	–	–	40558	128299
				390,74	–	78237	–	–	9504	

26 2306-0206-1702	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КПКЭВнг(А)-FRLS 2*2*0,5 ГОСТ 1508-78(примен) К=1,020;			–		–		–	6323	
		км	0,82722	290802		240557		240557	–	259802
27 2306-0145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;			–		–		–	19245	
		км	0,06222	192955		12006		12006	–	12966
				–		–		–	960	
	Итого по разделу 2					524 403				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					85 908				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 013				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					431				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					353 879				
	- накладные расходы, тенге					44 758				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 028				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					38 845				
Раздел 3 Монтажные изделия										
28 1310-0904-0301	Трубка и каналы полиэтиленовые. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %	м канала	1155	185	67,33	213677	77768	–	89242	327153
				117,67	31,38	135909	36239	–	24234	
29 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	306	24		7344		7344	–	7932
				–		–		–	588	
30 2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;	м	703,8	73		51377		51377	–	55487

				–	–	–	4110	
31 2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;	м	127,5	129	16448	16448	–	17764
				–	–	–	1316	
32 2306-1710-0111	Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 60 мм К=1,020;	м	40,8	315	12852	12852	–	13880
				–	–	–	1028	
33 2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=25,000;	кг	3,75	320	1200	1200	–	1296
				–	–	–	96	
	Итого по разделу 3				**423 512**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				135 909			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				77 768			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				36 239			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				89 221			
	- накладные расходы, тенге				89 242			
	в т.ч. зарплата, тенге				8 032			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				31 372			
	Итого по смете				**3 778 272**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 554 543			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				235 562			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				109 012			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				845 908			
	- накладные расходы, тенге				862 385			
	в т.ч. зарплата, тенге				77 615			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				279 874			
Локальная смета № 2-1-9 Чистые помещения								
1 5811-0000-0000	**Чистые помещения**							
(пл) (об)		компл	1	33045935	33045935	–	–	33045935

				–	–	33045935	–	
2 2911-0000-0000 (пл)	Чистые помещения	к-т	1	13320102	13320102	13320102	–	14385710
				–	–	–	1065608	

Итого по смете	**47 431 645**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 320 102
- оборудование, тенге	33 045 935
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 065 608

Локальная смета № 2-1-10 Система "Мед.газы "

1 2916-0000-0000 (пл)	Система Мед.газы	к-т	1	65854435	65854435	65854435	–	71122790
				–	–	–	5268355	

Итого по смете	**71 122 790**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 854 435
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 268 355

Всего по акту:	**355 176 803**
- оборудование, тенге	33 401 276
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	3 861 306
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	7 164 010
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	4 883 497
Итого	371 085 616
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 656 017**
Итого в текущих ценах	**377 741 633**
НДС (12%)	45 328 996
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**423 070 629**

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы Блок А.Подвал,1 этаж

Раздел 2 Перегородки

2.1 Подвал

1 1110-0401-0105	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в	м2 перегородок	-36,86	6887,19	94,82	-253862	-3495	-92422	-103379	-385820
				4285	43,16	-157945	-1591	–	-28579	
2 2910-0000-0000 (пл)	Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;	м2	-40,546	9500		-385 187		-385 187	–	-416 002
				–		–		–	-30 815	
3 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-17,2	10183,02	148,43	-175148	-2553	-128693	-29842	-221389
2.2 1-й этаж				2552,44	38,66	-43902	-665	–	-16399	
4 1110-0401-0105	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	-600,0	6887,18	94,82	-4 132 308	-56 892	-1 504 422	-1 682 789	-6 280 304
				4284,99	43,17	-2 570 994	-25 902	–	-465 208	
5 2910-0000-0000 (пл)	Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;	м2	-31,53435346	9 500		-299 576		-299 576	–	-323 542
				–		–		–	-23 966	
6 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-17,2	10183,02	148,43	-175148	-2553	-128693	-29842	-221389
				2552,44	38,66	-43902	-665	–	-16399	
	Итого по разделу 2					**-7 848 447**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-2 816 743				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-65 493				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-28 823				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 538 993				
	- накладные расходы, тенге					-1 845 852				
	в т.ч. зарплата, тенге					-166 127				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-581 366				
Раздел 3 Отделка помещений										
3.1 Подвал										
9 1110-0404-0103	**Стены. С оконным или дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - декоративных ,влагостойких НР = 90 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**-1877**	1 950,28	18,8	-3 660 676	-35 288	-1 086 839	-1 654 274	-5 740 146
				1352,45	7,64	-2 538 549	-14 340	–	-425 196	
10 2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**-2064,7**	9 500		-19 614 650		-19 614 650	–	-21 183 822
				–		–		–	-1 569 172	
3.2 1-й этаж										
13 1110-0404-0103	**Стены. С оконным или дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - декоративных ,влагостойких НР = 90 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**-4173**	1950,28	18,8	-8 138 518	-78 452	-2 416 292	-3 677 830	-12 761 657
				1352,45	7,64	-5 643 774	-31 882	–	-945 308	
14 2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**-4590,3**	9500		-43 607 850		-43 607 850	–	-47 096 478
				–		–		–	-3 488 628	
	Итого по разделу 3					**-86 782 103**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-8 182 323				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-113 740				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-46 222				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-66 725 632				
	- накладные расходы, тенге					-5 332 105				
	в т.ч. зарплата, тенге					-479 889				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					-6 428 304				
	Итого по смете					**-94 630 549**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-10 999 066				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-179 233				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-75 045				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-69 264 625				
	- накладные расходы, тенге					-7 177 956				
	в т.ч. зарплата, тенге					-646 016				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-7 009 670				

Локальная смета № 2-1-2 Отопление

Раздел 1 Отопление

1.1 Трубопроводы

1 1116-0501-0601	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %**	**м трубопровода**	**-270**	1328,07	3,23	-358 579	-872	-4 603	-249 186	-656 386
				1307,79	0,19	-353 103	-51	–	-48 621	
2 1116-0501-0602	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %**	**м трубопровода**	**-630,9318785**	1319,27	3,09	-832 369	-1 950	-8 057	-580 384	-1 525 774
				1303,41	0,28	-822 363	-177	–	-113 020	
3 1116-0501-0603	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %**	**м трубопровода**	**-150**	1315,56	2,59	-197334	-388	-1646	-137848	-361997
				1302	0,42	-195300	-63	–	-26815	

4	2301-0507-0105	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 16, толщина стенки 1,5 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления	м	-770	317		-244090		-244090	–	-263617
					–		–		–	-19527	
5	2301-0507-0106	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления	м	-870	393		-341910		-341910	–	-369263
					–		–		–	-27353	
6	2301-0507-0107	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления	м	-150	529		-79350		-79350	–	-85698
					–		–		–	-6348	
7	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-48	1844,29	27,77	-88526	-1333	-58835	-20409	-117650
					590,79	11,79	-28358	-566	–	-8715	
8	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-85	1947,62	27,79	-165548	-2362	-112969	-36142	-217825
					590,79	11,82	-50217	-1005	–	-16135	

9 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-35	2239,06	27,77	-78367	-972	-56717	-14882	-100709
				590,8	11,8	-20678	-413	–	-7460	
10 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-84	2499,81	27,8	-209984	-2335	-158023	-35716	-265356
				590,79	11,81	-49626	-992	–	-19656	
11 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-114	3395,07	48,65	-387038	-5546	-294957	-62760	-485782
				759,08	21,15	-86535	-2411	–	-35984	
12 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	-56	727,46	2,89	-40738	-162	-1197	-27819	-74042
				703,2	0,84	-39379	-47	–	-5485	
13 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	-6	829,67	3	-4978	-18	-211	-3354	-8999
				791,5	0,83	-4749	-5	–	-667	
14 2304-1009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	-12	14456		-173472		-173472	–	-187350

				–		–		–	-13878	
15 2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	-12	16846		-202152		-202152	–	-218324
				–		–		–	-16172	
16 2304-1009-0704	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	-12	32140		-385680		-385680	–	-416534
				–		–		–	-30854	
17 2304-1009-0705	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	-12	35229		-422748		-422748	–	-456568
				–		–		–	-33820	
18 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	-168	2773,24	105,52	-465905	-17728	-50051	-283176	-809007
				2369,8	19,05	-398126	-3201	–	-59926	
19 2304-1006-2001	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	-88	20062		-1765456		-1765456	–	-1906692
				–		–		–	-141236	
20 2304-1006-2201	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	-88	8423		-741224		-741224	–	-800522

				–		–		–	-59298	
21 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении HP = 98 %	шт.	-88	608,55	0,74	-53552	-65	-1591	-36642	-97410
				589,73	0,39	-51896	-34	–	-7216	
22 2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	-88	6901		-607288		-607288	–	-655871
				–		–		–	-48583	
23 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении HP = 98 %	шт.	-88	608,55	0,74	-53552	-65	-1591	-36642	-97410
				589,73	0,39	-51896	-34	–	-7216	
24 2305-1207-3106	Элемент термостатический RAVK для установки на двухходовые и трехходовые клапаны RAV 8, KOVM, VMV15, VMV20, VMT (угловой),VMA 15 (угловой) для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120 °C, Тмакс 120 °C, диапазон настройки от 25 °C до 65 °C, длина капиллярной трубки 2 м, типа Danfoss	шт.	-88	68603		-6037064		-6037064	–	-6520029
				–		–		–	-482965	
25 2305-1207-1923	Головка термостатическая электронная Living E co RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 6 °C до 28 °C, типа Danfoss	шт.	-88	18323		-1612424		-1612424	–	-1741418

				–		–		–	-128994	
	Итого по разделу 1					**-18 440 233**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-2 152 226				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-33 796				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-8 999				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-13 363 307				
	- накладные расходы, тенге					-1 524 960				
	в т.ч. зарплата, тенге					-137 246				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-1 365 944				
	Итого по смете					**-18 440 233**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-2 152 226				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-33 796				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-8 999				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-13 363 307				
	- накладные расходы, тенге					-1 524 960				
	в т.ч. зарплата, тенге					-137 246				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-1 365 944				
Локальная смета № 2-1-7	**Демонтажные работы**									
1 1146-0401-0104	**Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %**	**м3**	**-24,4**	12864,14	3548,93	-313885	-86594	–	-139356	-489500
				9315,2	1702,01	-227291	-41529	–	-36259	
2 1146-0401-0104	**Стены кирпичные. Разборка под проемы НР = 72 %**	**м3**	**-1,5**	12864,67	3549,33	-19297	-5324	–	-8567	-30093
				9315,33	1702	-13973	-2553	–	-2229	
3 1212-0104-0507	**Потолки Очистка вручную от краски известковой с лесов НР = 72 %**	**м2**	**-508**	217,77	–	-110627	–	–	-57349	-181414
				217,77	–	-110627	–	–	-13438	
4 1212-0104-0501	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %**	**м2**	**-1469**	184,59	–	-271157	–	–	-140568	-444663
				184,59	–	-271157	–	–	-32938	
5 1212-0104-0507	**Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов НР = 72 %**	**м2**	**-1469**	217,77	–	-319904	–	–	-165838	-524601

				217,77	–	-319904	–	–	-38859	
6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	-1318,06	898,66	32,98	-1184494	-43464	–	-603701	-1931251
					865,69	17,84	-1141030	-23516	–	-143056	
7	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	-668,28	121,09	2,98	-80922	-1989	–	-41477	-132191
					118,11	1,61	-78933	-1076	–	-9792	
8	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	-1833	2011,5	633,73	-3687080	-1161631	–	-1600401	-5710479
					1377,77	306,46	-2525449	-561745	–	-422998	
9	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	-1325	148,08	–	-196211	–	–	-101716	-321761
					148,08	–	-196211	–	–	-23834	
10	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР = 72 %	м3	-540	17454,06	6974,36	-9425192	-3766154	–	-3869975	-14358780
					10479,7	3344,8	-5659038	-1806192	–	-1063613	
11	1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	-84	5055,27	122,5	-424643	-10290	–	-217359	-693362
					4932,77	58,76	-414353	-4936	–	-51360	
12	1206-0101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	-74	4071,22	106,15	-301270	-7855	–	-154097	-491796
					3965,07	51,89	-293415	-3840	–	-36429	
13	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	-47,9875	1041,81	–	-49994	–	–	-25917	-81984

14 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %			1041,81	–	-49994	–	–	-6073	
		м2	-261,84	527,12	21,3	-138022	-5576	–	-70224	-224906
				505,83	11,52	-132446	-3017	–	-16660	
15 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	-200,23	390,74	–	-78237	–	–	-40558	-128299
				390,74	–	-78237	–	–	-9504	
16 1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	-1753	45,34	–	-79484	–	–	-41205	-130344
				45,34	–	-79484	–	–	-9655	
17 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м	-127	767,15	5,43	-97428	-689	-7620	-46338	-155267
				701,72	2,11	-89119	-268	–	-11501	
18 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	-224	445,96	3,18	-99895	-713	-7802	-47516	-159204
				407,95	1,24	-91380	-278	–	-11793	
19 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	-34	1044,56	7,32	-35515	-249	–	-18352	-58176
				1037,24	3,97	-35266	-135	–	-4309	
20 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м	-80	840,28	3,66	-67222	-293	–	-34778	-110160
				836,61	1,99	-66929	-159	–	-8160	
21 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	комплект	-11	641,55	5,91	-7057	-65	–	-3643	-11556
				635,64	3,18	-6992	-35	–	-856	

22 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	-2	678,5	92,5	-1357	-185	–	-657	-2175
				586	48	-1172	-96	–	-161	
23 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	комплект	-6	797,67	6,67	-4786	-40	–	-2472	-7839
				791	3,67	-4746	-22	–	-581	
24 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м	-174,6	767,16	5,44	-133947	-949	-10476	-63706	-213465
				701,73	2,11	-122522	-368	–	-15812	
25 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	-647	445,96	3,18	-288535	-2058	-22535	-137243	-459840
				407,95	1,24	-263942	-802	–	-34062	
26 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт	-76	1213,99	51,29	-92263	-3898	–	-46902	-150298
				1162,7	27,75	-88365	-2109	–	-11133	
27 1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	узел	-1	9067	631	-9067	-631	–	-4517	-14671
				8436	278	-8436	-278	–	-1087	
28 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	камера	-2	23437,5	1222	-46875	-2444	–	-23429	-75928
				22215,5	381,5	-44431	-763	–	-5624	

29 1120-1601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	вентилятор	-10	3427,3	449,5	-34273	-4495	–	-16441	-54771
				2977,8	193,7	-29778	-1937	–	-4057	
30 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м2 поверхности воздуховодов	-273,2	743,05	16,62	-203002	-4541	–	-103885	-331438
				726,43	7,08	-198461	-1935	–	-24551	
31 1207-0101-1501	Решетки вентиляционные. Снятие НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт	-45	247,42	–	-11134	–	–	-5772	-18258
				247,42	–	-11134	–	–	-1352	
32 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования.Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шкаф	-5	7799	2027	-38995	-10135	–	-17197	-60687
				5772	862,8	-28860	-4314	–	-4495	
33 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт	-216	66,22	0,69	-14304	-148	–	-7380	-23419
				65,54	0,37	-14156	-80	–	-1735	
34 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт	-233	60,56	–	-14111	–	–	-7315	-23140
				60,56	–	-14111	–	–	-1714	
35 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	-4111	100,2	0,23	-411905	-941	–	-213308	-675230
				99,97	0,12	-410964	-509	–	-50017	

36	1310-0902-1212	Коробка оконечная.Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
			шт	-489	90,53	–	-44268	–	–	-22949	-72594
					90,53	–	-44268	–	–	-5377	
37	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
			шт	-186	888,53	0,53	-165266	-98	–	-85623	-270960
					888	–	-165168	–	–	-20071	
38	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %									
			м	-1361	100,2	0,23	-136367	-312	–	-70619	-223545
					99,97	0,12	-136055	-169	–	-16559	
39	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
			м	-1361	98,84	4,27	-134527	-5806	–	-67566	-218260
					94,58	1,19	-128721	-1615	–	-16167	
40	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
			шт	-1	10806	1	-10806	-1	–	-5601	-17720
					10805	–	-10805	–	–	-1313	

41 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;									
		шт	-14	90,5	–	-1267	–	–	-657	-2078
				90,5	–	-1267	–	–	-154	
42 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка									
		т	-1595	659		-1051105		–	–	-1135193
				–		–		–	-84088	
43 4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	-1595	452		-720940		–	–	-778615
				–		–		–	-57675	
44 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км									
		т	-1595	502		-800690		–	–	-864745
				–		–		–	-64055	

Итого по смете	**-32 064 656**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-13 608 590
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-5 127 568
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-2 464 276
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-48 433
- перевозка грузов, тенге	-2 572 735
- накладные расходы, тенге	-8 332 174
в т.ч. зарплата, тенге	-749 896
- сметная прибыль (8 %), тенге	-2 375 156
Всего по акту:	**-145 135 438**
Оборудование	
Сметная заработная плата, тенге	-29 308 202
Нормативная трудоемкость, чел-ч	-5 638
Временные здания и сооружения (1,5%)	-1 741 625
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	-3 231 295
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	-1 326 890

экологического бедствия и радиационного риска	
Итого	-151 435 249
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-3 002 167**
Итого в текущих ценах с 07.07.20г.	**-154 437 416**
НДС (12%)	-18 532 489,92
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**-172 969 905,92**

ИТОГО по акту:	**210 041 365**
- оборудование, тенге	33 401 276
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	2 119 681
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	3 932 715
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 556 607
Итого	219 650 367
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 653 850**
Итого в текущих ценах	**223 304 217**
НДС (12%)	26 796 506,08
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**250 100 723,08**

Заказчик:

Главный врач
КГП на ПХВ "Городская больница №4" города Усть-

_____ **С.А. Попов**

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "UK Teh Consulting"

_____ **М.Ж. Жанузаков**

Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ **Ж.Б. Казанов**

Авторский надзор:

ТОО "ИНСОН" _____