типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г №

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: **АО "Кокшетаугидрогеология"**
Наименование объекта: **Строительство онкологической поликлиники в г. Кокшетау Акмолинской области**

Наем 2нд

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№2020-29	**19.05.2020 г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала года
Всего по стройке	**73 669 969,00**	**28 606 312,00**								**3 064 962,00**	**7 893 211,00**
Всего к оплате		**28 606 312,00**								**3 064 962,00**	**7 893 211,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Оспанов Р.С._____

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"
_____ **Соловьев С.Ф.**

РЕЕСТР
выполненных работ за август 2020 года
Строительство онкологической поликлиники в г. Кокшетау Акмолинской области

№ п/п	№ актов КС2	Наименование объекта	Выполнение, *тенге*	
			С начала строительства	за текущий месяц
1		**Смета 1-2 "Снос деревьев"**	0	**0,00**
2		**Смета 1-1 "Демонтажные работы"**	0	**0,00**
3	**АКТ №5**	**Смета 2-1"Общестроительные работы"**	**39 741 798,00**	**10 623 142,00**
4		**Смета 5-2 "Перенос существующих сетей телефонизации"**	**0**	**0,00**
5	**АКТ №5**	**Смета 6-1"Сети теплоснабжения"**	**222 084,00**	**222 084,00**
6	**АКТ №5**	**Смета 6-2"Сети водопровода"**	**81 854,00**	**81 854,00**
7		**Разбивка основных осей здания**	**0**	**0,00**
8		**Разбивка осей трассы**	**0**	**0,00**
9	**АКТ №5**	**Сети телефонизации по замечаниям госэкспертизы**	**260 619**	**260 619,00**
10		**Смета 2-1-6 Электроосвещение**	**0**	**0,00**
11		**Смета 2-2-1 Переход**	**0**	**0,00**
12	**АКТ №5**	**Смета 7-2 Покрытие**	**17 908 426**	**12 055 360,00**
13		**Смета 2-1-5 Лифт**	**0**	**0,00**
14	**АКТ №5**	**Смета 6-3"Сети канализации"**	**27 284**	**27 284,00**
15		**Смета 2-1-2 Отопление**	**1 613 998**	**0,00**
16		**Смета 2-1-4 Водопровод, канализация**	**0**	**0,00**
17		**Смета 4-1 Электроснабжение**	**3 742 720**	**0,00**
18		**Смета 2-1-13 Технологическое оборудование**	**0**	**0,00**
19		**Смета 2-1-3 Вентиляция**	**0**	**0,00**
20		**Смета 2-1-7 Электросиловое оборудование**	**0**	**0,00**
21		**Смета 7-1 Вертикальная планировка**	**0**	**0,00**
22		**Смета 2-1-8 Слаботочные сети**	**4 735 217**	**0,00**
23	**АКТ №5**	**Смета 2-1-9 Пожарная и охранная сигнализация**	**5 335 969**	**5 335 969,00**
			0	**0,00**
			0	**0,00**
	АКТ №5	**Итого**	**73 669 969,00**	**28 606 312,00**
		в том числе НДС	**7 893 211,00**	**3 064 962,00**

Президент
АО "Кокшетаугидрогеология" _____ **Соловьев С.Ф.**

"КОКШЕТАУ ГИДРОГЕОЛОГИЯ" АК
АО "КОКШЕТАУ-ГИДРОГЕОЛОГИЯ"

Заказчик ГУ "Управление строительства Акмолинской области
Подрядчик АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование строительства и его адрес: Строительство онкологической поликлиники в г. Кокшетау Акмолинской области

А К Т
приемки выполненных работ №5 от 28.08.2020
за август 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
1	109	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,052	13711,47	5475,87	713	285	309	28,9	2
			т		5040	1552,87	262	81	90	5,46	0
2	110	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0052	133700		695				
			т								
3	321	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением и стремянка	0,426	13711,47	5475,87	5841	2333	2528	28,9	12
			т		5040	1552,87	2147	662	90	5,46	2
4	322	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,426	133700		56956				
			т								
5	323	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз и стремянка	12,35	21,8	0,05	269	1	65	0,03	0
			м2		5,81	0,02	72	0	90	0	0
6	324	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,7	20,36	0,02	503	0	92	0,02	1
			м2		4,16	0	103	0	90	0	0
7	353	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	19,8	207,96	1,19	4118	24	647	0,15	3
			м2		27	0,45	535	9	119	0	0
8	354	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	19,8	189,45	4,72	3751	93	1712	0,4	8
			м2		70,88	1,78	1403	35	119	0,01	0
9	355	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	19,8	157,89	4,72	3126	93	1330	0,31	6
			м2		54,68	1,78	1083	35	119	0,01	0
10	356	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	4,079	11576		47216				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	357	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	19,8	12,58	0,99	249	20	282	0,07	1
			м2		11,59	0,38	229	8	119	0	0
12	358	С11011-1392 Изм. и доп. вып. 20 прим	Ветрозащитная мембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 1,0	21,78	268		5837				
			м2								
13	408	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100,77	400,18	102,53	40326	10332	22651	0,9	91
			м2		151,65	35,67	15282	3594	120	0,14	14
14	409	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,49	325,27	83,13	1135	290	704	0,8	3
			м2		138,83	29,17	485	102	120	0,12	0
15	410	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	39,66	636,69	31,85	25251	1263	9654	1,15	46
			м2		190,8	12,04	7567	478	120	0,06	2
16	411	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,49	496,5	31,37	1733	109	750	0,99	3
			м2		167,18	11,86	583	41	120	0,06	0
17	412	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	71,01	3540		251375				
			м2								
18	413	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	4,84	3760		18198				
			м2								
19	416	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	67	4250		284750				
			м2								
20	417	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	6,98	3760		26245				
			м2								
21	418	С11011-791	Скобяные изделия для дверей однопольных входных в помещение	55	1380		75900				
			комплект								
22	419	С11011-789	Скобяные изделия для дверей двупольных входных в помещение	29	1500		43500				
			комплект								
23	420	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	165	583		96195				
			шт								
24	492	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	88,4	308,42	18,42	27264	1628	10097	0,42	37
			м2		85,95	6,91	7598	611	123	0,03	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	591	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску	800	248,56	1,88	198848	1504	33306	0,23	185
			м2		38,93	0,72	31144	576	105	0	3
26	592	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	170,83	141,48	1,88	24169	321	14174	0,47	80
			м2		78,3	0,72	13376	123	105	0	1
27	594	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	262	2377,68	2,56	622952	671	116015	2,55	668
			м2		420,75	0,97	110237	254	105	0	1
28	612	Е0108-6-1#т.ч. п-3.1#К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	0,64	7217,38	335,84	4619	215	624	4,54	3
			м3		699,75	126	448	81	118	0,61	0
29	618	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02	70437,87	304,24	1409	6	206	58	1
			1т		9675	114,75	194	2	105	0,56	0
30	619	Е0109-17-1	Монтаж стоек Ст-1 цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,35	4646,85	2285,57	1626	800	692	9,35	3
			т		1579,5	617,13	553	216	90	2,34	1
31	620	С12021-117	Стойки СТ-1	0,35	113100		39585				
			т								
32	621	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,634	5030,5	2020,02	3189	1281	1583	14,1	9
			т		2272,5	502,43	1441	319	90	1,79	1
33	622	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,576	114900		66182				
			т								
34	623	С12021-136	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)	0,059	114500		6756				
			т								
35	624	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,757	13864,97	4022,39	10496	3045	6923	56,5	43
			т		9090	1071,86	6881	811	90	3,81	3
36	625	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,757	114900		86979				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
37	626	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,741	538,81	144,52	938	252	458	1,34	2
			т		292,5	0	509	0	90	0	0
38	627	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,51	21,8	0,05	1101	3	265	0,03	1
			м2		5,81	0,02	293	1	90	0	0
39	628	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	50,51	40,72	0,04	2057	2	378	0,04	2
			м2		8,32	0	420	0	90	0	0
40	629	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,13	24952,25	309,62	3244	40	401	13,8	2
			м3		2452,5	117	319	15	120	0,57	0
41	630	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	26	396,06	8,39	10298	218	1468	0,27	7
			м2		43,88	3,17	1141	82	120	0,02	0
42	631	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,13	573,75	28,11	75	4	21	0,78	0
			м3		123,75	10,58	16	1	120	0,05	0
43	632	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	52	20,48	0,91	1065	47	313	0,03	2
			м2		4,68	0,34	243	18	120	0	0
44	633	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали	30	515,27	0,93	15458	28	2829	0,5	15
			м2		79,11	0,14	2373	4	119	0	0
45	634	С12041-49	Детали крепления стальные	0,016	50800		813				
			т								
46	635	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	8	331,11	0,16	2649	1	592	0,35	3
			м		62,12	0,02	497	0	119	0	0
47	636	Е0109-43-2	Устройство облицовки козырька металлическими плитками	27,6	329,58	125,09	9096	3452	4316	0,94	26
			м2		144	29,74	3974	821	90	0,1	3
48	637	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	29,19	2800		81732				
			м2								
49	638	Е0109-38-1	Облицовка потолка металлосайдингом	26	671,64	137,31	17463	3570	10625	2,5	65
			м2		418,5	35,56	10881	925	90	0,15	4
50	639	С11011-3619 Изм. и доп. вып.17 прим	Сайдинг металлический, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	27,3	412		11248				
			м2								
51	640	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,6	1932,27	100,89	1159	61	115	0,85	1
			м3		123,75	38,25	74	23	118	0,18	0
52	641	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	8,9	7350,42	311,32	65419	2771	5220	2,82	25
			м3		441	117,61	3925	1047	105	0,57	5
53	642	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя	31,92	245,44	3,82	7834	122	1461	0,21	7
			м2		37,35	1,44	1192	46	118	0,01	0
54	643	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,34	78,47	2,62	811	27	146	0,07	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		10,51	0,99	109	10	123	0	0
55	644	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3	7370,53	0	9582	0	907	3,66	5
			м3		567	0	737	0	123	0	0
56	645	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,033	5239,08	327,33	173	11	70	11,6	0
			1т		1890	123,75	62	4	105	0,6	0
57	646	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,033	65000		2145				
			т								
58	647	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	14,5	224,81	16,79	3260	243	2102	0,73	11
			м2		111,6	6,28	1618	91	123	0,03	0
59	648	С143021-10	Плиты площадью до 1м2 для полов гражданских и производственных зданий с рифленой поверхностью на обычном /недекоративном/ цементе при толщине 30 мм	15,708	722		11341				
			м2								
60	654	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,64	1932,27	100,89	1237	65	122	0,85	1
			м3		123,75	38,25	79	24	118	0,18	0
61	655	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,8	7350,42	311,32	13231	560	1056	2,82	5
			м3		441	117,61	794	212	105	0,57	1
62	656	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя	8,96	245,44	3,82	2199	34	410	0,21	2
			м2		37,35	1,44	335	13	118	0,01	0
63	657	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,6	78,47	2,62	596	20	108	0,07	1
			м2		10,51	0,99	80	8	123	0	0
64	658	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1	7370,53	0	7371	0	697	3,66	4
			м3		567	0	567	0	123	0	0
65	659	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,024	5239,08	327,33	126	8	51	11,6	0
			1т		1890	123,75	45	3	105	0,6	0
66	660	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,024	65000		1560				
			т								
67	661	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	8	224,81	16,79	1799	134	1160	0,73	6
			м2		111,6	6,28	893	50	123	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	662	С143021-10 прим	Плиты площадью до 1м2 для полов гражданских и производственных зданий с рифленой поверхностью на обычном /недекоративном/ цементе при толщине 30 мм	8,16	722		5892				
			м2								
69	663	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,39	1932,27	100,89	754	39	75	0,85	0
			м3		123,75	38,25	48	15	118	0,18	0
70	664	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,5	7350,42	311,32	11026	467	880	2,82	4
			м3		441	117,61	662	176	105	0,57	1
71	665	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя	4,68	245,44	3,82	1149	18	214	0,21	1
			м2		37,35	1,44	175	7	118	0,01	0
72	666	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,68	78,47	2,62	289	10	52	0,07	0
			м2		10,51	0,99	39	4	123	0	0
73	667	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,55	7370,53	0	4054	0	384	3,66	2
			м3		567	0	312	0	123	0	0
74	668	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,014	5239,08	327,33	73	5	30	11,6	0
			1т		1890	123,75	26	2	105	0,6	0
75	669	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,014	65000		910				
			т								
76	672	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04	70437,87	304,24	2818	12	411	58	2
			1т		9675	114,75	387	5	105	0,56	0
77	673	Е0109-17-1	Монтаж стоек Ст-1 цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,318	4646,85	2285,57	1478	727	629	9,35	3
			т		1579,5	617,13	502	196	90	2,34	1
78	674	С12021-117	Стойки СТ-1	0,318	113100		35966				
			т								
79	675	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,302	5030,5	2020,02	1519	610	754	14,1	4
			т		2272,5	502,43	686	152	90	1,79	1
80	676	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,302	114900		34700				
			т								
81	677	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,383	13864,97	4022,39	5310	1541	3503	56,5	22
			т		9090	1071,86	3481	411	90	3,81	1
82	678	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,383	114900		44007				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	679	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,003	538,81	144,52	540	145	264	1,34	1
			т		292,5	0	293	0	90	0	0
84	680	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,09	21,8	0,05	634	1	153	0,03	1
			м2		5,81	0,02	169	1	90	0	0
85	688	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,09	70437,87	304,24	6339	27	925	58	5
			1т		9675	114,75	871	10	105	0,56	0
86	689	Е0109-17-1	Монтаж стоек Ст-1 цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,414	4646,85	2285,57	1924	946	818	9,35	4
			т		1579,5	617,13	654	255	90	2,34	1
87	690	С12021-117	Стойки СТ-1	0,414	113100		46823				
			т								
88	691	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,315	5030,5	2020,02	1585	636	787	14,1	4
			т		2272,5	502,43	716	158	90	1,79	1
89	692	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,315	114900		36194				
			т								
90	693	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,111	13864,97	4022,39	1539	446	1015	56,5	6
			т		9090	1071,86	1009	119	90	3,81	0
91	694	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,111	114900		12754				
			т								
92	695	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,84	538,81	144,52	453	121	221	1,34	1
			т		292,5	0	246	0	90	0	0
93	696	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,36	21,8	0,05	531	1	128	0,03	1
			м2		5,81	0,02	142	0	90	0	0
94	697	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,36	40,72	0,04	992	1	182	0,04	1
			м2		8,32	0	203	0	90	0	0
95	698	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,042	24952,25	309,62	1048	13	130	13,8	1
			м3		2452,5	117	103	5	120	0,57	0
96	699	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	15,3	396,06	8,39	6060	128	864	0,27	4
			м2		43,88	3,17	671	49	120	0,02	0
97	700	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,042	573,75	28,11	24	1	7	0,78	0
			м3		123,75	10,58	5	0	120	0,05	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	701	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	30,6	20,48	0,91	627	28	184	0,03	1
			м2		4,68	0,34	143	10	120	0	0
99	702	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали	18,3	515,27	0,93	9429	17	1726	0,5	9
			м2		79,11	0,14	1448	3	119	0	0
100	703	С12041-49	Детали крепления стальные	0,03	50800		1524				
			т								
101	704	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	7,5	331,11	0,16	2483	1	555	0,35	3
			м		62,12	0,02	466	0	119	0	0
102	705	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	30,15	2319,5	0	69933	0	19692	3,24	98
			м3		531	0	16010	0	123	0	0
103	706	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	201	352,51	25,04	70854	5033	7820	0,14	29
			м2		22,25	9,38	4472	1885	123	0,05	9
104	707	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	201	65,14	3,11	13092	625	1024	0,02	4
			м2		2,97	1,17	597	235	123	0,01	1
105	708	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х20х80 мм при других видах покрытий	199	137,41	6,63	27345	1320	29229	0,7	139
			м		108,68	1,76	21627	350	133	0,01	1
106	709	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	3,184	25000		79600				
			м3								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по общестроительным работам	тенге			2917308	48906	332291		1749
				тенге			288962	15484			61
			Оборудование	тенге			0				
			Общестроительные работы	тенге			2917308				
			Накладные расходы :	тенге			332291				
			Всего накладных расходов:	тенге			332291				
			Итого с накладными расходами	тенге			3249599				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге			194 976				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге			3 444 575				
			Итого с временными, 1,8 %	тенге			3 506 577				
			Зимнее удорожание, 2,31 %	тенге			81 002				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге			14 026				
			Затраты на выслугу лет, 1 %	тенге			35 066				
			Оборудование	тенге			0				
			ИТОГО:	тенге			3 636 671				
			Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,557	тенге			9 298 969				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			185 979				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	тенге			9 484 948				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	тенге			1 138 194				
			Итого с НДС	тенге			10 623 142				

		Локальная смета 6-2 Сети водопровода									
1	63	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	32,1	310,23	33,28	9958	1068	704	0,03	1
			м2		5	11,49	161	369	133	0,04	1
2	64	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	32,1	414,94	0	13320	0	1057	0,14	5
			м2		24,75	0	794	0	133	0	0
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по сетям водопровода	тенге			23278	1068	1761		6
				тенге			955	369			1
			Оборудование	тенге			0				
			Общестроительные работы	тенге			23278				
			Накладные расходы :	тенге			1761				
			Всего накладных расходов:	тенге			1761				
			Итого с накладными расходами	тенге			25039				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге			1 502				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге			26 541				
			Итого с временными, 1,8 %	тенге			27 019				
			Зимнее удорожание, 2,31 %	тенге			624				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге			108				
			Затраты на выслугу лет, 1 %	тенге			270				
			Оборудование	тенге			0				
			ИТОГО:	тенге			28 021				
			Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,557	тенге			71 651				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			1 433				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	тенге			73 084				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	тенге			8 770				
			Итого с НДС	тенге			81 854				

		Локальная смета 6-3 Сети канализации									
1	31	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	10,7	310,23	33,28	3319	356	235	0,03	0
			м2		5	11,49	54	123	133	0,04	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	32	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,7	414,94	0	4440	0	352	0,14	2
			м2		24,75	0	265	0	133	0	0
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по сети канализации	тенге			7759	356	587		2
				тенге			319	123			0
			Оборудование	тенге			0				
			Общестроительные работы	тенге			7759				
			Накладные расходы :	тенге			587				
			Всего накладных расходов:	тенге			587				
			Итого с накладными расходами	тенге			8346				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге			501				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге			8 847				
			Итого с временными, 1,8 %	тенге			9 006				
			Зимнее удорожание, 2,31 %	тенге			208				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге			36				
			Затраты на выслугу лет, 1 %	тенге			90				
			Оборудование	тенге			0				
			ИТОГО:	тенге			9 340				
			Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,557	тенге			23 883				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			478				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	тенге			24 360				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	тенге			2 923				
			Итого с НДС	тенге			27 284				

		Локальная смета 5-1 СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ									
1	39	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	6,195	1048,3	73,75	6494	457	272	0,14	1
			м3		21,38	11,67	132	72	133	0,04	0
2	40	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(толщ.120мм фр.40-70)	4,956	1893,68	248,35	9385	1231	730	0,22	1
			м3		32,18	78,59	159	389	133	0,27	1
3	41	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов,0,7л /м3 по щебню	0,029	40097,59	339,59	1163	10	5	0,58	0
			т		0	140,94	0	4	133	0,58	0
4	42	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	41,3	352,51	25,04	14559	1034	1607	0,14	6
			м2		22,25	9,38	919	387	123	0,05	2
5	43	Е0111-19-4 к=5	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	41,3	325,68	15,55	13451	642	1052	0,02	1
			м2		14,85	5,85	613	242	123	0,01	0
6	44	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	41,3	297,45	25,04	12285	1034	1607	0,14	6
			м2		22,25	9,38	919	387	123	0,05	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	45	Е0111-19-4 к=7	добавлять накаждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	41,3	378,73	21,77	15641	899	1472	0,02	1
			м2		20,79	8,19	859	338	123	0,01	0
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по сетям телефонизации	тенге			72978	5307	6745		16
				тенге			3601	1819			5
			Оборудование	тенге			0				
			Общестроительные работы	тенге			72978				
			Накладные расходы :	тенге			6745				
			Всего накладных расходов:	тенге			6745				
			Итого с накладными расходами	тенге			79723				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге			4 783				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге			84 506				
			Итого с временными, 1,8 %	тенге			86 027				
			Зимнее удорожание, 2,31 %	тенге			1 987				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге			344				
			Затраты на выслугу лет, 1 %	тенге			860				
			Оборудование	тенге			0				
			ИТОГО:	тенге			89 219				
			Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,557	тенге			228 133				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			4 563				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	тенге			232 696				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	тенге			27 924				
			Итого с НДС	тенге			260 619				

		Локальная смета 6-1 Сети теплоснабжения									
1	53	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	29,89	167,18	0	4997	0	5647	1,21	36
			м3		167,18	0	4997	0	113	0	0
2	54	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	269,02	7,57	7,57	2037	2037	642	0	0
			м3		0	2,46	0	661	97	0,01	3
3	55	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	269,02	25,65	5,38	6899	1446	5289	0,13	35
			м3		20,27	0	5453	0	97	0	0
4	56	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	200	49,5	49,5	9900	9900	1980	0	0
			т		0	9,9	0	1980	100	0,21	42
5	57	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	200	3,78	3,24	755	649	310	0	1
			м3		0,48	1,12	96	224	97	0	1
6	162	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	24,56	310,23	33,28	7619	817	539	0,03	1
			м2		5	11,49	123	282	133	0,04	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	163	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	24,56	414,94	0	10191	0	808	0,14	4
			м2		24,75	0	608	0	133	0	0
8	177	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	12,28	310,23	33,28	3810	409	269	0,03	0
			м2		5	11,49	61	141	133	0,04	0
9	178	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12,28	414,94	0	5095	0	404	0,14	2
			м2		24,75	0	304	0	133	0	0
10	257	Е0124-13-1 к=0,6	Демонтаж задвижек стальных 30с41нж1 диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	424,12	233,77	424	234	320	1,04	1
			компл		190,35	55,89	190	56	130	0,23	0
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по сетям теплоснабжения	тенге		51727	51727	15492	16208		80
				тенге		11832	11832	3344			47
			Оборудование	тенге			0				
			Общестроительные работы	тенге			51727				
			Накладные расходы :	тенге			16208				
			Всего накладных расходов:	тенге			16208				
			Итого с накладными расходами	тенге			67935				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге			4 076				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге			72 011				
			Итого с временными, 1,8 %	тенге			73 307				
			Зимнее удорожание, 2,31 %	тенге			1 693				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге			293				
			Затраты на выслугу лет, 1 %	тенге			733				
			Оборудование	тенге			0				
			ИТОГО:	тенге			76 027				
			Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,557	тенге			194 401				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			3 888				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	тенге			198 289				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	тенге			23 795				
			Итого с НДС	тенге			222 084				

		Локальная смета 2-1-9 на ПОЖАРНУЮ И ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ									
1	1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей, ВЭРС-ПК24	2	7509,6	1,6	15019	3	12879	38	76
			шт		7155	0	14310	0	90	0	0
2	2	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный, ВЭРС-ПК24	8	326,4	0,2	2611	2	2239	1,7	14

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			луч		311	0	2488	0	90	0	0
3	3	С"КОМП.БАЙТЕРЕК-СТАН"	Прибор приемно-контрольный пожарный "ВЭРС-ПК24"	2	5088,55		10177				
			шт								
4	4	Ц0110-667-1ПРИМ.	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей, ВЭРС-ПК8	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
			шт		4275	0	4275	0	90	0	0
5	5	С"КОМП.БАЙТЕРЕК-СТАН"	Прибор приемно-контрольный пожарный "ВЭРС-ПК8"	1	3816,41		3816				
			шт								
6	6	Ц0110-669-6 прим.	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля, источник вторичного электропитания резервированный	3	1648,6	1,6	4946	5	4112	8	24
			шт		1523	0	4569	0	90	0	0
7	7	"Комп.Байтерек-СТАН"	Источник вторичного электропитания резервированный БИРП-12/1,6	3	2261,58		6785				
			шт								
8	8	Ц0108-121-1 прим.	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1, аккумуляторная батарея	6	307,7	0	1846	0	1579	2	12
			шт		277	0	1662	0	95	0	0
9	9	"Комп.Байтерек-СТАН" прим.	Аккумулятор 7,0 А/ч, аккумуляторная батарея 14В 7,0 А/ч	6	742,08		4452				
			шт								
10	10	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, оптико-электронный, исключая резерв	447	369,9	1,6	165345	715	139598	2	894
			шт		347	0	155109	0	90	0	0
11	11	С"КОМП.БАЙТЕРЕК-СТАН" прим.	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141, в т.ч. резерв	494	231,51		114365				
			шт								
12	12	Ц0108-81-2	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов, извещатель пожарный ручной	22	178,6	1,6	3929	35	3428	1	22
			шт		164	0	3608	0	95	0	0
13	13	С"КОМП.БАЙТЕРЕК-СТАН"	Извещатель пожарный ручной ИПР-55	22	213,7		4701				
			шт								
14	14	Ц0110-901-12 прим.	Коробка оконечная, УКШ	55	85,5	0,2	4703	11	2305	0,23	13
			шт		38	0,1	2090	6	110	0	0
15	15	С"КОМП.БАЙТЕРЕК-СТАН" прим.	Устройство контроля шлейфов "Маяк 12ШС", "УКШ-1"	55	117,53		6464				
			шт								
16	16	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	270	92,4	0	24948	0	21870	0,5	135
			шт		90	0	24300	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	17	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	270	59		15930				
			шт								
18	18	Ц0110-386-15 прим.	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/, световой указатель "Выход"	20	611	0	12220	0	7858	2	40
			шт		389	0	7780	0	101	0	0
19	19	С"КОМП.БАЙТЕРЕК СТАН"	Световое табло Молния-12 "Выход", световой указатель"Выход" "Молния-12"	20	213,7		4274				
			шт								
20	20	Ц0110-683-13 прим.	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт, звуковой оповещатель	20	3220	0	64400	0	35640	25	500
			шт		1980	0	39600	0	90	0	0
21	21	С"КОМП.БАЙТЕРЕК СТАН" прим.	Звуковой оповещатель "Маяк-12-3М, Маяк-12-3	20	213,7		4274				
			шт								
22	22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, в кабельном канале	3105	27,7	2,1	86009	6521	59585	0,1	311
			м		19,7	0,5	61169	1553	95	0	9
23	23	С"КОМП.БАЙТЕРЕК-СТАН" к=1,02	Провод(кабель)КСПВ 2х0,5мм	2784,6	5,34		14877				
			м								
24	24	С"КОМП.БАЙТЕРЕК-СТАН" к=1,02	Провод(кабель)КСПВ 4х0,5мм	382,5	9,81		3752				
			м								
25	25	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	15	66,8	18,1	1002	272	343	0,12	2
			м		20,3	3,8	305	57	95	0,02	0
26	26	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,015	32123		482				
			1000м								
27	27	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, в кабельном канале	90	27,7	2,1	2493	189	1727	0,1	9
			м		19,7	0,5	1773	45	95	0	0
28	28	С151604-290 к=1,02	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,015	61700		926				
			1000м								
29	29	С151604-291 к=1,02	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 20	0,01	101100		1011				
			1000м								
30	30	С151604-292 к=1,02	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, число пар 30	0,01	138900		1389				
			1000м								
31	31	С151604-293 к=1,02	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, число пар 50	0,056	208400		11670				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1000м								
32	32	Е0121-2-1ПРИМ.	Прокладка по стенам ПВХ кабельного канала	3075	72,13	6,92	221804	21283	167568	0,29	879
			м		46,13	4,33	141850	13306	108	0,02	58
33	33	С"220VOLT" к=1,01	ПВХ кабельный канал 20х10	3105,75	17,1		53096				
			м								
34	34	Е0121-3-3 прим.	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды, в т.ч. за подвесным потолком и в штрабах стен	90	54,48	0	4903	0	2822	0,18	16
			м		29,03	0	2613	0	108	0	0
35	35	С"220VOLT" к=1,01	Труба d-40мм	90,9	46,3		4209				
			м								
36	36	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	125,6	64,1	3768	1923	1630	0,26	8
			м		41,4	15,8	1242	474	95	0,09	3
37	37	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,03 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм, труба стальная электросварная д 20мм ГОСТ 10704-96	30,9	56		1730				
			м								
38	38	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, ЩРВу-24	9	514	105	4626	945	2345	2	18
			шт		254	20,3	2286	183	95	0,12	1
39	39	С"КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРОПРОВОД"	Щит ЩРВу-24	9	1037,15		9334				
			шт								
40	40	Ц0110-898-12 прим.	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке, коробка телефонная	9	742	305	6678	2745	4653	2	18
			коробка		398	72	3582	648	110	0,42	4
41	41	С151802-13 прим.	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10, коробка телефонная распределительная типа ТВС-К 10	9	526		4734				
			шт								
42	42	Ц0110-893-20 к=1,15	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2, разветвительная 50(30+10+10)	2	3046,35	954,5	6093	1909	4691	9	18
			шт		1906,7	225,4	3813	451	110	1,31	3
43	43	"КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРОПРОВОД"	Муфта типа ВССК 50(13/25Е)-1	2	3357,03		6714				
			шт								
44	44	Ц0110-893-19 к=1,1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2, разветвительная 30(20+10)	2	2170,63	694,1	4341	1388	3415	7	14
			шт		1388,2	163,9	2776	328	110	0,95	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	45	"КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРОПРОВОД"	Муфта типа ВССК 30(13/25)-1	2	2897,65		5795				
			шт								
46	46	Ц0110-893-18 к=1,1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2, разветвительная 20(10+10)	2	1879,46	600,6	3759	1201	2972	6	12
			шт		1210	140,8	2420	282	110	0,82	2
47	47	"КАЗЦЕНТРЭЛЕКТРОПРОВОД"	Муфта типа ВССК 20(11/20Е)-1	2	2826,97		5654				
			шт								
48	48	Ц0110-385-9 прим.	Оборудование радиотрансляционныхузлов: аппаратура настенная, система речевого оповещения Соната-К	1	1462	0	1462	0	1325	8	8
			шт		1312	0	1312	0	101	0	0
49	49	С"КОМП.БАЙТЕРЕК-СТАН"	Блок речевого оповещения Соната-К, прибор управления речевыми оповещателями Соната-К	1	1590,17		1590				
			шт								
50	50	Ц0110-669-6 прим.	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля, источник вторичного электропитания резервированный	1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8
			шт		1523	0	1523	0	90	0	0
51	51	"Комп.Байтерек-СТАН"	Источник вторичного электропитания резервированный БИРП-12/4	1	5300,58		5301				
			шт								
52	52	Ц0108-121-1 прим.	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1, аккумуляторная батарея	2	307,7	0	615	0	526	2	4
			шт		277	0	554	0	95	0	0
53	53	"Комп.Байтерек-СТАН" прим.	Аккумулятор 7,0 А/ч, аккумуляторная батарея 14В 7,0 А/ч	2	742,08		1484				
			шт								
54	54	Ц0110-386-7 прим.	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, акустический модуль, речевой охранныйоповещатель настенный	39	332,4	0	12964	0	11127	2	78
			шт		317	0	12363	0	90	0	0
55	55	"Комп.БайтерекСтан"	Акустический модуль "Соната-3", речевой охранный оповещатель настенный "Соната 3"	39	519,46		20259				
			шт								
56	56	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	58	92,4	0	5359	0	4698	0,5	29
			шт		90	0	5220	0	90	0	0
57	57	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	58	59		3422				
			шт								
58	58	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, в кабельномканале	670	27,7	2,1	18559	1407	12857	0,1	67

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		19,7	0,5	13199	335	95	0	2
59	59	С151606-35 к=1,02	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,683	20800		14206				
			1000м								
60	60	Е0121-2-1ПРИМ.	Прокладка по стенам ПВХ кабельного канала	580	72,13	6,92	41836	4014	31606	0,29	166
			м		46,13	4,33	26755	2510	108	0,02	11
61	61	С"220VOLT" к=1,01	ПВХ кабельныйканал 20х10	585,8	17,1		10015				
			м								
62	62	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	1	24,4	0	24	0	25	0,13	0
			пар		23	0	23	0	110	0	0
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по пожарной сигнализации	тенге			1089287	44572	550642		3418
				тенге			544569	20178			95
			Оборудование	тенге			72027				
			Общестроительные работы	тенге			1017260				
			Накладные расходы :	тенге			550642				
			Всего накладных расходов:	тенге			550642				
			Итого с накладными расходами	тенге			1567902				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге			94 074				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге			1 661 976				
			Итого с временными, 1,8 %	тенге			1 691 892				
			Зимнее удорожание, 2,31 %	тенге			39 083				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге			6 768				
			Затраты на выслугу лет, 1 %	тенге			16 919				
			Оборудование	тенге			72 027				
			ИТОГО:	тенге			1 826 688				
			Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,557	тенге			4 670 841				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			93 417				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	тенге			4 764 258				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	тенге			571 711				
			Итого с НДС	тенге			5 335 969				

72027

		Локальная смета 7-2 Покрытие									
1	1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	151,9	867,46	68,13	131767	10349	6897	0,14	22
			м3		21,38	12,76	3248	1938	133	0,04	7
2	2	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1519	306	33,28	464816	50555	33308	0,03	50
			м2		5	11,49	7595	17448	133	0,04	61
3	3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,911	40097,59	339,59	36529	309	171	0,58	1
			т		0	140,94	0	128	133	0,58	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1519	392,39	15,35	596046	23319	22223	0,03	51
			м2		5,94	5,06	9023	7686	133	0,02	27
5	5	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1519	184,4	0	280104	0	81	0	1
			м2		0,04	0	61	0	133	0	0
6	8	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	853	274,43	12,52	234085	10679	48127	0,24	207
			м2		38,03	4,39	32440	3746	133	0,02	15
7	9	Е0127-56-2 К=4	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать	853	77,91	0	-66459	0	-3767	0,02	-18
			м2		3,32	0	-2832	0	133	0	0
8	10	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из песка толщиной 12 см	853	143,97	12,52	122809	10679	48127	0,24	207
			м2		38,03	4,39	32440	3746	133	0,02	15
9	11	Е0127-56-2 К=8	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из песка на каждый 1 см изменения толщины исключать	853	68,86	0	-58734	0	-7533	0,04	-37
			м2		6,64	0	-5664	0	133	0	0
10	12	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	853	181,11	21,26	154487	18135	172193	0,95	809
			м2		156,15	7,97	133196	6798	123	0,04	33
11	13	С143003-40	Плитка тротуарная-брусчатка	878,59	1060		931305				
			м2								
12	47	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	85,89	478,93	2,65	41135	227	23400	1,43	123
			м2		258,75	0,72	22224	62	105	0,03	2
13	48	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	55,79	24,98	0	1394	0	1644	0,14	8
			м2		24,98	0	1394	0	118	0	0
14	68	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	43,87	478,93	2,65	21011	116	11952	1,43	63
			м2		258,75	0,72	11351	32	105	0,03	1
15	69	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	26,82	24,98	0	670	0	791	0,14	4
			м2		24,98	0	670	0	118	0	0
16	90	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	76,77	478,93	2,65	36767	203	20915	1,43	110
			м2		258,75	0,72	19864	55	105	0,03	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	91	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	50,87	24,98	0	1271	0	1499	0,14	7
			м2		24,98	0	1271	0	118	0	0
18	103	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	3,9	478,93	2,65	1868	10	1063	1,43	6
			м2		258,75	0,72	1009	3	105	0,03	0
19	104	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	3,9	24,98	0	97	0	115	0,14	1
			м2		24,98	0	97	0	118	0	0
20	105	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основанияпод фундаменты	11,36	1932,27	100,89	21951	1146	2172	0,85	10
			м3		123,75	38,25	1406	435	118	0,18	2
21	106	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	26,43	7350,42	311,32	194272	8228	15502	2,82	75
			м3		441	117,61	11656	3108	105	0,57	15
22	107	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	180,6	245,44	3,82	44326	690	8266	0,21	38
			м2		37,35	1,44	6745	260	118	0,01	1
23	108	Е0106-1-19 прим	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	2,36	7896,43	353,46	18636	834	1881	3,64	9
			м3		625,5	133,52	1476	315	105	0,65	2
24	109	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,02	7178,15	196,62	28856	790	1463	1,79	7
			м3		272,25	74,27	1094	299	105	0,36	1
25	110	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,374	68200		25507				
			т								
26	111	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,1	2319,5	0	4871	0	1372	3,24	7
			м3		531	0	1115	0	123	0	0
27	112	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	14	352,51	25,04	4935	351	545	0,14	2
			м2		22,25	9,38	312	131	123	0,05	1
28	113	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	14	65,14	3,11	912	44	71	0,02	0
			м2		2,97	1,17	42	16	123	0,01	0
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по покрытию	тенге			3275234	136664	412478		1763
				тенге			291233	46206			186
			Оборудование	тенге			0				
			Общестроительные работы	тенге			3275234				
			Накладные расходы :	тенге			412478				
			Всего накладных расходов:	тенге			412478				
			Итого с накладными расходами	тенге			3687712				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге			221 263				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге			3 908 975				
			Итого с временными, 1,8 %	тенге			3 979 336				
			Зимнее удорожание, 2,31 %	тенге			91 923				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге			15 917				
			Затраты на выслугу лет, 1 %	тенге			39 793				
			Оборудование	тенге			0				
			ИТОГО:	тенге			4 126 970				
			Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,557	тенге			10 552 661				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			211 053				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	тенге			10 763 714				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	тенге			1 291 646				
			Итого с НДС	тенге			12 055 360				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по АКТУ	тенге			7437571	252365	1320712		7034
				тенге			1141471	87523			395
			Оборудование	тенге			72027				
			Общестроительные работы	тенге			7365544				
			Накладные расходы :	тенге			1320712				
			Всего накладних расходов:	тенге			1320712				
			Итого с накладными расходами	тенге			8686256				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге			521 175				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге			9 207 431				
			Итого с временными, 1,8 %	тенге			9 373 165				
			Зимнее удорожание, 2,31 %	тенге			216 520				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге			37 493				
			Затраты на выслугу лет, 1 %	тенге			93 732				
			Оборудование	тенге			72 027				
			ИТОГО:	тенге			9 792 937				
			Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,557	тенге			25 040 539				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			500 811				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	тенге			25 541 350				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	тенге			3 064 962				
			Итого с НДС	тенге			28 606 312				

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ **Оспанов Р.С.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "G Construction Engineering GROUP" _____ **Оразалиев О.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

Президент АО "Кокшетаугидрогеология" _____ **Соловьев С.Ф.**

Руководитель отдела строительства объектов социальной сферы ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ **Истиславов Г.В.**