типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г №

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
Подрядчик: **АО "Кокшетаугидрогеология"**
Наименование объекта: **Строительство онкологической поликлиники в г. Кокшетау Акмолинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№2020-29	**19.05.2020 г.**				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала года
Всего по стройке	**124 824 024,32**	**25 344 055,32**								**2 715 434,50**	**13 374 002,60**
Всего к оплате		**25 344 055,32**								**2 715 434,50**	**13 374 002,60**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Оспанов Р.С. _____

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "Кокшетаугидрогеология"
_____ **Соловьев С.Ф.**

РЕЕСТР
выполненных работ за октябрь 2020 года
Строительство онкологической поликлиники в г. Кокшетау Акмолинской области

№ п/п	№ актов КС2	Наименование объекта	Выполнение, *тенге*	
			С начала строительства	за текущий месяц
1		**Смета 1-2 "Снос деревьев"**	0	**0,00**
2		**Смета 1-1 "Демонтажные работы"**	0	**0,00**
3	**АКТ №7**	**Смета 2-1"Общестроительные работы"**	**51 823 778,00**	**4 369 066,00**
4		**Смета 5-2 "Перенос существующих сетей телефонизации"**	**0**	**0,00**
5		**Смета 6-1"Сети теплоснабжения"**	**222 084,00**	**0,00**
6		**Смета 6-2"Сети водопровода"**	**81 854,00**	**0,00**
7		**Разбивка основных осей здания**	**0**	**0,00**
8		**Разбивка осей трассы**	**0**	**0,00**
9		**Сети телефонизации по замечаниям госэкспертизы**	**260 619**	**0,00**
10	**АКТ №7**	**Смета 2-1-6 Электроосвещение**	**10 668 514**	**10 668 514,32**
11		**Смета 2-2-1 Переход**	**0**	**0,00**
12		**Смета 7-2 Покрытие**	**17 908 426**	**0,00**
13		**Смета 2-1-5 Лифт**	**0**	**0,00**
14		**Смета 6-3"Сети канализации"**	**27 284**	**0,00**
15		**Смета 2-1-2 Отопление**	**1 613 998**	**0,00**
16		**Смета 2-1-4 Водопровод, канализация**	**6 188 534**	**0,00**
17		**Смета 4-1 Электроснабжение**	**15 651 272**	**0,00**
18		**Смета 2-1-13 Технологическое оборудование**	**0**	**0,00**
19	**АКТ №7**	**Смета 2-1-3 Вентиляция**	**2 882 407**	**2 882 407,00**
20	**АКТ №7**	**Смета 2-1-7 Электросиловое оборудование**	**5 377 045**	**5 377 045,00**
21		**Смета 7-1 Вертикальная планировка**	**0**	**0,00**
22	**АКТ №7**	**Смета 2-1-8 Слаботочные сети**	**6 782 240**	**2 047 023,00**
23		**Смета 2-1-9 Пожарная и охранная сигнализация**	**5 335 969**	**0,00**
			0	**0,00**
			0	**0,00**
	АКТ №7	**Итого**	**124 824 024,32**	**25 344 055,32**
		в том числе НДС	**13 374 002,60**	**2 715 434,50**

Президент
АО "Кокшетаугидрогеология" _____ **Соловьев С.Ф.**

Заказчик ГУ "Управление строительства Акмолинской области
Подрядчик АО "Кокшетаугидрогеология"
Наименование строительства и его адрес: Строительство онкологической поликлиники в г. Кокшетау Акмолинской области

А К Т
выполненных работ №7 от 07.10.2020г.
за октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы									
1	346	Е0107-60-1	**Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород**	42,02	4264,83	7,69	179208	323	18966	1,74	73
			м		319,5	2,9	13425	122	140	0,01	1
2	363	Е0107-60-1	**Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород**	55,76	4264,83	7,69	237807	429	25168	1,74	97
			м		319,5	2,9	17815	162	140	0,01	1
3	364	Е0107-53-11	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	161	383,26	24,15	61704	3888	40737	1,03	166
			шт		171,9	8,83	27676	1422	140	0,04	7
4	421	Е0110-90-2	**Установка металлических рентгенозащитных дверных коробок с навеской дверных полотен**	32,34	330,85	32,08	10700	1037	11036	1,49	48
			м2		272,25	12,13	8805	392	120	0,06	2
5	423	Коммерческое предложение ТОО "Фирма МедСистем"	**Двери рентгенозащитные ДЗР-РС-1 (1300х2100) со свинцовым эквивалентом 2,4 мм**	1	176372,98		176373				
			шт								
6	426	Коммерческое предложение ТОО "Фирма МедСистем"	**Двери рентгенозащитные ДЗР-РС-1 (1000х2100) со свинцовым эквивалентом 1,5 мм**	1	122093,41		122093				
			шт								
7	427	Коммерческое предложение ТОО "Фирма МедСистем"	**Двери рентгенозащитные ДЗР-РС-1 (900х2100) со свинцовым эквивалентом 3,6 мм**	1	134630,43		134630				
			шт								
8	443	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	76,76	138,9	0,32	10662	25	3941	0,24	18
			м		41,63	0,11	3196	8	123	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	454	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	140,5231	123,31	0,16	17328	22	2809	0,09	13
			м		16,18	0,07	2274	10	123	0	0
10	461	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки токопроводящей грунтовкой	41,43	6,27	0,07	260	3	219	0,03	1
			м2		5,85	0,02	242	1	90	0	0
11	462	Е0113-13-12	Последующий слой огрунтовки токопроводящей грунтовкой	41,43	67,97	0,05	2816	2	219	0,03	1
			м2		5,85	0,02	242	1	90	0	0
12	463	Прайс лист "Регионкомплект"	Токопроводящая грунтовка	10,3575	430,76		4462				
			кг								
13	464	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	44,33	55	7,6	2438	337	1015	0,13	6
			м		23,2	0,9	1028	40	95	0,01	0
14	465	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 2,2 мм	41,43	327,06	48,65	13550	2016	5951	0,6	25
			м2		98,55	18,23	4083	755	123	0,09	4
15	466	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	44,3301	123,31	0,16	5466	7	886	0,09	4
			м		16,18	0,07	717	3	123	0	0
16	471	Е0115-73-3	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30мм	113,89	289,63	18,46	32986	2102	7479	0,31	35
			м2		50,63	11,91	5766	1356	105	0,06	7
17	472	Е0115-73-4 К=5	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять	113,89	470,06	33,06	53535	3765	10936	0,45	51
			м2		70,9	20,55	8075	2340	105	0,1	12
18	474	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2460024	5239,08	327,33	1289	81	520	11,6	3
			1т		1890	123,75	465	30	105	0,6	0
19	475	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2460024	41200		10135				
			т								
20	476	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	113,89	226,89	0,18	25841	21	837	0,04	5
			м2		8,1	0,07	923	8	90	0	0
21	477	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	121,8623	55	7,6	6702	926	2790	0,13	16
			м		23,2	0,9	2827	110	95	0,01	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	478	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки токопроводящей грунтовкой	113,89	6,27	0,07	714	8	602	0,03	3
			м2		5,85	0,02	666	2	90	0	0
23	479	Е0113-13-12	Последующий слой огрунтовки токопроводящей грунтовкой	113,89	67,97	0,05	7741	6	602	0,03	3
			м2		5,85	0,02	666	2	90	0	0
24	480	Прайс лист "Регионкомплект"	Токопроводящая грунтовка	28,4725	430,76		12265				
			кг								
25	481	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 2,2 мм	113,89	327,06	48,65	37249	5541	16359	0,6	68
			м2		98,55	18,23	11224	2076	123	0,09	10
26	482	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	121,8623	123,31	0,16	15027	19	2436	0,09	11
			м		16,18	0,07	1972	9	123	0	0
		СМЕТА 2-1-3 Вентиляция									
1	1	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	4	9346,91	1057,91	37388	4232	38320	42,1	168
			шт		7087,5	396,9	28350	1588	128	1,93	8
2	6	Е0120-28-3	Установка дверей герметических неутепленных размером 1250х500 мм	2	4168,98	127,82	8338	256	1131	2,1	4
			шт		394,54	47,25	789	95	128	0,23	0
3	7	Е0120-15-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм	1	535,25	16,96	535	17	454	2,1	2
			шт		347,29	7,09	347	7	128	0,03	0
4	8	Е0120-15-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм	1	1104,89	38,84	1105	39	702	3,28	3
			шт		533,93	14,18	534	14	128	0,07	0
5	9	Прайс лист "Тайра"	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная УВЗПэ-18 с электроприводом	1	8995,97		8996				
			шт								
6	10	Прайс лист "Тайра"	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная УВЗПэ-16 с электроприводом	1	8425,59		8426				
			шт								
7	11	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
			шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	12	С131312-63	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД, размер 450х490 мм	0,88	1340		1179				
			м2								
9	13	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	48	712,67	29,9	34208	1435	42675	3,83	184
			шт		682,76	11,81	32773	567	128	0,05	3
10	19	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	48	469,36	25,41	22529	1220	11553	1,05	50
			шт		250,95	2,41	12046	116	95	0,01	1
11	20	Е0120-36-1	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих. Канальный обезораживатель очиститель	1	949,79	161,73	950	162	1061	5,06	5
			шт		767,81	61,42	768	61	128	0,29	0
12	22	Е0120-40-1	Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных	4	383,55	18,6	1534	74	1899	2	8
			шт		363,83	7,09	1455	28	128	0,03	0
13	25	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1609,69	242,7	3219	485	3502	7,88	16
			шт		1278,11	89,78	2556	180	128	0,44	1
14	27	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	216	320,85	16,96	69303	3663	53561	1,12	243
			шт		186,64	7,09	40314	1531	128	0,03	7
15	28	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	93	355,85	16,96	33094	1577	23061	1,12	104
			шт		186,64	7,09	17357	659	128	0,03	3
16	29	Е0120-28-7	Установка лючков для замера параметров воздуха	13	446,25	85,69	5801	1114	4678	1,32	17
			шт		248,06	33,07	3225	430	128	0,16	2
17	30	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	13	39		507				
			шт								
18	31	Прайс лист Строймарт	Стремянка передвижная с площадкой	2	5689,28		11379				
			шт								
19	32	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3355,12	12,95	6710	26	1379	3,3	7
			шт		533,93	4,73	1068	9	128	0,02	0
20	35	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	18	838,47	12,95	15092	233	16330	4,22	76
			шт		704,03	4,73	12672	85	128	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	36	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	1	1279,68	55,8	1280	56	1234	5,73	6
			шт		942,64	21,26	943	21	128	0,1	0
22	37	Прайс лист "Тайра"	Клапан огнезадерживающий ТКОГ 05-01 150х150	6	3784,01		22704				
			шт								
23	38	Прайс лист "Тайра"	Клапан огнезадерживающий ТКОГ 05-02 150х250	2	3895,31		7791				
			шт								
24	39	Прайс лист "Тайра"	Клапан огнезадерживающий ТКОГ 05-03 200х200	4	3959,9		15840				
			шт								
25	40	Прайс лист "Тайра"	Клапан огнезадерживающий ТКОГ 05-04 200х250	1	4074,17		4074				
			шт								
26	41	Прайс лист "Тайра"	Клапан огнезадерживающий ТКОГ 05-05 200х300	2	4253,04		8506				
			шт								
27	42	Прайс лист "Тайра"	Клапан огнезадерживающий ТКОГ 05-11 300х400	2	5435,54		10871				
			шт								
28	43	Прайс лист "Тайра"	Клапан огнезадерживающий ТКОГ 05-13 400х400	1	5828,05		5828				
			шт								
29	44	Прайс лист "Тайра"	Клапан огнезадерживающий ТКОГ 05-14 400х500	1	6078,47		6078				
			шт								
30	57	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367		734				
			шт								
31	58	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
			1шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,07	0
32	59	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500		14000				
			шт								
33	60	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	202		1616				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	61	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
			1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	0
35	62	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	958		1916				
			шт								
36	63	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	198		792				
			шт								
37	64	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
			1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	0
38	65	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1530		3060				
			шт								
39	66	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	228		912				
			шт								
40	67	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	10	295,13	14,54	2951	145	1393	0,57	6
			м		103,36	5,45	1034	54	128	0,03	0
41	68	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	15	429,13	14,54	6437	218	2089	0,57	9
			м		103,36	5,45	1550	82	128	0,03	0
42	69	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	20	627,13	14,54	12543	291	2786	0,57	11
			м		103,36	5,45	2067	109	128	0,03	1
43	70	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	72	805,72	16,47	58012	1186	11589	0,68	49
			м		119,58	6,17	8610	444	128	0,03	2
44	71	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	45	11,31	0	509	0	634	0,05	2
			м		11,01	0	495	0	128	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	72	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	72	11,45	0	824	0	1015	0,05	4
			м		11,01	0	793	0	128	0	0
46	73	С130810-49	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	78	205		15990				
			компл								
47	74	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
			1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
48	75	С131003-17 Изм. и доп.вып.19 прим	Насос поверхностный вихревой, модель WilO TOP-S 25/7, Q 5,5 м3/ч, Н 7,0 м вод. ст.	4	17140		68560				
			шт.								
49	76	Е0118-17-7	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 273 мм	2	6494,47	38,1	12989	76	552	1,14	2
			1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	0
50	77	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	24,1	24,27	0,02	585	0	95	0,02	1
			м2		4,39	0	106	0	90	0	0
51	78	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	24,1	39,28	0,04	947	1	136	0,03	1
			м2		6,26	0	151	0	90	0	0
52	79	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10	245,18	5,47	2452	55	430	0,24	2
			м		40,95	2,03	410	20	100	0,01	0
53	80	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	259,74	6,01	3896	90	668	0,25	4
			м		42,3	2,25	635	34	100	0,01	0
54	81	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	20	324,79	8,47	6496	169	1166	0,33	7
			м		55,13	3,15	1103	63	100	0,01	0
55	82	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ватына синтетическом связующем толщиной 40 мм	72	331,25	9,39	23850	676	4536	0,35	25
			м		59,4	3,6	4277	259	100	0,02	1
56	83	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляциитрубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	117	114,31	6,39	13375	748	3792	0,19	22
			м		29,93	2,48	3502	290	100	0,01	1
57	84	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,057	185900		10596				
			1000м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА 2-1-8 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ									
1	4	С"КАЗОПТОСНАБ"	Муфта оптическая типа FOSC 400A8, FOSC A8 24C	1	6752,89		6753				
			шт								
2	5	Ц0108-573-5 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм, 800х600х300	1	663	152	663	152	361	2	2
			шт		349	31,5	349	32	95	0,18	0
3	6	С"КАzСЕnТrЕlЕСТrОPrОvОd"	Шкаф ШРМ-04	1	8904,13		8904				
			шт								
4	9	Ц0110-898-12 прим.	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке, коробка протяжная этажная	9	742	305	6678	2745	4653	2	18
			коробка		398	72	3582	648	110	0,42	4
5	10	"КazСЕnТrЕlЕСТrОPrОvОd" прим.	Коробка типа КПЭ-05, коробка протяжная этажная типа КПЭ 05-SC/APC-4	5	1068,5		5342				
			шт								
6	11	"КazСЕnТrЕlЕСТrОPrОvОd" прим.	Коробка этажная оптическая типа КРЭ-16-1-SC/APS-16/0-16/0-16, коробка распределительная для подключения до 16 абонентов	4	7067,43		28270				
			шт								
7	12	Ц0111-91-2 прим.	Аппаратура настольная, массой до 0,03 т, сплиттер оптический	4	486,1	17,87	1944	71	1693	3	12
			шт		463,5	6,75	1854	27	90	0,04	0
8	13	"КazСЕnТrЕlЕСТrОPrОvОd" прим.	Сплиттер оптический типа SPL32-SHC/in900/OuT 900-SC/APC-W, типа SPL32-SHC, коэффициент деления 1:32	4	17315,21		69261				
			шт								
9	14	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС, факс	49	978,9	0	47966	0	51043	7	343
			шт		947	0	46403	0	110	0	0
10	15	"АlЕХ СС"	Телефонный аппарат РАnАsОniС КХ-TS 2350СА	47	813,82		38249				
			шт								
11	16	"АlЕХ СС" прим.	Телефонный аппарат-факс РАnАsОniС КХ-FT 982, типа КХ-FT982СА-В	2	8253		16506				
			шт								
12	40	Ц0110-694-1 прим.	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1, ЦП-1	1	589,3	0	589	0	523	3	3
			шт		581	0	581	0	90	0	0
13	41	"STАnding"	Часы первичные, ЦП-1	1	19435,44		19435				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	42	Ц0110-695-1 прим.	Часы вторичные электрические типа ВП300-24-66К, СВ-26	13	279,7	0	3636	0	3218	2	26
			шт		275	0	3575	0	90	0	0
15	43	"ИП Трубанов"	Часы вторичные СВ-26	13	5971,98		77636				
			шт								
16	54	Ц0110-682-1 прим.	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5, табло HOsTCAll-VS.03	36	768	0	27648	0	23198	4	144
			шт		716	0	25776	0	90	0	0
17	55	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов, кнопка вызова HOsTCAll-VS.03	36	97,7	1,6	3517	58	2924	1	36
			шт		85,5	0	3078	0	95	0	0
18	56	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	36	994,3	1,6	35795	58	30326	5	180
			шт		936	0	33696	0	90	0	0
19	57	"Доступная Среда"	Комплект светового и звукового вызова HOsTCAll-VS.03	36	4145,74		149247				
			компл								
20	60	Ц0110-682-1 прим.	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5, электронный тактильно-звуковой информатор	1	768	0	768	0	644	4	4
			шт		716	0	716	0	90	0	0
21	61	"Доступная Среда"	Электронный тактильно-звуковой информатор НОТТ	1	1360,55		1361				
			компл								

		СМЕТА 2-1-6 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1	57	Е0121-18-1 прим.	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях, потолочный	368	244,37	65,36	89928	24052	73964	0,95	348
			шт		151,65	34,45	55807	12678	108	0,16	57
2	58	С"ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Люминесцентный светильник типа OPL/S236	190	3063,02		581974				
			шт								
3	59	С"ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Люминесцентный светильник типа OPL/S258	104	4657,22		484350				
			шт								
4	60	С"ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Люминесцентный светильник типа ALS/OPL236	74	4366,58		323127				
			шт								
5	61	Е0121-18-1 прим.	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях, потолочных	8	244,37	65,36	1955	523	1608	0,95	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		151,65	34,45	1213	276	108	0,16	1
6	62	С"ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник ALS OPL136	8	4275,76		34206				
			шт								
7	63	Е0121-18-16 прим.	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках, встраиваемый	128	704,82	151,67	90217	19414	69851	2,51	321
			шт		414	91,29	52992	11685	108	0,4	51
8	64	С"ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник PRS/R 418	119	2342,85		278800				
			шт								
9	65	С"ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник OWP/R 418	9	8386,98		75483				
			шт								
10	66	Е0121-18-1 прим.	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях, с кольцевой и компактной люминесцентной лампами, настенный	266	244,37	65,36	65002	17386	53463	0,95	252
			шт		151,65	34,45	40339	9164	108	0,16	42
11	67	С"ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник С360/132	94	3136,75		294854				
			шт								
12	68	С"ЭЛЕКТРОЦЕНТР" прим.	Светильник NBT 31 F115, NBT11 F115	20	5988,2		119764				
			шт								
13	69	С"ЭЛЕКТРОЦЕНТР" ПРИМ.	Светильник DS 109, DS-1X7	83	1808,61		150114				
			шт								
14	70	С"ЭЛЕКТРОЦЕНТР" прим.	Пиктограмма ПЭУ 010"Выход", ПЭУ 010 "Не входить.Включен бактерицидный облучатель"	83	409,95		34026				
			шт								
15	71	С"ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник OTN 118, OTN-118	26	1774,77		46144				
			шт								
16	72	С"ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник BAT 118	43	782,49		33647				
			шт								
17	73	Ц0108-593-9	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке	4	156,6	88,2	626	353	324	0,37	1
			шт		59,9	25,4	240	102	95	0,15	1
18	74	"Электроцентр"	Светильник НВХ 250 М	4	8957,55		35830				
			шт								
19	75	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42УХЛ4, длина кабеля 12 м	1	561		561				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	76	С151706-77 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20,1xTLD18 д16мм и 1xTLD18 д26мм улучшенной цветопередачи	581	82		47642				
			шт								
21	77	С151706-80 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, типа 1xTLD36 и 1xTLD36 делюкс улучшенной цветопередачи	516	101		52116				
			шт								
22	78	С151706-81 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65, типа 1xTLD58 делюкс улучшенной цветопередачи	204	131		26724				
			шт								
23	79	С"НУР-ЭЛЕКТРО"	Лампа люминесцентная типа TL-E 32W/33-640 (люмин.кольцевидная)(PHilliPs), кольцевая мощностью 1х32Вт типа 1xTL-E32	94	425,62		40008				
			шт								
24	80	С"НУР-ЭЛЕКТРО" прим.	Лампа люминесцентная типа MasTEr PL 13W, компактная лампа люминесцентная мощностью 1х15Вт типа MasTEr PL 15W	20	249,32		4986				
			шт								
25	81	С"НУР-ЭЛЕКТРО"	Лампа типа MST PL-S 9W, компактная лампа люм.PL-S 9W/840/2P	83	142,47		11825				
			шт								
26	82	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	4	971		3884				
			шт								
27	83	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	8	24		192				
			шт								
28	84	С151706-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	0,1	215		22				
			10шт								
29	91	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	386	35,4	0	13664	0	12290	0,19	72
			шт		29,48	0	11379	0	108	0	0
30	92	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	386	156		60216				
			шт								
31	93	Е0121-22-3	Установка 2-клавишныхвыключателей утопленного типа при скрытой проводке	147	45,74	0	6724	0	4929	0,2	29
			шт		31,05	0	4564	0	108	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	94	С151801-14 прим.	Выключатель двухклавишный, тип С-2-94-10/220	147	182		26754				
			шт								
33	95	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	8	72,14	0,36	577	3	415	0,3	2
			шт		47,93	0,14	383	1	108	0	0
34	96	С"220VOLT"	Патрон настенный карболитовый	8	28,49		228				
			шт								
35	97	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	49	36,26	0	1777	0	1429	0,17	8
			шт		27	0	1323	0	108	0	0
36	98	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А,тип 0-4-Б-01-6/220	49	215		10535				
			шт								
37	99	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	0	74	0	49	0,29	0
			шт		45,68	0	46	0	108	0	0
38	100	С151801-117	Звонок /Турция/	1	362		362				
			шт								
39	101	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	1	52		52				
			шт								
		СМЕТА 2-1-7 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ									
1	1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	3	2070	0	6210	0	3937	6,98	21
			шкаф		1215	0	3645	0	108	0	0
2	2	75-6-43	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А, ВРУ1-13-20УХЛ4	1	122300		122300				
			шт								
3	3	75-6-48	Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100, ВРУ1-41-00УХЛ4	2	76600		153200				
			шт								
4	4	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, встроенный	1	514	105	514	105	261	2	2
			шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
5	5	С"ЕІЕСТгіС" прим.	Щит типа ЩРв-36з-1 36 УХЛ3	1	1938,25		1938				
			шт								
6	6	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	"EIECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа ВН-32 63А/3П (ИЭК), ВН-32 380В 63А	1	291,18		291				
			шт								
8	8	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, УЗО	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
			шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
9	9	"220VOLT" прим.	Выключатель УЗО АД 12 2п 20А, автоматический выключатель дифференциальной нагрузки типа АД12 220В 20А	9	661,16		5950				
			шт								
10	10	С"220VOLT"	Шина нулевая и шина защитная РЕ 8х12мм 14/2	6	227,23		1363				
			шт								
11	11	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, встроенный	1	514	105	514	105	261	2	2
			шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
12	12	С"EIECTriC"	Щит типа ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, щиток распределительный встроенный типа ЩРв-72з-1 36 УХЛ3	1	4534,34		4534				
			шт								
13	13	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
14	14	"EIECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа ВН-32 63А/3П (ИЭК), ВН-32 380В 63А	1	291,18		291				
			шт								
15	15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, УЗО	19	501,2	13,2	9523	251	4139	1	19
			шт		227	2,3	4313	44	95	0,01	0
16	16	"220VOLT" прим.	Выключатель УЗО АД 12 2п 20А, автоматический выключатель дифференциальной нагрузки типа АД12 220В 20А	19	661,16		12562				
			шт								
17	17	С"220VOLT"	Шина нулевая и шина защитная РЕ 8х12мм 14/2	6	227,23		1363				
			шт								
18	18	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, встроенный	1	514	105	514	105	261	2	2
			шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
19	19	С"EIECTriC" прим.	Щит типа ЩРв-36з-1 36 УХЛ3	1	1938,25		1938				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
20	20	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
21	21	"ElECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа ВН-32 63А/3П (ИЭК), ВН-32 380В 63А	1	291,18		291				
			шт								
22	22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, УЗО	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
			шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
23	23	"220VOLT" прим.	Выключатель УЗО АД 12 2п 20А, автоматический выключатель дифференциальной нагрузки типа АД12 220В 20А	9	661,16		5950				
			шт								
24	24	С"220VOLT"	Шина нулевая и шина защитная РЕ 8х12мм 14/2	4	227,23		909				
			шт								
25	25	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, встроенный	1	514	105	514	105	261	2	2
			шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
26	26	С"ElECTriC" прим.	Щит типа ЩРв-36з-1 36 УХЛ3	1	1938,25		1938				
			шт								
27	27	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
28	28	"ElECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа ВН-32 63А/3П (ИЭК), ВН-32 380В 63А	1	291,18		291				
			шт								
29	29	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, УЗО	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
			шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
30	30	"220VOLT" прим.	Выключатель УЗО АД 12 2п 20А, автоматический выключатель дифференциальной нагрузки типа АД12 220В 20А	9	661,16		5950				
			шт								
31	31	С"220VOLT"	Шина нулевая и шина защитная РЕ 8х12мм 14/2	4	227,23		909				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	32	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, встроенный	1	514	105	514	105	261	2	2
			шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
33	33	С"ElECTriC" прим.	Щит типа ЩРв-36з-1 36 УХЛ3	1	1938,25		1938				
			шт								
34	34	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
35	35	"ElECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа ВН-32 63А/3П (ИЭК), ВН-32 380В 63А	1	291,18		291				
			шт								
36	36	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, УЗО	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
			шт		227	2,3	2497	25	95	0,01	0
37	37	"220VOLT" прим.	Выключатель УЗО АД 12 2п 20А, автоматический выключатель дифференциальной нагрузки типа АД12 220В 20А	11	661,16		7273				
			шт								
38	38	С"220VOLT"	Шина нулевая и шина защитная РЕ 8х12мм 14/2	4	227,23		909				
			шт								
39	39	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, встроенный	1	514	105	514	105	261	2	2
			шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
40	40	С"ElECTriC"	Щит типа ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, щиток распределительный встроенный типа ЩРв-72з-1 36 УХЛ3	1	4534,34		4534				
			шт								
41	41	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
42	42	"ElECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа ВН-32 63А/3П (ИЭК), ВН-32 380В 63А	1	291,18		291				
			шт								
43	43	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, УЗО	15	501,2	13,2	7518	198	3268	1	15
			шт		227	2,3	3405	34	95	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	44	"220VOLT" прим.	Выключатель УЗО АД 12 2п 20А, автоматический выключатель дифференциальной нагрузки типа АД12 220В 20А	15	661,16		9917				
			шт								
45	45	С"220VOLT"	Шина нулевая и шина защитная РЕ 8х12мм 14/2	6	227,23		1363				
			шт								
46	46	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, встроенный	1	514	105	514	105	261	2	2
			шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
47	47	С"ElECTriC"	Щит типа ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, щиток распределительный встроенный типа ЩРв-72з-1 36 УХЛ3	1	4534,34		4534				
			шт								
48	48	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
49	49	"ElECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа ВН-32 63А/3П (ИЭК), ВН-32 380В 63А	1	291,18		291				
			шт								
50	50	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, УЗО	13	501,2	13,2	6516	172	2832	1	13
			шт		227	2,3	2951	30	95	0,01	0
51	51	"220VOLT" прим.	Выключатель УЗО АД 12 2п 20А, автоматический выключатель дифференциальной нагрузки типа АД12 220В 20А	13	661,16		8595				
			шт								
52	52	С"220VOLT"	Шина нулевая и шина защитная РЕ 8х12мм 14/2	6	227,23		1363				
			шт								
53	53	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, встроенный	1	514	105	514	105	261	2	2
			шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
54	54	С"ElECTriC" прим.	Щит типа ЩРв-36з-1 36 УХЛ3	1	1938,25		1938				
			шт								
55	55	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
56	56	"ElECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа ВН-32 63А/3П (ИЭК), ВН-32 380В 63А	1	291,18		291				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
57	57	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, УЗО	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
			шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
58	58	"220VOLT" прим.	Выключатель УЗО АД 12 2п 20А, автоматический выключатель дифференциальной нагрузки типа АД12 220В 20А	9	661,16		5950				
			шт								
59	59	С"220VOLT"	Шина нулевая и шина защитная РЕ 8х12мм 14/2	4	227,23		909				
			шт								
60	60	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, встроенный	1	514	105	514	105	261	2	2
			шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
61	61	С"GET" прим.	Щит типа ЩРН-36 ИЭК, щиток распределительный встроенный типа ЩРн-36з-0 74У2	1	2221,4		2221				
			шт								
62	62	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
			шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
63	63	"ElECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа 3п С 40А ВА47-29 (ИЭК), ВА47-29 380В 40А	1	227,92		228				
			шт								
64	64	С"ElECTriC"	Независимый расцепитель РН47, РН 47	1	970,01		970				
			шт								
65	65	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	17	501,2	13,2	8520	224	3703	1	17
			шт		227	2,3	3859	39	95	0,01	0
66	66	"ElECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа 3п С 16А ВА47-29 (ИЭК), ВА47-29 380В 16А	3	227,92		684				
			шт								
67	67	"ElECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа 1п С 16А ВА47-29 (ИЭК), ВА47-29 220В 16А	8	75,97		608				
			шт								
68	68	"ElECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа 1п С 20А ВА47-29 (ИЭК), ВА47-29 220В 20А	6	75,97		456				
			шт								
69	69	С"220VOLT"	Шина нулевая и шина защитная РЕ 8х12мм 14/2	4	227,23		909				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	70	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
			шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
71	71	С"GET" прим.	Щит типа ЩРН-36 ИЭК, щиток распределительный встроенный типа ЩРн-36з-0 74У2	1	2221,4		2221				
			шт								
72	72	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
73	73	"EIECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа ВН-32 63А/3П (ИЭК), ВН-32 380В 63А	1	291,18		291				
			шт								
74	74	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
			шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
75	75	"EIECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа 3п С 16А ВА47-29 (ИЭК), ВА47-29 380В 16А	2	227,92		456				
			шт								
76	76	"EIECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа 3п С 25А ВА47-29 (ИЭК), ВА47-29 380В 25А	4	232,87		931				
			шт								
77	77	С"220VOLT"	Шина нулевая и шина защитная РЕ 8х12мм 14/2	4	227,23		909				
			шт								
78	78	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
			шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
79	79	С"EIECTriC" прим.	Щит типа ЩРн-18з, щиток распределительный встроенный типа ЩРн-18з-1 36 УХЛ3	1	1315,32		1315				
			шт								
80	80	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
81	81	"EIECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа ВН-32 63А/3П (ИЭК), ВН-32 380В 63А	1	291,18		291				
			шт								
82	82	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
			шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
83	83	"EIECTriC" прим.	Выключатель автоматический типа 1п С 16А ВА47-29 (ИЭК), ВА47-29 220В 16А	9	75,97		684				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
84	84	С"220VOLT"	Шина нулевая и шина защитная PE 8х12мм 14/2	4	227,23		909				
			шт								
85	85	Ц0108-54-2	Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный	1	415,9	64,3	416	64	265	2	2
			шт		263	15,8	263	16	95	0,09	0
86	86	"Энергозащитные системы"	Медицинский разделительный трансформатор с системой контроля изоляции и температуры разм.500х650х220мм мощностью 4000ВА типа ТРТ-4000М	1	52548,84		52549				
			шт								
87	87	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, пост дистанционного контроля трансформатора	1	514	105	514	105	261	2	2
			шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
88	88	"Энергозащитные системы"	Пост дистанционного контроля трансформатора типа ПДК	1	4042,22		4042				
			шт								
89	89	Ц0108-601-1	Щиток лабораторный	2	805,5	15,5	1611	31	1249	4	8
			шт		653	4,5	1306	9	95	0,03	0
90	90	"Энергозащитные системы"	Электрощиток операционный розеточный ЭЩР-0-6Т	2	11830,88		23662				
			шт								
91	91	Ц0108-572-3 прим.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, щит физиотерапевтический групповой	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
			шт		317	13,5	317	14	95	0,08	0
92	92	"Энергозащитные системы"	Щит электрический трехфазный ЭЩР-Ф-А-ВС	1	16464,65		16465				
			шт								
93	93	Ц0108-601-1	Щиток лабораторный	6	805,5	15,5	4833	93	3748	4	24
			шт		653	4,5	3918	27	95	0,03	0
94	94	"Энергозащитные системы"	Электрощиток физиотерапевтический ЭЩР-Ф-3	6	7788,67		46732				
			шт								
95	95	Ц0108-573-4 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, пульт дистанционного управления приточными установками	4	514	105	2056	420	1042	2	8
			шт		254	20,3	1016	81	95	0,12	0
96	96	"ГК Эффект"	Пульт дистанционного управления приточными установками ПДУ	4	2178,85		8715				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	97	Ц0108-102-1 прим.	Шкаф управления и регулирования, АВР	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
			шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
98	98	"Ваш поставщик"	Щит АВР на 3 ввода 380В 100А, шкаф АВР на 3 ввода 3х380В, 100А, 50Гц типа ЭЩР АВР на 3 ввода	1	106011,51		106012				
			шт								
99	99	Ц0108-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	2	1627,7	49,7	3255	99	889	3	6
			шт		459	9	918	18	95	0,05	0
100	100	С151803-166	Ящики силовые серии ЯБПВ, тип ЯБПВ-1 на 100А	2	3470		6940				
			шт								
101	101	Ц0108-524-8	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А	1	2124,9	62,9	2125	63	680	4	4
			шт		704	11,3	704	11	95	0,07	0
102	102	С151803-176 прим.	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-32, трехполюсный на 200 А, ящик силовой 380В 250А ЯБЗ-250-1	1	8220		8220				
			шт								
103	103	Ц0108-524-9	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 400 А	2	2904,7	84,7	5809	169	1955	5	10
			шт		1013	15,8	2026	32	95	0,09	0
104	104	С151803-177 прим.	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-33, трехполюсный на 315 А, ящик силовой 380В, 400А типа ЯБЗ-400-1	2	9810		19620				
			шт								
105	105	Ц0108-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1054,6	39,6	1055	40	402	2	2
			шт		416	6,8	416	7	95	0,04	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	106	"Электротехник"	Ящик управления электроприводом типа Я5410-2274	1	3659,69		3660				
			шт								
107	107	Ц0111-250-1 прим.	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня, датчик-реле уровня	1	210,04	0	210	0	174	1	1
			компл		193,5	0	194	0	90	0	0
108	108	"Пром-Индустрия"	Датчик-реле уровня РОС101-011	1	5215,45		5215				
			шт								
109	109	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или на колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
			шт		387	2,3	387	2	95	0,01	0
110	110	"Электроконтактор"	Пускатель ПМ12 010-620, ПМ12-010620 У2	1	2826,97		2827				
			шт								
111	111	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	10	467,4	9,4	4674	94	2499	2	20
			шт		263	0	2630	0	95	0	0
112	112	"ElECTriK.Kz"	Пост кноп. ПКЕ112-1УХЛ3, пост управления кнопочный с кнопкой "Пуск"	10	119,09		1191				
			шт								
113	113	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5630	27,7	2,1	155951	11823	108040	0,1	563
			м		19,7	0,5	110911	2815	95	0	16
114	114	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2, кабель	2865	26,92	0	77126	0	76581	0,15	435
			м		24,75	0	70909	0	108	0	0
115	115	Ц0108-398-1 прим.	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2, кабель	140	5,4	2,3	756	322	426	0,01	1
			м		2,5	0,7	350	98	95	0	1
116	122	Ц0108-398-2 прим.	Провода в лотках, провод, сечение до 35 мм2, кабель	120	7,9	3,5	948	420	536	0,02	2
			м		3,7	1	444	120	95	0,01	1
117	123	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	40	38,1	3,2	1524	128	1121	0,15	6
			м		28,8	0,7	1152	28	95	0	0
118	126	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	30	45	6,7	1350	201	963	0,19	6
			м		32,2	1,6	966	48	95	0,01	0
119	128	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	20	60,4	15,6	1208	312	808	0,24	5
			м		38,7	3,8	774	76	95	0,02	0
120	132	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	25	66,8	18,1	1670	453	572	0,12	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		20,3	3,8	508	95	95	0,02	1
121	147	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	48	35,4	0	1699	0	1528	0,19	9
			шт		29,48	0	1415	0	108	0	0
122	148	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	48	156		7488				
			шт								
123	149	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	390	34,7	0	13533	0	12417	0,19	73
			шт		29,48	0	11497	0	108	0	0
124	150	С151801-145ПРИМ.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220, РС-16/264	390	68		26520				
			шт								
125	151	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	50	29,13	0	1457	0	1458	0,17	9
			шт		27	0	1350	0	108	0	0
126	152	С151801-144 прим.	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ, РА10-125Б-б	50	105		5250				
			шт								
127	153	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	34,7	0	104	0	96	0,19	1
			шт		29,48	0	88	0	108	0	0
128	162	Ц0108-148-1 прим.	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	350	27,7	2,1	9695	735	6717	0,1	35
			м		19,7	0,5	6895	175	95	0	1
129	163	С151601-329 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2	0,357	145685		52010				
			1000м								
130	164	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды, в стояки	350	54,48	0	19068	0	10973	0,18	63
			м		29,03	0	10161	0	108	0	0
131	165	С"220VOLT" к=1,01	Труба ПВХ диам.40 мм	353,5	46,3		16368				
			м								
132	166	Ц0110-901-8 прим.	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	10	254,8	12,5	2548	125	2574	1	10
			шт		234	0	2340	0	110	0	0
133	167	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	10	509		5090				
			шт								
134	168	С"220VOLT"	Сжим У733	40	23,15		926				
			шт								
135	169	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	50	20,14	0,23	1007	12	900	0,12	6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		19,91	0,09	996	4	90	0	0
136	171	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,1	24,1	2971	217	1013	0,7	6
			шт		116	2,5	1044	22	95	0,01	0
137	172	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	80	84,6	2,8	6768	224	2478	0,17	14
			м		32,4	0,2	2592	16	95	0	0
138	173	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	450	61,9	3,3	27855	1485	10003	0,14	63
			м		23	0,4	10350	180	95	0	1
139	174	Ц0108-472-6 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2, по конструкциям	350	88,9	3,1	31115	1085	9376	0,16	56
			м		27,9	0,3	9765	105	95	0	1
140	175	Ц0108-148-1 прим.	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг, провод	200	27,7	2,1	5540	420	3838	0,1	20
			м		19,7	0,5	3940	100	95	0	1
141	176	С151601-329 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2	0,204	145685		29720				
			1000м								
142	177	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	100	66,8	18,1	6680	1810	2289	0,12	12
			м		20,3	3,8	2030	380	95	0,02	2
143	178	С151601-327 Изм. и доп. вып. 20 к=1,02	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	0,102	60610		6182				
			1000м								
144	179	Е0121-1-6	Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 40 мм	200	49,48	6,12	9896	1224	8783	0,23	46
			м		38,25	2,41	7650	482	108	0,01	2
145	180	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	204	141		28764				
			м								
146	181	Ц0110-698-1 прим.	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене, коробка протяжная	20	92,4	0	1848	0	1620	0,5	10
			шт		90	0	1800	0	90	0	0
147	182	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У40 9У1	20	509		10180				
			шт								
148	183	С"220VOLT"	Сжим У733	60	23,15		1389				
			шт								
149	184	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
			шт		116	2,5	1160	25	95	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	185	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
			м		23	0,4	1380	24	95	0	0
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по АКТу	тенге			6 805 451	130 855	1 060 476		5 331
				тенге			910 508	56 278			265
			Оборудование	тенге			1 063 818,00				
			Общестроительные работы	тенге			5 741 633,00				
			Накладные расходы :	тенге			1 060 476,00				
			Всего накладных расходов:	тенге			1 060 476,00				
			Итого с накладными расходами	тенге			6 802 109,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге			408 126,54				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге			7 210 235,54				
			Итого с временными, 1,8 %	тенге			7 340 019,78				
			Зимнее удорожание, 2,31 %	тенге			169 554,46				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге			29 360,08				
			Затраты на выслугу лет, 1 %	тенге			73 400,20				
			Оборудование	тенге			1 063 818,00				
			ИТОГО:	тенге			8 676 152,51				
			Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,557	тенге			22 184 922,38				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			443 698,45				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	тенге			22 628 620,82				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	тенге			2 715 434,50				
			Итого с НДС	тенге			25 344 055,32				

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ Оспанов Р.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "G Construction Engineering GROUP" _____ Оразалиев О.Д.

ПОДРЯДЧИК:

Президент АО "Кокшетаугидрогеология" _____ Соловьев С.Ф.

Руководитель отдела строительства объектов социальной сферы ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ Истислямов Г.В.