ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20200827-59280234
1.1. Номер учетной системы 19
2. Дата выписки 27.08.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.08.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140007089
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Костанайский р-он, с. Тобыл, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 40
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ76070103KSN3908000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Затобольской школы гимназии №3
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 234
27.4. Дата 21.05.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу:Костанайская область,Костанайский район п.Затобольск, ул.Калабаева			Одна услуга			28745450.00			28745450.00	12%	3449454.00	32194904.00			1	
							Всего по счету:	28745450.00		0.00	28745450.00		3449454.00	32194904.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
43m7BvGPnriLTY8zTdkEVefVNvj4sYAZOkUaSAem3FncMgnBJUHNOdFwwwtHBhagtVlCLBMotUJW+i7K6vaBtQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		234	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева	137 787 936	28 745 450							3 449 454	32 194 904

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

_____ **Рагимов Л.И.**

ИИН 520229350288

аттестат№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от17.05.2017г.

Подрядчик: ТОО «ПКФ «Гренада», БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт", БИН 080840003443

_____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904351002

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года

приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.2020 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы согласно дефектному акту**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№234** от **21.05.2020**

Акт выполненных работ №6

за **август 2020** (месяц, год) на **01-01-01 Работы согласно дефектному акту** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,5	31863,85	2433,6	493890	37721	380873	60222	598440
						4857,8	538,4	75296	8345		44329	
2	11	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	31,56	91809,75	1045,48	2897516	32995	2091932	567275	3741974
						24480	484,56	772589	15293		277183	
3	12	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	31,66	91587,88	1431	2899672	45305	2105703	552360	3728195
						23647	584,42	748664	18503		276163	
4	13	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	63,22	8846,31	58,07	559264	3671	498983	41932	649291
						895,44	25,76	56610	1629		48096	
5	14	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2504,04	308,09	2,69	771474	6743	679768	63329	901587
						33,93	1,2	84962	2994		66784	
6	15	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2500	90,77	9,58	226937	23942	0	151763	408995
						81,2	3,11	202995	7787		30296	
7	16	С121-100404-0305	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2	м2	2750	133		365750		365750		395010
											29260	
8	17	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1200	5533,6	100,55	6640320	120656	4163968	1720222	9029386
						1963,08	27,92	2355696	33501		668843	
9	18	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	102,4	1466		150118		150118		162128
											12009	
10	32	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	824,5	731,63	26,39	603229	21756	414953	122371	783648
						201,97	4,17	166520	3440		58048	

11	33	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	824,5	6963,43	19,27	5741344	15885	5569192	116051	6325987
						189,53	5,96	156267	4914		468592	
12	311	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	65,29	1657,46	78,32	108216	5113	16660	63861	185842
						1323,97	34,51	86442	2253		13766	
13	312	С122-060301-0660	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	66,596	2426		161562		161562		174487
											12925	
14	313	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,9	1164,92	96,22	22017	1819	5517	11185	35858
						776,82	45,09	14682	852		2656	
15	314	С121-030302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	19,278	1470		28339		28339		30606
											2267	
16	315	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка /с сохранением материала/	м2 облицовки	17,59	770,45	56,42	13552	992	0	9372	24759
						714,02	26,02	12560	458		1834	
17	316	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	17,59	3929,7	31,74	69123	558	6682	44747	122980
						3518,1	15,11	61883	266		9110	
18	317	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	35	701,62	80,27	24557	2809	2821	14484	42164
						540,75	34,03	18926	1191		3123	
19	320	С121-060208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	35	11368		397880		397880		429710
											31830	
			Итого по разделу: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									**27771047**
			ИТОГО:					**22174759**	**319967**	**17040701**	**3539174**	**27771047**
								4814092	**101425**		**2057114**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

ИТОГО в текущих ценах	**27 771 047**
Временные здания и сооружения 1,2%	333 253
Итого	28 104 300
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	618 295
Итого	28 722 594
Непредвиденные работы и затраты 2%	574 452
Итого сметная стоимость	29 297 046
НДС - 12%	3 515 646
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	32 812 692
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**29 531 422**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Рагимов Л.И.**

ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района

БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостСтандарт"

Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№234** от **21.05.2020**

Акт выполненных работ №7

за **август 2020** **(месяц, год) на** **02-01-02 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	124	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	84	1163,81	46,64	97760	3918	502	68391	179443
						1111,19	19,61	93340	1647		13292	
2	138	Комм. предложение	Светильник светодиодный для доски, мощн: 19Вт, марки ДБО43-19-001 pioneer 840	шт.	84	23044,71		1935756		1935756		2090616
											154860	
3	140	Ц13-080305-0603 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	6	7908,91	2506,56	47453	15039	7250	25571	78866
						4194	1725,18	25164	10351		5842	
4	141	Комм. предложение	Прожектор уличный однонаправленный:9 Вт, IP65, тип 325330, марки ДБО08-10-001 WLS 840	шт.	6	24041,04		144246		144246		155786
											11540	
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**2504711**

			ИТОГО:					**2225215**	**18957**	**2087754**	**93962**	**2504711**
								118504	**11998**		**185534**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

ИТОГО в текущих ценах	**2 504 711**
Временные здания и сооружения 1,2%	30 057
Итого	2 534 768
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	55 765
Итого	2 590 532
Непредвиденные работы и затраты 2%	51 811
Итого сметная стоимость	2 642 343
НДС - 12%	317 081
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	2 959 424
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**2 663 482**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ Рагимов Л.И.

ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостСтандарт"

Авторский надзор _____ Кекенов Р.Х.

ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20