Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "BARAT & CO"

Инженер-Технадзор: ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт средней школы им. Дутова в селе Шаган Кербулакского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№200212	19.06.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт средней школы им. Дутова в селе Шаган Кербулакского района, Алматинской области»	**70 315 936,00**	**70 315 936,00**	62 782 085,71							7 533 850,29	**70 315 936,00**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Кербулакского района"
_____ **Досалбаев Е.**

Инженер-технадзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Авторский надзор:
ТОО "Саркан Сәулет"

Подрядчик:
Директор
ТОО "BARAT & CO"
_____ **Абиров Б.Ж.**

Сканировано с CamScanner

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Форма 2в пр 3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BARAT & CO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы им. Дутова в селе Шаган Кербулакского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт средней школы им. Дутова в селе Шаган Кербулакского района, Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200212** от **19.06.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ
№1

за **июль 2020 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Архитектурное решение. Локальная смета 02-01-01									
		Демонтажные работы									
1	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные.Снятие	м2	836,88	490,7 / 470,32	20,38 / 10,72	410656 / 393603	17053 / 8974	0	289855 / 56041	756552
2	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	124	1418,88 / 1360,68	58,21 / 28,04	175942 / 168724	7218 / 3477	0	123984 / 23994	323920
3	E11-120101-0801	Демонтаж оконных сливов	м2 фасада (без вычета проемов)	92,92	93,28 / 92,7	0,58 / 0,29	8668 / 8614	54 / 27	0	7949 / 1329	17946
4	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	217,55	363,53 / 363,53	0 / 0	79085 / 79085	0 / 0	0	56941 / 10882	146908
5	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	88	2116,89 / 1999,51	117,39 / 54,67	186287 / 175957	10330 / 4811	0	130152 / 25315	341754
6	E12-080101-0202	Кровли из профнастила прим. Раз борка покрытий	м2 кровли	3356,8	101,3 / 101,23	0,07 / 0	340047 / 339804	243 / 0	0	244659 / 46776	631482
7	E12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных эле ментов конструкций: обрешетка из брусков с прозора ми	м2 кровли	3356,8	171,67 / 151,9	19,77 / 6,33	576260 / 509909	66351 / 21263	0	382443 / 76696	1035399
8	E12-190101-0901	Помещения. Очистка от птичьег о помета	т	248	2068,19 / 2068,19	0 / 0	512911 / 512911	0 / 0	0	369296 / 70577	952783
9	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	371,79	97		36064			2885	38949
10	C341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	371,79	213		79191			6335	85527
		Итого по разделу: 1. Архитектурное решение. Локальная смета 02-01-01									2405109,13

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Ремонтные работы									
11	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадь ю более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей пов оротных (откидных, поворотно-откидных) трехстворча тых (в том числе при наличии створок глухого остек ления)		638,4	2638,16	218,6	1684199	139553	644541	871982	2760675
			м2		1409,94	107,71	900105	68764		204494	
12	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		31,104	3660,27	222,01	113849	6905	44230	59458	187172
			м2		2016,26	107,71	62714	3350		13865	
13	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклоп акетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэл ементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99		548,832	19045		10452505		10452505		11288706
			м2							836200	
14	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однок амерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - содной поворотной створкой ГОСТ 30674-99		120,672	16192		1953921		1953921		2110235
			м2							156314	
15	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски п одоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщ иной до 0,51 м		371,68	3143,09	6,27	1168225	2331	1061463	95044	1364330
			м		280,97	3,16	104430	1174		101062	
		Итого по разделу: 2. Ремонтные работы									15372699,83
		Раздел: 3. Кровля									
16	Е11-120101-0705	Покрытие кро вельное металлочерепицей без слуховых окон. Устрой ство по деревянной обрешетке с ее устройством		2685,44	6195,34	126,15	16637219	338756	10093384	5796880	24228827
			м2 к ровли		2310,64	35,7	6205078	95879		1794728	
17	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		2685,44	314,82	3,38	845435	9067	729076	100259	1021350
			м2 обработанной поверхности		39,95	1,53	107292	4107		75656	
		Итого по разделу: 3. Кровля									17482653,49
		Раздел: 4. Отопление. Локальная смета 02-01-02									
18	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальны х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д о 20 мм. Прокладка		424,32	1600,52	22,96	679131	9741	469827	199366	948777
			м трубопровода		470,31	9,12	199564	3871		70280	
19	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальны х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д о 25 мм. Прокладка		327,6	1361,32	22,96	445970	7521	284374	153922	647883
			м трубопровода		470,31	9,12	154075	2989		47991	
20	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		954,72	1915,75	22,96	1829001	21917	1358065	448573	2459780
			м трубопровода		470,31	9,12	449019	8709		182206	

Сканировано с CamScanner

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11-160301-0105 Изм. доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальны х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	319,8	2050,78	22,96	655840	7341	498092	150257	870585
				470,31	9,12	150407	2917		64488	
Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабж ения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65,52	2964,43	49,58	194229	3248	132480	58536	272986
				892,87	18,76	58501	1229		20221	
Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабж ения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9,36	5416,26	86,56	50696	810	38929	11024	66658
				1170,59	31,2	10957	292		4938	
С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1261		10088		10088		10895
									807	
С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, P N 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	812		25984		25984		28063
									2079	
С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, P N 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	3854		123328		123328		133194
									9866	
С123-041009-0704	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	16	30592		489472		489472		528630
									39158	
8 С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кро нштейны, планки, хомуты/	кг	415	537		222855		222855		240683
									17828	
9 С123-010101-0112	Гильзы, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	82,6	2634		217568		217568		234974
									17405	
30 Е11-180301-0101	Радиаторы чугун ные. Установка	квт	254,4	18147,01	200,6	4616598	51033	4310114	275537	5283506
				1004,13	101,06	255451	25710		391371	
31 Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	163	318,36	0	51892	0	17509	33695	92434
				210,94	0	34383	0		6847	
32 Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапа ны обратные, краны проходные на трубопроводах из с тальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	163	2559,24	121,14	417156	19745	48563	344621	822719
				2140,17	17,21	348848	2806		60942	
33 С123-040602-0106	Вентили радиаторные типа HErz, Герц-GP, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	163	6059		987617		987617		1066626
									79009	
	Итого по разделу: 4. Отопление. Локальная смета 02-01-02									11017425,67
	Раздел: 5. Узлы управления 1									
34 С123-051206-0403	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной1,5 м и 4 патрубков, Dн 89 мм	комплект	2	19227		38454		38454		41530
									3076	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-041009-0905	Клапан балансировочный ручной MNF2, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	88555		354220		354220	28338	382558
36	С123-051207-0505	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4007, с внутренней резьбой, Т120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 12678-80	шт.	4	84086		336344		336344	26908	363252
37	С123-040902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типаGiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	18	2767		49806		49806	3984	53790
38	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1261		2522		2522	202	2724
39	С123-040902-0106	Краны шаровые стальные сварные тип а NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	16013		128104		128104	10248	138352
40	С123-020103-0106	Фланцы стальные приварные плоски е из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1044		16704		16704	1336	18040
41	С123-041009-0902	Клапан балансировочный ручной MNF,с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130° С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	61075		61075		61075	4886	65961
42	С123-051207-0502	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4007, с внутренней резьбой, Т120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80	шт.	1	52447		52447		52447	4196	56643
43	С123-041009-0904	Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	75726		151452		151452	12116	163568
44	С123-051207-0504	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4007, с внутренней резьбой, Т120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 12678-80	шт.	2	81235		162470		162470	12998	175468
45	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные тип а NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12022		48088		48088	3847	51935
46	С123-040902-0110	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	57678		115356		115356	9228	124584
47	С123-020103-0105	Фланцы стальные приварные плоски е из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	8	871		6968		6968	557	7525
48	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2565		10260		10260	821	11081
49	С123-041009-0906	Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	100359		100359		100359	8029	108388
50	С123-051207-0506	Регулятор перепада давления автома тический типа HErz, 4007, с внутренней резьбой, Т120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 12678-80	шт.	1	92587		92587		92587	7407	99994

Сканировано с CamScanner

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19258		38516		38516		41597
									3081	
С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоски е из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1222		4888		4888		5279
									391	
	Итого по разделу: 5. Узлы управления 1									1770620
	Раздел: 6. Узлы управления 2									
С123-051206-0402	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	11434		22868		22868		24697
									1829	
С123-041009-0905	Клапан балансировочный ручной MNF2, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	88555		265665		265665		286918
									21253	
С123-051207-0505	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4007, с внутренней резьбой, Т120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 12678-80	шт.	3	84086		252258		252258		272439
									20181	
С123-040902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2767		16602		16602		17930
									1328	
С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2254		4508		4508		4869
									361	
С123-040902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	16013		96078		96078		103764
									7686	
С123-020103-0106	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1044		12528		12528		13530
									1002	
Е12-150102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	204	1636,84	83,7	333915	17074	0	234594	613990
				1553,14	44,04	316841	8985		45481	
Е12-150101-0101	Трубопроводы из водо газопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	мт рубопроводов	2318	412,2	3,05	955481	7068	68670	635340	1718087
				379,53	1,15	879744	2673		127266	
Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопровод ных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопрово дов	494	709,05	5,21	350273	2572	25198	232899	629826
				652,84	1,96	322502	968		46654	
Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	48	902,28	7,39	43309	355	2809	29008	78103
				836,36	3	40145	144		5785	
С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	7	97		679				733
									54	
С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Классгруза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7	118		826				892
									66	
	Итого по разделу: 6. Узлы управления 2									2354990,18
	ИТОГО:					50403499	746290	36751789	11336274	66678955
						12788663	273119		4939180	
	В том числе :									
	Стоимость оборудования, всего							0		
	в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
	Временные здания и сооружения			1,2 %		800147				

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**910968**				**67479104**
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**1367801**				**68390072**
		Итого с понижающим К согласно договора									
		НДС			**0,8999999954**						**69757873**
		Итого с НДС			**12 %**		**7533850,21**				**62782085**
											70315936

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BARAT & CO"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абиров Б.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "Компания Құрылыс көмек"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Авторский надзор)

ТОО "Саркан-Саулет"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сканировано с CamScanner

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "BARAT & CO"

Инженер-Технадзор: ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт средней школы им. Дутова в селе Шаган Кербулакского района, Алматинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№200212	19.06.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт средней школы им. Дутова в селе Шаган Кербулакского района, Алматинской области»	**97 668 393,00**	**97 668 393,00**	24 421 836,61							2 930 620,39	**27 352 457,00**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение
"Отдел образования Кербулакского района"
_____ **Досалбаев Е.**

Инженер-технадзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек"
_____

Авторский надзор:
ТОО "Сарқан Сәулет"
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "BARAT & CO"
_____ **Абдиев Б.Ж.**

Сканировано с CamScanner

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BARAT & CO"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы им. Дутова в селе Шаган Кербулакского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт средней школы им. Дутова в селе Шаган Кербулакского района, Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №200212 от 19.06.2020

Акт приемки выполненных работ
№2

за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Архитектурное решение. Локальная смета 02-01-01									
1	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадь ю более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей пов оротных (откидных, поворотно-откидных) трехстворча тых (в том числе при наличии створок глухого остек ления)	м2	79,8	2638,16	218,6	210525	17444	80568	108998	345084
					1409,94	107,71	112513	8595		25562	
2	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,888	3660,27	222,01	14231	863	5529	7432	23396
					2016,26	107,71	7839	419		1733	
3	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклоп акетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэл ементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	68,604	19045		1306563		1306563		1411088
										104525	
4	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однок амерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - содной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	15,084	16192		244240		244240		263779
										19539	
5	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски п одоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщ иной до 0,51 м	м	46,46	3143,09	6,27	146028	291	132683	11880	170541
					280,97	3,16	13054	147		12633	
6	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутреннИеСТ РК 943-92	м2	100,8	4295		432936		432936		467571
										34635	
7	С121-090102-0106	Блоки дверные д вупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутреннИеСТ РК 943-92	м2	82,08	5042		413847		413847		446955
										33108	
8	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8Пс декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластик ом СТ РК 943-92	м2	15,12	5242		79259		79259		85600
										6341	
		Итого по разделу: 1. Архитектурное решение. Локальная смета 02-01-01									2847629,88
		Раздел: 2. Кровля									
9	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устрой ство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 к ровли	671,36	6195,34	126,15	4159305	84689	2523346	1449220	6057207
					2310,64	35,7	1551270	23970		448682	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	671,36	314,82	3,38	211359	2267	182269	25065	255337
					39,95	1,53	26823	1027		18914	
		Итого по разделу: 2. Кровля									4370663,37
		Раздел: 3. Входная группа									
11	Е11-090101-0101	Каркасы одноэтажных произв одственных зданий одно- и многопролетных без фонар ей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. М онтаж	т конструкций	1,35178	62671,82	21705,09	84719	29341	12566	35226	129541
					31671	6096,07	42812	8241		9596	
12	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горяч екатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,35178	439511		594122		594122		641652
										47530	
13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,20162	98,66	2,95	3868	116	1672	1445	5737
					53,06	0,34	2080	13		425	
14	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115	м2	39,20162	171,32	4,19	6716	164	4120	1696	9085
					62,02	0,69	2431	27		673	
15	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм д о 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ8486-86	м3	1,34	60047		80463		80463		86900
										6437	
16	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из м инеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	37,4	1013,07	67,62	37889	2529	11856	22166	64859
					628,44	15,76	23504	589		4804	
17	С121-110101-0106	Плиты из минеральнойваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	5,7783	22752		131468		131468		141985
										10517	
18	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без сл уховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	42,5	5234,43	126,15	222463	5361	118900	91742	339341
					2310,64	35,7	98202	1517		25136	
19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинков анной стали. Устройство	м2 покрытия	4,72	3168,79	17,69	14957	84	8790	5617	22219
					1288,82	4,65	6083	22		1646	
20	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	8,6	19665,04	1699,15	169119	14613	121736	32889	218169
					3810,53	392,05	32771	3372		16161	
21	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до20 кг. Установка	т	0,0648	509995,4	1666,2	33048	108	27468	5022	41116
					84442,2	730,27	5472	47		3046	
22	С121-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм ста ндартного цвета, глухим заполнением нижней (верхне й) части, с заполнением верхней (нижней) части оди окамерным стеклопакетом	м2	47,532	33691		1601401		1601401		1729513
										128112	
23	С121-090304-0205	Двери наружные для конструкц ий витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 ммстандартного цвета, глухим заполнением нижней час ти, с заполнением верхней части однокамерным стекл опакетом	м2	5,46	74891		408905		408905		441617
										32712	
		Итого по разделу: 3. Входная группа									3389136,55
		Раздел: 4. Отопление. Локальная смета 02-01-02									
24	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальны х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д о 20 мм. Прокладка	м трубопровода	119,68	1600,52	22,96	191550	2747	132515	56231	267604
					470,31	9,12	56287	1092		19823	
25	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальны х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д о 25 мм. Прокладка		92,4	1361,32	22,96	125786	2121	80208	43414	182736

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	269,28	470,31	9,12	43457	843		13536	
					1915,75	22,96	515872	6182	383044	126521	693784
27	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальны х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	90,2	470,31	9,12	126646	2457		51391	
					2050,78	22,96	184980	2071	140487	42380	245550
28	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабж ения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18,48	470,31	9,12	42422	823		18189	
					2964,43	49,58	54783	916	37366	16510	76996
29	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабж ения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,64	892,87	18,76	16500	347		5703	
					5416,26	86,56	14299	229	10980	3109	18801
30	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения ди аметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубо провода	2598	1170,59	31,2	3090	82		1393	
					102,35	1,56	265910	4043	968	255681	563318
31	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	96	100,42	0	260899	0		41727	
					102,35	1,56	9826	149	36	9448	20815
32	Е11-180301-0101	Радиаторы чугун ные. Установка	квт	63,6	100,42	0	9641	0		1542	
					18147,01	200,6	1154150	12758	1077529	68884	1320877
33	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Кяпан на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	204	1004,13	101,06	63863	6427		97843	
					2559,24	121,14	522085	24712	60778	431305	1029661
34	С123-041008-0403	Клапан термостатический RTR-N, д ля двухтрубных систем отопления, угловой, никелиро ванный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss	шт.	204	2140,17	17,21	436595	3511		76271	
					8236		1680144		1680144		1814556
35	Е11-181101-0105	Термостатический элемен т. Установка	шт.	204	227,36	0	46381	0	3350	134412	
					210,94	0	43031	0		42170	95635
36	С123-051207-0101	Головка термостатическая типа HErz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до30°С	шт.	204	3972		810288		810288	7084	
											875111
37	Е11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	41	318,36	0	13053	0	4404	64823	
					210,94	0	8648	0		8475	23250
38	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапа ны обратные, краны проходные на трубопроводах из с тальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	41	2559,24	121,14	104929	4967	12215	1722	
					2140,17	17,21	87747	706		86684	206942
39	С123-040602-0106	Вентили радиаторные типа HErz, Гери-GP, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	41	6059		248419		248419	15329	
											268293
40	Е11-260101-1701	Трубоп роводы. Изолиция трубками из вспененного каучука	мтрубопровода	252	514,35	86,28	129615	21743	20431	19874	
					346,99	43,03	87441	10844		74697	220657
41	С121-110404-1406	Гибкая трубчатая изолиция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии в одяного пара больше или равно 3500, толщиной стенк и 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	171,6	378		64865		64865	16345	
										5189	70054
42	С121-110404-1407	Гибкая трубчатая изолиция изспененного полиэтилена температурой применения от-80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии во диного пара больше или равно 3500, толщиной стенки9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8	434		32463		32463		
										2597	35060

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-110404-1411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от-80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии во дяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	580		10208		10208		11025
										817	
44	С121-110404-1517	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от-80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	1476		19483		19483		21042
										1559	
45	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, тр убы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраск а масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой п оверхности	517	1033,1	1,31	534114	677	64477	375442	982321
					907,08	0,66	468961	341		72764	
46	Е11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	22	227,36	0	5002	0	361	4548	10314
					210,94	0	4641	0		764	
47	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini	шт.	22	2048		45056		45056		48660
										3604	
48	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огру нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	207,5	98,66	2,95	20472	612	8851	7646	30368
					53,06	0,34	11010	71		2249	
49	Е11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетон ные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	207,5	134,89	3,8	27990	789	21038	4326	34901
					29,7	0,52	6163	107		2585	
50	Е11-180801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	70700,44	1321,53	70700	1322	53884	15729	93343
					15495,04	554,64	15495	555		6914	
51	5104-0201-0103 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_0, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1	2997704		2997704				2997704
									2997704		
		Отпускная цена			2997704		2997704				
		Сметная стоимость оборудования					*2997704*				
		Итого по разделу: 4. Отопление. Локальная смета 02-01-02									9900126,45
		Раздел: 5. Узлы управления 1									
52	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторныеномером 1, 2. Установка	узел	1	29936,44	1321,53	29936	1322	13120	15729	49318
					15495,04	554,64	15495	555		3653	
53	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	10430,06	0	104301	0	100574	3652	116589
					372,64	0	3726	0		8636	
54	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в опр аве прямые или угловые. Установка	комплект	10	4861,34	0	48613	0	43715	4800	57687
					489,84	0	4898	0		4273	
		Итого по разделу: 5. Узлы управления 1									182850,49
		Раздел: 6. Узлы управления 2									
55	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторныеномером 1, 2. Установка	узел	1	29936,44	1321,53	29936	1322	13120	15729	49318
					15495,04	554,64	15495	555		3653	
56	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Уст ановка	комплект	8	10430,06	0	83441	0	80459	2922	93271
					372,64	0	2981	0		6909	
57	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в опра ве прямые или угловые. Установка	комплект	8	4861,34	0	38891	0	34972	3840	46150
					489,84	0	3919	0		3418	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 6. Узлы управления 2									**152267,68**
		ИТОГО:					**20842676**	**246550**	**13834515**	**3518270**	**26070003**
		В том числе :					**3763905**	**77302**	**2997704**	**1709058**	
		Стоимость оборудования, всего							**2997704**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**276868**				**26346872**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**315214**				**26662086**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**473288**				**27135374**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**24421837**
		Итого с понижающим К согласно договора			**0,8999999954**						
		НДС			**12 %**		**2930620,39**				**27352457**
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ВАРКОВ... ЖАУАПКЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛІ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ОРТАҚТАСТЫҒЫ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ... Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "Компания Құрылыс көмек"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Авторский надзор)

ТОО "Саркан-Саулет"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проектілік бөлімінің бастығы

Сканировано с CamScanner

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "BARAT & CO"

Инженер-Технадзор: ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт средней школы им. Дутова в селе Шаган Кербулакского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№200212	19.06.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт средней школы им. Дутова в селе Шаган Кербулакского района, Алматинской области»	**118 945 170,29**	**118 945 170,29**	18 997 122,58							2 279 654,71	**21 276 777,29**

Заказчик:
ИО Руководителя
Государственное учреждение
"Отдел образования Кербулакского района"
Сагатова Г.Б.

Инженер-технадзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Авторский надзор:
ТОО "Саркан-Саулет"

Подрядчик:
Директор
ТОО "BARAT & CO"
Ибраев Б.Ж.

Сканировано с CamScanner

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 666

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BARAT & CO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы им. Дутова в селе Шаган Кербулакского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт средней школы им. Дутова в селе Шаган Кербулакского района, Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200212** от **19.06.2020**

Акт приемки выполненных работ
№3

за **сентябрь 2020 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Проемы									
1	Е12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	162,61	968,69	0	157519	0	0	113414	292608
					968,69	0	157519	0		21675	
2	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадь ю более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей нов оротных (откидных, поворотно-откидных) трехстворча тых (в том числе при наличии створок глухого остек ления)	м2	79,8	2638,16	218,6	210525	17444	80568	108998	345084
					1409,94	107,71	112513	8595		25562	
3	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,888	3660,27	222,01	14231	863	5529	7432	23396
					2016,26	107,71	7839	419		1733	
4	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклоп акетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэл ементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	68,604	19045		1306563		1306563		1411088
										104525	
5	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однок амерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - содной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	15,084	16192		244240		244240		263779
										19539	
6	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски п одоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщ иной до 0,51 м	м	46,46	3143,09	6,27	146028	291	132683	11880	170541
					280,97	3,16	13054	147		12633	
7	Е11-120101-0802	Облицовки на фасадах (наружные по доконники, пояски, балконы и другое) без водосточн ых труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	92,92	144,26	0,35	13405	32	7336	5569	20492
					64,97	0,17	6037	16		1518	
8	Е11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеск ой полотен	м2 проемов	19,55	2741,1	168,82	53588	3300	2385	44420	105849
					2450,31	74,26	47903	1452		7841	
9	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наруж ные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкойГОСТ 31173-2003	м2	9,2	52099		479311		479311		517656
										38345	
10	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные нар ужные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробко й ГОСТ 31173-2003	м2	10,35	47541		492049		492049		531413
										39364	
11	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних сте нах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	198	1936,76	97,8	383479	19364	98069	247365	681312
					1343,67	44,46	266047	8804		50468	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	81	3439		278559		278559		300844
13	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, П Н2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	шт.	105	490		51450		51450	22285	55566
		Итого по разделу: 1. Проемы								4116	4719628
		Раздел: 2. Входная группа									
14	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,34	22552,39 15646,21	1700,71 747,49	30220 20966	2279 1002	6975	19771 3999	53990
15	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянныеферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,34	9020,26 1053,98	72,8 32,95	12087 1412	98 44	10577	1311 1072	14470
16	Е11-100403-0102 Изм. и доп. вып. 3	По толки подвесные на одноуровневом металлическом кар касе с однослойной обшивкой реечным потолком. Устр ойство на анкерных подвесах	м2 потолка	40,4	1700,98 1493,49	17,92 7,11	68720 60337	724 287	7658	54562 9863	133144
17	С122-030301-0301	Реечный потолок на открытой подвесной системе в комплекте	м2	40,4	4195		169478		169478	13558	183036
18	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	23,6	1984,53 368,61	14,65 4,67	46835 8699	346 110	37790	8105 4395	59335
19	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлич еском каркасе. Устройство с облицовкой фиброцемент ными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	28,6	10445,93 10123,64	58,91 12,96	298754 289536	1685 371	7533	231925 42454	573133
20	С122-030101-0202	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	28,6	8608		246189		246189	19695	265884
21	Е11-060101-0101	Подготовка бето нная. Устройство	м3	9	15821,39 1498,16	1389,44 312,06	142393 13483	12505 2809	116404	14826 12577	169796
22	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,061	18082,98 16288,14	1763,48 772,08	1103 994	108 47	2	947 164	2214
23	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,061	249044		15192		15192	1215	16407
24	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цем ентных или мозаичных на цементном растворе. Устрой ство	м2 покрытия	56,2	1285,28 914,22	119,89 57,7	72233 51379	6738 3242	14116	51344 9886	133463
25	С121-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бе тона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 ммГОСТ 17608-91	м2	56,2	1304		73285		73285	5863	79148
26	Е11-070519-0104	Ограждения металлически е без поручня. Установка	м ограждения	19,6	814,2 636,65	101,03 43,52	15958 12478	1980 853	1500	15731 2535	34224
27	С121-060208-0702	Ограждения трехригельные горизон тальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	19,6	10652		208779		208779	16702	225482
28	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	52,992	8792,66 8189,61	598,06 295,63	465941 433984	31692 15666	265	310258 62096	838295
		Итого по разделу: 2. Входная группа									2782021
		Раздел: 3. Генеральный план. Локальная смета 07-01-01									
29	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	270,826	163,62 87,16	76,47 36,15	44313 23604	20709 9789	0	24043 5469	73825
30	Е11-270401-0102	Слои основ аний подстилающие и выравнивающие из балласта. Уст ройство		947,891	1225,97	1079,09	1162088	1022862	0	404071	1691453

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 материала основания в плотном теле			146,88	247,83	139226	234914		125293	
31	С121-010702-0101	Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85		947,891	2095		1985832		1985832		2144698
			м3							158867	
32	Е11-270401-0102	Слои оснований под стилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		135,413	2648,97	1079,09	358705	146123	192693	57724	449744
		м3 материала основания в пл отном теле			146,88	247,83	19889	33559		33314	
33	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1354,13	1338,47	100,11	1812467	135558	1614258	114078	2080669
			м2 покр ытия		46,27	31,74	62652	42976		154124	
34	Е11-270602-0403 К=2	Покрытия из горячих асфа льтобетонных смесей. Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		1354,13	297,65	0,04	403063	55	402672	362	435699
			м2 покрытия		0,25	0	336	0		32274	
35	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ых смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1354,13	1419,38	100,11	1922019	135558	1723810	114078	2198985
			м2 покр ытия		46,27	31,74	62652	42976		162888	
36	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажд ые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		1354,13	317,92	0,04	430504	58	430110	362	465336
			м2 покрытии		0,25	0	336	0		34469	
37	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		574	1610,76	31,73	924574	18214	452822	497601	1535949
			м бортового камня		790,14	12,55	453538	7203		113774	
38	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетон а класса В22,5 ГОСТ 6665-91		30,996	47744		1479873		1479873		1598263
			м3							118390	
		Итого по разделу: 3. Генеральный план. Локальная смета 07-01-01									12674621
		ИТОГО:					16221552	1578582	12376555	2460177	20176270
							2266413	415281		1494540	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		242115				
		Итого с временными									20418386
		Зимние удорожания			1,35 %		275648				
		Итого с зимними удорожаниями									20694034
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		413881				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									21107914,09
		Итого с понижающим К согласно договора			0,8999999954						18997123
		НДС			12 %		2279654,71				
		Итого с НДС									21276777,29

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BARAYEV & CO"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абиров Б.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "Компания Құрылыс көмек"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Авторский надзор)

ТОО "Саркан-е-аудит"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сканировано с CamScanner