Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 31 БИН 020340003543**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38 БИН/ИИН 921240000219**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (100 га)**
(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 38** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ №5

от 30 декабря 2020 года

на 2-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД работы

23.10.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4511,601	129,18	120,66	582809	544370	121586	760746
		НР - 72%; СП - 8%			8,52	28,91	38439	130430	56352	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3166	142,09	132,72	449899	420231	93857	587257
		НР - 72%; СП - 8%			9,37	31,80	29668	100688	43500	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	-85	1504,67	--	-127551	--	-91837	-236939
		НР - 72%; СП - 8%			1504,67	--	-127551	--	-17551	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8508	34,49	34,49	293435	293435	74243	397093
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,12	--	103115	29414	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	271,634	784,91	--	213208	--	153510	396056
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	213208	--	29337	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8657,842	149,96	65,63	1298330	568214	709451	2168404
		НР - 72%; СП - 8%			84,33	29,48	730116	255233	160622	

7	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	-2289,146	249,10	231,34	-570226	-529571	-146392	-773948
		НР - 72%; СП - 8%			17,67	71,15	-40449	-162873	-57329	
8	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1808,5	231,54	--	418740	--	--	452239
		СП - 8%			--	--	--	--	33499	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (30СМ)	м3	676,394	2449,96	--	1657138	--	--	1789709
		СП - 8%			--	--	--	--	132571	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы (10СМ)	м3	188,460	3734,30	160,34	703766	30218	172383	946241
		НР - 99%; СП - 8%			879,01	44,92	165658	8466	70092	
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ								
11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,046	399689,17	147095,87	18187	6693	12884	30245
		НР - 99%; СП - 8%			245132,68	40866,70	11154	1860	2486	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-100-250 мм. Установка	т фасонных частей	3,314	958088,43	515605,43	3174798	1708551	1924375	5507108
		НР - 99%; СП - 8%			442483,01	144119,60	1466247	477566	407934	
19	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,493	819,84	--	6143	--	--	6634
		СП - 8%			--	--	--	--	491	
20	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	298,48	--	1194	--	--	1289
		СП - 8%			--	--	--	--	96	
21	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	347,20	--	1389	--	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--	111	
22	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,030	331893,92	54621,36	9957	1639	3658	14704
		НР - 99%; СП - 8%			105130,39	18038,50	3154	541	1089	
23	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,084	280982,27	54136,68	23603	4547	10040	36334
		НР - 99%; СП - 8%			102937,32	17791,20	8647	1494	2691	
24	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,091	229608,81	49716,84	20894	4524	10072	33443
		НР - 99%; СП - 8%			95809,83	15986,68	8719	1455	2477	
25	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,119	189742,87	49326,27	22485	5845	13101	38433
		НР - 99%; СП - 8%			95809,83	15866,73	11353	1880	2847	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ, ВТУЛКИ								

26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых втулки	шт	350,000	1434,95	899,75	502233	314912	267466	831275
		НР - 99%; СП - 8%			535,20	236,70	187321	82846	61576	
29	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	105,000	3137,94	197,24	329484	20710	269056	646422
		НР - 99%; СП - 8%			2495,03	93,29	261978	9795	47883	
31	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	101,000	1693,32	84,53	171025	8538	134052	329483
		НР - 99%; СП - 8%			1300,67	39,98	131368	4038	24406	
33	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	221,000	1008,66	28,18	222913	6227	181791	437080
		НР - 99%; СП - 8%			817,56	13,33	180682	2945	32376	
35	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	572,000	2259,69	82,84	1292544	47383	1072735	2554501
		НР - 98%; СП - 8%			1900,36	13,33	1087004	7623	189222	
38	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМОВ)	шт.	209	8349,66	--	1745079	--	--	1884685
		СП - 8%			--	--	--	--	139606	
40	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	336	5697,43	--	1914336	--	--	2067483
		СП - 8%			--	--	--	--	153147	
41	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	370	2713,04	--	1003825	--	--	1084131
		СП - 8%			--	--	--	--	80306	
42	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	442	1449,10	--	640502	--	--	691742
		СП - 8%			--	--	--	--	51240	
43	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	6	3199,68	--	19198	--	--	20734
		СП - 8%			--	--	--	--	1536	
		КОЛОДЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КП-1								
44	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,2	41790,90	3489,73	133731	11167	44345	192322
		НР - 99%; СП - 8%			12431,98	1565,94	39782	5011	14246	
45	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,22	48205,58	--	107016	--	--	115578
		СП - 8%			--	--	--	--	8561	
46	СТТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,220	270,00	--	599	--	--	647
		СП - 8%			--	--	--	--	48	
47	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка металлическая	т	0,043	495352,13	--	21132	--	--	22822
		СП - 8%			--	--	--	--	1691	

48	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,640						
		НР - 91%; СП - 8%			6184,69	1087,29	16328	2870	9925	28352
					3755,45	375,67	9914	992	2100	
49	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Прижимная стенка. Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,370						
		СП - 8%			23009,70	--	54533	--	--	58896
					--	--	--	--	4363	
50	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетонная тумба. Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,270						
		СП - 8%			23009,70	--	6213	--	--	6710
					--	--	--	--	497	
51	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,860						
		СП - 8%			17651,70	--	15180	--	--	16395
					--	--	--	--	1214	
52	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,070						
		НР - 91%; СП - 8%			33862,44	3403,62	273270	27467	62146	362249
					7312,68	1149,81	59013	9279	26833	
53	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000						
		СП - 8%			228373,11	--	105	--	--	113
					--	--	--	--	8	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000						
		СП - 8%			221716,18	--	31	--	--	34
					--	--	--	--	2	
55	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000						
		СП - 8%			16811,61	--	33623	--	--	36313
					--	--	--	--	2690	
56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000						
		СП - 8%			5294,35	--	10589	--	--	11436
					--	--	--	--	847	
57	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000						
		СП - 8%			3565,08	--	7130	--	--	7701
					--	--	--	--	570	
58	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 406 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,700						
		СП - 8%			18846,72	--	13193	--	--	14248
					--	--	--	--	1055	
59	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,700						
		СП - 8%			24951,34	--	17466	--	--	18863
					--	--	--	--	1397	
60	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка монтажной пеной	футляр	2,000						
		НР - 99%; СП - 8%			11114,59	2925,80	22229	5852	16346	41661
					8188,79	66,64	16378	133	3086	
61	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,000						
		СП - 8%			1308,24	--	3925	--	--	4239
					--	--	--	--	314	
62	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	79,200						
		НР - 69%; СП - 8%			138,07	2,11	10935	167	2998	15047
		КОЛОДЦЫ-208шт			54,60	0,26	4324	21	1115	

63	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	307,136	57442,38	9208,95	17642646	2828404	6353950	25916323
		НР - 99%; СП - 8%			17297,72	3598,96	5312759	1105372	1919728	
74	СТТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	306,510	270,00	--	82758	--	--	89378
		СП - 8%			--	--	--	--	6621	
75	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка металлическая	т	3,553	495352,13	--	1759808	--	--	1900592
		СП - 8%			--	--	--	--	140785	
76	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	56,000	16811,61	--	941450	--	--	1016766
		СП - 8%			--	--	--	--	75316	
77	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	152,000	19608,48	--	2980489	--	--	3218928
		СП - 8%			--	--	--	--	238439	
78	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,206	21518,05	--	25959	--	--	28036
		СП - 8%			--	--	--	--	2077	
79	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	УПОР. Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,480	21518,05	--	53365	--	--	57634
		СП - 8%			--	--	--	--	4269	
		НР - 99%; СП - 8%			17297,72	3598,96	0	0	578599	
107	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	УПОР (ДЛЯ УГЛОВ ПОВОРОТА). Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	49,800	21518,05	--	1071599	--	--	1157327
		СП - 8%			--	--	--	--	85728	
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ-60ШТ								
109	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	60,000	33337,62	--	2000257	--	--	2160278
		СП - 8%			--	--	--	--	160021	
111	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,600	122931,39	--	73759	--	--	79660
		СП - 8%			--	--	--	--	5901	
		ВРЕЗКА								
112	1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,000	26950,43	17653,28	53901	35307	24328	84487
		НР - 99%; СП - 8%			7284,89	5002,05	14570	10004	6258	
		ПРОМЫВКА ТРУБ								
113	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	8,768	83999,21	--	736463	--	570738	1411777
		НР - 99%; СП - 8%			65754,58	--	576503	--	104576	
114	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,901	62735,28	--	495671	--	428610	998224
		НР - 99%; СП - 8%			54795,49	--	432939	--	73942	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ-65М2								
115	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	26,000	347,75	235,54	9041	6124	4494	14618
		НР - 108%; СП - 8%			112,21	47,82	2917	1243	1083	

116	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	33,800						
		СП - 8%			111,93	--	3783	--	--	4086
					--	--	--	--	303	
117	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ 20 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,000						
		НР - 108%; СП - 8%			3786,92	924,80	49230	12022	4564	58097
					128,98	196,08	1677	2549	4304	
118	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы толщ 20 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,000						
		НР - 108%; СП - 8%			2681,17	958,89	34855	12466	4688	42706
					128,98	204,91	1677	2664	3163	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							61896618
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			61 896 618				
в том числе оборудование			Тенге			0				
в том числе СМР			Тенге			61 896 618				
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге		1,3%	804 656				
Итого с временными			Тенге			62 701 274				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%			Тенге		2,1%	1 297 916				
Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге			4 239 666				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге			68 238 856				
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге			0				
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге			68 238 856				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			1 279 984				
Итого с непредвиденными работами и затратами			Тенге			69 518 840				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			69 518 840				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9	62 566 956				
НДС 12%			Тенге		12%	7 508 035				
Стоимость строительства с НДС			Тенге			70 074 991				

Сдал (Подрядчик)
Директор : ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Гл.специалист КГУ "Сыртаргинский районный отдел строительства,

Абдиров Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер по техническому надзору ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Кумагамбетов Е.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ГИП "ТОО "ДимашСервис""

Бойданов М.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)