ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20200925-67069797
1.1. Номер учетной системы 25
2. Дата выписки 25.09.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.09.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO " ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140007089
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Костанайский р-он, с. Тобыл, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 40
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ76070103KSN3908000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Затобольская школа №1
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 230
27.4. Дата 18.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области			Одна услуга			29750888.39			29750888.39	12%	3570106.61	33320995.00			1	
							Всего по счету:	29750888.39		0.00	29750888.39		3570106.61	33320995.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

XQVP/5CTFjVbUA2KUPKrGRnEVJNI
/FgWjxReXIJHHf06w8w1jPaXFIKoVqyiTIh2u
/xnkGYVc2Zs8F7kVXLj4w==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада »

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование			Организационно-правовая форма: код	
		230	18.05.2020								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области	392 774 610	29 750 888							3 570 107	33 320 995

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

_____ Рагимов Л.И.

ИИН 520229350288

аттестат№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от17.05.2017г.

Подрядчик: ТОО «ПКФ «Гренада», БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостСтандарт", БИН 080840003443

_____ Кекенов Р.Х.

ИИН 890904351002

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года

приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.2020 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №19

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 02-01-01 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Ремонтно-строительные работы									
1	169	Е11-120101-1501 З=ННР-1401	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		47,6	731,63	26,39	34826	1256	23956	7065	45242
				м2 изолируемой поверхности		201,97	4,17	9614	199		3351	
2	170	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике		47,6	3181,68	19,27	151448	917	141509	6700	170799
				м2		189,53	5,96	9022	284		12652	
3	171	Е11-120101-1701 З=ННР-1401	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		100	615,78	102,94	61578	10294	28368	18379	86353
				м2 стяжки		229,15	26,11	22915	2611		6397	
4	172	Е11-120101-1702 К=5 З=ННР-1401	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		100	88,27	7,6	8827	760	7643	451	10020
				м2 стяжки		4,24	2,02	424	202		742	
5	182	Е11-120101-0902 З=ННР-1401	Желоба подвесные. Устройство		262	1997,02	11,68	523220	3059	438148	59739	629596
				м желобов		313,03	3,65	82013	957		46637	
6	185	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1382,8	1405,56	12,14	1943604	16792	905198	739398	2897642
				м2 отделываемой поверхности		738,8	3,85	1021614	5328		214640	
7	186	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		2345,4	323,3	0,77	758279	1805	181630	414533	1266637
				м2 окрашиваемой поверхности		245,09	0,38	574844	895		93825	

8	187	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		2345,4	159,11	0,32	373174	747	70489	217661	638102
				м2 окрашиваемой поверхности		128,74	0,16	301938	369		47267	
9	188	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		0,55	3391,85	34,69	1866	19	1031	594	2656
				м2 поверхности облицовки		1482,47	16,84	815	9		197	
10	191	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя		131,226	1941,34	15,95	254755	2093	197349	40489	318863
				м2 изолируемой поверхности		421,5	7,03	55312	923		23620	
11	192	Е11-110101-0901 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		131,226	344,33	30,86	45185	4049	0	31055	82339
				м2 изолируемой поверхности		313,47	15,22	41135	1997		6099	
12	93	С121-110401-0303 З=ННР-1401	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		6,561	31306		205399		205399		221831
				м3							16432	
13	194	Е11-060301-0410 З=ННР-1401	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,394	321767,42	1408,26	126776	555	120769	4097	141343
				т		13838,8	603,64	5452	238		10470	
14	195	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		131,226	725,55	29,51	95211	3872	45603	34281	139851
				м2 стяжки		348,52	14,3	45735	1877		10359	
15	196	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		131,226	725,55	29,51	95211	3872	45603	34281	139851
				м2 стяжки		348,52	14,3	45735	1877		10359	
16	197	Е11-110101-1102 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		131,226	95,99	5,01	-12596	-657	-11373	-630	-14285
				м2 стяжки		4,31	2,36	-565	-310		-1058	
17	198	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		550,34	4784,67	132,96	2633195	73174	1970171	448636	3328378
				м2 покрытия		1071,79	60,43	589850	33257		246546	
18	210	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		25,24	725,55	29,51	18313	745	8771	6594	26899
				м2 стяжки		348,52	14,3	8797	361		1993	
19	211	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя		25,24	1941,34	15,95	48999	403	37958	7788	61330
				м2 изолируемой поверхности		421,5	7,03	10639	177		4543	
20	212	Е11-110101-0901 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		25,24	344,33	30,86	8691	779	0	5973	15837
				м2 изолируемой поверхности		313,47	15,22	7912	384		1173	
21	213	С121-110401-0303 З=ННР-1401	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		1,262	31306		39508		39508		42669
				м3							3161	
22	214	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		25,24	725,55	29,51	18313	745	8771	6594	26899
				м2 стяжки		348,52	14,3	8797	361		1993	
23	215	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		25,24	725,55	29,51	18313	745	8771	6594	26899
				м2 стяжки		348,52	14,3	8797	361		1993	
24	216	Е11-110101-1102 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		25,24	95,99	5,01	-2423	-126	-2188	-121	-2747
				м2 стяжки		4,31	2,36	-109	-60		-204	

25	217	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		99,87	4784,67	132,96	477845	13279	357526	81414	603999
				м2 покрытия		1071,79	60,43	107040	6035		44741	
26	219	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,848	725,55	29,51	6420	261	3075	2311	9430
27	220	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя		8,848	1941,34	15,95	17177	141	13306	2730	21500
				м2 изолируемой поверхности		421,5	7,03	3729	62		1593	
28	221	Е11-110101-0901 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		8,848	344,33	30,86	3047	273	0	2094	5552
				м2 изолируемой поверхности		313,47	15,22	2774	135		411	
29	222	С121-110401-0303 З=ННР-1401	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		0,177	31306		5541		5541		5984
				м3							443	
30	223	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,848	725,55	29,51	6420	261	3075	2311	9430
				м2 стяжки		348,52	14,3	3084	127		698	
31	240	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		830,4	3116,16	21,45	2587656	17809	2230429	250761	3065491
				м2 покрытия		408,74	10,67	339418	8861		227073	
32	241	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		888,528	451,73	0,82	401373	731	291048	79166	518982
				м плинтусов		123,34	0,4	109594	359		38443	
33	271	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		24,5	1478,6	107,83	36226	2642	9759	18039	58606
				м2		972,47	50,16	23826	1229		4341	
34	272	С121-090102-0304 З=ННР-1401	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-15, 21-18 СТ РК 943-92 /ПРИМ./		24,5	39007		955672		955672		1032125
				м2							76454	
35	273	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		102,4	1767,4	77,75	180982	7962	56172	86694	289090
				м2		1141,1	34,77	116849	3560		21414	
36	274	С121-090102-0802 З=ННР-1401	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92		84,2	20159		1697388		1697388		1833179
				м2							135791	
37	275	С121-090102-0801 З=ННР-1401	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92		18,2	25365		461643		461643		498574
				м2							36931	
38	278	С121-090404-0303 З=ННР-1401	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011		48	3213		154224		154224		166562
				шт.							12338	
39	279	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Наличники. Установка и крепление		284	461,63	1,1	131104	312	107850	16628	159550
				м коробок		80,78	0,54	22942	153		11819	
40	280	С121-090404-0201 З=ННР-1401	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		96	430		41280		41280		44582
				шт.							**3302**	
			Итого по разделу: 1. Ремонтно-строительные работы									**18625640**

			ИТОГО:					**14613670**	**169570**	**10861072**	**2632299**	**18625640**
								3583026	**72945**		**1379677**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

ИТОГО в текущих ценах	**18 625 640**
Временные здания и сооружения 1,2%	223 508
Итого	18 849 148
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	414 681
Итого	19 263 829
Непредвиденные работы и затраты 2%	385 277
Итого сметная стоимость	19 649 106
НДС - 12%	2 357 893
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	22 006 998
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**19 806 298**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Рагимов Л.И.**
ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**
ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №20

за **сентябрь 2020** **(месяц, год) на** **02-01-02 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Монтажные работы									
1	5	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		1	18670,05	659,31	18670	659	10125	5872	26506
				шкаф		7886,15	269,61	7886	270		1963	
2	6	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012		1	229894		229894				229894
				шт.						229894		
			Сметная стоимость оборудования					*229894*				
3	7	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1324,94	81,4	2650	163	55	1798	4804
				шт.		1216,26	32,68	2433	65		356	
4	8	С123-070501-0305 З=ННР-1401	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		2	21993		43986		43986		47505
				шт.							3519	
5	97	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах		431	1163,81	46,64	501602	20101	2577	350910	920713
				шт.		1111,19	19,61	478924	8451		68201	
6	98	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 16Вт, IP54, марки ДБО85-16-201 Tablette840		9	25574,11		230167		230167		248580
				шт.							18413	
7	99	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 24Вт, IP54, марки ДБО85-24-201 Tablette840		9	25669,64		231027		231027		249509
				шт.							18482	
8	100	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 12Вт, IP20, марки ДБО88-12-001 CDR840		5	18175,89		90879		90879		98150
				шт.							7270	

9	101	Комм. предложение 3=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 18Вт, IP20, марки ДБО88-18-001 CDR840	шт.	5	20666,07		103330		103330	8266	111597	
10	102	Комм. предложение 3=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 25Вт, IP20, марки ДБО88-25-001 CDR840	шт.	20	26830,36		536607		536607	42929	579536	
11	103	Комм. предложение 3=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 19Вт, IP20, ДПО46-19-003 Luxe F840	шт.	10	17217,86		172179		172179	13774	185953	
12	104	Комм. предложение 3=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 38Вт, IP20, марки ДПО46-38-003 Luxe F840	шт.	84	20858,04		1752075		1752075	140166	1892241	
13	105	Комм. предложение 3=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 30Вт, IP20, марки ДПО12-30-003 Opal840	шт.	19	17728,57		336843		336843	26947	363790	
14	106	Комм. предложение 3=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 38Вт, IP20, марки ДПО12-38-003 Opal840	шт.	184	19921,43		3665543		3665543	293243	3958786	
15	107	Комм. предложение 3=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 45Вт, IP20, марки ДПО12-45-003 Opal840	шт.	42	25109,82		1054613		1054613	84369	1138982	
16	108	Комм. предложение 3=ННР-1401	Светильник светодиодный для доски, мощн: 19Вт, марки ДБО43-19-001 pioneer 840	шт.	24	19134,82		459236		459236	36739	495975	
17	109	Комм. предложение 3=ННР-1401	Светильник светодиодный для спортзала, мощн: 38Вт, марки ДПО46-38-504 Sport F840	шт.	20	24239,29		484786		484786	38783	523569	
18	110	Ц13-080305-0603 Изм. и доп. вып. 17 3=ННР-1401	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	3	7857,87 4194	2506,56 1725,18	23574 12582	7520 5176	3472	12785 2909	39268	
19	111	Комм. предложение 3=ННР-1401	Прожектор уличный однонаправленный:9 Вт, IP65, тип 325330, марки ДБО08-10-001 WLS 840	шт.	3	15506,25		46519		46519	3722	50240	
20	112	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16 3=ННР-1401	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	183,6 173,74	0,19 0,08	367 347	0 0	19	250 49	667	
21	113	С123-070218-1602 3=ННР-1401	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	248		496		496	40	536	
22	114	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 3=ННР-1401	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	282	227,46 193,45	0,19 0,09	64144 54552	54 27	9538	39297 8275	111716	
23	115	С123-070218-1501 3=ННР-1401	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	285		3420		3420	274	3694	
24	116	С123-070218-1503 3=ННР-1401	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	80	303		24240		24240	1939	26179	
25	117	С123-070220-0503 3=ННР-1401	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	147	340		49980		49980	3998	53978	

26	118	С123-070220-1001 З=ННР-1401	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	44	1488		65472		65472	5238	70710	
27	119	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	183,6 173,74	0,19 0,08	551 521	1 0	29	375 74	1000	
28	120	С123-070220-1001 З=ННР-1401	Розетки промышленные встраиваемые (открытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 /прим./	шт.	2	1488		2976		2976	238	3214	
29	121	С123-070220-0905 З=ННР-1401	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	2	1330		2660		2660	213	2873	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**11440164**	
			ИТОГО:					**10198485**	**28498**	**9382849**	**411287**	**11440165**	
								557245	**13989**	**229894**	**830389**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**229894**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

ИТОГО в текущих ценахбез оборудования	**11 210 271**
Временные здания и сооружения 1,2%	134 523
Итого	11 344 794
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	249 585
Итого	11 594 380
Непредвиденные работы и затраты 2%	231 888
Итого сметная стоимость с оборудованием	12 056 161
НДС - 12%	1 446 739
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	13 502 901
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**12 152 611**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Ратимов Л.И.**
ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**
ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №21

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-03 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Канализация хозяйственно-бытовая К1									
1	62	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	98	629,58	68,58	61699	6720	26070	23188	91678
						294,98	33,65	28908	3298		6791	
2	63	С121-110403-0226 З=ННР-1401	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	93,5	1368		127908		127908		138141
											10233	
3	64	С121-110403-0218 З=ННР-1401	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	14,3	486		6950		6950		7506
											556	
4	65	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	2466,78	67,4	7400	202	899	4608	12969
						2099,76	33,48	6299	100		961	
5	66	С123-030102-1103 З=ННР-1401	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	3	23064		69192		69192		74727
											5535	
6	67	С123-020601-1401 З=ННР-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	888		2664		2664		2877
											213	
7	68	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Смесители. Установка	шт.	3	966,75	0,14	2900	0	73	2035	5330
						942,2	0	2827	0		395	

8	69	С123-030102-3329 З=ННР-1401	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	8079		24237		24237	1939	26176	
9	70	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	2904,01 2624,7	89,34 44,25	31944 28872	983 487	2090	21138 4247	57329	
10	71	С123-030102-3207 З=ННР-1401	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	11	9396		103356		103356	8268	111624	
11	72	С123-020601-1401 З=ННР-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	11	888		9768		9768	781	10549	
12	73	С123-030102-3331 З=ННР-1401	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-	шт.	11	6638		73018		73018	5841	78859	
13	74	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	10	3624,85 2941,5	177,95 88,53	36248 29415	1779 885	5054	21816 4645	62710	
14	75	С123-030102-0302 З=ННР-1401	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	23886		238860		238860	19109	257969	
15	76	С123-021104-1501 З=ННР-1401	Подводки гибкие к водоразборной арматуре длинной 0,5 м	м	5	397		1985		1985	159	2144	
			Итого по разделу: 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1									**940588**	
			ИТОГО:					**798129**	**9685**	**692124**	**72785**	**940588**	
								96321	**4770**		**69673**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

ИТОГО в текущих ценах	**940 588**
Временные здания и сооружения 1,2%	11 287
Итого	951 875
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	20 941
Итого	972 816
Непредвиденные работы и затраты 2%	19 456
Итого сметная стоимость	992 273
НДС 12%	119 073
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	1 111 345
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**1 000 211**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ Ратимов Л.И.
ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ Кекенов Р.Х.
ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №22

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 02-01-04 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Система вентиляции									
1	152	Е11-220701-0101 З=ННР-1401	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		2,978	60318,73	0	179629	0	6938	124338	328284
				км трубопровода		57989	0	172691	0		24317	
2	153	Е11-220701-0102 З=ННР-1401	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,068	63222,36	0	4299	0	356	2839	7709
				км трубопровода		57989	0	3943	0		571	
3	154	Е11-220701-0103 З=ННР-1401	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,024	67268,43	0	1614	0	223	1002	2826
				км трубопровода		57989	0	1392	0		209	
4	155	Е11-220701-0104 З=ННР-1401	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией		0,01	84394,4	0	844	0	148	501	1453
				км трубопровода		69586,8	0	696	0		108	
			Итого по разделу: 5. Система вентиляции									**340272**
			Раздел: 6. Прочие работы									
5	156	С341-310104-0501 З=ННР-1401	Мусор строительный. Погрузка		0,106	97		10				11

			тенге за 1 тонну							1	
6	157	С341-020101-1005 3=ННР-1401	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	0,106	183	19					21
			т							2	
			Итого по разделу: 6. Прочие работы								**32**
			ИТОГО:				**186415**	**0**	**7665**	**128680**	**340304**
							178722	**0**		**25208**	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		

ИТОГО в текущих ценах без оборудования	**340 304**
Временные здания и сооружения 1,2%	4 084
Итого	344 388
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	7 577
Итого	351 964
Непредвиденные работы и затраты 2%	7 039
Итого сметная стоимость	359 003
НДС - 12%	43 080
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	402 084
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**361 875**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ Рагимов Л.И.
ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ Кекенов Р.Х.
ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20