Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада »

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование			Организационно-правовая форма: код	
		230	18.05.2020								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области	150 703 000	107 169 065,46							12 860 287,86	120 029 353,32

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Сазматамбетова М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Эксперт_____ **Рагимов Л.И.**
ИИН 520229350288
аттестат№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от17.05.2017г.

Подрядчик: ТОО «ПКФ «Гренада», БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт", БИН 080840003443

_____ **Кекенов Р.Х.**
ИИН 890904351002
Приказ №1-22-2019-1 от 27.05.2020 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20200626-67735571
1.1. Номер учетной системы 6
2. Дата выписки 26.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.06.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140007089
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Костанайский р-он, с. Тобыл, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 40
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ76070103KSN3908000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Затобольская школа №1
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 230
27.4. Дата 18.05.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области			Одна услуга			107169065.46			107169065.46	12%	12860287.86	120029353.32			1	
							Всего по счету:	107169065.46		0.00	107169065.46		12860287.86	120029353.32				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
LhtyFzACU7PWQqal5P+WQgW7lZn66/snYe1I3ESzZwiBfxLNmqOxwmQ9Z+GcqZFIPN9oHXuGCFWqIKBJopM6aw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №2

за июнь 2020 (месяц, год) на 02-01-01 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	9	Е11-460401-1101 З=ННР-1401	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	1052,64	1849,69	170,98	1947053	179977	0	1338347	3548232
						1678,71	87,15	1767076	91740		262832	
			Итого по разделу: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**3548232**
			По крыше на листе АС-19									
2	46	Е11-120101-1501 З=ННР-1401	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1494	731,63	26,39	1093055	39422	751898	221737	1419976
						201,97	4,17	301736	6233		105183	
3	47	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	1492	3181,68	19,27	4747063	28745	4435540	210003	5353631
						189,53	5,96	282778	8892		396565	
4	48	Е11-120101-1503 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1372,5	93,82	12,62	128764	17319	0	83318	229048
						81,2	3,11	111444	4275		16967	
5	49	С121-100404-0204 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	1509,75	89		134368		134368		145117
											10749	

6	50	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		30,61	91809,75	1045,48	2810297	32002	2028962	550199	3629335
			м3 древесины в конструкции			24480	484,56	749333	14832		268840	
7	51	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка с изготовлением		13,91	91587,88	1431	1273987	19905	925152	242683	1638004
			м3 древесины в конструкции			23647	584,42	328930	8129		121334	
8	52	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		44,52	8846,31	58,07	393838	2585	351388	29529	457236
			м3 древесины в конструкции			895,44	25,76	39865	1147		33869	
			По крыше на листе АС-25									
9	111	Е11-120101-1501 З=ННР-1401	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		46	731,63	26,39	33655	1214	23151	6827	43721
			м2 изолируемой поверхности			201,97	4,17	9290	192		3239	
10	112	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике		61,2	3181,68	19,27	194719	1179	181940	8614	219599
11	113	Е11-120101-1503 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		49,67	93,82	12,62	4660	627	0	3015	8289
			м2 изолируемой поверхности			81,2	3,11	4033	155		614	
12	114	С121-100404-0204 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	54,637	89		4863		4863		5252
											389	
13	115	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		1,02	91809,75	1045,48	93646	1066	67610	18334	120938
			м3 древесины в конструкции			24480	484,56	24970	494		8958	
14	116	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка с изготовлением		0,29	91587,88	1431	26560	415	19288	5060	34150
			м3 древесины в конструкции			23647	584,42	6858	169		2530	
15	117	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,31	8846,31	58,07	11589	76	10340	869	13454
			м3 древесины в конструкции			895,44	25,76	1173	34		997	
16	118	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		67,536	308,09	2,69	20807	182	18334	1708	24317
			м2 обработанной поверхности			33,93	1,2	2291	81		1801	
17	119	Е11-120101-1503 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		37,04	93,82	12,62	5351	720	0	3463	9519
			м2 изолируемой поверхности			81,2	3,11	4632	178		705	
18	120	С121-100404-0305 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2	м2	62,744	133		8345		8345		9013
											668	

19	121	Е11-120101-0705 З=ННР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	57,4	5125,64	100,55	294212	5771	175760	82284	406615
						1963,08	27,92	112681	1602		30120	
20	122	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	3,44	3804,89	37,63	13089	129	7878	3699	18131
						1477,19	16,23	5082	56		1343	
21	123	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	10,35	3411,73	22,2	35311	230	28832	4573	43075
						603,85	9,77	6250	101		3191	
			По крыше на листе АС-26									
22	124	Е11-120101-1501 З=ННР-1401	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	142,4	731,63	26,39	104184	3757	71667	21135	135344
						201,97	4,17	28760	594		10026	
23	125	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	142,4	3181,68	19,27	453071	2743	423338	20043	510963
						189,53	5,96	26989	849		37849	
24	126	Е11-120101-1701 З=ННР-1401	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	96	615,78	102,94	59114	9883	27234	17644	82899
						229,15	26,11	21998	2507		6141	
25	127	Е11-120101-1702 К=5 З=ННР-1401	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	96	88,27	7,6	8474	730	7337	433	9619
						4,24	2,02	407	194		713	
26	128	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,28	91809,75	1045,48	209326	2384	151128	40982	270333
						24480	484,56	55814	1105		20025	
27	129	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,29	91587,88	1431	118148	1846	85798	22506	151907
						23647	584,42	30505	754		11252	
28	130	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,57	8846,31	58,07	31581	207	28177	2368	36665
						895,44	25,76	3197	92		2716	
29	131	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	137,004	308,09	2,69	42210	369	37192	3465	49329
						33,93	1,2	4649	164		3654	
30	132	Е11-120101-1503 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	142	93,82	12,62	13322	1792	0	8620	23697
						81,2	3,11	11530	442		1755	
31	133	С121-100404-0305 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2	м2	156,2	133		20775		20775		22437
											1662	
32	134	Е11-120101-0705 З=ННР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	140,1	5125,64	100,55	718102	14087	428988	200836	992453
						1963,08	27,92	275028	3911		73515	

33	135	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Карнизы. Сборка		4,36	3804,89	37,63	16589	164	9985	4688	22980
				м2 развернутой поверхности карниза		1477,19	16,23	6441	71		1702	
34	136	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Потолки. Подшивка досками обшивки		13	3411,73	22,2	44353	289	36214	5743	54104
				м2 потолков		603,85	9,77	7850	127		4008	
			ПОЛЫ									
			на 1 этаже									
35	191	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя		743,614	1941,34	15,95	1443610	11863	1118311	229439	1806893
				м2 изолируемой поверхности		421,5	7,03	313436	5229		133844	
36	192	Е11-110101-0901 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		743,614	344,33	30,86	256047	22946	0	175980	466589
				м2 изолируемой поверхности		313,47	15,22	233101	11316		34562	
37	193	С121-110401-0303 З=ННР-1401	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		37,181	31306		1163988		1163988		1257107
				м3							93119	
38	194	Е11-060301-0410 З=ННР-1401	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		2,231	321767,42	1408,26	717863	3142	683847	23199	800347
				т		13838,8	603,64	30874	1347		59285	
39	195	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		743,614	725,55	29,51	539527	21941	258419	194257	792487
				м2 стяжки		348,52	14,3	259167	10634		58703	
40	196	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		743,614	725,55	29,51	539527	21941	258419	194257	792487
				м2 стяжки		348,52	14,3	259167	10634		58703	
41	197	Е11-110101-1102 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		743,614	95,99	5,01	-71377	-3726	-64449	-3572	-80946
			на 2 и 3 этаже	м2 стяжки		4,31	2,36	-3203	-1758		-5996	
42	200	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя		729,691	1941,34	15,95	1416581	11640	1097372	225143	1773061
				м2 изолируемой поверхности		421,5	7,03	307568	5131		131338	
43	201	Е11-110101-0901 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		729,691	344,33	30,86	251253	22517	0	172685	457853
				м2 изолируемой поверхности		313,47	15,22	228736	11104		33915	
44	202	С121-110401-0303 З=ННР-1401	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		14,594	31306		456880		456880		493430
				м3							36550	
45	203	Е11-060301-0410 З=ННР-1401	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		2,189	321767,42	1408,26	704349	3083	670973	22762	785280
				т		13838,8	603,64	30293	1321		58169	
46	204	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		729,691	725,55	29,51	529425	21530	253580	190620	777648
				м2 стяжки		348,52	14,3	254315	10435		57604	

47	205	Е11-110101-1102 К=6 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм	м2 стяжки	729,691	575,92	30,06	420246	21935	379451	21033	476580
						25,85	14,19	18859	10353		35302	
48	206	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	729,691	725,55	29,51	529425	21530	253580	190620	777648
						348,52	14,3	254315	10435		57604	
49	207	Е11-110101-1102 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	729,691	95,99	5,01	-70041	-3656	-63242	-3505	-79430
						4,31	2,36	-3143	-1725		-5884	
			на 1 этаже									
50	210	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	143,03	725,55	29,51	103775	4220	49705	37364	152430
						348,52	14,3	49849	2045		11291	
51	211	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	143,03	1941,34	15,95	277670	2282	215101	44131	347546
						421,5	7,03	60288	1006		25744	
52	212	Е11-110101-0901 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	143,03	344,33	30,86	49249	4414	0	33849	89746
						313,47	15,22	44836	2177		6648	
53	213	С121-110401-0303 З=ННР-1401	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,152	31306		223901		223901		241813
											17912	
54	214	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	143,03	725,55	29,51	103775	4220	49705	37364	152430
						348,52	14,3	49849	2045		11291	
55	215	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	143,03	725,55	29,51	103775	4220	49705	37364	152430
						348,52	14,3	49849	2045		11291	
56	216	Е11-110101-1102 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	143,03	95,99	5,01	-13729	-717	-12396	-687	-15569
						4,31	2,36	-616	-338		-1153	
			на 2 и 3 этаже									
57	219	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,142	725,55	29,51	36380	1479	17425	13099	53437
						348,52	14,3	17476	717		3958	
58	220	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	50,142	1941,34	15,95	97343	800	75408	15471	121839
						421,5	7,03	21135	353		9025	
59	221	Е11-110101-0901 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых Устройство	м2 изолируемой поверхности	50,142	344,33	30,86	17265	1547	0	11866	31462
						313,47	15,22	15718	763		2331	
60	222	С121-110401-0303 З=ННР-1401	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,003	31306		31400		31400		33912
											2512	

61	223	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,142	725,55	29,51	36380	1479	17425	13099	53437
						348,52	14,3	17476	717		3958	
62	224	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,142	725,55	29,51	36380	1479	17425	13099	53437
						348,52	14,3	17476	717		3958	
63	225	Е11-110101-1102 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	50,142	95,99	5,01	-4813	-251	-4346	-241	-5458
						4,31	2,36	-216	-119		-404	
			на 1 этаже									
64	227	Е11-110101-0401 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	690,404	1553,1	86,09	1072266	59437	541809	345266	1530935
						682,24	12,33	471021	8515		113403	
65	228	Е11-110101-0901 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	690,404	344,33	30,86	237725	21304	0	163388	433202
						313,47	15,22	216421	10506		32089	
66	229	С121-110401-0303 З=ННР-1401	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	34,52	31306		1080683		1080683		1167138
67	230	Е11-060301-0410 З=ННР-1401	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,071	321767,42	1408,26	666380	2917	634804	21535	742949
						13838,8	603,64	28660	1250		55033	
68	231	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	690,404	725,55	29,51	500921	20371	239928	180357	735779
						348,52	14,3	240622	9873		54502	
			на 2 и 3 этаже									
69	234	Е11-110101-0401 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1514,768	1553,1	86,09	2352586	130406	1188745	757524	3358919
						682,24	12,33	1033435	18681		248809	
70	235	Е11-110101-0901 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1514,768	344,33	30,86	521576	46742	0	358478	950458
						313,47	15,22	474834	23051		70404	
71	236	С121-110401-0303 З=ННР-1401	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	30,296	31306		948447		948447		1024322
72	237	Е11-060301-0410 З=ННР-1401	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,544	321767,42	1408,26	1462111	6399	1392829	47251	1630111
						13838,8	603,64	62884	2743		120749	
73	238	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1514,768	725,55	29,51	1099036	44694	526409	395708	1614323
						348,52	14,3	527933	21661		119579	
74	239	Е11-110101-1102 К=6 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1514,768	575,92	30,06	872389	45535	787704	43662	989335
						25,85	14,19	39150	21491		73284	
75	240 242	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	401,072	725,55	29,51	290997	11834	139380	104773	427432
						348,52	14,3	139783	5735		31662	
			Фасад									

76	289	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		3633,5	6971,91	14,13	25332422	51336	17923362	5304401	33087769
			м2 поверхности облицовки			2024,97	2,61	7357725	9499		2450946	
77	290	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны		3633,5	198,26	0,22	720368	806	590117	93460	878934
			м2 поверхности облицовки			35,63	0,1	129446	360		65106	
78	291	ПРАЙС З=ННР-1401	Металлосайдинг	м2	3996,85	1660,71		6637626		6637626		7168636
											531010	
79	293	Е11-080701-0101 З=ННР-1401	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		5595,115	717,31	1,92	4013458	10743	1215049	2010915	6506322
			м2 вертикальной проекции			498,23	0,94	2787665	5272		481950	
			Итого по разделу: 2. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									**91197640**
			ИТОГО:					**72849526**	**1024196**	**51545961**	**14878139**	**94745872**
			В том числе :					**20279373**	**384706**		**7018216**	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ИТОГО в текущих ценах							**0**		

Временные здания и сооружения 1,2%	**94 745 872**
Итого	1 136 950
	95 882 822
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	
Итого	2 109 422
Непредвиденные работы и затраты 2%	97 992 245
Итого сметная стоимость	1 959 845
НДС - 12%	99 952 089
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	11 994 251
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	111 946 340
	100 751 706,32

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт технического надзора _____ **Рагимов Л.И.:**
ИИН 520229350288
№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
050140007089
Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**
ИИН 890904351002
№17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2020** (месяц, год) на **02-01-02 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	20	1325,9	67,7	26518	1354	0	18259	48360
						1258,2	9,8	25164	196		3582	
2	2	Е12-170101-0601 З=ННР-1401	Кабель. Демонтаж	м	6776	91,13	0,22	617470	1497	0	444050	1146442
						90,91	0,11	615974	763		84922	
3	3	Е12-170101-0705 З=ННР-1401	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	738	180,13	1,77	132936	1304	0	95254	246445
						178,36	0,9	131632	665		18255	
4	4	Е12-170101-0701 З=ННР-1401	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	517	55,07	0	28472	0	0	20500	52889
						55,07	0	28472	0		3918	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**1494136**
			Раздел: 2. Монтажные работы									
			Материалы									
5	128	С123-070202-0701 З=ННР-1401	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм		400	41		16400		16400		17712

				шт.							1312	
6	129	С123-070202-0705 З=ННР-1401	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	571	26		14846		14846		16034
											1188	
7	130	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	3954	208,55	2,53	824588	10013	21239	571497	1507773
						200,64	0,1	793336	410		111687	
8	131	С123-010504-0102 З=ННР-1401	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3747	29		108663		108663		117356
											8693	
9	132	С123-010504-0103 З=ННР-1401	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	207	40		8280		8280		8942
											662	
10	133	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	272	230,3	2,76	62641	751	1461	43547	114683
						222,17	0,19	60429	53		8495	
11	134	С123-010504-0104 З=ННР-1401	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	272	59		16048		16048		17332
											1284	
12	135	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	169	718,49	53,43	121424	9030	48534	46854	181740
						377,87	7,19	63860	1215		13462	
13	136	С123-061705-0104 З=ННР-1401	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	169	176		29744		29744		32124
											2380	
14	137	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	48	290,37	4,36	13938	209	792	9323	25122
						269,5	0,27	12936	13		1861	
15	138	С123-061710-0110 З=ННР-1401	Канал кабельный из ПВХ размерами 70 мм х 16 мм /прим./	м	48	280		13440		13440		14515
											1075	
16	139	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	10	3166,9	443,63	31669	4436	0	20890	56764
						2723,27	178,11	27233	1781		4205	

17	140	С123-070202-1301 З=ННР-1401	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	10	6030		60300		60300	4824	65124
18	141	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4395	127,82 109,91	1,29 0,05	561774 483058	5691 228	73026	347966 72779	982519
19	142	Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	48	97,61 84,69	2,16 0,78	4685 4065	104 37	517	2954 611	8250
20	143	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2988	227,99 175,9	2,08 0,06	681237 525593	6204 178	149440	378555 84783	1144576
21	144	С123-060144-0105 З=ННР-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,223	148848		33193		33193	2655	35849
22	145	С123-060144-0303 З=ННР-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,265	120296		31878		31878	2550	34429
23	146	С123-060144-0503 З=ННР-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,864	177804		687035		687035	54963	741997
24	147	С123-060144-0504 З=ННР-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,864	276382		791558		791558	63325	854883
25	148	С123-060144-0902 З=ННР-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	461855		78515		78515	6281	84797
26	149	С123-060144-0903 З=ННР-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,223	713867		159192		159192	12735	171928
27	150	С123-060144-0904 З=ННР-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	1030511		87593		87593	7007	94601

28	151	С123-060144-0905 3=ННР-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,143	1712065		244825		244825		264411
											19586	
29	152	С123-060144-0907 3=ННР-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	4434413		181811		181811		196356
											14545	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**6789817**
			ИТОГО:					**5670673**	**40592**	**2858330**	**1999649**	**8283953**
								2771752	**5539**		**613625**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

ИТОГО в текущих ценах	**8 283 953**
Временные здания и сооружения 1,2%	99 407
Итого	8 383 360
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	184 434
Итого	8 567 794
Непредвиденные работы и затраты 2%	171 356
Итого сметная стоимость	8 739 150
НДС - 12%	1 048 698
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	9 787 848
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**8 809 063**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
050140002089
Руководитель _____ **Салмагамбетова**
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт технического надзора _____ **Рагимов Л.И.;**
ИИН 520229350288
№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**
ИИН 890904351002
№17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №4

за **июнь 2020** (месяц, год) на **02-01-03 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е12-150101-0103 З=ННР-1401	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка		√							
				м трубопроводов	375	887,56	7,5	332835	2812	23549	221452	598631
						817,27	2,93	306475	1098		44343	
2	2	Е12-150101-0102 З=ННР-1401	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		√							
				м трубопроводов	105	697,97	5,29	73287	556	5748	48373	131393
						637,93	1,91	66983	201		9733	
3	3	Е12-150101-0101 З=ННР-1401	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		√							
				м трубопроводов	55	405,75	3,1	22316	171	1748	14731	40011
						370,86	1,13	20397	62		2964	
4	4	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка /разборка/		√							
				м трубопровода	107	314,5	1,35	33652	145	0	24158	62435
						313,15	0,42	33507	45		4625	

5	5	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка /разборка/		31	327,13	0,55	10141	17	0	7293	18829
				м трубопровода		326,57	0,18	10124	6		1395	
6	6	Е12-150101-0403 З=ННР-1401	Мойка. Демонтаж		6	1172,73	17,45	7036	105	0	5029	13031
				прибор		1155,28	8,9	6932	53		965	
7	7	Е12-150101-0401 З=ННР-1401	Умывальники и раковины. Демонтаж		22	583,38	5,74	12834	126	0	9196	23793
				прибор		577,64	2,93	12708	64		1762	
8	8	Е12-150101-0402 З=ННР-1401	Унитазы и писсуары. Демонтаж		21	725,24	6,41	15230	135	0	10918	28240
				прибор		718,84	3,27	15096	69		2092	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**916363**
			Раздел: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
9	9	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		245	7393,68	76,59	1811451	18765	1579852	158528	2127578
				м трубопровода		868,71	29,98	212834	7344		157598	
10	10	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		130	5131,7	48,35	667121	6285	569999	67245	793116
				м трубопровода		698,75	19,69	90837	2560		58749	
11	11	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		80	4450,31	48,35	356024	3868	296257	41382	429199
				м трубопровода		698,75	19,69	55900	1575		31792	
12	12	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		25	2750,15	27,24	68754	681	22258	32993	109887
				м трубопровода		1832,58	0,39	45814	10		8140	

13	13	С123-010601-0305 З=ННР-1401	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные	м	24,75	716		17721		17721		19139
			Итого по разделу:2. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								1418	
			ИТОГО:									**3478919**
								3428402	**33665**	**2517132**	**641298**	**4395282**
			В том числе :					**877607**	**13087**		**325576**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

ИТОГО в текущих ценах	**4 395 282**
Временные здания и сооружения 1,2%	52 743
Итого	4 448 025
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	97 857
Итого	4 545 882
Непредвиденные работы и затраты 2%	90 918
Итого сметная стоимость	4 636 800
НДС - 12%	556 416
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	5 193 216
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**4 673 894**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт технического надзора _____ **Рагимов Л.И.;**
ИИН 520229350288
№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
050140007089

Руководитель _____
Салмагамбетова М.Д.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**
ИИН 890904351002
№17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №5

за **июнь 2020** (месяц, год) на **02-01-04 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е12-150102-0202 З=ННР-1401	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	1790,34	0	3581	0	0	2578	6651
						1790,34	0	3581	0		493	
2	2	Е12-150102-1503 З=ННР-1401	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 300 мм. Демонтаж	шт.	2	11432,52	0	22865	0	0	16463	42474
						11432,52	0	22865	0		3146	
4	4	Е12-150102-0304 З=ННР-1401	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	395	490,94	0	681419	0		95197	
						766,09	3,67	302604	1450	10719	209113	552655
5	5	Е12-150102-0801 З=ННР-1401	Радиаторы, регистры до 80 кг. Демонтаж	м трубопровода	325	735,28	0	290435	0		40937	
						1106,58	49,48	359639	16082	0	253263	661935
6	6	Е12-150103-0304 З=ННР-1401	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка	шт.	170,2	1057,1	25,22	343558	8197		49032	
						294,69	16,57	50156	2820	0	35117	92095
7	7	Е12-150103-0401 З=ННР-1401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	м2 поверхности воздуховодов	2	278,12	8,45	47336	1437		6822	
						6408,87	16,57	12818	33	0	9217	23798
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	шт.		6392,3	8,45	12785	17		1763	
												2664770
			Раздел: 3. ОТОПЛЕНИЕ									
8	73	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5296,73	69,29	21187	277	16931	2935	26052
						994,7	24,4	3979	98		1930	
9	74	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	68	4309,45	69,29	293042	4712	220691	49895	370372
						994,7	24,4	67640	1659		27435	

10	75	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		156	3454,22	47,59	538859	7424	391030	103018	693227
				м трубопровода		900,03	17,15	140405	2676		51350	
11	76	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		124	2905,95	39,66	360338	4918	261339	69048	463737
				м трубопровода		758,72	14,67	94081	1819		34351	
12	77	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		122	2263,13	39,66	276102	4839	178699	67934	371559
				м трубопровода		758,72	14,67	92563	1790		27523	
13	78	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		358	1930,16	18,3	690998	6551	541332	104881	859550
				м трубопровода		399,76	7,13	143115	2554		63670	
			Итого по разделу: 3. ОТОПЛЕНИЕ									**2784497**
			ИТОГО:					**3631532**	**51146**	**1636623**	**1414084**	**5449267**
			В том числе :					**1943761**	**20247**		**403649**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

ИТОГО в текущих ценах	**5 449 267**
Временные здания и сооружения 1,2%	65 391
Итого	5 514 658
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	121 322
Итого	5 635 981
Непредвиденные работы и затраты 2%	112 720
Итого сметная стоимость	5 748 700
НДС - 12%	689 844
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	6 438 544
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**5 794 690**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
050140007089
Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт технического надзора _____ **Рагимов Л.И.**
ИИН 520229350288

№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**
ИИН 890904351002

№17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20