Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №25

за **октябрь 2020** **(месяц, год) на** **02-01-03 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
			Корректировка к акту №4:									
1	12	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2750,15	27,24	-68754	-681	-22258	-32993	-109887
						1832,58	0,39	-45814	-10		-8140	
2	12	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2747,4	27,24	68685	681	22189	32993	109813
						1832,58	0,39	45814	10		8134	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									-74
			Раздел: 3. Водопровод хозяйственно-питьевой Т3									
3	30	С123-041001-1301 З=ННР-1401	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 33423-2015	шт.	7	1279		8953		8953		9669
											716	
4	31	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	9	4297,34	47,97	38676	432	697	27150	71092
						4171,91	17,88	37547	161		5266	
5	32	5104-0106-0202 РСНБ РК 2015	Водонагреватели термоэлектрические накопительные на 150 литров, мощность 2,2 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ Р 52084-2003	комплект	3	167031		501093				501093
										501093		
			Отпускная цена			167031		501093				
			Сметная стоимость оборудования					*501093*				
6	33	5104-0106-0145 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	6	97287		583722				583722
										583722		
			Отпускная цена			97287		583722				
			Сметная стоимость оборудования					*583722*				

			Итого по разделу: 3. Водопровод хозяйственно-питьевой Т3									**1165576**
			Раздел: 4. Канализация производственная К3									
7	46	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	40	629,58	68,58	25183	2743	10641	9464	37419
						294,98	33,65	11799	1346		2772	
8	47	С121-110403-0226 З=ННР-1401	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	1368		33106		33106		35754
											2648	
9	48	С121-110403-0218 З=ННР-1401	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	486		9623		9623		10393
											770	
			Итого по разделу: 4. Канализация производственная К3									**83566**
			Раздел: 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1									
10	65	Е11-170501-0101 З=ННР-1401	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	2466,78	67,4	7400	202	899	4608	12969
						2099,76	33,48	6299	100		961	
11	66	С123-030102-1103 З=ННР-1401	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	3	23064		69192		69192		74727
											5535	
12	67	С123-020601-1401 З=ННР-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	888		2664		2664		2877
											213	
13	68	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	3	966,75	0,14	2900	0	73	2035	5330
						942,2	0	2827	0		395	
14	69	С123-030102-3329 З=ННР-1401	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	8079		24237		24237		26176
											1939	
15	70	Е11-170101-0106 З=ННР-1401	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	2904,01	89,34	31944	983	2090	21138	57329
						2624,7	44,25	28872	487		4247	
16	71	С123-030102-3207 З=ННР-1401	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	11	9396		103356		103356		111624
											8268	
17	72	С123-020601-1401 З=ННР-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	11	888		9768		9768		10549
											781	
18	73	С123-030102-3331 З=ННР-1401	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	11	6638		73018		73018		78859
											5841	
19	74	Е11-170301-0101 З=ННР-1401	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	11	3624,85	177,95	39873	1957	5559	23998	68981
						2941,5	88,53	32357	974		5110	
20	75	С123-030102-0302 З=ННР-1401	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	11	23886		262746		262746		283766
											21020	
21	76	С123-021104-1501 З=ННР-1401	Подводки гибкие к водоразборной арматуре длинной 0,5 м	м	5,5	397		2184		2184		2358
											175	

22	77	Е11-170101-0112 З=ННР-1401	Трапы диаметром 100 мм. Установка		2	17504,91	74,21	35010	148	32735	1584	39522
				комплект		1063,34	36,83	2127	74		2928	
23	78	Ц13-080304-0501 З=ННР-1401	Прибор или аппарат. Установка		2	1407,99	0	2816	0	20	2013	5215
				шт.		1398	0	2796	0		386	
24	79	Коммпредложение З=ННР-1401	Полотенцесушитель электрический		2	36700		73400				73400
				шт.						73400		
			Отпускная цена			36700		73400				
			Сметная стоимость оборудования					*73400*				
			Канализация производственная из теплового узла									
25	105	Ц13-070401-0101 З=ННР-1401	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования		1	37477,79	991,96	37478	992	1305	25401	67909
				шт.		35181	98,04	35181	98		5030	
26	106	Коммпредложение З=ННР-1401	Насос дренажный Grundfos UNILIFT AP12, P-0,7кВ, -220В		1	431461,61		431462				431462
				шт.						431462		
			Отпускная цена			431462		431462				
			Сметная стоимость оборудования					*431462*				
			Промывка системы с дезинфекцией									
27	107	Е11-220701-0101 З=ННР-1401	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,289	60318,73	0	17432	0	673	12066	31858
				км трубопровода		57989	0	16759	0		2360	
28	108	Е11-220701-0102 З=ННР-1401	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,13	63222,36	0	8219	0	680	5428	14738
				км трубопровода		57989	0	7539	0		1092	
29	109	Е11-220701-0103 З=ННР-1401	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,248	67268,43	0	16683	0	2301	10355	29200
				км трубопровода		57989	0	14381	0		2163	
30	110	С341-310104-0501 З=ННР-1401	Мусор строительный. Погрузка		1,028	97		100				108
				тенге за 1 тонну							8	
31	111	С341-020101-1005 З=ННР-1401	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		1,028	183		188				203
				т							15	
			Итого по разделу: 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1									**1429160**
			ИТОГО:					**2452357**	**7459**	**656451**	**145240**	**2678228**
								198483	**3240**	**1589677**	**80633**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**1589677**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

ИТОГО в текущих ценах без оборудования	**1 088 551**
Временные здания и сооружения 1,2%	13 063
Итого	1 101 614

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	24 235
Итого	1 125 849
Непредвиденные работы и затраты 2%	22 517
Итого сметная стоимость	2 738 043
НДС - 12%	328 565
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	3 066 608
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**2 759 947**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Гроссченко О.Л.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ Рагимов Л.И.
ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ Кекенов Р.Х.
ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №26

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-05 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Интернет									
1	1	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		90	514,17	4,15	46275	374	606	32697	85290
				шт.		503,28	1,31	45295	118		6318	
2	2	С123-070220-0707 З=ННР-1401	Розетка сетевая скрытой установки компьютерная, IP20 /ПРИМ./		90	611		54990		54990		59389
				шт.							4399	
3	3	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		2	705,55	0	1411	0	13	1007	2611
				шт.		699	0	1398	0		193	
4	4	Комм.предложение З=ННР-1401	Маршрутизатор-роутер D-LINK DSL-2640U/RA U2A		2	6640,2		13280		13280		14343
				шт.							1062	
5	5	Ц13-100302-0105 З=ННР-1401	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования		4	9767,84	1230,39	39071	4922	1846	24306	68447
				шт.		8076	363,42	32304	1454		5070	
6	6	С123-080102-0406 З=ННР-1401	Ethernet-коммутатор доступа - MES2208P: 2 порта 10/100/1000 Base-T (SFP), 2 порта 10/100/1000 Base-T (RG-45), 4 порта 10/100/1000 Base-T (RG-45) PoE/PoE+4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC		2	212105		424210		424210		458147
				шт.							33937	
7	7	С123-080102-0401 З=ННР-1401	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC		2	115890		231780		231780		250322
				шт.							18542	
8	8	С123-061709-0410 З=ННР-1401	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP		195	38		7410		7410		8003
				шт.							593	
9	9	Ц13-100302-0108 З=ННР-1401	Шкаф. Монтаж оборудования		6	12526,94	1528,17	75162	9169	1385	48437	133486
				шт.		10768	444,18	64608	2665		9888	

10	10	Комм.предложение З=ННР-1401	Шкаф сетевой, (600x600) 12U ITK шкаф LINEA W, дверь стекло RAL9005 в комплекте	шт.	6	53112,5		318675				318675
			Отпускная цена			53113		318675		318675		
			Сметная стоимость оборудования					*318675*				
11	11	Ц13-100302-0105 З=ННР-1401	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	6	9767,84	1230,39	58607	7382	2769	36458	102671
						8076	363,42	48456	2181		7605	
12	12	С123-080102-0401 З=ННР-1401	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	6	115890		695340		695340		750967
											55627	
13	13	Ц13-080105-0105 З=ННР-1401	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	6	6499,53	0	38997	0	6693	23259	67237
						5384	0	32304	0		4980	
14	14	С123-080306-0311 З=ННР-1401	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	6	19116		114696		114696		123872
											9176	
			Итого по разделу: 1. Интернет									**2443460**
			Раздел: 2. РАДИОФИКАЦИЯ									
15	21	Ц13-100411-0106 З=ННР-1401	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	11762,04	0	11762	0	2340	6784	20030
						9422	0	9422	0		1484	
16	22	Комм.предложение З=ННР-1401	Микрофонная станция с селектором зон LPA-TrueZone-Mic	шт.	1	110846,7		110847				110847
			Отпускная цена			110847		110847		110847		
			Сметная стоимость оборудования					*110847*				
			Итого по разделу: 2. РАДИОФИКАЦИЯ									**130877**
			Раздел: 3. АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА									
17	27	Ц13-100202-0207 З=ННР-1401	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	21942,3	2506,35	43885	5013	280	28852	78556
						19296	740,3	38592	1481		5819	
18	28	Комм.предложение З=ННР-1401	ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА Д, 120-500Вт с MP3-проигрывателем, FM-тюнером и Bluetooth, регуляторами громкости, марки LPA-TrueZone-120-500	шт.	2	196170,48		392341				392341
										392341		
			Отпускная цена			196170		392341				
			Сметная стоимость оборудования					*392341*				
19	29	Ц13-100411-0106 З=ННР-1401	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	11762,04	0	23524	0	4680	13568	40059
						9422	0	18844	0		2967	
20	30	Комм.предложение З=ННР-1401	Микрофонная станция с селектором зон LPA-TrueZone-Mic	шт.	2	110846,7		221693				221693
										221693		
			Отпускная цена			110847		221693				
			Сметная стоимость оборудования					*221693*				
21	31	Ц13-100411-0207 З=ННР-1401	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4	2676,63	0	10707	0	811	7125	19258
						2474	0	9896	0		1427	
22	32	Комм.предложение З=ННР-1401	Звуковая колонка LPA-40K	шт.	4	28357,56		113430				113430
										113430		
			Отпускная цена			28358		113430				
			Сметная стоимость оборудования					*113430*				
			Итого по разделу: 3. АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА									**865337**
			Раздел: 4. ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК									
23	33	Ц13-100411-0109 З=ННР-1401	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования		18	11142,5	0	200565	0	6741	139553	367328

				шт.		10768	0	193824	0		27209	
24	34	Комм.предложение З=ННР-1401	БЛОК АКУСТИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ БМ		18	15110,64		271992		271992		293751
				шт.							21759	
25	35	Комм.предложение З=ННР-1401	ПЕРВИЧНЫЕ ЧАСЫ		1	5697,18		5697		5697		6153
				шт.							456	
26	36	Комм.предложение З=ННР-1401	ВТОРИЧНЫЕ ЧАСЫ		3	6634,62		19904		19904		21496
				шт.							1592	
			Итого по разделу: 4. ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК									**688728**
			Раздел: 5. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
27	41	Ц13-100902-0912 З=ННР-1401	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой		1	4082,88	1034,28	4083	1034	357	2268	6859
				коробка		2692	457,64	2692	458		508	
28	42	С123-061707-0101 З=ННР-1401	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10		1	3556		3556		3556		3840
				шт.							284	
			Итого по разделу: 5. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									**10699**
			Раздел: 6. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
29	51	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7 З=ННР-1401	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		28	4924,08	10,28	137874	288	0	99062	255891
				камера		4913,8	0	137586	0		18955	
30	52	С123-080501-2132 З=ННР-1401	IP видеокамера модели EZN3260, типа EverFocus		28	116292		3256176		3256176		3516670
				шт.							260494	
31	53	Ц13-110401-0201 З=ННР-1401	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	1564,88	438,88	1565	439	0	966	2733
				шт.		1126	215,36	1126	215		202	
32	54	Комм.предложение З=ННР-1401	Монитор 22 дюйма для видеонаблюдения, интерфейс передачи данных 2xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, 1xUSB, 1x RCA, 1x jack 3.5 мм, тип корпуса пластиковый, тип крепления VESA 100x100, разрешение 1920x1080, рабочая температура 0…+40, мощность 30 Вт, электропитание DC12V		1	156373,92		156374		156374		168884
				комплект.							12510	
33	55	Ц13-110401-0202 З=ННР-1401	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе		1	4255,76	877,76	4256	878	0	2742	7558
				шт.		3378	430,72	3378	431		560	
34	56	Комм.предложение З=ННР-1401	Видеорегистратор NVR (в комплекте с жесткими дисками) модели LTV RNE-640 OC в комплекте со шкафом, блоком питания, жесткими дисками		1	797002,56		797003		797003		860763
				комплект.							63760	
35	57	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7 З=ННР-1401	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		27	4924,08	10,28	132950	278	0	95524	246752
				камера		4913,8	0	132673	0		18278	
36	58	С123-080501-2142 З=ННР-1401	Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus /ПРИМ./		27	37581		1014687		1014687		1095862
				шт.							81175	
37	59	Ц13-100302-0105 З=ННР-1401	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования		3	9767,84	1230,39	29304	3691	1384	18229	51335
				шт.		8076	363,42	24228	1090		3803	
38	60	С123-080102-0501 З=ННР-1401	Ethernet-коммутатор агрегации - MES3124: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3		2	456678		913356		913356		986424
				шт.							73068	
39	61	С123-080102-0503 З=ННР-1401	Ethernet-коммутатор агрегации - MES3116F: 12 портов 1000 Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X(SFP), 2 порта 10GBase-X(SFP+), L3 /16 портовый/		1	385550		385550		385550		416394

				шт.							30844	
40	62	Ц13-080206-0101 З=ННР-1401	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		734	239,2	2,23	175574	1638	15508	114128	312878
				м		215,84	0,11	158428	83		23176	
41	63	С123-010504-0101 З=ННР-1401	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		734	24		17616		17616		19025
				м							1409	
42	64	С123-061709-0410 З=ННР-1401	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP		100	38		3800		3800		4104
				шт.							304	
43	65	Ц13-080206-0101 З=ННР-1401	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		1013	239,2	2,23	242312	2261	21402	157509	431806
				м		215,84	0,11	218648	114		31986	
44	66	С123-061710-0105 З=ННР-1401	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм		1013	62		62806		62806		67830
				м							5024	
45	67	С123-080306-0104 З=ННР-1401	Коробка монтажная модели LTV-BMW-JB5-E5 /ПРИМ./		28	4517		126476		126476		136594
				шт.							10118	
			Итого по разделу: 6. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									**8581503**
			ИТОГО:					**11011568**	**37370**	**8643514**	**852474**	**12720604**
								1173702	**10290**	**1156986**	**856561**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**1156986**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

ИТОГО в текущих ценах без оборудования	**11 563 618**
Временные здания и сооружения 1,2%	138 763
Итого	11 702 381
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	257 452
Итого	11 959 834
Непредвиденные работы и затраты 2%	239 197
Итого сметная стоимость	13 356 016
НДС - 12%	1 602 722
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	14 958 738
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**13 462 865**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Рагимов Л.И.**
ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**
ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №27

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-06 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пожарная сигнализация									
1	1	Ц13-100701-0102 З=ННР-1401	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	54744,86	2,24	54745	2	631	38961	101202
						54112	0	54112	0		7496	
2	2	С123-080303-0310 З=ННР-1401	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1	31613		31613		31613		34142
											2529	
3	3	Ц13-100701-0203 З=ННР-1401	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	231	3496,35	2,66	807656	614	5933	576798	1495210
						3468	0	801108	0		110756	
4	4	С123-080302-0302 З=ННР-1401	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	226	1887		426462		426462		460579
											34117	
5	5	С123-080302-0603 З=ННР-1401	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М /прим. ИПР 514-2/	шт.	27	1762		47574		47574		51380
											3806	
6	6	Ц13-100701-0202 З=ННР-1401	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		35	2726	2,24	95410	78	1112	67838	176308

				шт.		2692	0	94220	0		13060	
7	7	С123-080304-0629 З=ННР-1401	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход"		1	941		941		941		1016
				шт.							75	
8	8	С123-080304-0642 З=ННР-1401	Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 ГОСТ Р 54126-2010 /прим. СУВ-М/		34	904		30736		30736		33195
				шт.							2459	
9	17	С123-080301-0108 З=ННР-1401	Устройство контроля шлейфа укш-6 /прим./		15	2609		39135		39135		42266
				шт.							3131	
10	18	Ц13-100203-0102 З=ННР-1401	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования		1	1096,93	0	1097	0	128	698	1938
				шт.		969,12	0	969	0		144	
11	19	С123-080303-0902 З=ННР-1401	Приборы управления оповещением модели Рокот-2		1	33405		33405		33405		36077
				шт.							2672	
12	20	Ц13-100411-0207 З=ННР-1401	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении		63	2676,63	0	168627	0	12765	112221	303316
				шт.		2474	0	155862	0		22468	
13	21	С123-080304-0504 З=ННР-1401	Оповещатели модели MR 100 BLUE ГОСТ Р 54126-2010 /прим. CS-03/		63	5761		362943		362943		391978
				шт.							29035	
14	22	Ц13-080105-0105 З=ННР-1401	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования		1	6499,53	0	6500	0	1116	3876	11206
				шт.		5384	0	5384	0		830	
15	23	С123-080306-0311 З=ННР-1401	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01		1	19116		19116		19116		20645
				шт.							1529	
16	24	Ц13-100702-0501 З=ННР-1401	Коробка ответвительная. Монтаж настене		60	690,28	0	41417	0	257	29635	76736
				шт.		686	0	41160	0		5684	
17	25	С123-080306-0101 З=ННР-1401	Разветвительная коробка УК-2П		60	154		9240		9240		9979
				шт.							739	
			ИТОГО:					2176617	694	1023107	830027	3247173
								1152815	0		240530	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

ИТОГО в текущих ценах	**3 247 173**
Временные здания и сооружения 1,2%	38 966
Итого	3 286 139
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	72 295

Итого	3 358 434
Непредвиденные работы и затраты 2%	67 169
Итого сметная стоимость	3 425 603
НДС - 12%	411 072
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	3 836 675
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**3 453 008**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ Рагимов Л.И.
ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ Кекенов Р.Х.
ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №28

за октябрь 2020 (месяц, год) на Доп. смета №1 работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е12-050101-0301 З=ННР-1401	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи		0,938	1789,43	199,52	1678	187	0	1135	3038
			м2 перегородок			1589,91	90,45	1491	85		225	
			Итого по разделу: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**3038**
			ИТОГО:					**1678**	**187**		**1135**	**3038**
								1491	**85**		**225**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ИТОГО в текущих ценах									**3 038**
			Временные здания и сооружения 1,2%									36
			Итого									3 073

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%									68
			Итого									3 141
			Непредвиденные работы и затраты 2%									63
			Итого сметная стоимость									3 204
			НДС - 12%									384
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%									3 588
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-									**3 221**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Рагимов Л.И.**
ИИН 520229350288
Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**
ИИН 890904351002
лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.2