Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада »

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование			Организационно-правовая форма: код	
		230	18.05.2020								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области	359 453 615	90 379 477							10 845 537	101 225 014

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Т.**

Зксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

_____ **Рахимов Л.И.**

ИИН 520229350288

аттестат№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от17.05.2017г.

Подрядчик: ТОО «ПКФ «Гренада», БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
"ТОО "КрК Стандарт", БИН 080840003443

_____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904352002

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года

приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.2020 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20200827-59210106
1.1. Номер учетной системы 18
2. Дата выписки 27.08.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.08.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140007089
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Костанайский р-он, с. Тобыл, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 40
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ76070103KSN3908000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Затобольская школа №1
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 230
27.4. Дата 18.05.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области			Одна услуга			90379476.79			90379476.79	12%	10845537.21	101225014.00			1	
							Всего по счету:	90379476.79		0.00	90379476.79		10845537.21	101225014.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

qGj5X8PH2hZHx0rkwP8Imj+jz7CzsX1UewEd5tBTlSS0wt4nV0IbpLyRcVUOP5w/oUTRiZcIZylpLL/ElnISgg==

ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №10

за **август 2020** (месяц, год) на **02-01-01 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	56	Е11-120101-0705 З=ННР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	534,7	5125,64	100,55	2740680	53762	1637258	766502	3787756
						1963,08	27,92	1049659	14927		280575	
2	57	С121-100102-0112 З=ННР-1401	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	120,4	1466		176506		176506		190627
											14121	
3	58	С121-100102-0302 З=ННР-1401	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	5	428		2140		2140		2311
											171	
4	59	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	42,4	3804,89	37,63	161327	1595	97099	45591	223472
						1477,19	16,23	62633	688		16553	
5	60	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	65,4	3411,73	22,2	223127	1452	182184	28894	272183
						603,85	9,77	39492	639		20162	
6	63	Е11-120101-1503 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,4	93,82	12,62	3978	535	0	2574	7076
						81,2	3,11	3443	132		524	

7	64	С121-100404-0305 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2	м2	31,24	133		4155		4155		4487
											332	
			ВОССТАНОВДЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ									
8	92	Е11-120101-1501 З=ННР-1401	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		150,4	731,63	26,39	110037	3969	75693	22322	142948
				м2 изолируемой поверхности		201,97	4,17	30376	627		10589	
9	93	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике		250,5	3181,68	19,27	797010	4826	744707	35259	898850
				м2		189,53	5,96	47477	1493		66582	
10	94	Е11-120101-1503 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		230,4	93,82	12,62	21615	2907	0	13986	38450
				м2 изолируемой поверхности		81,2	3,11	18708	718		2848	
11	95	С121-100404-0204 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2		253,44	89		22556		22556		24361
				м2							1804	
12	96	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		7,893	91809,75	1045,48	724654	8252	523182	141873	935849
				м3 древесины в конструкции		24480	484,56	193221	3825		69322	
13	97	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка с изготовлением		3,91	91587,88	1431	358109	5595	260054	68216	460431
				м3 древесины в конструкции		23647	584,42	92460	2285		34106	
14	98	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		11,803	8846,31	58,07	104413	685	93159	7829	121221
				м3 древесины в конструкции		895,44	25,76	10569	304		8979	
15	99	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		419,496	308,09	2,69	129243	1130	113880	10609	151041
				м2 обработанной поверхности		33,93	1,2	14233	502		11188	
16	100	Е11-120101-1503 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		360,5	93,82	12,62	33821	4549	0	21884	60162
				м2 изолируемой поверхности		81,2	3,11	29272	1123		4456	
17	101	С121-100404-0305 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2		396,55	133		52741		52741		56960
				м2							4219	
18	102	Е11-120101-0705 З=ННР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		360,5	5125,64	100,55	1847793	36247	1103856	516783	2553743
				м2 кровли		1963,08	27,92	707690	10064		189166	

19	103	С121-100102-0112 З=ННР-1401	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40,6	1466		59520		59520		64281
											4762	
20	104	С121-100102-0302 З=ННР-1401	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	3	428		1284		1284		1387
											103	
21	105	С121-100102-0101 З=ННР-1401	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	2070		6210		6210		6707
											497	
22	106	С121-100102-0102 З=ННР-1401	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1188		3564		3564		3849
											285	
23	107	С121-100102-0110 З=ННР-1401	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1571		4713		4713		5090
											377	
24	108	С121-100102-0109 З=ННР-1401	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1125		3375		3375		3645
											270	
25	109	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	13,85	3804,89	37,63	52698	521	31718	14892	72997
						1477,19	16,23	20459	225		5407	
			ВОССТАНОВДЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ									
26	137	Е11-120101-1501 З=ННР-1401	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	404,5	731,63	26,39	295944	10673	203576	60035	384458
						201,97	4,17	81695	1688		28478	
27	138	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	373,7	3181,68	19,27	1188993	7200	1110966	52599	1340920
						189,53	5,96	70827	2227		99327	
28	139	Е11-120101-1503 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	413,4	93,82	12,62	38784	5217	0	25095	68990
						81,2	3,11	33567	1288		5110	
29	140	С121-100404-0204 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	454,74	89		40472		40472		43710
											3238	
30	141	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	8,05	91809,75	1045,48	739069	8416	533588	144695	954464
						24480	484,56	197064	3901		70701	
31	142	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,6	91587,88	1431	421304	6583	305945	80254	541683
						23647	584,42	108776	2688		40125	

32	143	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		12,65	8846,31	58,07	111906	735	99844	8390	129920
			м3 древесины в конструкции			895,44	25,76	11327	326		9624	
33	144	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		549,192	308,09	2,69	169201	1479	149088	13889	197738
			м2 обработанной поверхности			33,93	1,2	18634	657		14647	
34	145	Е11-120101-1503 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		515	93,82	12,62	48316	6499	0	31263	85945
			м2 изолируемой поверхности			81,2	3,11	41817	1604		6366	
35	146	С121-100404-0305 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2	м2	566,5	133		75345		75345	6028	81372
36	147	Е11-120101-0705 З=ННР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		508,6	5125,64	100,55	2606900	51138	1557340	729087	3602867
			м2 кровли			1963,08	27,92	998422	14199		266879	
37	148	С121-100102-0112 З=ННР-1401	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40,6	1466		59520		59520	4762	64281
38	149	С121-100102-0302 З=ННР-1401	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	3	428		1284		1284	103	1387
39	150	С121-100102-0101 З=ННР-1401	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	2070		6210		6210	497	6707
40	151	С121-100102-0102 З=ННР-1401	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1188		3564		3564	285	3849
41	152	С121-100102-0110 З=ННР-1401	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1571		4713		4713	377	5090
42	153	С121-100102-0109 З=ННР-1401	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1125		3375		3375	270	3645
43	154	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Карнизы. Сборка		17	3804,89	37,63	64683	640	38931	18279	89600
			м2 развернутой поверхности карниза			1477,19	16,23	25112	276		6637	
44	155	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Потолки. Подшивка досками обшивки		48,6	3411,73	22,2	165810	1079	135384	21472	202264
			м2 потолков			603,85	9,77	29347	475		14983	

45	156	Е11-120101-1501 З=ННР-1401	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	240,4	731,63	26,39	175884	6343	120988	35680	228489
			м2 изолируемой поверхности		201,97	4,17	48552	1003		16925	
46	157	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	240,4	3181,68	19,27	764875	4632	714681	33837	862609
			м2		189,53	5,96	45563	1433		63897	
			КАРКАСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И КРОВЛЯ								
47	160	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	6,28	91809,75	1045,48	576565	6566	416265	112880	744601
			м3 древесины в конструкции		24480	484,56	153734	3043		55156	
48	161	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка с изготовлением	4,28	91587,88	1431	391996	6125	284662	74672	504001
			м3 древесины в конструкции		23647	584,42	101209	2501		37333	
49	162	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	10,56	8846,31	58,07	93417	613	83348	7004	108455
			м3 древесины в конструкции		895,44	25,76	9456	272		8034	
50	163	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	411,796	308,09	2,69	126871	1109	111790	10415	148268
			м2 обработанной поверхности		33,93	1,2	13972	492		10983	
51	164	Е11-120101-1503 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	480	93,82	12,62	45032	6057	0	29138	80104
			м2 изолируемой поверхности		81,2	3,11	38975	1495		5934	
52	165	С121-100404-0305 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2	528	133		70224		70224		75842
			м2							5618	
			ВОССТАНОВДЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ								
53	169	Е11-120101-1501 З=ННР-1401	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	52,4	731,63	26,39	38337	1383	26372	7777	49804
			м2 изолируемой поверхности		201,97	4,17	10583	219		3689	
54	170	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	52,4	3181,68	19,27	166720	1010	155779	7375	188023
			м2		189,53	5,96	9931	312		13928	
55	173	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	2,78	91809,75	1045,48	255231	2906	184270	49969	329616
			м3 древесины в конструкции		24480	484,56	68054	1347		24416	
56	174	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка с изготовлением	0,84	91587,88	1431	76934	1202	55868	14655	98916

			м3 древесины в конструкции		23647	584,42	19863	491		7327	
57	175	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	3,62	8846,31	58,07	32024	210	28572	2401	37179
			м3 древесины в конструкции		895,44	25,76	3241	93		2754	
58	176	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	71,896	308,09	2,69	22151	194	19518	1818	25886
			м2 обработанной поверхности		33,93	1,2	2439	86		1918	
59	177	Е11-120101-1503 З=ННР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	96	93,82	12,62	9006	1211	0	5828	16021
			м2 изолируемой поверхности		81,2	3,11	7795	299		1187	
60	178	С121-100404-0305 З=ННР-1401	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2	105,6	133		14045		14045		15168
			м2							1124	
			ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ								
61	188	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	324,5	3391,85	34,69	1100656	11256	608338	350300	1567032
			м2 поверхности облицовки		1482,47	16,84	481062	5465		116076	
62	189	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-1401	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	834,5	1233,09	7,53	1029011	6286	351889	484457	1634545
			м2 отделываемой поверхности		803,88	2,42	670836	2021		121077	
63	200	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	128,769	1941,34	15,95	249985	2054	193654	39731	312893
			м2 изолируемой поверхности		421,5	7,03	54277	905		23177	
64	201	Е11-110101-0901 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	128,769	344,33	30,86	44339	3974	0	30474	80798
			м2 изолируемой поверхности		313,47	15,22	40365	1960		5985	
65	202	С121-110401-0303 З=ННР-1401	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	2,575	31306		80613		80613		87062
			м3							6449	
66	203	Е11-060301-0410 З=ННР-1401	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,386	321767,42	1408,26	124202	544	118317	4014	138473
			т		13838,8	603,64	5342	233		10257	
67	204	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	128,769	725,55	29,51	93428	3799	44749	33639	137232
			м2 стяжки		348,52	14,3	44879	1841		10165	
68	205	Е11-110101-1102 К=6 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм	128,769	575,92	30,06	74161	3871	66962	3712	84102
			м2 стяжки		25,85	14,19	3328	1827		6230	

69	206	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		128,769	725,55	29,51	93428	3799	44749	33639	137232
				м2 стяжки		348,52	14,3	44879	1841		10165	
70	207	Е11-110101-1102 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		128,769	95,99	5,01	-12360	-645	-11160	-619	-14017
				м2 стяжки		4,31	2,36	-555	-304		-1038	
71	208	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		123,96	4784,67	132,96	593108	16482	443766	101052	749692
				м2 покрытия		1071,79	60,43	132859	7491		55533	
72	234	Е11-110101-0401 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		267,312	1553,1	86,09	415162	23013	209779	133681	592750
				м2 изолируемой поверхности		682,24	12,33	182371	3297		43907	
73	235	Е11-110101-0901 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		267,312	344,33	30,86	92043	8249	0	63261	167728
				м2 изолируемой поверхности		313,47	15,22	83794	4068		12424	
74	236	С121-110401-0303 З=ННР-1401	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		5,346	31306		167362		167362		180751
				м3							13389	
75	237	Е11-060301-0410 З=ННР-1401	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,802	321767,42	1408,26	258057	1129	245829	8340	287709
				т		13838,8	603,64	11099	484		21312	
76	238	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		267,312	725,55	29,51	193947	7887	92896	69831	284881
				м2 стяжки		348,52	14,3	93165	3823		21102	
77	239	Е11-110101-1102 К=6 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		267,312	575,92	30,06	153951	8036	139007	7705	174588
				м2 стяжки		25,85	14,19	6909	3793		12932	
			ОКГА И ДВЕРИ									
78	262	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		234,5	3056,18	5	716674	1172	659550	40702	817966
				м		238,6	2,47	55952	579		60590	
79	263	Е12-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м		325	1125,23	2,86	365700	931	213229	109445	513157
				м		466,28	1,44	151540	468		38012	
80	292	Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов		452	3497,5	10,8	1580871	4882	905935	482971	2228950
				м		1482,42	1,63	670054	739		165107	
			Итого по разделу: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									**31575280**
			Раздел: 2. Прочие работы									
81	331	С341-310104-0501 З=ННР-1401	Мусор строительный. Погрузка		338,31	97		32816				35441

			тенге за 1 тонну							2625	
82	332	С341-020101-1005 3=ННР-1401	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	338,31	183		61911				66864
				т						4953	
			Итого по разделу: 2. Прочие работы								**102305**
			ИТОГО:				**24059038**	**371963**	**16390545**	**5272056**	**31677585**
							7201803	**120498**		**2346487**	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		

ИТОГО в текущих ценах	**31 677 585**
Временные здания и сооружения 1,2%	380 131
Итого	32 057 716
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	705 270
Итого	32 762 986
Непредвиденные работы и затраты 2%	655 260
Итого сметная стоимость	33 418 245
НДС - 12%	4 010 189
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	37 428 435
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**33 685 591**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ Рагимов Л.И.
ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ Кекенов Р.Х.
ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №11

за **АВГУСТ 2020** (месяц, год) на **02-01-03 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	14	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	2258,32	23,01	124208	1265	31737	65678	205076
						1658,27	0,26	91205	14		15191	
2	15	С123-010601-0304 З=ННР-1401	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	54,45	421		22923		22923		24757
											1834	
3	16	Е11-160501-0202 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	57	1927	19,45	109839	1109	22103	62378	185994
						1519,77	0,16	86627	9		13777	
4	17	С123-010601-0303 З=ННР-1401	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	56,43	278		15688		15688		16943
											1255	
5	18	Е11-160501-0201 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1742,86	16,15	43571	404	7970	25344	74429
						1407,92	0,1	35198	2		5513	
6	19	С123-010601-0302 З=ННР-1401	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	24,75	173		4282		4282		4624
											343	
7	20	С123-040902-3126 З=ННР-	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	7	2840		19880		19880		21470
											1590	
8	21	С123-040902-3125 З=ННР-1401	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	7	1731		12117		12117		13086
											969	
9	22	С123-020401-0802 З=ННР-1401	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	161		483		483		522
											39	
10	23	С123-041001-1302 З=ННР-1401	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +70°С, PN 16, DN 20, типа Genebre ГОСТ 33423-2015		7	1735		12145		12145		13117

25	42	С123-020601-0201 З=ННР-1401	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	84		168		168	13	181
26	43	С123-020601-0803 З=ННР-1401	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553		553		553	44	597
27	44	С123-020403-2602 З=ННР-1401	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110	шт.	22	142		3124		3124	250	3374
28	45	С123-020403-2601 З=ННР-1401	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50	шт.	18	97		1746		1746	140	1886
			Итого по разделу: 4. Канализация производственная К3									**95474**
			Раздел: 5. Канализация хозяйственно-бытовая К1									
29	49	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	85	791,27 782,88	3,38 1,06	67258 66545	287 90	426	47977 9219	124454
30	50	С123-010801-0108 З=ННР-1401	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	84,83	832		70579		70579	5646	76225
31	51	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13	820,08 816,43	1,39 0,46	10661 10614	18 6	29	7646 1465	19772
32	52	С123-010801-0102 З=ННР-1401	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	12,974	319		4139		4139	331	4470
33	53	С123-020601-0406 З=ННР-1401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	30	466		13980		13980	1118	15098
34	54	С123-020601-0401 З=ННР-1401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	36	131		4716		4716	377	5093
35	55	С123-020601-0404 З=ННР-1401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	10	278		2780		2780	222	3002
36	56	С123-020601-0203 З=ННР-1401	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	300		1800		1800	144	1944
37	57	С123-020601-0201 З=ННР-1401	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	84		84		84	7	91
38	58	С123-020601-0803 З=ННР-1401	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	553		2212		2212	177	2389
39	59	С123-020403-2602 З=ННР-1401	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110	шт.	85	142		12070		12070	966	13036

40	60	С123-020403-2601 3=ННР-1401	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50	шт.	13	97		1261		1261	101	1362
41	61	С123-061703-0125 3=ННР-1401	Муфта изолирующая типа МИСк, противопожарная муфта ОГНЕЗА ПМ-110 /прим./	шт.	4	1663		6652		6652	532	7184
			Итого по разделу: 6. Канализация хозяйственно-бытовая К1									**274120**
			ИТОГО:					**839763**	**4009**	**445972**	**280756**	**1210160**
								389780	**158**		**89641**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

ИТОГО в текущих ценах	**1 210 160**
Временные здания и сооружения 1,2%	14 522
Итого	1 224 682
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	26 943
Итого	1 251 625
Непредвиденные работы и затраты 2%	25 032
Итого сметная стоимость	1 276 657
НДС - 12%	153 199
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	1 429 856
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**1 286 871**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ Рагимов Л.И.
ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ Кекенов Р.Х.
ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №12

за **АВГУСТ 2020** (месяц, год) на **02-01-04 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. ОТОПЛЕНИЕ									
1	47	Е11-180601-0104 З=ННР-1401	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 273 мм. Установка		2	52341,31	1100,18	104683	2200	68655	24920	139971
				шт.		16913,84	392,06	33828	784		10368	
2	48	Е11-181001-0107 З=ННР-1401	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка		2	30488,09	513,71	60976	1027	55647	3281	69398
				фильтр		2150,67	127,72	4301	255		5141	
3	49	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	2514,57	0	5029	0	4396	456	5924
				комплект		316,79	0	634	0		439	
4	50	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		2	481,15	0	962	0	130	599	1686
				комплект		416,05	0	832	0		125	
5	51	С123-051501-0302 З=ННР-1401	Термометры угловые в оправе		2	1450		2900		2900		3132
				шт.							232	
6	52	Е11-160601-0103 З=ННР-1401	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		1	4026,01	288,22	4026	288	522	2359	6895
				шт.		3216,2	59,6	3216	60		511	

7	53	С123-041009-0908 3=ННР-1401	Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	211544		211544		211544	16924	228468
8	54	С123-020103-0209 3=ННР-1401	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2075		4150		4150	332	4482
9	55	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 17 3=ННР-1401	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	722,21 607,41	2,25 0,59	2889 2430	9 2	450	1751 371	5011
10	56	С123-041009-0705 3=ННР-1401	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	35229		105687		105687	8455	114142
11	57	С123-041009-0704 3=ННР-1401	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	32140		32140		32140	2571	34711
12	58	Е11-160601-0103 3=ННР-1401	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3635,85 3216,2	288,22 59,6	14543 12865	1153 238	526	9434 1918	25896
13	59	С123-040902-1040 3=ННР-1401	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24025		48050		48050	3844	51894
14	60	С123-040902-1039 3=ННР-1401	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19209		38418		38418	3073	41491
15	61	С123-040902-3128 3=ННР-1401	Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre	шт.	6	6584		39504		39504	3160	42664
16	62	С123-040902-3127 3=ННР-1401	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	2	4418		8836		8836	707	9543
17	63	С123-040902-3126 3=ННР-1401	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	98	2840		278320		278320	22266	300586
18	64	С123-040902-3124 3=ННР-1401	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	152	1197		181944		181944	14556	196500
19	65	С123-051314-0304 3=ННР-1401	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	319	5925		1890075		1890075	151206	2041281